



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2426

## **DETERMINA N. 2087 DEL 06/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

IMPIANTI SPORTIVI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2021 CUP B37H21008840004 APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI



Proposta N. 2426

**DETERMINA N. 2087 DEL 06/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI  
SPORTIVI - ANNO 2021 CUP B37H21008840004 APPROVAZIONE RELAZIONE SUL  
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

**IL DIRIGENTE**

Premesso che,

- il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale 2021, approvati unitamente al bilancio di previsione 2021 con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/03/2021, prevedono, tra l'altro, apposito stanziamento per interventi vari di manutenzione straordinaria di impianti sportivi e palestre tra cui sono previsti gli interventi da realizzare presso il "Palazzetto dello sport" di Via Goldoni e "Campi da tennis comunali" di Via M. Zebio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 24/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi - Anno 2021- dell'importo complessivo di € 117.500,00 I.V.A. compresa finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o con altro istituto mutuante; il Quadro Economico risultava essere il seguente:



Proposta N. 2426

**DETERMINA N. 2087 DEL 06/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2021 CUP B37H21008840004 APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
<b>Lavori in economia</b>	<b>72.589,30</b>
Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto	1.000,00
<b>Totale complessivo importo lavori</b>	<b>73.589,30</b>

  

SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	17.000,00
Imprevisti e arrotondamenti (I.V.A. compresa)	4.979,26
Spese Tecniche (D.Lgs. 81/08 e INARCASSA)	3.500,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (Attività di program.spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, RUP, DD.LL. e collaudo - art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)	1.177,43
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.)	294,36
I.V.A. 22% su spese tecniche	770,00
I.V.A. 22% sui lavori	16.189,65
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>43.910,70</b>

  

<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>117.500,00</b>
-------------------------------------	-------------------

- con determinazione dirigenziale n. 1544 del 05/07/2022 è stato preso atto dei risultati dell'affidamento diretto, previa valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 1 comma 2 DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020), di cui alla documentazione agli atti, relativo ai lavori meglio specificati in premesse "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2021";
- con medesimo provvedimento sono stati affidati i lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020), alla ditta FONTANA E RUFFIN S.r.l. - VICENZA (VI) Via Btg. Val Leogra 38/N Partita I.V.A. 00304430242, gli interventi di cui al punto 1) per l'importo di € 69.887,25 + I.V.A. 22%, corrispondente al ribasso offerto del 5,10 %, + € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2426

**DETERMINA N. 2087 DEL 06/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI  
SPORTIVI - ANNO 2021 CUP B37H21008840004 APPROVAZIONE RELAZIONE SUL  
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

complessivamente € 85.262,44 I.V.A. compresa, alle condizioni del progetto definitivo approvato;

Il Direttore dei Lavori e RUP Ing. Giovanni Fichera ha redatto la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in data 03/07/2023, dai quali risulta quanto segue:

il Contratto d'Appalto dei lavori è stato acquisito con nota P.G.N. 145086 del 14/09/2022; l'importo contrattuale, ammonta a netti € 69.887,25 + I.V.A., comprensivo degli oneri di sicurezza.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa ha regolarmente versato, a titolo di cauzione definitiva, la somma di € 6.988,73, garantita mediante polizza fidejussoria n. 1/39385/96/187572044, emessa da UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. in data 05/09/2022;

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e art. 5 del Decreto n. 49/2018, i lavori sono stati consegnati parzialmente con verbale in data 14/09/2022;

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e art. 5 del Decreto n. 49/2018, i lavori sono stati consegnati definitivamente con verbale in data 26/05/2023;

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

Per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti, in sede di affidamento, giorni 50 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Per tanto il tempo utile per l'esecuzione dei lavori scadeva quindi il 14/07/2023. Secondo quanto stabilito in sede di affidamento, è stata stabilita, per ogni giorno di ritardo sui tempi contrattuali, la penale giornaliera dell'1 per mille dell'importo contrattuale, oltre alle spese per la prorata direzione lavori ed assistenza, con detrazione dall'importo del conto finale; Durante l'esecuzione dell'intervento non sono state eseguite sospensioni o proroghe dei lavori;

La direzione dei lavori con certificato del 29/06/2023 ha dichiarato ultimati i lavori il giorno 26/06/2023, entro il tempo utile contrattuale;

Con verbali n. 1, in data 19/12/2022, e n. 2, in data 05/06/2023, sono stati concordati n. 9 Nuovi Prezzi, che non hanno comportato alcun aumento contrattuale;

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

Per l'esecuzione di alcuni modesti lavori, non si sono rese necessarie alcune prestazioni di manodopera da parte dell'Impresa;

Con Certificato di Pagamento in data 27/09/2022 è stata erogata un'anticipazione del 30% sull'importo contrattuale, per un importo di € 20.966,17 + I.V.A.;;



Proposta N. 2426

**DETERMINA N. 2087 DEL 06/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2021 CUP B37H21008840004 APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

Lo stato finale, a tutto il 26/06/2023, redatto dal Direttore dei Lavori, in data 29/06/2023, riporta le seguenti annotazioni (importi da considerare al netto dell'IVA):

a) Importo netto dei lavori eseguiti	€	69.887,24
b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa:		
Certificato di Pagamento per l'Anticipazione del 27/09/2022	€	20.966,17
Certificato di Pagamento n. 1 del 04/04/2023	€	32.350,00
Certificato di Pagamento n. 2 del 27/06/2023.	€	11.450,00
Totale deduzioni	€	64.766,17

<b>Resta il credito netto dell'Impresa in</b>	<b>€</b>	<b>5.121,07</b>
-----------------------------------------------	----------	-----------------

**Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:**

a) Importo netto autorizzato per i lavori	€	69.887,25
b) Importo netto dei lavori eseguiti risultanti dalla Stato finale	€	69.887,24
con un'economia di	€	<b>0,01</b>

<b>Totale economia</b>	<b>€</b>	<b>0,01</b>
------------------------	----------	-------------

L'Impresa ha firmato gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;

Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo;

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Vicenza (VI), mediante posizione n. 3354369 con decorrenza a carattere continuativo;

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio;

Per quanto risulta dagli atti, i lavori si sono svolti, in generale, secondo le previsioni di progetto e degli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei Lavori;

Non sono state apportate significative variazioni al progetto approvato. Alcune modifiche di dettaglio sono state effettuate entro i limiti della facoltà della direzione lavori;

**Ciò premesso**, considerato che per lo svolgimento dei lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto regolarmente approvato, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti discrezionali della Direzione dei Lavori, ai sensi della normativa vigente;
- che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate negli atti contabili e riassunte nello stato finale;



Proposta N. 2426

**DETERMINA N. 2087 DEL 06/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2021 CUP B37H21008840004 APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

- che i prezzi applicati sono quelli di contratto o quelli successivamente concordati ed approvati a norma di legge;
- che l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati, al netto, nel conto finale confermato, ed eseguiti a regola d'arte è pari a € **69.887,24** ed è inferiore alla somma autorizzata di € **69.887,25** per cui si è avuta un economia pari a € **0,01**;
- che l'impresa, secondo quanto riportato ai precedenti punti, ha ottemperato agli obblighi di legge relativamente alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo contrattualmente assegnato, tenuto conto delle proroghe regolarmente verbalizzate;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;
- che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserve;
- che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione o non è stato ispezionato, la Direzione dei Lavori e l'Impresa hanno concordemente assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati;

**Visti:**

- la "DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA REGOLA DELL'ARTE", rilasciata dalla ditta FONTANAN E RUFFIN s.r.l. in data 20/03/2023, inerente le lampade di emergenza installata presso il palazzetto dello sport di via Goldoni a Vicenza;
- la scheda tecnica "Ticinque LED – GRANLUCE T5 LED IP65 SE 1LF", inerente le lampade di emergenza installate presso il palazzetto dello sport di via Goldoni a Vicenza;
- la scheda tecnica "Exit - EXIT DF20M SA 1/2/3H RM LF", inerente la segnaletica luminosa di uscita di sicurezza, installate presso il palazzetto dello sport di via Goldoni a Vicenza ;
- la "DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA" del 19/01/2023, inerente le porte per l'uscita di sicurezza, installate all'ingresso del palazzetto dello sport di via Goldoni a Vicenza;
- la "DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SOSTANZE PERICOLOSE (Allegato I Regolamento 305/2011 CE), del 19/01/2023, inerente le porte per l'uscita di sicurezza, installate all'ingresso del palazzetto dello sport di via Goldoni a Vicenza;



Proposta N. 2426

**DETERMINA N. 2087 DEL 06/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2021 CUP B37H21008840004 APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

- la "Dichiarazione di Prestazione n° 001 – 2022\_16", del 19/01/2023, inerente le porte per l'uscita di sicurezza, installate all'ingresso del palazzetto dello sport di via Goldoni a Vicenza;
- la "Dichiarazione di Prestazione n° 002 – 2022\_16", del 19/01/2023, inerente le porte per l'uscita di sicurezza, installate all'ingresso del palazzetto dello sport di via Goldoni a Vicenza;
- la "Dichiarazione di Prestazione n° 003 – 2022\_16", del 19/01/2023, inerente le porte per l'uscita di sicurezza, installate all'ingresso del palazzetto dello sport di via Goldoni a Vicenza;
- le "Marchiature CE" in conformità alla direttiva 93/68/CE, inerente le porte per l'uscita di sicurezza, installate all'ingresso del palazzetto dello sport di via Goldoni a Vicenza;
- la "DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA" del 19/01/2023, inerente i maniglioni antipánico installati sulle nuove porte per l'uscita di sicurezza, installate all'ingresso del palazzetto dello sport di via Goldoni a Vicenza;
- la "DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE", rilasciata dalla ditta FONTANAN E RUFFIN s.r.l. in data 29/06/2023, inerente i pannelli fotovoltaici installati presso i campi da tennis di via M. Zebio a Vicenza;

Il direttore dei lavori, visto l'art. 237 del D.P.R. 05.10.2010 n°207, ha certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue ( importi da considerare al netto di I.V.A.):

a) Importo netto dei lavori eseguiti	€	69.887,24
b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa:		
1. Certificato di Pagamento per l'Anticipazione del 27/09/2022	€	20.966,17
2. Certificato di Pagamento n. 1 del 04/04/2023	€	32.350,00
3. Certificato di Pagamento n. 2 del 27/06/2023	€	11.450,00
Totale deduzioni	€	64.766,17
<b>Resta il credito netto dell'Impresa in</b>	<b>€</b>	<b>5.121,07</b>

Il Direttore dei Lavori e RUP ha dichiarato che possono essere corrisposte, alla ditta **FONTANAN E RUFFIN s.r.l., con sede in Vicenza (VI)**, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi, salvo la superiore approvazione del presente atto, le rettifiche revisionali, nonché la regolarità contributiva e che contestualmente è possibile

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2426

**DETERMINA N. 2087 DEL 06/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI  
SPORTIVI - ANNO 2021 CUP B37H21008840004 APPROVAZIONE RELAZIONE SUL  
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

svincolare polizza fidejussoria n. 1/39385/96/187572044, emessa da UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. in data 05/09/2022.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare l'allegata relazione sul conto finale e l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 03/07/2023 dal Direttore dei lavori e RUP Ing. Giovanni Fichera

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2426

**DETERMINA N. 2087 DEL 06/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI  
SPORTIVI - ANNO 2021 CUP B37H21008840004 APPROVAZIONE RELAZIONE SUL  
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

relativi ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2021;

- 2) di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, può essere liquidato all'impresa **FONTANA E RUFFIN s.r.l., con sede in Vicenza (VI)**, Via Btg. Val Leogra 38/N Partita I.V.A. 00304430242, il credito residuo di € 5.121,07 oltre I.V.A. 22%, rientrante nella somma impegnata con la determina dirigenziale n. 1544 del 05/07/2022 richiamata in premessa, a saldo di ogni avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria (definitiva) polizza n. n. 1/39385/96/187572044, emessa da UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. in data 05/09/2022., fino alla concorrenza di € 6.988,73, a garanzia degli impegni assunti, citata nelle premesse;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 2426

**DETERMINA N. 2087 DEL 06/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI  
SPORTIVI - ANNO 2021 CUP B37H21008840004 APPROVAZIONE RELAZIONE SUL  
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)