



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 21176 DEL 14 MAR 2013
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 23 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

Protocollo Generale
 N. 21176 = 65
 Data 15 MAR 2013

OGGETTO: STRADE – Approvazione del quadro economico finale dei lavori di riqualificazione di Via dei Laghi e laterali e di completamento della pista ciclabile Polegge-Centro e utilizzo economie per messa in sicurezza banchina stradale in Strada Padana verso Padova in località Settecà.

CUP B37H12001360004-B37H12001580004 CIG ZF909177A0

3940.DOCP

**IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE,
 GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE**

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 192/40116 del 6.6.2012 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione di Via dei Laghi e laterali, dell'importo complessivo di € 315.000,00, IVA compresa, di cui € 233.676,45 a base d'appalto + € 5.650,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, sulla base del seguente quadro economico:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Lavori a corpo e misura	233.676,45
Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto	5.650,00
Totale importo lavori	239.326,45
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/06	3.589,90
Spese tecniche:	
Progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità e CRE	9.900,00
Coordinamento sicurezza progettazione e esecuzione	3.000,00
Imprevisti	5.091,74
Spese per pubblicità	500,00
I.V.A. 21% su spese tecniche	2.817,36
I.V.A. 21% su lavori	50.258,55
INARCASSA 4%	516,00
Totale somme a disposizione	75.673,55
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	315.000,00

A seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale PGN 47815 del 2.7.2012 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Vicentin Costruzioni Generali srl di Chiampo (VI) con un ribasso del 17,972% sui lavori a base d'asta, pari a un importo contrattuale di € 197.330,12, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 21% e alle condizioni del progetto posto a base di gara.

(firma) 
 AMM_M10 R_00



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 21176 DEL 14 MARZO 2013
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 23 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione del quadro economico finale dei lavori di riqualificazione di Via dei Laghi e laterali e di completamento della pista ciclabile Pilege-Centro e utilizzo economie per messa in sicurezza banchina stradale in Strada Padana verso Padova in località Settecà.

CUP B37H12001360004-B37H12001580004 CIG ZF909177A0

Con successivo provvedimento dirigenziale PGN 81066 del 2.11.2012 è stata approvata una perizia di variante dei lavori dell'importo di € 7.347,57, oneri per la sicurezza compresi + IVA 21%, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 315.000,00, così suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Lavori a corpo e misura	199.027,63
Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto	5.650,00
Totale importo lavori	204.677,63
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Somme in diretta amministrazione	45.000,00
Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/06	3.589,90
Spese tecniche:	
Progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità e CRE	9.900,00
Coordinamento sicurezza progettazione e esecuzione	3.000,00
Redazione perizia di variante e suppletiva	2.000,00
Spese per pubblicità	0,00
I.V.A. 21% su spese tecniche	3.254,16
I.V.A. 21% su lavori	42.982,31
INARCASSA 4%	596,00
Totale somme a disposizione	110.322,37
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	315.000,00

A seguito delle economie di spesa conseguenti al ribasso d'asta, con determinazione dirigenziale PGN 81497 del 5.11.2012 sono state rilevate delle economie di spesa sulle opere previste nel programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014 ed elenco annuale 2012 finanziate con ricavi derivanti dalla vendita di azioni Autostrada, tra cui l'importo di € 32.309,66 relativamente al progetto di riqualificazione di Via dei Laghi e laterali.

Conseguentemente il quadro economico dei lavori sopraccitati, è stato così rideterminato:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Lavori a corpo e misura	199.027,63
Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto	5.650,00
Totale importo lavori	204.677,63
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Somme in diretta amministrazione	12.690,35
Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/06	3.589,90
Spese tecniche:	
Progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità e CRE	9.900,00

(firma)

AMM_M10 R_00



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 21176 DEL 14 MARZO 2013
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 23 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione del quadro economico finale dei lavori di riqualificazione di Via dei Laghi e laterali e di completamento della pista ciclabile Pologge-Centro e utilizzo economie per messa in sicurezza banchina stradale in Strada Padana verso Padova in località Settecà.

CUP B37H12001360004-B37H12001580004 CIG ZF909177A0

Coordinamento sicurezza progettazione e esecuzione	3.000,00
Redazione perizia di variante e suppletiva	2.000,00
Spese per pubblicità	0,00
I.V.A. 21% su spese tecniche	3.254,16
I.V.A. 21% su lavori	42.982,30
INARCASSA 4%	596,00
Totale somme a disposizione	78.012,71
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	282.690,34

Attualmente i lavori sono ultimati e con provvedimento dirigenziale PGN 9461 del 5.2.2013 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori, pertanto è possibile determinare il quadro economico finale dell'opera, così suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Lavori a corpo e misura	199.009,99
Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto	5.650,00
Totale importo lavori	204.659,99
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Somme in diretta amministrazione	0,00
Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/06	3.589,90
Spese tecniche:	
Progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità e CRE	9.900,00
Coordinamento sicurezza progettazione e esecuzione	3.000,00
Redazione perizia di variante e suppletiva	2.000,00
Spese per pubblicità	0,00
I.V.A. 21% su spese tecniche	3.254,16
I.V.A. 21% su lavori	42.978,60
INARCASSA 4%	596,00
Totale somme a disposizione	65.318,66
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	269.978,65

A seguito del quadro economico finale, risulta un costo complessivo dell'opera pari a € 269.978,65, determinando un'economia di € 12.711,69 che comporta una ulteriore riduzione pari a complessivi € 12.711,69 sugli impegni cod. 80442 n. 2802/12 e cod. 81768 n. 3583/12 del capitolo 1940901 "Strade, marciapiedi e piste ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni Autostrada" del bilancio del corrente esercizio gestione residui finanziato con ricavi.

(firma)

AMM_M10 R_00



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 21176 DEL 14 MARZO 2010
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 23 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione del quadro economico finale dei lavori di riqualificazione di Via dei Laghi e laterali e di completamento della pista ciclabile Polegge-Centro e utilizzo economie per messa in sicurezza banchina stradale in Strada Padana verso Padova in località Settecà.

CUP B37H12001360004-B37H12001580004 CIG ZF909177A0

Con provvedimento dirigenziale PGN 52299 del 18.7.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento della pista ciclabile Polegge-Centro per l'importo complessivo di € 300.000,00, IVA compresa, di cui € 215.574,59 a base d'appalto per lavori + € 6.500,00 per oneri per la sicurezza, sulla base del seguente quadro economico:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
A - Lavori	193.849,59
B – Lavori per percorsi guida non vedenti	21.725,00
C - Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto	6.500,00
Totale importo lavori	222.074,59
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
IVA 10% su A + C	20.034,96
IVA 4% su B	869,00
Progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità e CRE	18.000,00
IVA 4% e INARCASSA	720,00
IVA 21% su spese tecniche	3.931,20
Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/06	3.233,62
Spese per pubblicità "Vicenza si fa bella"	500,00
Imprevisti arrotondamenti pareri	30.636,63
Totale somme a disposizione	77.925,41
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	300.000,00

A seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale PGN 61500 del 23.8.2012 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Costruzioni Frigo srl di Longare (VI) con un ribasso del 19,744% sui lavori a base d'asta, pari a un importo contrattuale di € 179.511,54, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10% e alle condizioni del progetto posto a base di gara.

Con successivo provvedimento dirigenziale PGN 80449 del 30.10.2012 è stata approvata una perizia di variante dei lavori dell'importo di € 25.046,80, oneri per la sicurezza compresi + IVA 21%, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 300.000,00, così suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
A - Lavori	179.108,60
B – Lavori per percorsi guida non vedenti	18.950,00
C - Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto	6.500,00
Totale importo lavori	204.558,60

(firma)

AMM_M10_R_00



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 21176 DEL 14/04/2013
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 23 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione del quadro economico finale dei lavori di riqualificazione di Via dei Laghi e laterali e di completamento della pista ciclabile Polegge-Centro e utilizzo economie per messa in sicurezza banchina stradale in Strada Padana verso Padova in località Settecà.

CUP B37H12001360004-B37H12001580004 CIG ZF909177A0

SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
IVA 10% su A + C	18.560,86
IVA 4% su B	758,00
Progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità e CRE (IVA INARCASSA comp.)	22.651,20
Spese progettazione DL perizia (IVA e INARCASSA comprese)	3.875,87
Ribasso d'asta	15.225,22
Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/06	3.233,62
Spese per pubblicità "Vicenza si fa bella"	500,00
Imprevisti arrotondamenti pareri	30.636,63
Totale somme a disposizione	95.441,40
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	300.000,00

A seguito delle economie di spesa conseguenti al ribasso d'asta, con determinazione dirigenziale PGN 81497 del 5.11.2012 sono state rilevate delle economie di spesa sulle opere previste nel programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014 ed elenco annuale 2012 finanziate con ricavi derivanti dalla vendita di azioni Autostrada, tra cui l'importo di € 20.000,00 relativamente al progetto di completamento della pista ciclabile Polegge-Centro.

Conseguentemente il quadro economico dei lavori sopraccitati, è stato così rideterminato:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
A - Lavori	179.108,60
B – Lavori per percorsi guida non vedenti	18.950,00
C - Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto	6.500,00
Totale importo lavori	204.558,60
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
IVA 10% su A + C	18.560,86
IVA 4% su B	758,00
Progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità e CRE (IVA INARCASSA comp.)	22.651,20
Spese progettazione DL perizia (IVA e INARCASSA comprese)	3.875,87
Ribasso d'asta	26.361,85
Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/06	3.233,62
Spese per pubblicità "Vicenza si fa bella"	0,00
Imprevisti arrotondamenti pareri	0,00
Totale somme a disposizione	75.441,40
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	280.000,00

(firma)

AMM_M10 R_00



DETERMINA

21176
 PROTOCOLLO GENERALE: N. DEL 14/05/2013
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 23 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione del quadro economico finale dei lavori di riqualificazione di Via dei Laghi e laterali e di completamento della pista ciclabile Polegge-Centro e utilizzo economie per messa in sicurezza banchina stradale in Strada Padana verso Padova in località Settecà.

CUP B37H12001360004-B37H12001580004 CIG ZF909177A0

Attualmente i lavori sono ultimati e con provvedimento dirigenziale PGN 94804 del 20.12.2012 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori, pertanto è possibile determinare il quadro economico finale dell'opera, così suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
- Lavori	196.444,60
- Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto	6.500,00
Totale importo lavori	202.944,60
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
IVA 10% e 4% su A + C	19.157,46
Progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità e CRE (IVA INARCASSA comp.)	22.651,20
Spese progettazione DL perizia (IVA e INARCASSA comprese)	3.875,87
Ribasso d'asta	0,00
Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/06	3.233,62
Spese per pubblicità "Vicenza si fa bella"	0,00
Imprevisti arrotondamenti pareri	5.848,94
Totale somme a disposizione	54.767,09
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	257.711,69

A seguito del quadro economico finale, risulta un costo complessivo dell'opera pari a € 257.711,69, determinando un'economia di € 22.288,31 che comporta una ulteriore riduzione pari a € 22.288,31 sull'impegno codice 80592 n. 2888/12 del capitolo 1940901 "Strade, marciapiedi e piste ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni Autostrada" del bilancio del corrente esercizio gestione residui finanziato con ricavi.

Visto che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 – 2014 e l'elenco annuale 2012 approvati unitamente al bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n.22/29535 del 24/04/2012 prevedono, tra l'altro, interventi di manutenzione stradale e relative pertinenze, segnaletica, marciapiedi e piste ciclabili, utilizzando in particolare i proventi derivanti dalla vendita delle azioni della Società Autostrada, si ritiene opportuno utilizzare le economie sopraevidenziate sui progetti di riqualificazione di Via dei Laghi e laterali e di completamento della pista ciclabile Polegge-Centro, per la realizzazione della messa in sicurezza della banchina stradale in Strada Padana verso Padova in località Settecà.

(firma)

AMM_M10 R_00



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 21176 DEL 14 MAR 2013
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 23 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione del quadro economico finale dei lavori di riqualificazione di Via dei Laghi e laterali e di completamento della pista ciclabile Polegge-Centro e utilizzo economie per messa in sicurezza banchina stradale in Strada Padana verso Padova in località Settecà.

CUP B37H12001360004-B37H12001580004 CIG ZF909177A0

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 312/56440 del 1.8.2012 è stato approvato il progetto di realizzazione di una rotatoria in Via Scolari e sulla Strada Padana verso Padova e del conseguente adeguamento e razionalizzazione dell'accessibilità e viabilità privata di raccordo e distribuzione interna, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 7 comma 1 lettera c) del DPR n. 380/01, da eseguirsi a cura e spese delle ditte Unicomm srl e Send srl, le quali con atto unilaterale d'obbligo del 24.1.2012 si sono impegnate a cedere gratuitamente l'opera al Comune.

A seguito dell'esecuzione di tali lavori, si sono fatte alcune valutazioni sul transito pedonale in sicurezza attorno alla futura rotatoria, in particolare sull'opportunità di mettere in sicurezza il tratto di banchina della Strada Padana verso Padova sul lato nord che collega un attraversamento pedonale esistente all'altezza del civico 227 fino a Strada di Settecà. Tale soluzione ha ottenuto il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale con decisione n. 64 del 13.2.2013.

In considerazione della tipologia dei lavori e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06, alla ditta CO.I.MA. srl di Camisano Vicentino, in possesso degli adeguati requisiti, la quale con nota in data 8.3.2013, acquisita al PGN 21003 del 14.3.2013, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi richiesti per l'importo di € 28.925,62 + IVA 21%, complessivamente € 35.000,00. L'importo è ritenuto congruo. L'intervento riguarderà la sistemazione della banchina stradale per una superficie di circa mq 160,00 e della pavimentazione stradale per una superficie di circa mq 300,00.

Tutto ciò premesso:

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);
Visto l'art. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);
Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014;

(firma)

AMM_M10 R_00



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 21176 DEL 1 11 2012
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 CATEGORIA;
 CODICE UFFICIO: 23 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione del quadro economico finale dei lavori di riqualificazione di Via dei Laghi e laterali e di completamento della pista ciclabile Poggio-Centro e utilizzo economie per messa in sicurezza banchina stradale in Strada Padana verso Padova in località Setteca.

CUP B37H12001360004-B37H12001580004 CIG ZF909177A0

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
 Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
 Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
 Visto il punto 8. dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
 Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

- 1) di approvare il quadro economico finale dei lavori di riqualificazione di Via dei Laghi e laterali, che comporta un'ulteriore economia di € 12.711,69 sull'importo complessivo previsto con deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 6.6.2012 e che viene così rideterminato:

IMPORTO DEI LAVORI	
Lavori a corpo e misura	Euro
Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto	199.009,99
Totale importo lavori	5.650,00
SOMME A DISPOSIZIONE	204.659,99
Euro	
Somme in diretta amministrazione	0,00
Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/06	3.589,90
Spese tecniche:	
Progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità e CRE	9.900,00
Coordinamento sicurezza progettazione e esecuzione	3.000,00
Redazione perizia di variante e suppletiva	2.000,00
Spese per pubblicità	0,00
I.V.A. 21% su spese tecniche	3.254,16
I.V.A. 21% su lavori	42.978,60
INARCASSA 4%	596,00
Totale somme a disposizione	65.318,66
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	269.978,65

(firma)

AMM_M10 R_00



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 21176 DEL 14 ESPOSIZIONE
 CLASSIFICAZIONE : 5 (TITOLO) 5 CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 23 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione del quadro economico finale dei lavori di riqualificazione di Via dei Laghi e laterali e di completamento della pista ciclabile Pologge-Centro e utilizzo economie per messa in sicurezza banchina stradale in Strada Padana verso Padova in località Settecà.

CUP B37H12001360004-B37H12001580004 CIG ZF909177A0

- 2) di ridurre, conseguentemente, di € 12.690,28 l'impegno codice 80442 n. 2802/12 e di € 21,41 l'impegno codice 81768 n. 3583/12 del capitolo 1940901 "Strade, marciapiedi e piste ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni Autostrada" del bilancio del corrente esercizio gestione residui finanziato con ricavi;
- 3) di approvare il quadro economico finale dei lavori di completamento della pista ciclabile Pologge-Centro, che comporta un'ulteriore economia di € 22.288,31 sull'importo complessivo previsto con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 27.6.2012 e che viene così rideterminato:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
- Lavori	196.444,60
- Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto	6.500,00
Totale importo lavori	202.944,60
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
IVA 10% e 4% su A + C	19.157,46
Progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità e CRE (IVA INARCASSA comp.)	22.651,20
Spese progettazione DL perizia (IVA e INARCASSA comprese)	3.875,87
Ribasso d'asta	0,00
Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/06	3.233,62
Spese per pubblicità "Vicenza si fa bella"	0,00
Imprevisti arrotondamenti pareri	5.848,94
Totale somme a disposizione	54.767,09
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	257.711,69

- 4) di ridurre, conseguentemente, di € 22.288,31 l'impegno codice 80592 n. 2888/12 del capitolo 1940901 "Strade, marciapiedi e piste ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni Autostrada" del bilancio del corrente esercizio gestione residui finanziato con ricavi;
- 5) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla ditta CO.I.MA. srl – Via dell'Artigianato 71 – 36043 Camisano Vicentino – P. IVA 01289660241 i lavori di messa in sicurezza della banchina stradale in strada Padana verso padova in località Settecà, per

(firma)

AMM_M10_R_00



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 21176 DEL 14 11/2013
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 23 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione del quadro economico finale dei lavori di riqualificazione di Via dei Laghi e laterali e di completamento della pista ciclabile Polegge-Centro e utilizzo economie per messa in sicurezza banchina stradale in Strada Padana verso Padova in località Settecà.

CUP B37H12001360004-B37H12001580004 CIG ZF909177A0

l'importo di € 28.925,62 + IVA 21%, complessivamente € 35.000,00, alle condizioni del preventivo in data 8.3.2013 (CIG ZF909177A0);

- 6) di imputare la spesa complessiva di € 35.000,00, IVA compresa, al capitolo 1940901 "Strade, marciapiedi e piste ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni Autostrada" del bilancio del corrente esercizio gestione residui finanziato con ricavi;
- 7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 35.000,00
 N.: _____
 Data: _____
 Cap. n.: _____

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	35.000,00	2013	35.000,00		
2	2014		2014			OK
3	2015		2015			OK
4	2016		2016			OK
5	2017		2017			OK
6	2018		2018			OK
7	2019		2019			OK
8	2020		2020			OK
9	2021		2021			OK
10	2022		2022			OK
11	2023		2023			OK
OK		35.000,00	OK	35.000,00		

- 8) di stabilire che i rapporti con la ditta CO.I.MA. srl di Camisano Vicentino si intenderanno perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce del presente provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva;
- 9) di stabilire che il pagamento alla ditta CO.I.MA. srl di Camisano Vicentino avverrà in un'unica soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dagli uffici comunali, previa verifica della regolarità contributiva;
- 10) di dare atto che la ditta CO.I.MA. srl di Camisano Vicentino, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e

(firma) CAI
 AMM_M10 R_00



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 21176 DEL 14 MAR 2013
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 23 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione del quadro economico finale dei lavori di riqualificazione di Via dei Laghi e laterali e di completamento della pista ciclabile Polegge-Centro e utilizzo economie per messa in sicurezza banchina stradale in Strada Padana verso Padova in località Setteca.

CUP B37H12001360004-B37H12001580004 CIG ZF909177A0

successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- 11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio Preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 102/09.

Vicenza, 14/02/2013 Parere favorevole: La P.O./A.P
 arch. Raffaella Gianello

Vicenza, IL DIRIGENTE
 p.ing. Diego Galiazzo

Vicenza, Visto il Segretario Generale
 dott. Antonio Caporringo

Raffaella Gianello
Diego Galiazzo

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: 1960901 IMPEGNO N. 89535 DEL _____ € 22288,31
 FINANZIAMENTO Ricavi

CAPITOLO: _____ IMPEGNO N. 89541 DEL _____ € 21,41
 FINANZIAMENTO Ricavi

CAPITOLO: _____ IMPEGNO N. 89549 DEL _____ € 22690,28
 FINANZIAMENTO Ricavi

466

(firma) Diego Galiazzo
 AMM_M10 R_00



DETERMINA

21176
 114 MAR 2013
 PROTOCOLLO GENERALE : N. _____ DEL _____
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 23 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione del quadro economico finale dei lavori di riqualificazione di Via dei Laghi e laterali e di completamento della pista ciclabile Pilege-Centro e utilizzo economie per messa in sicurezza banchina stradale in Strada Padana verso Padova in località Settecà.

CUP B37H12001360004-B37H12001580004 CIG ZF909177A0

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____
 FINANZIAMENTO _____

Vicenza, 19/04/13 Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Ad 19/4/13 il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)

(firma)

CAE