



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 367

DETERMINA

N. 987 DEL 21/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Santucci Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

EDILIZIA SCOLASTICA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI VIA TURRA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B37G24000400004 CIG: B6BA92F6F2.



Proposta N. 367

DETERMINA N. 987 DEL 21/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI VIA TURRA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B37G24000400004 CIG: B6BA92F6F2.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale, nell'ambito del Piano di eliminazione delle barriere, intende realizzare interventi di abbattimento delle barriere architettoniche negli immobili pubblici, in particolare negli edifici scolastici, al fine di garantire la massima accessibilità degli alunni, dei docenti e di tutto il personale scolastico;
- i tecnici del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza, a seguito di sopralluoghi specifici eseguiti sul patrimonio immobiliare comunale, hanno individuato la scuola primaria "G. Rodari" di Via Antonio Turra 41 come plesso che necessita di interventi urgenti di abbattimento delle barriere architettoniche;
- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e l'elenco annuale 2024, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2024-2026 con deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di "ATTIVAZIONE PEBA - EDIFICI" - CUP B37G24000400004 con apposito stanziamento per € 115.000,00, da finanziare per € 100.000,00 con mutuo da contrarre e per € 15.000,00 con avanzo di amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 2495 del 06/11/2024 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dell'opera con CUP B37G24000400004, i servizi professionali di PE, CSP, CSE, DLL e redazione CRE allo studio AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI DI A. ALBIERO E B. SBALCHIERO di Vicenza (VI) – P.IVA 03610110243, per l'importo di € 11.819,84 + Inarcassa al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 14.997,01, alle condizioni stabilite da procedura MePA identificata con RDO n. 4704797/2024 (capitolo 1986101 – CIG B360022AAC);
- con determinazione dirigenziale n. 2591 del 13/11/2024 è stato affidata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al di fuori dell'opera con CUP B37G24000400004, il servizio di redazione della relazione geologica e geotecnica al dott. geologo ENRICO MARCATO di Vicenza (VI) – C.F. [OMISSIS...] / P.IVA 02627690247, per l'importo di € 1.750,10 + Inarcassa al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 2.220,52, alle condizioni stabilite da procedura MePA identificata con RDO n. 4723913/2024 (capitolo 1986101 – CIG B3F2468BE2);
- con deliberazione di Giunta comunale n. 244 del 29/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "Edilizia scolastica – Lavori di manutenzione straordinaria per abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola Primaria Rodari di via Turra" con CUP B37G24000400004 dell'importo complessivo di € 115.000,00 (IVA compresa), finanziato per € 100.000,00 con risorse proprie generali (capitolo 1400205), per € 14.800,00 con avanzo di amministrazione libero (capitolo 1400205) e per € 200,00 con risorse proprie per polizze assicurative (capitolo 1026700), il cui quadro economico risulta modulato come segue:

LAVORI - A	Euro
A1. Importo lavori di cui costi per la manodopera di € 25.537,57	83.062,59
A2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.437,41

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 367

DETERMINA N. 987 DEL 21/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI VIA TURRA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B37G24000400004 CIG: B6BA92F6F2.

Totale importo lavori - A	87.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE - B	Euro
B1. Imprevisti ed arrotondamenti	18.887,00
B2. Spese tecniche per PE, DLL, SIC, contabilità (cassa previdenziale al 4% compresa)	12.292,63
B3. Spese per attività tecnico-amministrative	400,00
B4a. Fondo incentivante ex art. 45 co. 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	1.400,00
B4b. Fondo incentivante ex art. 45 co. 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. di cui € 200,00 per co. 7	350,00
B5. Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico (cassa previdenziale al 4% compresa)	2.400,00
B6. IVA al 4% su lavori A	3.500,00
B7. IVA al 22% su voce B2	2.704,38
B8. IVA al 22% su voce B5	528,00
B9. Contributo ANAC	35,00
B10. Ribasso d'asta su lavori A	0,00
B11. Recupero IVA a seguito di ribasso d'asta su lavori A	0,00
Totale somme a disposizione - B	42.497,01
TOTALE OPERA A + B (escluse voci B2 e B7)	115.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B	129.997,01

- con determinazione dirigenziale n. 899 del 15/04/2025 è stato approvato l'allegato "04 Relazione e calcoli esecutivi delle strutture" degli interventi in oggetto, a rettifica di quanto approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 244/2024;
- con determinazione dirigenziale n. 1209 del 19/05/2025 i lavori nell'ambito dell'opera denominata "EDILIZIA SCOLASTICA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI VIA TURRA" con CUP B37G24000400004 e CIG B6BA92F6F2, sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., all'impresa PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L. – C.F./ P.IVA 03549610230 – con sede legale a Pescantina (VR), 37026, fraz. Settimo, in via Enrico Fermi n. 9, per l'importo contrattuale di € 82.231,96 + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.437,41, pari ad € 86.669,37 + IVA al 4%, complessivamente € 90.136,14, alle condizioni stabilite nella procedura MePA identificata con RDO n. 5309696/2025, rimodulando il quadro economico come segue:

LAVORI - A	Euro
A1. Importo lavori di cui costi per la manodopera di € 25.537,57	82.231,96
A2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.437,41
Totale importo lavori - A	86.669,37
SOMME A DISPOSIZIONE - B	Euro
B1. Imprevisti ed arrotondamenti	18.887,00
B2. Spese tecniche per PE, DLL, SIC, contabilità (cassa previdenziale al 4% compresa)	12.292,63
B3. Spese per attività tecnico-amministrative	400,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 367

DETERMINA N. 987 DEL 21/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI VIA TURRA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B37G24000400004 CIG: B6BA92F6F2.

B4a. Fondo incentivante ex art. 45 co. 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	1.400,00
B4b. Fondo incentivante ex art. 45 co. 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. di cui € 200,00 per co. 7	350,00
B5. Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico (cassa previdenziale al 4% compresa)	2.400,00
B6. IVA al 4% su lavori A	3.466,77
B7. IVA al 22% su voce B2	2.704,38
B8. IVA al 22% su voce B5	528,00
B9. Contributo ANAC	35,00
B10. Ribasso d'asta su lavori A	830,63
B11. Recupero IVA a seguito di ribasso d'asta su lavori A	33,23
Totale somme a disposizione - B	43.327,64
TOTALE OPERA A + B (escluse voci B2 e B7)	115.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B	129.997,01

- il contratto di appalto dei lavori suddetti è stato stipulato in data 10/07/2025 mediante l'uso della lettera commerciale con PGN 114599-115601/2025, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dal "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/04/2024;

con determinazione dirigenziale n. 1836 del 30/07/2025 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il SIA per il collaudo statico, in conformità al Capitolo 9 delle "Norme Tecniche per le Costruzioni" (NTC) di cui al D.M. 17/01/2018, nell'ambito degli interventi con CUP B37G24000400004, alla società RGM PROVE DI ING. ROSA MARCELLO & C. S.R.L. – C.F./P.IVA 02869240248 – con sede legale a Breganze (VI), 36042, in via Albero n. 85, nella figura del professionista ing. RENATO MATTEAZZI – C.F. MTTRNT66T17L157L –, per l'importo di € 2.942,28 + INARCASSA al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 3.733,16, alle condizioni stabilite nella procedura MePA identificata con RDO n. 5514346/2025 di cui al PGN 122560/2025 (CIG B7BD539ED3);

con determinazione dirigenziale n. 1886 del 05/08/2025 l'impresa appaltatrice dei lavori PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L di Pescantina (VR) è stata autorizzata al subappalto dei lavori di "installazione di pali e collaudo" in cat. OS4 per l'importo di € 10.286,74 (compresi € 102,87 di oneri per la sicurezza) all'impresa DALLA GASSA S.R.L. di Cornedo Vicentino (VI);

- con determinazione dirigenziale n. 3042 del 12/12/2025 è stato affidato, nell'ambito dell'opera con CUP B37G24000400004, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il servizio di manutenzione per due anni dell'impianto elevatore 32495685 – Cron. 25/00254-1 – Matricola 36100/70/2025 presente presso la scuola primaria "G. Rodari" di Via Turra 41, all'impresa PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L. di Pescantina (VR) per l'importo di € 1.400,00 + IVA al 22%, complessivamente € 1.708,00, come da offerta agli atti al PGN 196564/2025 (CIG B93884919F);

Precisato che sono stati realizzati interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche consistenti nella fornitura e installazione di una piattaforma elevatrice collocata in un apposito vano esterno, adiacente al corpo principale dell'edificio scolastico, il cui accesso avviene dall'interno attraverso un corridoio esistente. Il vano

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 367

DETERMINA N. 987 DEL 21/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI VIA TURRA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B37G24000400004 CIG: B6BA92F6F2.

corsa è costituito da una struttura autoportante in acciaio, tamponata con pannelli e superfici vetrate, posata su un'adeguata fondazione in calcestruzzo su micropali. Sono state inoltre eseguite tutte le opere edili necessarie per l'accesso ai piani, nonché gli interventi di ripristino e finitura delle aree interessate, oltre alle opere impiantistiche funzionali alla realizzazione del nuovo elevatore. L'impianto collega i tre livelli dell'edificio – piano terra, primo e secondo – assicurando il pieno superamento delle barriere architettoniche e garantendo l'accessibilità agli utenti;

Considerato pertanto quanto segue:

- ai sensi dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali l'impresa aggiudicataria ha regolarmente versato a titolo di cauzione definitiva l'importo di € 4.333,47 pari al 5% dell'importo contrattuale, garantita mediante polizza fidejussoria n. 1722.00.27.2799910617 emessa da SACE BT S.P.A. in data 27/06/2025, conservata agli atti;
- la consegna dei lavori con verbale in data 14/07/2025 con termine di ultimazione entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi ovvero entro il 12/10/2025;
- in corso di esecuzione dei lavori non si sono verificate sospensioni né riprese né proroghe;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale in data 08/10/2025 come da certificato del 22/10/2025 redatto dalla DLL;
- l'impresa appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni impartite dalla DLL nel corso dell'esecuzione delle opere;
- l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati nello stato finale è pari, al netto dell'IVA, ad € 86.669,37, risultando pari alla somma autorizzata di € 86.669,37, con un'economia di € 0,00;
- l'appaltatore ha firmato la contabilità finale senza apporre riserve;
- in data 12/01/2026 l'impianto elevatore è stato consegnato alla scuola ed è regolarmente funzionante;

Precisato che, a fine lavori, l'assestamento del quadro economico dell'opera è così risultante:

LAVORI - A	Euro
A1. Importo lavori di cui costi per la manodopera di € 25.537,57	82.231,96
A2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.437,41
Totale importo lavori - A	86.669,37
SOMME A DISPOSIZIONE - B	Euro
B1. Imprevisti ed arrotondamenti	16.373,84
B2. Spese tecniche per PE, DLL, SIC, contabilità (cassa previdenziale al 4% compresa)	12.292,63
B3. Spese per attività tecnico-amministrative	400,00
B4a. Fondo incentivante ex art. 45 co. 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	1.400,00
B4b. Fondo incentivante ex art. 45 co. 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. di cui € 200,00 per co. 7	350,00
B5. Collaudo statico (cassa previdenziale al 4% compresa)	3.059,97

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 367

DETERMINA N. 987 DEL 21/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI VIA TURRA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B37G24000400004 CIG: B6BA92F6F2.

B6. IVA al 4% su lavori A	3.466,77
B7. IVA al 22% su voce B2	2.704,38
B8. IVA al 22% su voce B5	673,19
B9. Contributo ANAC	35,00
B10. Ribasso d'asta su lavori A	830,63
B11. Recupero IVA a seguito di ribasso d'asta su lavori A	33,23
B12. Manutenzione per due anni impianto elevatore n. 32495685	1.400,00
B13. IVA al 22% su voce B12	308,00
B14. Economie nette risultanti a fine lavori su A	0,00
Totale somme a disposizione - B	43.327,64
TOTALE OPERA A + B (escluse voci B2 e B7)	115.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B	129.997,01

Richiamato, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il documento di Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione, sottoscritto in data 11/12/2025 dalla DLL arch. Bruno Sbalchiero dello studio AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI, dal RUP dell'opera arch. Alessandro Carollo e dall'impresa esecutrice PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L., conservato agli atti e allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, da cui risulta che i lavori *de quo* sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali per l'ammontare complessivo così risultante:

a) Importo dei lavori eseguiti (oneri per la sicurezza compresi), al netto dell'IVA: € 86.669,37

b) A dedurre i pagamenti in acconto all'impresa, al netto dell'IVA:

1. Certificato di pagamento n. 1 del 09/10/2025 € 77.595,95

Totale deduzioni € 77.595,95

Credito residuo netto dell'impresa, al netto dell'IVA € 9.073,42

c) Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa, al netto dell'IVA:

Importo netto autorizzato per i lavori € 86.669,37

Importo netto dei lavori eseguiti risultanti dallo Stato finale € 86.669,37

con un'economia di € 0,00

Totale economia, al netto dell'IVA € 0,00

Viste le seguenti dichiarazioni allegate al documento di Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione sopraindicato, conservate agli atti:

- dichiarazione di conformità DM 37/2008 degli impianti elettrici del 14/10/2025;
- dichiarazione di conformità CE – Allegato II della Direttiva macchine 2006/42/CE emessa dalla ditta CREA S.R.L. produttrice della piattaforma elevatrice n. 3901 in data 27/10/2025;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 367

DETERMINA N. 987 DEL 21/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI VIA TURRA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B37G24000400004 CIG: B6BA92F6F2.

Visto il certificato di collaudo statico dell'opera rilasciato in data 24/10/2025 dall'ing. Renato Matteazzi, direttore tecnico della società di ingegneria RGM PROVE S.R.L., di cui alla determinazione dirigenziale n. 1836/2025 citata in premessa, acquisito agli atti al PGN 177278/2025;

Accertata la regolarità contributiva dell'appaltatore che risulta in possesso di DURC valido prot. n. INPS_52636924 – Data richiesta 30/01/2026 – Scadenza validità 30/05/2026;

Accertata la regolarità contributiva dello studio di professionisti DLL che risulta in possesso di INARCASSA valida prot. n. AS417428/171.2.3/STAP019 del 27/01/2026 (PGN 14284/2026);

Ritenuto pertanto che con il presente provvedimento si intende, per le motivazioni espresse e come indicato nel dispositivo, liquidare all'impresa esecutrice PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L. l'importo di € 9.073,42 + IVA al 4%, pari ad € 9.436,35 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1209/2025 (CIG B6BA92F6F2) e parimenti a completamento delle attività di DLL e CSE allo studio AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI DI A. ALBIERO E B. SBALCHIERO l'importo residuo di € 1.008,29 (compresi oneri previdenziali ed IVA) di cui alla determinazione dirigenziale n. 2495/2024 (CIG B360022AAC);

Dato atto quindi che il quadro economico di raffronto dell'opera è il seguente:

CUP B37G24000400004	PROGETTO ESECUTIVO	POST-AFF. LAVORI	FINE LAVORI
LAVORI - A			
A1. Importo lavori di cui costi per la manodopera di € 25.537,57	83.062,59	82.231,96	82.231,96
A2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.437,41	4.437,41	4.437,41
Totale importo lavori - A	87.500,00	86.669,37	86.669,37
SOMME A DISPOSIZIONE - B			
B1. Imprevisti ed arrotondamenti	18.887,00	18.887,00	16.373,84
B2. Spese tecniche per PE, DLL, SIC, contabilità (cassa prev. al 4% compresa)	12.292,63	12.292,63	12.292,63
B3. Spese per attività tecnico-amministrative	400,00	400,00	400,00
B4a. Incentivi ex art. 45 co. 3 del D.Lgs. 36/2023	1.400,00	1.400,00	1.400,00
B4b. Incentivi ex art. 45 co. 5 del D.Lgs. 36/2023 di cui € 200,00 per co. 7	350,00	350,00	350,00
B5. Collaudo statico (cassa previdenziale al 4% compresa)	2.400,00	2.400,00	3.059,97
B6. IVA al 4% su lavori A	3.500,00	3.466,77	3.466,77
B7. IVA al 22% su voce B2	2.704,38	2.704,38	2.704,38
B8. IVA al 22% su voce B5	528,00	528,00	673,19
B9. Contributo ANAC	35,00	35,00	35,00
B10. Ribasso d'asta su lavori A	0,00	830,63	830,63
B11. Recupero IVA a seguito di ribasso d'asta su lavori A	0,00	33,23	33,23
B12. Manutenzione per due anni impianto elevatore n. 32495685	0,00	0,00	1.400,00
B13. IVA al 22% su voce B6	0,00	0,00	308,00
B14. Economie nette risultanti a fine lavori su A	0,00	0,00	0,00
Totale somme a disposizione - B	42.497,01	43.327,64	43.327,64
TOTALE OPERA A + B (escluse voci B2 e B7)	115.000,00	115.000,00	115.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 367

DETERMINA N. 987 DEL 21/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI VIA TURRA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B37G24000400004 CIG: B6BA92F6F2.

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B	129.997,01	129.997,01	129.997,01
---	-------------------	-------------------	-------------------

Considerato che con il presente provvedimento si intende procedere ad impegnare l'importo dovuto dalla stazione appaltante a titolo di contributo a favore di ANAC per l'affidamento dei lavori di cui alla determinazione dirigenziale n. 1209/2025 citata in premessa, trattandosi di contratto con importo posto a base di gara uguale o maggiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro, in relazione agli importi fissati con deliberazione dell'ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata con aggiornamenti sulla GURI n. 85 del 11/04/2025, recante "Attuazione dell'art. 1, co. 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025", applicabile nelle more dell'entrata in vigore della nuova deliberazione di ANAC per la definizione degli importi aggiornati per l'anno 2026, pari ad € 35,00 che trova copertura all'impegno codice n. 165091 al capitolo 1400205 "ATTIVAZIONE PEBA – EDIFICI" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie generali, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 244 del 29/11/2024, citata in premessa;

Rilevato che, in relazione all'importo complessivo di € 1.750,00 degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., rientranti nelle somme a disposizione del quadro di progetto (voce B4a.-b.) e pari al 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento dei lavori, la somma di € 200,00 ai sensi del comma 7 del medesimo articolo del Codice risulta già impegnata con risorse proprie per polizze assicurative all'impegno codice n. 165093 al capitolo 1026700 con deliberazione di Giunta comunale n. 244/2024 citata in premessa, si ritiene quindi opportuno con il presente provvedimento assumere l'impegno di spesa per la quota restante, in applicazione dell'art. 8 del "Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i." approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 190 del 02/10/2024, come di seguito indicato:

- per l'importo di € 1.400,00 (80% di € 1.750,00) ai sensi dell'art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. da ripartirsi tra il RUP, i soggetti che svolgono funzioni tecniche e i loro collaboratori, in applicazione dell'art. 2 del suddetto Regolamento, all'impegno codice n. 165091 al capitolo 1400205 "ATTIVAZIONE PEBA – EDIFICI" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie generali, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 244 del 29/11/2024, citata in premessa;
- per l'importo di € 150,00 (20% di € 1.750,00 – € 200,00) ai sensi dell'art. 45, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. da destinarsi all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione per l'Ente nonché per attività di formazione e specializzazione del personale, in applicazione dell'art. 7 del suddetto Regolamento, all'impegno codice n. 165091 al capitolo 1400205 "ATTIVAZIONE PEBA – EDIFICI" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie generali, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 244 del 29/11/2024, citata in premessa;

Dato atto dunque che il RUP arch. Alessandro Carollo, Funzionario EQ del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza, con l'apposizione del visto al presente provvedimento e il Dirigente del Settore ing. Paolo Gabbi con la sottoscrizione del medesimo dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il rispetto di quanto previsto dagli artt. 16, 51 e 93 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 367

DETERMINA N. 987 DEL 21/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI VIA TURRA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B37G24000400004 CIG: B6BA92F6F2.

tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall'art. 6-bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi, dalla Linea Guida ANAC n. 15 relativa alla "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici", dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza;

Visto il "Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i." approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 190 del 02/10/2024;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53, ultimo comma, del D.Lgs. 165/2001 la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/04/2024 che approva il "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza";

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 26/03/2026, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare, come meglio dettagliato nelle premesse, il documento di Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione, comprensivo dei suoi allegati, sottoscritto in data 11/12/2025 da DLL, RUP e impresa esecutrice, conservato agli atti e allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, relativo all'opera denominata EDILIZIA SCOLASTICA – LAVORI DI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 367

DETERMINA N. 987 DEL 21/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI VIA TURRA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B37G24000400004 CIG: B6BA92F6F2.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI VIA TURRA con CUP B37G24000400004 e CIG B6BA92F6F2;

- 3) di dare atto che, come meglio dettagliato nelle premesse, l'economia risultante nel conto finale confermato è pari ad € 0,00 + IVA al 4%, complessivamente € 0,00;

di dare atto che, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali di cui ai PGN 114599-115601/2025 richiamati in premessa e nel rispetto della normativa vigente, a seguito dell'emissione di regolare fattura di cui al PGN 9541/2026 può essere effettuata l'erogazione della rata di saldo sulla base del credito residuo risultante nel conto finale, liquidando all'impresa esecutrice l'importo di € 9.073,42 + IVA al 4%, pari ad € 9.436,35, in virtù della polizza relativa alla rata di saldo emessa mediante garanzia fidejussoria n. 138852 da BANCO BPM S.P.A in data 14/01/2026, acquisita agli atti al PGN 7022/2026, ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

di dare atto che, come indicato nel punto precedente del dispositivo, può essere liquidato all'impresa esecutrice PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L. – C.F./P.IVA 03549610230 – con sede legale a Pescantina (VR), 37026, fraz. Settimo, in via Enrico Fermi n. 9, il credito residuo di € 9.436,35 (IVA al 4% compresa) disponibile all'impegno codice n. 171763 al capitolo 1400205 "ATTIVAZIONE PEBA – EDIFICI" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie generali, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con determinazione dirigenziale n. 1209 del 19/05/2025, citata in premessa (CIG B6BA92F6F2);

di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 1722.00.27.2799910617 emessa da SACE BT S.P.A. in data 27/06/2025, fino alla concorrenza di € 4.333,47, a garanzia dell'esecuzione dei lavori, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 53, co. 4 e dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

di dare atto che, a completamento delle attività di DLL e CSE, può essere liquidato allo studio AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI DI A. ALBIERO E B. SBALCHIERO – C.F./P.IVA 03610110243 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in contra' Sant'Ambrogio n. 19, il credito residuo di € 1.008,29 (compresi oneri previdenziali ed IVA) disponibile all'impegno codice n. 164830 al capitolo 1986101 "LL PP – FONDO PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE – SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo vincolato 31/12/2023, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con determinazione dirigenziale n. 2495 del 06/11/2024, citata in premessa (CIG B360022AAC);

di dare atto che, come meglio dettagliato in premessa, l'importo di € 35,00 dovuto dalla stazione appaltante a titolo di contributo a favore di ANAC per l'affidamento dei lavori di cui alla determinazione dirigenziale n. 1209/2025, trova copertura all'impegno codice n. 165091 al capitolo 1400205 "ATTIVAZIONE PEBA – EDIFICI" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie generali, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 244 del 29/11/2024, citata in premessa;

di dare atto che, come meglio dettagliato in premessa, l'importo per la quota degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., pari ad € 1.750,00 decurtata della somma di € 200,00 ai sensi del comma 7 del medesimo articolo del Codice già impegnata con risorse

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 367

DETERMINA N. 987 DEL 21/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI VIA TURRA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B37G24000400004 CIG: B6BA92F6F2.

proprie per polizze assicurative all'impegno codice n. 165093 al capitolo 1026700 con deliberazione di Giunta comunale n. 244/2024, in applicazione del "Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i." approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 190 del 02/10/2024, trova copertura come segue:

per € 1.400,00 (ex art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) all'impegno codice n. 165091 al capitolo 1400205 "ATTIVAZIONE PEBA – EDIFICI" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie generali, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 244 del 29/11/2024, citata in premessa;

per € 150,00 (ex art. 45, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) all'impegno codice n. 165091 al capitolo 1400205 "ATTIVAZIONE PEBA – EDIFICI" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie generali, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 244 del 29/11/2024, citata in premessa;

di approvare l'allegato crono-programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive;

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

- 12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102;
- 13) di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento avviene in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 367

DETERMINA N. 987 DEL 21/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI VIA TURRA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B37G24000400004 CIG: B6BA92F6F2.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 21/04/2026 da Arch. Alessandro Carollo con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 367

DETERMINA N. 987 DEL 21/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: EDILIZIA SCOLASTICA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI VIA TURRA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E IMPEGNO SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B37G24000400004 CIG: B6BA92F6F2.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
181251	2026	ATTIVAZIONE PEBA - EDIFICI	U	01052.02.1400205	35,00
181252	2026	ATTIVAZIONE PEBA - EDIFICI	U	01052.02.1400205	1.400,00
181253	2026	ATTIVAZIONE PEBA - EDIFICI	U	01052.02.1400205	150,00

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 30/04/2026

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 1d12a6a506d659ce177fcc4014477afe313769ff

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Arch. Alessandro Carollo

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"