



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3704

DETERMINA **N. 3238 DEL 22/12/2025**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Parolin Massimo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Zocca Paola

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

POLIZIA LOCALE: ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA – NUOVO PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE – ANNO 2024 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO DEL FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA DA PARTE DEI COMUNI RIFERITO AL TRIENNIO 2024-2026. - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP B37G24000320001

Proposta N. 3704

DETERMINA N. 3238 DEL 22/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Parolin Massimo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: POLIZIA LOCALE: ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA – NUOVO PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE – ANNO 2024 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO DEL FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA DA PARTE DEI COMUNI RIFERITO AL TRIENNIO 2024-2026. - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP B37G24000320001

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'Amministrazione comunale con Decisione di Giunta n. 49 del 29/02/2024 ha posto come obiettivo prioritario l'implementazione del numero delle zone del territorio comunale presidiate da telecamere di videocontrollo, al fine di monitorare aree ritenute critiche e strategiche sotto l'aspetto della sicurezza del territorio e che rivestono particolare attenzione per le forze di polizia. Nello specifico: nella zona est - Viale della Pace/Villa Tacchi e nella zona ovest - Viale San Lazzaro, all'altezza del supermercato ALDI.

ATTESO che con la sopraindicata Decisione i Direttori dei Settori competenti sono stati incaricati a predisporre tutta la necessaria documentazione e la relativa domanda di candidatura per l'accesso al Fondo statale 2024, di cui all'art. 35-quater, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Triennio 2024-2026;

DATO ATTO che Il Settore Provveditorato e Appalti, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023, ha provveduto con determinazione dirigenziale n. 655 del 9/4/2024 ad affidamento d'incarico all'Ing. STURARO Giovanni nato a Vicenza il 21.01.1946 – Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 1633 del 07/09/1994, titolare dello Studio Tecnico Ing. Giovanni Sturaro con sede in Via E. De Amicis, 46, 36100 Vicenza - C.F. STRGNN46A21L840B e P.IVA 02414150249, dei servizi professionali inerenti:

- a) progettazione di fattibilità tecnica economica per la realizzazione della nuova videosorveglianza comunale in Viale della Pace (pressi di Villa Tacchi) e in Viale San Lazzaro (rotatoria in corrispondenza del civico 38), in esecuzione del decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente il riparto del fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei comuni riferito al triennio 2024-2026;
- b) progettazione esecutiva;
- c) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- d) direzione dei lavori;

Proposta N. 3704

DETERMINA N. 3238 DEL 22/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Parolin Massimo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: POLIZIA LOCALE: ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA – NUOVO PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE – ANNO 2024 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO DEL FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA DA PARTE DEI COMUNI RIFERITO AL TRIENNIO 2024-2026. - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP B37G24000320001

e) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

f) contabilità;

g) certificato di regolare esecuzione e tutte le prestazioni tecniche accessorie, prodromiche al relativo affidamento inerente il sistema di videosorveglianza succitato, per l'importo di € 11.265,00, oltre INARCASSA al 4% ed IVA al 22%, complessivamente € 14.293,03 (INARCASSA e IVA compresa);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 24/04/2024 , che approva il sopra citato progetto di fattibilità tecnico-economica, denominato "*Attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza – nuovo progetto di videosorveglianza comunale – anno 2024 - decreto del ministero dell'interno di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei comuni riferito al triennio 2024-2026.*", identificato dal CUP B37G24000320001 e dell'importo complessivo di € **99.440,00** (IVA compresa);

CONSIDERATO che con la predetta deliberazione di Giunta Comunale il Dirigente del Settore Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile è stato incaricato a predisporre la necessaria documentazione e la relativa domanda di candidatura per l'accesso al Fondo statale 2024, per l'importo di € **99.440,00**= di cui all'art. 35-quater, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Triennio 2024-2026;

VERIFICATO che, con nota P.G.N. 91277 del 31 maggio 2024, la Prefettura di Vicenza comunicava l'approvazione della progettualità in predicato, per un importo finanziato di € **99.440,00** (IVA compresa);

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 213 del 06.11.2024, avente ad oggetto "Variazione di bilancio d'urgenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 175, cc. 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)", con la quale si è preveduta la correlata spesa, nell'attesa dell'erogazione del finanziamento statale;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2664 del 20/11/2024 del Settore Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, avente ad oggetto: "*Attuazione della sicurezza urbana e*

Proposta N. 3704

DETERMINA N. 3238 DEL 22/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Parolin Massimo;
 SETTORE PROPONENTE: SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: POLIZIA LOCALE: ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA – NUOVO PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE – ANNO 2024 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO DEL FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA DA PARTE DEI COMUNI RIFERITO AL TRIENNIO 2024-2026. - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP B37G24000320001

installazione di sistemi di videosorveglianza – nuovo progetto di videosorveglianza comunale – anno 2024 - decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente il riparto del fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei comuni riferito al triennio 2024-2026. – approvazione progetto esecutivo” con cui è stato approvato il progetto esecutivo, comprensivo dei suoi elaborati e relativo all’opera di cui alla sopra citata determinazione, sottoposto a verifica e validazione in data 01/10/2024 – P.G.N. 159048 - così come previsto ai sensi dell'art. 42 e dell'art. 34 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e il cui quadro economico risulta come segue:

A) LAVORI IN APPALTO		
a.1	Lavori in appalto	€ 74.000,00
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.100,00
TOTALE A		€ 75.100,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Imprevisti e arrotondamento (IVA compresa)	€ 633,97
b.2.1	Spese tecniche PFTE, PE, Direzione Lavori, CSE	€ 11.265,00
b.2.2	Spese per indagini, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€ 0,00
b.3.1	Fondo incentivante di cui all’art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023	€ 1.201,60
b.3.2	Fondo incentivante di cui all’art. 45, comma 5 del D.Lgs. 36/2023	€ 300,40
b.4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 300,00
b.5	IVA su lavori (10% di A)	€ 7.510,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3704

DETERMINA N. 3238 DEL 22/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Parolin Massimo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: POLIZIA LOCALE: ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA – NUOVO PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE – ANNO 2024 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO DEL FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA DA PARTE DEI COMUNI RIFERITO AL TRIENNIO 2024-2026. - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP B37G24000320001

b.6	Cassa previdenziale spese tecniche (4% di b.2.1)	€ 450,60
b.7.1	IVA su spese tecniche (22% di b.2+b.6)	€ 2.577,43
b.7.2	IVA su indagini, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche (22% di b.2.2)	€ 0,00
b.7.3	IVA su allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze (22% di b.4)	€ 66,00
b.8	Contributo ANAC	€ 35,00
TOTALE B		€ 24.340,00
TOTALE (A+B)		€ 99.440,00

VISTA la richiesta di indizione della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett.a) del D.Lgs.36/2023, ricevuta dal Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza con nota PGN.198757 del 30/11/2024 con cui il RUP ing. Gianluca Mascellani, in conformità all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI VICENZA", individua VIDEOTECHNICA SRL, con sede a Vicenza in via Zamenhof 717, P.IVA e CF 02586550242, quale operatore economico invitato a presentare offerta al massimo ribasso sull'importo a base di gara di € 75.100,00, inclusi € 1.100,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, poichè tale Ditta presenta esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 584 del 13/03/2025, integrata da determina 1624 del 8/07/25, con la quale si affidavano i lavori di implementazione della videosorveglianza comunale alla Ditta VIDEOTECHNICA SRL, con sede a Vicenza via Zamenhof 717, P.IVA e CF 02586550242 con il ribasso offerto pari ad € 71.780,00 (ribasso del 3 %), per un importo contrattuale di € 72.880,00 oltre IVA 10% - compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 1.100,00, oltre agli oneri fiscali;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3704

DETERMINA N. 3238 DEL 22/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Parolin Massimo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: POLIZIA LOCALE: ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA – NUOVO PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE – ANNO 2024 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO DEL FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA DA PARTE DEI COMUNI RIFERITO AL TRIENNIO 2024-2026. - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP B37G24000320001

VISTO che il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione e la relazione di conto finale (allegati al presente atto quale parte integrante, già P.G.N. 203737 del 5/12/2025, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali,

CONSIDERATO che l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati nel conto finale è pari, al netto dell'IVA al 10%, ad € 72.880,00 , pari alle somme autorizzate per la loro realizzazione, con acconto già corrisposto all'impresa di € 65.138,84 al netto IVA al 10%, (mandato di pagamento n. 13293 del 15/09/2025) e con un credito residuo da corrispondere all'azienda di € 7.741,16, come confermato dall'allegata relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 05/12/2025, che si approva;

DATO ATTO che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento è stato svolto dal ing. Gianluca Mascellani del Settore LL.PP. del Comune di Vicenza;

DATO ATTO altresì che con la sottoscrizione del presente provvedimento il dirigente attesta il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 in tema di conflitto di interesse anche potenziale e di incompatibilità, dall'art. 6 bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi, dalla Linea Guida ANAC n°15 relativa alla "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici", dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/20001, dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e dal vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza;

VISTA la dichiarazione di cui al punto precedente sottoscritta dal R.U.P., ed acquisita al numero di Prot. Gen. 26623 del 18/02/2025;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3704

DETERMINA N. 3238 DEL 22/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Parolin Massimo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: POLIZIA LOCALE: ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA – NUOVO PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE – ANNO 2024 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO DEL FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA DA PARTE DEI COMUNI RIFERITO AL TRIENNIO 2024-2026. - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP B37G24000320001

comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 30/7/2025 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegata relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 05/12/2025, sottoscritto dal Direttore dei lavori ing. Giovanni Sturaro e controfirmato dal RUP ing. Gianluca Mascellani, relativo ai lavori dell'opera "Attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza. anno 2024. Lavori di implementazione sistema di videosorveglianza comunale" - CUP B37G24000320001, PGN 203737 del 05/12/2025 e facente parte integrante del presente atto;
3. di dare atto che, sulla base di quanto indicato dal sopraindicato Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori integrativi, il credito residuo netto da liquidare all'impresa Videotecnica S.r.l. – P.IVA e CF 02586550242 è pari ad € 7.741,16 oltre IVA 10% (= ad € 8.515,28 iva compresa) che trova copertura finanziaria agli impegni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3704

DETERMINA N. 3238 DEL 22/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Parolin Massimo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: POLIZIA LOCALE: ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA – NUOVO PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE – ANNO 2024 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO DEL FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA DA PARTE DEI COMUNI RIFERITO AL TRIENNIO 2024-2026. - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP B37G24000320001

- _ **n. 171187** assunto al Cap. 140210 “ *Sistemi di videosorveglianza finanziati con il fondo per la sicurezza urbana decreto ministeriale 29/12/2023* “del bilancio 2025-2027 **per € 1.227,28**, determina n. 584 del 13/03/2025;
 - _ **n. 172335** assunto al Cap. 140210 “ *Sistemi di videosorveglianza finanziati con il fondo per la sicurezza urbana decreto ministeriale 29/12/2023* “del bilancio 2025-2027 **per € 7.288,00**, determina n. 1624 del 08/07/2025;
4. di dare atto che è possibile procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 2178274 emessa il 14/5/2025 da REVO Insurance S.p.A., Agenzia GALGANO S.P.A. - Milano, fino alla concorrenza di € 3.644,00.
 5. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
 6. di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
 7. di dare atto che verrà ottemperato a quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013, dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 mediante la pubblicazione degli atti relativi alla presente procedura nel sito del Comune di Vicenza – Sezione “Amministrazione trasparente”.

Proposta N. 3704

DETERMINA N. 3238 DEL 22/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Parolin Massimo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: POLIZIA LOCALE: ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA – NUOVO PROGETTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE – ANNO 2024 - DECRETO DEL MINISTERO
DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
CONCERNENTE IL RIPARTO DEL FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE
DI SICUREZZA URBANA DA PARTE DEI COMUNI RIFERITO AL TRIENNIO 2024-2026. -
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE - CUP B37G24000320001

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
22/12/2025 da Nives Pillan con parere favorevole.**

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

MASSIMO PAROLIN / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3704

DETERMINA N. 3238 DEL 22/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Parolin Massimo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: POLIZIA LOCALE: ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA – NUOVO PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE – ANNO 2024 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO DEL FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA DA PARTE DEI COMUNI RIFERITO AL TRIENNIO 2024-2026. - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP B37G24000320001

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 30/12/2025

LUIGI SUDIRO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : af4a19cda35fd62c6d0880f666f277697e886e0a

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Nives Pillan

Il Dirigente di Settore: Massimo Parolin

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

ENTE APPALTANTE: Città di Vicenza

LAVORI: Attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza. anno 2024. Lavori di implementazione sistema di videosorveglianza comunale - CUP B37G24000320001 – CIG B57AA19FAD

IMPRESA: Videotecnica s.r.l. - Via Zamenhof n. 717 – C.A.P. 36100 – Vicenza (VI)

AGGIUDICAZIONE: Contratto d'appalto pgn 99261 in data 13/06/2025 di Euro 71.780,00, cui vanno aggiunti Euro 1.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 72.880,00, oltre IVA al 10%

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

PROGETTO esecutivo, relativo ai lavori di “Attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza. anno 2024. Lavori di implementazione sistema di videosorveglianza comunale”, redatto dallo Studio Tecnico Ing. G. Sturaro, approvato con Determina n. 2664 del 20.11.2024 per un importo complessivo di Euro 99.440,00, così ripartiti:

A) Lavori in appalto	€ 75.100,00
così suddivisi:	
A.a.1 - Lavori in appalto	€ 74.000,00
A.a.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.100,00
B) Somme a disposizione	€ 24.340,00
IMPORTO TOTALE (A + B)	€ 99.440,00

DESCRIZIONE DEI LAVORI

- A) Ampliamento del sistema di videosorveglianza del territorio comunale con installazione di nuove telecamere nei siti seguenti:
- 1) Sito 1 - Viale della Pace – n. 1 telecamera IP Dome altezza civ. 91 + n. 1 telecamera IP Dome altezza civ. 126 (incrocio semaforizzato tra Viale della Pace e via Fabiani)
 - 2) Sito 2 - Rotatoria Viale della Pace int. Via Bortolan - n. 1 telecamera IP Dome + n. 1 telecamera IP multisensor a 4 ottiche al centro della rotatoria
 - 3) Parco Villa Tacchi – n. 1 telecamera IP Dome all'interno del Parco
 - 4) Sito 3 – Rotatoria Viale S. Lazzaro alt. civ. 38 - n. 1 telecamera IP Dome + n. 2 telecamere fisse

- B) Ampliamento della rete di trasporto per connettività in parte su supporto fisico - dorsale in fibra ottica monomodale - in parte wireless – link radio in banda libera 5 GHz
- C) Esecuzione delle opere di infrastruttura nel territorio comunale, necessarie a garantire la disponibilità di percorsi continui ed esercibili per il passaggio del cavo ottico della dorsale trasmissiva, dei cavi elettrici per l'alimentazione degli armadi campo, dei cavi UTP per i collegamenti delle telecamere agli armadi di campo
- D) Interventi sistema centrale:
- Fornitura e installazione di n. 8 licenze d'uso Genetec Security Center Professional release 5.9 per connessione video delle nuove telecamere di videosorveglianza
 - Fornitura e installazione di n. 16 licenze d'uso Genetec Security Center Professional release 5.9 per connessione video delle telecamere esistenti sotto VMS Avigilon, da migrare sotto VMS GSC, al fine della completa dismissione del server virtuale Avigilon e del recupero delle relative risorse HW, destinandole al progetto in corso di realizzazione
 - Configurazione indirizzi IP nuove telecamere di videosorveglianza sotto Genetec, verifica della parte di sistema interessata alla migrazione da Avigilon a Genetec, riconfigurazione indirizzi IP telecamere esistenti migrate da VMS Avigilon sotto Genetec, verifiche e tarature di tutte le funzionalità, test, collaudo, attivazione e messa in servizio

RUP, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA

Le funzioni di RUP sono state svolte dall'ing. Gianluca Mascellani, funzionario del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza del Comune di Vicenza.

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall'ing. Giovanni Sturaro.

Il coordinamento delle lavorazioni in cantiere ed il controllo del rispetto delle normative in materia di sicurezza è stato affidato all'ing. Giovanni Sturaro.

ASSUNTORE LAVORI - Con Determina Dirigenziale n. 584 del 13/03/2025 così come rettificata dalla Determina Dirigenziale n. 1624 del 08/07/2025 i lavori denominati "Attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza. anno 2024. Lavori di implementazione sistema di videosorveglianza comunale - CUP B37G24000320001 – CIG B57AA19FAD", sono stati aggiudicati con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023, su piattaforma telematica "Appalti & Contratti e-

procurement” della società Maggioli s.p.a.”, alla ditta Videotecnica s.r.l. - Via Zamenhof n. 717 – C.A.P. 36100 – Vicenza (VI) per l'importo di euro 71.780,00, cui vanno aggiunti € 1.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale di € 72.880,00 + IVA al 10% (€ 7.288,00) per complessivi € 80.168,00.

CONTRATTO: Contratto d'appalto stipulato mediante Lettera commerciale pgn 99261 in data 13/06/2025, rettificata con nota pgn 115624 del 10/07/2025.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI – I lavori si sono svolti come segue:

- con verbale in data 14 del mese di luglio 2025 venne disposta la consegna dei lavori in oggetto, che, in base all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, dovevano essere ultimati entro il 12 settembre 2025;
- con verbale in data 8 agosto 2025, accertato che i contatori di energia elettrica al servizio dei siti di videosorveglianza, ubicati rispettivamente nella Rotatoria di Viale della Pace int. Via Bortolan e nella Rotatoria di Viale S. Lazzaro alt. civv. 36-38, risultavano non ancora attivati, si è proceduto alla sospensione dei lavori;
- con verbale in data 25 agosto 2025, accertato che i contatori di energia elettrica nei siti di videosorveglianza nella Rotatoria di Viale della Pace int. Via Bortolan e nella Rotatoria di Viale S. Lazzaro alt. civv. 36-38 risultavano attivati, e pertanto veniva rimossa la causa che aveva impedito la prosecuzione dei lavori sospesi con verbale del 8 agosto 2025, ha proceduto alla ripresa degli stessi, restando inteso che, stante quanto previsto all'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto, i lavori dovevano essere ultimati entro il giorno 29 del mese di settembre 2025;
- verbale in data 26 settembre 2025, accertato che rimanevano ancora da definire le condizioni idonee ad eseguire i lavori di asfaltatura previsti nei siti di videosorveglianza, situati rispettivamente in Via Fabiani e in V.le S. Lazzaro, si è proceduto ad una seconda sospensione dei lavori;
- con verbale in data 11 novembre 2025, accertato che con Concessione N. 25-0735 del 29-10-2025 furono autorizzati i lavori di asfaltatura su scavi già eseguiti, rispettivamente in Via Fabiani all'intersezione con Viale della Pace e in Viale S. Lazzaro in corrispondenza della rotatoria civv. 36-38, rimossa pertanto la causa che aveva impedito la prosecuzione dei lavori sospesi con verbale del 26 settembre 2025, si è proceduto alla ripresa degli stessi, restando inteso che, stante quanto previsto all'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto, i lavori dovevano essere ultimati entro il giorno 14 del mese di novembre 2025.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori di "Attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza. anno 2024. Lavori di implementazione sistema di videosorveglianza comunale" venne accertata con relativo verbale in data 12 novembre 2025 e pertanto in tempo utile.

STATO AVANZAMENTO LAVORI – In data 29 agosto 2025 è stato redatto uno stato di avanzamento lavori (S.A.L. N. 1), firmato dall'Impresa senza riserve, per un importo complessivo dei lavori di € 65.466,17, oltre I.V.A. 10%.

STATO FINALE LAVORI - Lo stato finale lavori è stato redatto in data 19 novembre 2025 e firmato dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo dei lavori di € 72.880,00, oltre I.V.A. 10%.

CREDITO DELL'IMPRESA - Nel corso dei lavori è stati emesso il certificato di pagamento N. 1, a fronte del primo stato di avanzamento lavori (S.A.L. N. 1), per l'importo di € 65.138,84 oltre I.V.A. 10%.

LIQUIDAZIONE DEL CREDITO – In base ai dati di contabilità finale, risulta:
Importo stato finale dei lavori: € 72,880,00, oltre I.V.A. 10%;

A detrarre importo certificato di pagamento S.A.L. N. 1 di € 65.138,84;

Restano € 7.741,16, oltre I.V.A. 10%;

Credito netto da liquidare: € 7.741,16, oltre I.V.A. 10%.

SUBAPPALTI:

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa Videotecnica s.r.l. ha richiesto i seguenti subappalti:

Ragione sociale	Sede	Lavorazioni	Importo	Estremi autorizzazione
F.LLI CAROLLO srl C.F./P.IVA 02958720241	Via Codalunga, 20 - 36030 Centrale di Zugliano (VI)	Esecuzione lavori di scavi edili e posa in opera di tubazioni, cavi, fibra ottica e certificazione quadri elettrici. Posa telecamere su lampioni p.i. / palo dedicato, posa armadi di campo, componenti passivi, apparati di rete e di alimentazione, cablaggi vari	Euro 19.000,00	Determina N. 1662 del 11/07/2025
S.IN.T.EL. di Bovo Daniele & Lunardi Gabriele snc Partita IVA 00090680281	Via San Zeno n. 2/B 35030 Veggiano (PD)	Attestazione e collaudo di cavo in fibra ottica c/o Viale della Pace, Comune di Vicenza	Euro 850,00	Determina N. 1662 del 11/07/2025

ASSICURAZIONE OPERAI – L'Impresa ha presentato il Documento Unico di Regolarità Contributiva, quale certificazione del regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con gli adempimenti assicurativi di legge. CAUZIONE - A garanzia degli obblighi contrattuali, l'appaltatore ha prestato garanzia fidejussoria definitiva mediante polizza n. 2178274 emessa il 14/5/2025 da REVO Insurance S.p.A., Agenzia GALGANO S.P.A. - Milano, fino alla concorrenza di € 3.644,00.

ASSICURAZIONE – Per i rischi derivanti da responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall'esecuzione del presente Contratto, l'appaltatore ha stipulato polizza di assicurazione C.A.R. "Contractor's All Risks" n. OX00047181 emessa il 06/05/2025 da REVO Insurance S.p.A., Agenzia GALGANO S.P.A. - Milano.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori non sono stati emessi dal Direttori dei Lavori Ordini di servizio.

INFORTUNI

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA CESSIONE DI CREDITI da parte dell'impresa emessa dal Responsabile del Procedimento con pgn n. 188581 del 13/11/2025.

AVVISO AI CREDITORI emesso dal Responsabile del Procedimento con pgn n. 188292 del 13/11/2025. con nr. 5355 del 13/11/2025 di registrazione, pubblicato all'Albo On-line del Comune dal giorno 13/11/2025 al giorno 28/11/2025 per un totale di 15 giorni. Nel referto di avvenuta pubblicazione pgn 0201605/2025 del 03.12.2025 viene attestato che, nel periodo di pubblicazione dell'avviso, non sono pervenute né opposizioni né osservazioni al protocollo dell'Ente.

VISITA – La visita all'impianto si è svolta in due fasi distinte, precisamente:

1° Visita in data 28 agosto 2025, alla quale hanno partecipato il sottoscritto ing. Giovanni Sturaro, direttore dei lavori, e il sig. Alfonso Cuomo per l'Impresa Videotecnica s.r.l.

2° Visita in data 12 novembre 2025, alla quale hanno partecipato il sottoscritto ing. Giovanni Sturaro, direttore dei lavori, e il sig. Emiliano Cazzola per l'Impresa Videotecnica s.r.l.

RISULTATO VISITA DEL 28 AGOSTO 2025 – Con la scorta della documentazione di progetto, si ispezionarono i lavori effettuati, vennero eseguite varie misure degli stessi, riscontrandole uguali a quelle indicate nei documenti di contabilità finale, e si constatò che i lavori furono realizzati a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali e alle indicazioni della direzione lavori, con le seguenti eccezioni:

- 1) Sito Viale della Pace int. Via Fabiani - i lavori di asfaltatura previsti su scavi già eseguiti risultavano non ancora realizzati;
- 2) Sito Viale S. Lazzaro in corrispondenza della rotatoria civv. 36/38 - i lavori di asfaltatura previsti su scavi già eseguiti risultavano non ancora realizzati;

RISULTATO VISITA DEL 12 NOVEMBRE 2025 – Con la scorta della documentazione di progetto, si ispezionarono i siti rispettivamente di Viale della Pace int. Via Fabiani e di Viale S. Lazzaro in corrispondenza della rotatoria civv. 36/38, constatando che i lavori di asfaltatura previsti su scavi già eseguiti, mancanti nel corso della visita del 28 agosto 2025, risultavano compiuti.

DOCUMENTAZIONE FINALE - L'Impresa ha prodotto la seguente documentazione finale:

- dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi del Decreto 22/01/2008 n. 37, art. 1, comma 2 lettere a) e b)
- schema a blocchi della rete
- test strumentale di banda dei link radio
- planimetrie dell'impianto
- documentazione fotografica dei siti
- documentazione fotografica degli armadi di campo
- System ID VMS
- elenco indirizzi IP configurati
- data sheets componenti

Premesso tutto quanto sopra, il sottoscritto direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni contrattuali e alle indicazioni della direzione lavori;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato dei lavori corrisponde per quantità, tipologia e funzionalità a quanto indicato nel registro di contabilità;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che l'importo finale dei lavori corrisponde a quello di contratto;

- che l'Impresa ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve per un importo di € 72.880,00 oltre I.V.A. 10%;
effettuata la revisione contabile,

CERTIFICA

che i lavori di "Attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza. anno 2024. Lavori di implementazione sistema di videosorveglianza comunale" - CUP B37G24000320001 – CIG B57AA19FAD, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di € 7.741,16 oltre I.V.A. 10%, che, salvo la superiore approvazione del presente atto, può pagarsi all'Impresa Videotecnica s.r.l. - Via Zamenhof n. 717 – C.A.P. 36100 – Vicenza (VI) a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Vicenza, lì 3 dicembre 2025

L'Impresa

Videotecnica s.r.l.

*(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*

Il Direttore dei Lavori

Ing. Giovanni Sturaro

*(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*

Visto, Accettato e Confermato

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Gianluca Mascellani

*(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*