



DIVISIONE VALORE CITTA'
AMCPS

Aziende Industriali Municipalì Vicenza spa

Società Unipersonale (soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Vicenza) Sede in Vicenza, Contrà Pedemuro S. Biagio 72 Capitale sociale Euro 71.293.000 interamente versati
N. Registro delle Imprese di Vicenza e Codice fiscale 518379734
P.IVA 00927840249

SEDE OPERATIVA Divisione Valore Città **AMCPS**
Viale S. Agostino 152 – 36100 Vicenza
tel. 0444 955500 fax 0444 955699

RT1

CAMPO NOMADI DI VIA CRICOLI MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO - STRALCIO 1

22063/10

REV. 1 – luglio 2010

PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA LAVORI

IL PROGETTISTA
ing. Cecilia Bassanello

IL DIRETTORE
DIVISIONE VALORE CITTA'
ing. Andrea Negrin

IMMOBILE

**Campo nomadi di Via Cricoli
MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO - STRALCIO 1**

N.	Descrizione	Mesi		M1				M2									
		Settimane		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8						
A.1	Impianto/smontaggio cantiere	REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E TEMPI PER APPALTO LAVORI	SGOMBERO COMPLETO DEI TRE CAMPI	INTERVENTI GENIO CIVILE PER SISTEMAZIONE SPONDE													
A.2	Rimozione materiali di rifiuto																
A.3	Rimozione recinzioni divisione campi e lato fiume																
A.4	Rimozione impianto elettrico esistente																
A.5	Rimozione impianto idrico esistente																
A.6	Scavi in sezione posa sottoservizi																
A.7	Posa pozzetti																
A.8	Posa linee idriche																
A.9	Posa cavidotti elettrici																
	Posa linee fognarie																
	Demolizione parziale recinzione lato strada per inserimento capannini contatori																
	Realizzazione capannini contatori elettrici																
	Rinterri scavi in sezione																
	Rappezature e completamento asfalto campo 1																
	Ripristino recinzioni divisione campi e lato fiume																
	Installazione torrette distribuzione idrica ed elettrica																
	Passaggio linee elettriche, collegamenti torrette ed installazione quadretti elettrici																
	Spostamento cancello accesso bordo fiume																
	Modifica cancello accesso campo 1																
	Installazione naspì antincendio																
	Ripristino pavimentazione in ghiaio																
	Collegamento torrette e naspì																
	Allacci contatori acqua ed elettrici																

-  Impianto cantiere
-  Opere edili stradali
-  Opere di recinzione
-  Opere elettriche
-  Opere idriche
-  Allacci idrico ed elettrico

Tempi previsti per l'esecuzione dei lavori:
60 giorni

Condizioni per l'inizio dei lavori:
sgombero dei 3 campi
consolidamento preliminare delle sponde fiume