



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1692

DETERMINA N. 1414 DEL 14/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444.
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.



Proposta N. 1692

DETERMINA N. 1414 DEL 14/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Con determinazione dirigenziale PGN 39694 del 4 giugno 2012 è stato approvato il Piano della Caratterizzazione Ambientale dell'area denominata Piano Particolareggiato n. 6 (PP6) "ex acciaierie Valbruna", redatto dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza (per le aree catastalmente identificate al foglio 46 mappali nn. 10, 1444, 1445 e 1446);

Con determinazione dirigenziale PGN 54381 del 25 luglio 2012 è stata approvata l'Analisi di Rischio (AdR) dell'area denominata Piano Particolareggiato n. 6 (PP6) "ex acciaierie Valbruna", redatta dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza (per le aree catastalmente identificate al foglio 46 mappali nn. 10, 1444, 1445 e 1446);

Le soluzioni di bonifica proposte in sede di Analisi di Rischio (par. 4.3 pag. 36 del documento agli atti) prevedevano anche l'ipotesi di "asportazione totale del materiale di riporto con verifica di fondo scavo. Considerando la tipologia di materiale presente nel sito l'asportazione potrà essere eventualmente preceduta da una fase di vagliatura con valutazione delle caratteristiche ambientali delle frazioni ricavate dalla vagliatura ed un eventuale utilizzo in sito";

Come riportato nel verbale di approvazione dell'Analisi di Rischio, gli obiettivi di bonifica sono stati definiti nell'ambito del Progetto di Bonifica la cui predisposizione è stata affidata alla Società INGEO SINTESI S.r.l., con sede a Torri di Quartesolo (VI), con determinazione dirigenziale PGN 63044 del 30 agosto 2012, tenuto conto delle soluzioni di bonifica proposte indicate nella documentazione di Analisi di Rischio;

Il "Progetto preliminare di Bonifica dell'intero ambito del Piano Particolareggiato n. 6 e progetto definitivo/esecutivo della porzione del Piano Particolareggiato n. 6 identificata come area sterrata e catastalmente censita al fg. 46 mapp. n. 1444 comprendente parte dell'ex acciaierie Valbruna", è stato presentato dalla Società INGEO SINTESI S.r.l. in data 21 marzo 2013, reg. PGN 23068;

Il progetto è stato redatto tenendo conto sia dei livelli di progettazione di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che nel rispetto delle finalità di carattere ambientale di cui all'Analisi di Rischio approvata con determinazione dirigenziale PGN 54381 del 25 luglio 2012 e pertanto nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e smi dal punto di vista ambientale il progetto presentato è da intendersi quale Progetto Operativo di Bonifica;

Il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 812 del 12/12/2013 PGN 95479.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1692

DETERMINA N. 1414 DEL 14/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

Di seguito si riporta il quadro economico generale di progetto:

Lavori	€
Lavori a misura e a corpo	574.654,25
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.500,00
TOTALE LAVORI	578.154,25
Somme a disposizione della stazione appaltante	€
Imprevisti	68.925,83
Allacciamenti	3050
Spese tecniche verifiche in corso d'opera	14640
Incentivo di cui all'art. 93 D.Lgs 163/06	2659,5
IVA 10% sui lavori	57.465,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	146.740,75
TOTALE GENERALE	724.895,00

Dal punto di vista strettamente ambientale, in conformità al D.Lgs. 152/2006, con determina PGN 59411 del 7 agosto 2013 è stato approvato il "Progetto di Bonifica della porzione del Piano Particolareggiato n. 6", catastalmente censita al foglio 46, mappale n. 1444, a seguito delle determinazioni della conferenza di servizi riunitasi in data 30 luglio 2013, con le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere rimosso anche il materiale circostante i plinti di fondazione dei sostegni aerei ad uso illuminazione pubblica presenti in sito;
2. dovranno essere mantenuti integri ed efficienti i piezometri presenti nell'area;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1692

DETERMINA N. 1414 DEL 14/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

3. dovrà essere effettuato, oltre al rilievo topografico iniziale prima degli interventi di bonifica secondo le modalità descritte nel progetto, anche il rilievo topografico della quota di fondo scavo, una volta accertata la conformità alle CSC;
4. il materiale di riporto ed il terreno contaminato allontanati come rifiuto dovranno essere destinati ad impianti autorizzati al fine di un loro recupero/smaltimento in funzione delle caratteristiche dello stesso. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmessa una relazione indicante gli impianti di destinazione con allegati i relativi titoli legittimanti l'attività;
5. eventuali superamenti delle CSC nei terreni di collaudo di fondo scavo (di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006) per i parametri di cui al documento ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto – determinazione dei valori di fondo – marzo 2011" potranno essere considerati nell'ambito di concentrazioni di carattere endemico;
6. nell'ambito delle verifiche preventive (di cui al cap. 1.1 del documento "C – Controlli e monitoraggi" del progetto di bonifica), l'impresa dovrà preventivamente concordare con ARPAV e DDLL la data dei campionamenti, dandone comunicazione ufficiale almeno 10 giorni prima.

A seguito di espletazione di apposita gara d'appalto, i lavori sono stati affidati con determinazione n. 104 del 30/01/2014 PGN 7757, alla ditta Vallortigara Servizi Ambientali SpA con sede a Torrebelficino (VI) in via dell'Artigianato 21, per complessivi € 447.869,82 (IVA e oneri per la sicurezza compresi).

I lavori sono iniziati il giorno 7 aprile 2014, come da relativo verbale redatto ai sensi dell'art. 158 del DPR 207/2010;

Nel corso dei lavori sono stati riscontrati imprevisti non prevedibili in sede progettuale, consistenti nell'impossibilità di raggiungere gli obiettivi di bonifica, previsti in sede di approvazione del progetto, nell'area interessata dalla condotta fognaria che attraversa il lotto in direzione nord-sud, a causa del rinvenimento di elementi fondazionali non riportati nel layout storico in possesso del Comune;

Gli imprevisti riscontrati in sede esecutiva, modificano sia gli aspetti ambientali per i quali si rende necessario effettuare una rimodulazione degli obiettivi di bonifica, sia sotto l'aspetto del D.Lgs. 163/2006 e smi relativamente all'appalto dei lavori.

Relativamente all'aspetto ambientale, in data 19 dicembre 2014, si è tenuto presso gli Uffici del Comune di Vicenza un primo incontro della Conferenza dei Servizi per l'approvazione della variante al progetto di bonifica approvato, trasmessa dalla società Ingeo Sintesi Srl in data 17 dicembre 2014 ("Relazioni di fine lavori ed esito dei collaudi in corso d'opera", corredata delle tavole grafiche, dei verbali di campionamento, dei referti analitici e formulari);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1692

DETERMINA N. 1414 DEL 14/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

I lavori della Conferenza dei Servizi, avviati il 19/12/2014 sono stati sospesi per le necessarie integrazioni documentali che tenessero conto anche dei seguenti aspetti:

- l'area oggetto del progetto di variante sarà il lotto 1 come definito negli elaborati grafici allegati al progetto approvato;
- la presenza della condotta fognaria, il muro di cinta a confine con la proprietà privata a ovest, il muro di cinta condotta lungo via Battaglione Framarin, la prospettiva di realizzare un parcheggio sull'area del lotto 1, comportano la ridefinizione degli obiettivi di bonifica a seguito di una revisione dell'analisi di rischio (che sarà condotta sulla base di quella già espletata da ARPAV nel 2012). In particolare:
 - la presenza della condotta fognaria, gestita da Acque Vicentine S.p.A., che attraversa il sito in oggetto da nord a sud, in considerazione della sua importanza come collettore e delle modalità costruttive dello stesso, non renderà possibile l'attuazione degli interventi di bonifica come previsti in progetto, né eventuali edificazioni (di tali condizioni si dovrà tener conto anche nella progettazione/realizzazione degli interventi di bonifica relativi al lotto 2, anch'esso attraversato dalla condotta, nonché nell'ambito degli eventuali futuri progetti urbanistici/edilizi relativi all'area in oggetto);
 - relativamente al muro di cinta a confine con la proprietà privata a ovest, il Comune di Vicenza non ritiene di dar corso alla sua demolizione prevedendo interventi di MISIP per una fascia di larghezza pari a 2,5 m;
 - l'area del lotto 1 sarà destinata a parcheggio per la cui realizzazione viene previsto l'utilizzo di materiale stabilizzato;
 - la possibilità di lasciare in loco le strutture e manufatti interrati per i quali sia tecnicamente ed economicamente troppo onerosa la rimozione.

In data 21 maggio 2015 la Società Ingeo Sintesi Srl in qualità di progettista ha consegnato la documentazione integrativa, sulla base di quanto concordato nell'incontro di cui sopra.

Con nota PGN 53608 del 21 maggio 2015 il Comune di Vicenza ha riconvocato la Conferenza dei Servizi per la ripresa dei lavori ai fini dell'espressione del parere di competenza ai fini dell'approvazione della variante al progetto di bonifica approvato ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

La conferenza di servizi ha riaperto i lavori in seduta unica il giorno 27 maggio 2015, ed ha approvato la variante al progetto di bonifica sotto il profilo ambientale con le seguenti prescrizioni.

1. In considerazione dello stato attuale dell'area denominata Area C, nelle more della realizzazione della pavimentazione, si prescrive l'esecuzione di un campionamento annuale (dalla data di certificazione di fine lavori) almeno del piezometro a valle del sito (previo sopralluogo a verifica dei piezometri campionabili), al fine di verificare l'assenza di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1692

DETERMINA N. 1414 DEL 14/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

lisciviazione, per i seguenti parametri: arsenico, piombo, cromo totale, nichel, rame così. In alternativa al campionamento, potrà essere presa in considerazione l'impermeabilizzazione dell'area, così come previsto nell'analisi di rischio, considerando la messa in posa di telo impermeabile o idonea pavimentazione, da attuarsi entro la fine prevista dei lavori.

2. Venga eseguito un campionamento della matrice terreno sottostante la platea delle due vasche interrate a verifica degli obiettivi di bonifica dell'area A (rif. CSC tabella 1, colonna A).

Le varie fasi dell'intervento di bonifica del Piano Particolareggiato n° 6 (P.P.6) per la parte identificata come "area sterrata" catastalmente censita al Fg. n° 46 mappale 1444, porteranno all'ultimazione dei lavori di bonifica di gran parte del LOTTO 1.

Relativamente al LOTTO 2 sono stati eseguiti i seguenti interventi:

- scotico superficiale del terreno (rif. CME n. 4);
- prelievo, confezionamento e analisi campioni (rif. CME n. 3);

Sempre per il lotto 2 con la perizia di variante si provvederà alla demolizione, rimozione e smaltimento strutture in cls (NP04 CER 170904).

La stessa conferenza di servizi ha preso atto della ridefinizione dei lotti di intervento, in quanto, a seguito degli imprevisti citati, previa approvazione della presente perizia, l'intervento di bonifica interesserà gran parte del lotto 1 e parzialmente il lotto 2.

Relativamente a quest'ultimo, si precisa che nell'area sono state effettuate tutte le operazioni preliminari (tracciamento, scotico, campionamenti) e, in sede esecutiva, rimossi i residui di costruzione (fondazioni, plinti, travi, ecc.). Il RUP e la DL hanno quindi optato per il completamento degli obiettivi progettuali tutto il lotto 1, rimodulando, in relazione alla destinazione d'uso a parcheggio, gli obiettivi per il lotto 2 e successivi, con la revisione dell'analisi di rischio. Questo consentirà di progettare i successivi stralci funzionali di intervento (sino al completamento di tutto il mappale 1444) con un notevole risparmio sotto il profilo economico

Per quanto riguarda la prescrizione 2, sopra richiamata, in data 4 giugno sono stati eseguiti i campionamenti del terreno sottostante la platea delle vasche. I referti analitici sono stati consegnati dalla DL con nota del 23 giugno 2015 PGN 66050. Entrambi i campioni rispettano i limiti delle CSC per suoli ad uso residenziale/verde pubblico-privato.

Con determina 949 del 12 giugno 2015 PGN 62235 è stata approvata la "variante ambientale", ai sensi del D.Lgs. 152/2006, rimodulando gli obiettivi di bonifica a seguito degli imprevisti riscontrati in corso d'opera.

Come già specificato, nel corso dell'esecuzione dei lavori sono emersi imprevisti derivanti da situazioni non prevedibili in sede progettuale, per le quali risulta necessario prevedere alcuni interventi aggiuntivi nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione finalizzati al miglioramento e

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1692

DETERMINA N. 1414 DEL 14/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

completamento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza, quali la rimozione delle strutture fondazionali interrato in cls (plinti, travi, murature, platee), la rimozione di vasche in cls, pozzetti e tubature di collegamento delle reti tecnologiche.

E' stata quindi predisposta la perizia suppletiva e di variante conformemente a quanto previsto dall'art. 132, comma 1, lettera e-bis, del D. Lgs. 163/06, come meglio specificato nella relazione di perizia a cui si fa rimando per una descrizione più dettagliata delle lavorazioni previste, la presente perizia comprende l'esecuzione dei seguenti lavori:

- maggiore quantità di smaltimento rifiuti pericolosi CER 170504;
- utilizzo martello demolitore (Nuovo Prezzo - NP);
- smaltimento CER 170904 – rifiuto da demolizione (NP);
- smaltimento CER 170302 – miscele bituminose, asfalto (NP);
- smaltimento CER 170605 – materiali contenenti amianto (NP);
- smaltimento CER 200201 – rifiuti biodegradabili (NP)
- fornitura e posa in opera di geotessuto sintetico (NP);
- analisi per la determinazione dell'arsenico (in relazione ai valori naturali rinvenuti in sede di campionamento e verificati da ARPAV) (NP);
- fornitura e posa in opera di stabilizzato naturale di cava (NP);
- rullatura del materiale riciclato e dello stabilizzato naturale di cava (NP).

In data 18 maggio 2015 è stato siglato dalla DL, dall'Impresa e dal RUP l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (reg. PGN 66050 il 23/6/2015).

Per quanto riguarda il maggior quantitativo di rifiuti non pericolosi, questo rappresenta un imprevisto non preventivabile in sede di caratterizzazione e conseguentemente di progetto.

Così come il rinvenimento di fondazioni, travi, strutture in mattoni e vasche interrato non coincidenti con i layout storici dell'insediamento produttivo agli atti del Comune.

Relativamente alla sicurezza il RSE (Studio Bonollo Ingegneria di Vicenza), ha aggiornato in data 2 aprile 2014 il PSC in ragione degli interventi di bonifica da effettuarsi in prossimità del muro di recinzione nord e ovest. Gli oneri per la sicurezza aggiuntivi, come da relazione del responsabile della sicurezza in sede di esecuzione (RSE) ammontano a € 4.950,00. Pertanto l'ammontare

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1692

DETERMINA N. 1414 DEL 14/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

complessivo degli oneri per la sicurezza è pari a 3.500,00 + 4.950,00 = 8.450,00 € cui aggiungere l'iva al 10%.

Nel corso dei lavori, il RUP ha richiesto al Responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione una relazione sull'andamento della sicurezza durante tutta l'attività di cantiere, nonché, in particolare, le considerazioni tecniche relative ai muri perimetrali e alle opere di fondazione.

Il RSE ha dichiarato la propria disponibilità per un compenso complessivo pari a € 650,00 (oltre IVA 22% e 4% oneri previdenziali), ritenuto congruo dal RUP.

Il RSE con nota PGN 51853 del 15 maggio 2015, ha trasmesso la relazione tecnica richiesta che evidenzia "le precarie condizioni statiche dei muri perimetrali all'area oggetto di bonifica", che necessariamente, in un successivo stralcio funzionale dovranno essere oggetto di demolizione.

Premesso che stante le problematiche riscontrate in sede esecutiva l'ambito di bonifica, nel rispetto degli obiettivi del progetto esecutivo, ha interessato il solo lotto 1, mentre per il lotto 2 sono state effettuate solamente le operazioni preliminari (tracciamento, scotico, campionamenti) e, in sede esecutiva, rimossi i residui di costruzione (fondazioni, plinti, travi, ecc.), la perizia suppletiva non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato.



Proposta N. 1692

DETERMINA N. 1414 DEL 14/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

Il nuovo quadro economico viene così riformulato:

Lavori	€	€
Lavori a misura e a corpo	403.656,38	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.500,00	
TOTALE LAVORI		407.154,38
Somme a disposizione della stazione appaltante		
Coordinatore sicurezza in esecuzione compresa IVA 22% e oneri previdenziali 4%	824,72	
Oneri di sicurezza aggiuntivi (compresa IVA 10%)	9.295,00	
Spese tecniche verifiche in corso d'opera ARPAV	2.446,34	
Spese tecniche verifiche in corso d'opera SOVECO	12.102,40	
Incentivo di cui all'art. 93 D.Lgs 163/06	2.659,50	
Lavori previsti in perizia	133.542,75	
Imprevisti	101.464,78	
IVA (10% e 22%)	55.405,13	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		317.740,62
TOTALE GENERALE		724.895,00

Sono richiamati ma non allegati alla presente determinazione (documentazione agli atti):

- determinazione n. 812 del 16/12/2013 di approvazione del progetto esecutivo di bonifica di parte dell'area sterrata di proprietà comunale catastalmente censita al foglio 46 mappale 1444;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1692

DETERMINA N. 1414 DEL 14/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

- determinazione n. 104 del 30/01/2014 di affidamento alla ditta Vallortigara Servizi Ambientali SpA dei lavori di di bonifica di parte dell'area sterrata di proprietà comunale catastalmente censita al foglio 46 mappale 1444;
- relazione tecnica di perizia di variante redatta dalla DL presentata in data 17/04/2015 PGN 39426;
- determinazione n. 949 del 12/06/2015 di approvazione della variante all'analisi di rischio e al progetto di bonifica con la ridefinizione di nuovi obiettivi di bonifica;
- quadro economico, atto di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi, referti analitici di fondo scavo vasche interrato (prescrizioni ARPAV determinazione n. 949/2015), presentati dalla DL in data 23/06/2015 PGN 66050.

Tutto ciò premesso,

Verificati da parte del RUP la corrispondenza della documentazione agli atti, la contabilità lavori e la relazione di variante redatta dalla DL;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 che approva il Bilancio di Previsione 2015/2017, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2014-2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1692

DETERMINA N. 1414 DEL 14/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sull'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Vicenza;

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la perizia suppletiva e di variante dei lavori di di bonifica di parte dell'area sterrata di proprietà comunale catastalmente censita al foglio 46 mappale 1444, per un importo complessivo di € **147.721,75** IVA ed oneri compresi, che trova capienza all'interno dello stanziamento del progetto esecutivo approvato il cui quadro economico viene così rideterminato:

Lavori	€	€
Lavori a misura e a corpo	403.656,38	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.500,00	
TOTALE LAVORI		407.154,38
Somme a disposizione della stazione appaltante		
Coordinatore sicurezza in esecuzione compresa IVA 22% e oneri previdenziali 4%	824,72	
Oneri di sicurezza aggiuntivi (compresa IVA 10%)	9.295,00	
Spese tecniche verifiche in corso d'opera ARPAV	2.446,34	
Spese tecniche verifiche in corso d'opera SOVECO	12.102,40	
Incentivo di cui all'art. 93 D.Lgs 163/06	2.659,50	
Lavori previsti in perizia	133.542,75	
Imprevisti	101.464,78	
IVA (10% e 22%)	55.405,13	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		317.740,62

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1692

DETERMINA N. 1414 DEL 14/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

	TOTALE GENERALE		724.895,00

2. di approvare i nuovi prezzi riportati nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 23/06/2015, da assoggettare al ribasso offerto in sede di gara;
3. di procedere all'esecuzione dei lavori di variante e suppletivi, tramite la ditta Vallortigara Servizi Ambientali SpA, con sede in Via dell'Artigianato n. 21 – Torrebelvicino (VI), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con la presente determinazione e per il maggior importo di € **146.897,03** IVA, rideterminando in € 594.766,85 (IVA compresa) il nuovo importo contrattuale;
4. di dare atto che la spesa di € **146.897,03** IVA ed oneri compresi trova copertura nell'impegno n. 93021 del cap. 1905200 "Bonifica siti inquinati" del bilancio 2015/2017 finanziato con mutuo regionale – fondo di rotazione per bonifiche ambientali;
5. di approvare la spesa di € **824,72** IVA ed oneri compresi a favore dello STUDIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA BONOLLO SRL, incaricato con determinazione 344/2014 quale Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
6. di dare atto che la spesa di € **824,72** IVA ed oneri compresi trova copertura nell'impegno n. 93021 del cap. 1905200 "Bonifica siti inquinati" del bilancio 2015/2017 finanziato con mutuo regionale – fondo di rotazione per bonifiche ambientali;
7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
8. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1692

DETERMINA N. 1414 DEL 14/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

9. di approvare i seguenti cronoprogrammi di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ **146897,03**

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2015	146897,03	2015	146.897,03		OK
2	2016		2016			OK
3	2017		2017			OK
4	2018		2018			OK
5	2019		2019			OK
6	2020		2020			OK
7	2021		2021			OK
8	2022		2022			OK
9	2023		2023			OK
10	2024		2024			OK
11	2025		2025			OK
OK		146.897,03	OK	146.897,03		

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ **824,72**

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2015	824,72	2015	824,72		OK
2	2016		2016			OK
3	2017		2017			OK
4	2018		2018			OK
5	2019		2019			OK
6	2020		2020			OK
7	2021		2021			OK
8	2022		2022			OK
9	2023		2023			OK
10	2024		2024			OK
11	2025		2025			OK
OK		824,72	OK	824,72		

mento
izione:

di cui

"Dc
cari
http
L'ac
alla

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
 Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs.07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs.30.12.2010 n.235
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
 CARLO ANDRIOLO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
 Protocollo in data 19/08/2015 con Numero 90471. Documento stampato il giorno 25/08/2015 da Matteazzi Laura.



Proposta N. 1692

DETERMINA N. 1414 DEL 14/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
**OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO
PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46
MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132,
COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP
B33J13000470002.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
12/06/2015 da Roberto Scalco con parere favorevole.
Eventuali motivazioni: .**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Danilo Guarti / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Proposta N. 1692

DETERMINA N. 1414 DEL 14/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
**OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO
PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46
MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132,
COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP
B33J13000470002.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
14/08/2015 da Roberto Scalco con parere favorevole.**

Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. **1692** / 2015

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

OGGETTO:

AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444.
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.



Proposta N. 1692

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Con determinazione dirigenziale PGN 39694 del 4 giugno 2012 è stato approvato il Piano della Caratterizzazione Ambientale dell'area denominata Piano Particolareggiato n. 6 (PP6) "ex acciaierie Valbruna", redatto dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza (per le aree catastalmente identificate al foglio 46 mappali nn. 10, 1444, 1445 e 1446);

Con determinazione dirigenziale PGN 54381 del 25 luglio 2012 è stata approvata l'Analisi di Rischio (AdR) dell'area denominata Piano Particolareggiato n. 6 (PP6) "ex acciaierie Valbruna", redatta dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza (per le aree catastalmente identificate al foglio 46 mappali nn. 10, 1444, 1445 e 1446);

Le soluzioni di bonifica proposte in sede di Analisi di Rischio (par. 4.3 pag. 36 del documento agli atti) prevedevano anche l'ipotesi di "asportazione totale del materiale di riporto con verifica di fondo scavo. Considerando la tipologia di materiale presente nel sito l'asportazione potrà essere eventualmente preceduta da una fase di vagliatura con valutazione delle caratteristiche ambientali delle frazioni ricavate dalla vagliatura ed un eventuale utilizzo in sito";

Come riportato nel verbale di approvazione dell'Analisi di Rischio, gli obiettivi di bonifica sono stati definiti nell'ambito del Progetto di Bonifica la cui predisposizione è stata affidata alla Società INGEO SINTESI S.r.l., con sede a Torri di Quartesolo (VI), con determinazione dirigenziale PGN 63044 del 30 agosto 2012, tenuto conto delle soluzioni di bonifica proposte indicate nella documentazione di Analisi di Rischio;

Il "Progetto preliminare di Bonifica dell'intero ambito del Piano Particolareggiato n. 6 e progetto definitivo/esecutivo della porzione del Piano Particolareggiato n. 6 identificata come area sterrata e catastalmente censita al fg. 46 mapp. n. 1444 comprendente parte dell'ex acciaierie Valbruna", è stato presentato dalla Società INGEO SINTESI S.r.l. in data 21 marzo 2013, reg. PGN 23068;

Il progetto è stato redatto tenendo conto sia dei livelli di progettazione di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che nel rispetto delle finalità di carattere ambientale di cui all'Analisi di Rischio approvata con determinazione dirigenziale PGN 54381 del 25 luglio 2012 e pertanto nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e smi dal punto di vista ambientale il progetto presentato è da intendersi quale Progetto Operativo di Bonifica;

Il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 812 del 12/12/2013 PGN 95479.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1692

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

Di seguito si riporta il quadro economico generale di progetto:

Lavori	€
Lavori a misura e a corpo	574.654,25
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.500,00
TOTALE LAVORI	578.154,25
Somme a disposizione della stazione appaltante	€
Imprevisti	68.925,83
Allacciamenti	3050
Spese tecniche verifiche in corso d'opera	14640
Incentivo di cui all'art. 93 D.Lgs 163/06	2659,5
IVA 10% sui lavori	57.465,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	146.740,75
TOTALE GENERALE	724.895,00

Dal punto di vista strettamente ambientale, in conformità al D.Lgs. 152/2006, con determina PGN 59411 del 7 agosto 2013 è stato approvato il "Progetto di Bonifica della porzione del Piano Particolareggiato n. 6", catastalmente censita al foglio 46, mappale n. 1444, a seguito delle determinazioni della conferenza di servizi riunitasi in data 30 luglio 2013, con le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere rimosso anche il materiale circostante i plinti di fondazione dei sostegni aerei ad uso illuminazione pubblica presenti in sito;
2. dovranno essere mantenuti integri ed efficienti i piezometri presenti nell'area;
3. dovrà essere effettuato, oltre al rilievo topografico iniziale prima degli interventi di bonifica secondo le modalità descritte nel progetto, anche il rilievo topografico della quota di fondo scavo, una volta accertata la conformità alle CSC;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1692

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

4. il materiale di riporto ed il terreno contaminato allontanati come rifiuto dovranno essere destinati ad impianti autorizzati al fine di un loro recupero/smaltimento in funzione delle caratteristiche dello stesso. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmessa una relazione indicante gli impianti di destinazione con allegati i relativi titoli legittimanti l'attività;
5. eventuali superamenti delle CSC nei terreni di collaudo di fondo scavo (di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006) per i parametri di cui al documento ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto – determinazione dei valori di fondo – marzo 2011" potranno essere considerati nell'ambito di concentrazioni di carattere endemico;
6. nell'ambito delle verifiche preventive (di cui al cap. 1.1 del documento "C – Controlli e monitoraggi" del progetto di bonifica), l'impresa dovrà preventivamente concordare con ARPAV e DDLL la data dei campionamenti, dandone comunicazione ufficiale almeno 10 giorni prima.

A seguito di espletazione di apposita gara d'appalto, i lavori sono stati affidati con determinazione n. 104 del 30/01/2014 PGN 7757, alla ditta Vallortigara Servizi Ambientali SpA con sede a Torbelvicino (VI) in via dell'Artigianato 21, per complessivi € 447.869,82 (IVA e oneri per la sicurezza compresi).

I lavori sono iniziati il giorno 7 aprile 2014, come da relativo verbale redatto ai sensi dell'art. 158 del DPR 207/2010;

Nel corso dei lavori sono stati riscontrati imprevisti non prevedibili in sede progettuale, consistenti nell'impossibilità di raggiungere gli obiettivi di bonifica, previsti in sede di approvazione del progetto, nell'area interessata dalla condotta fognaria che attraversa il lotto in direzione nord-sud, a causa del rinvenimento di elementi fondazionali non riportati nel layout storico in possesso del Comune;

Gli imprevisti riscontrati in sede esecutiva, modificano sia gli aspetti ambientali per i quali si rende necessario effettuare una rimodulazione degli obiettivi di bonifica, sia sotto l'aspetto del D.Lgs. 163/2006 e smi relativamente all'appalto dei lavori.

Relativamente all'aspetto ambientale, in data 19 dicembre 2014, si è tenuto presso gli Uffici del Comune di Vicenza un primo incontro della Conferenza dei Servizi per l'approvazione della variante al progetto di bonifica approvato, trasmessa dalla società Ingeo Sintesi Srl in data 17 dicembre 2014 ("Relazioni di fine lavori ed esito dei collaudi in corso d'opera", corredata delle tavole grafiche, dei verbali di campionamento, dei referti analitici e formulari);

I lavori della Conferenza dei Servizi, avviati il 19/12/2014 sono stati sospesi per le necessarie integrazioni documentali che tenessero conto anche dei seguenti aspetti:

- l'area oggetto del progetto di variante sarà il lotto 1 come definito negli elaborati grafici allegati al progetto approvato;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1692

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

- la presenza della condotta fognaria, il muro di cinta a confine con la proprietà privata a ovest, il muro di cinta condotta lungo via Battaglione Framarin, la prospettiva di realizzare un parcheggio sull'area del lotto 1, comportano la ridefinizione degli obiettivi di bonifica a seguito di una revisione dell'analisi di rischio (che sarà condotta sulla base di quella già espletata da ARPAV nel 2012). In particolare:
 - la presenza della condotta fognaria, gestita da Acque Vicentine S.p.A., che attraversa il sito in oggetto da nord a sud, in considerazione della sua importanza come collettore e delle modalità costruttive dello stesso, non renderà possibile l'attuazione degli interventi di bonifica come previsti in progetto, né eventuali edificazioni (di tali condizioni si dovrà tener conto anche nella progettazione/realizzazione degli interventi di bonifica relativi al lotto 2, anch'esso attraversato dalla condotta, nonché nell'ambito degli eventuali futuri progetti urbanistici/edilizi relativi all'area in oggetto);
 - relativamente al muro di cinta a confine con la proprietà privata a ovest, il Comune di Vicenza non ritiene di dar corso alla sua demolizione prevedendo interventi di MISF per una fascia di larghezza pari a 2,5 m;
 - l'area del lotto 1 sarà destinata a parcheggio per la cui realizzazione viene previsto l'utilizzo di materiale stabilizzato;
 - la possibilità di lasciare in loco le strutture e manufatti interrati per i quali sia tecnicamente ed economicamente troppo onerosa la rimozione.

In data 21 maggio 2015 la Società Ingeo Sintesi Srl in qualità di progettista ha consegnato la documentazione integrativa, sulla base di quanto concordato nell'incontro di cui sopra.

Con nota PGN 53608 del 21 maggio 2015 il Comune di Vicenza ha riconvocato la Conferenza dei Servizi per la ripresa dei lavori ai fini dell'espressione del parere di competenza ai fini dell'approvazione della variante al progetto di bonifica approvato ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

La conferenza di servizi ha riaperto i lavori in seduta unica il giorno 27 maggio 2015, ed ha approvato la variante al progetto di bonifica sotto il profilo ambientale con le seguenti prescrizioni.

1. In considerazione dello stato attuale dell'area denominata Area C, nelle more della realizzazione della pavimentazione, si prescrive l'esecuzione di un campionamento annuale (dalla data di certificazione di fine lavori) almeno del piezometro a valle del sito (previo sopralluogo a verifica dei piezometri campionabili), al fine di verificare l'assenza di lisciviazione, per i seguenti parametri: arsenico, piombo, cromo totale, nichel, rame così. In alternativa al campionamento, potrà essere presa in considerazione l'impermeabilizzazione dell'area, così come previsto nell'analisi di rischio, considerando la messa in posa di telo impermeabile o idonea pavimentazione, da attuarsi entro la fine prevista dei lavori.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1692

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

2. Venga eseguito un campionamento della matrice terreno sottostante la platea delle due vasche interrate a verifica degli obiettivi di bonifica dell'area A (rif. CSC tabella 1, colonna A).

Le varie fasi dell'intervento di bonifica del Piano Particolareggiato n° 6 (P.P.6) per la parte identificata come "area sterrata" catastalmente censita al Fg. n° 46 mappale 1444, porteranno all'ultimazione dei lavori di bonifica di gran parte del LOTTO 1.

Relativamente al LOTTO 2 sono stati eseguiti i seguenti interventi:

- scotico superficiale del terreno (rif. CME n. 4);
- prelievo, confezionamento e analisi campioni (rif. CME n. 3);

Sempre per il lotto 2 con la perizia di variante si provvederà alla demolizione, rimozione e smaltimento strutture in cls (NP04 CER 170904).

La stessa conferenza di servizi ha preso atto della ridefinizione dei lotti di intervento, in quanto, a seguito degli imprevisti citati, previa approvazione della presente perizia, l'intervento di bonifica interesserà gran parte del lotto 1 e parzialmente il lotto 2.

Relativamente a quest'ultimo, si precisa che nell'area sono state effettuate tutte le operazioni preliminari (tracciamento, scotico, campionamenti) e, in sede esecutiva, rimossi i residui di costruzione (fondazioni, plinti, travi, ecc.). Il RUP e la DL hanno quindi optato per il completamento degli obiettivi progettuali tutto il lotto 1, rimodulando, in relazione alla destinazione d'uso a parcheggio, gli obiettivi per il lotto 2 e successivi, con la revisione dell'analisi di rischio. Questo consentirà di progettare i successivi stralci funzionali di intervento (sino al completamento di tutto il mappale 1444) con un notevole risparmio sotto il profilo economico

Per quanto riguarda la prescrizione 2, sopra richiamata, in data 4 giugno sono stati eseguiti i campionamenti del terreno sottostante la platea delle vasche. I referti analitici sono stati consegnati dalla DL con nota del 23 giugno 2015 PGN 66050. Entrambi i campioni rispettano i limiti delle CSC per suoli ad uso residenziale/verde pubblico-privato.

Con determina 949 del 12 giugno 2015 PGN 62235 è stata approvata la "variante ambientale", ai sensi del D.Lgs. 152/2006, rimodulando gli obiettivi di bonifica a seguito degli imprevisti riscontrati in corso d'opera.

Come già specificato, nel corso dell'esecuzione dei lavori sono emersi imprevisti derivanti da situazioni non prevedibili in sede progettuale, per le quali risulta necessario prevedere alcuni interventi aggiuntivi nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione finalizzati al miglioramento e completamento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza, quali la rimozione delle strutture fondazionali interrate in cls (plinti, travi, murature, platee), la rimozione di vasche in cls, pozzetti e tubature di collegamento delle reti tecnologiche.

E' stata quindi predisposta la perizia suppletiva e di variante conformemente a quanto previsto dall'art. 132, comma 1, lettera e-bis, del D. Lgs. 163/06, come meglio specificato nella relazione di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1692

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

perizia a cui si fa rimando per una descrizione più dettagliata delle lavorazioni previste, la presente perizia comprende l'esecuzione dei seguenti lavori:

- maggiore quantità di smaltimento rifiuti pericolosi CER 170504;
- utilizzo martello demolitore (Nuovo Prezzo - NP);
- smaltimento CER 170904 – rifiuto da demolizione (NP);
- smaltimento CER 170302 – miscele bituminose, asfalto (NP);
- smaltimento CER 170605 – materiali contenenti amianto (NP);
- smaltimento CER 200201 – rifiuti biodegradabili (NP)
- fornitura e posa in opera di geotessuto sintetico (NP);
- analisi per la determinazione dell'arsenico (in relazione ai valori naturali rinvenuti in sede di campionamento e verificati da ARPAV) (NP);
- fornitura e posa in opera di stabilizzato naturale di cava (NP);
- rullatura del materiale riciclato e dello stabilizzato naturale di cava (NP).

In data 18 maggio 2015 è stato siglato dalla DL, dall'Impresa e dal RUP l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (reg. PGN 66050 il 23/6/2015).

Per quanto riguarda il maggior quantitativo di rifiuti non pericolosi, questo rappresenta un imprevisto non preventivabile in sede di caratterizzazione e conseguentemente di progetto.

Così come il rinvenimento di fondazioni, travi, strutture in mattoni e vasche interrato non coincidenti con i layout storici dell'insediamento produttivo agli atti del Comune.

Relativamente alla sicurezza il RSE (Studio Bonollo Ingegneria di Vicenza), ha aggiornato in data 2 aprile 2014 il PSC in ragione degli interventi di bonifica da effettuarsi in prossimità del muro di recinzione nord e ovest. Gli oneri per la sicurezza aggiuntivi, come da relazione del responsabile della sicurezza in sede di esecuzione (RSE) ammontano a € 4.950,00. Pertanto l'ammontare complessivo degli oneri per la sicurezza è pari a 3.500,00 + 4.950,00 = 8.450,00 € cui aggiungere l'iva al 10%.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1692

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

Nel corso dei lavori, il RUP ha richiesto al Responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione una relazione sull'andamento della sicurezza durante tutta l'attività di cantiere, nonché, in particolare, le considerazioni tecniche relative ai muri perimetrali e alle opere di fondazione.

Il RSE ha dichiarato la propria disponibilità per un compenso complessivo pari a € 650,00 (oltre IVA 22% e 4% oneri previdenziali), ritenuto congruo dal RUP.

Il RSE con nota PGN 51853 del 15 maggio 2015, ha trasmesso la relazione tecnica richiesta che evidenzia "le precarie condizioni statiche dei muri perimetrali all'area oggetto di bonifica", che necessariamente, in un successivo stralcio funzionale dovranno essere oggetto di demolizione.

Premesso che stante le problematiche riscontrate in sede esecutiva l'ambito di bonifica, nel rispetto degli obiettivi del progetto esecutivo, ha interessato il solo lotto 1, mentre per il lotto 2 sono state effettuate solamente le operazioni preliminari (tracciamento, scotico, campionamenti) e, in sede esecutiva, rimossi i residui di costruzione (fondazioni, plinti, travi, ecc.), la perizia suppletiva non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato.

Il nuovo quadro economico viene così riformulato:

Lavori	€	€
---------------	---	---

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CARLO ANDRIOLO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data 19/08/2015 con Numero 90471. Documento stampato il giorno 25/08/2015 da Matteazzi Laura.



Proposta N. 1692

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

Lavori a misura e a corpo	403.656,38	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.500,00	
TOTALE LAVORI		407.154,38
Somme a disposizione della stazione appaltante		
Coordinatore sicurezza in esecuzione compresa IVA 22% e oneri previdenziali 4%	824,72	
Oneri di sicurezza aggiuntivi (compresa IVA 10%)	9.295,00	
Spese tecniche verifiche in corso d'opera ARPAV	2.446,34	
Spese tecniche verifiche in corso d'opera SOVECO	12.102,40	
Incentivo di cui all'art. 93 D.Lgs 163/06	2.659,50	
Lavori previsti in perizia	133.542,75	
Imprevisti	101.464,78	
IVA (10% e 22%)	55.405,13	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		317.740,62
TOTALE GENERALE		724.895,00

Sono richiamati ma non allegati alla presente determinazione (documentazione agli atti):

- determinazione n. 812 del 16/12/2013 di approvazione del progetto esecutivo di bonifica di parte dell'area sterrata di proprietà comunale catastalmente censita al foglio 46 mappale 1444;
- determinazione n. 104 del 30/01/2014 di affidamento alla ditta Vallortigara Servizi Ambientali SpA dei lavori di di bonifica di parte dell'area sterrata di proprietà comunale catastalmente censita al foglio 46 mappale 1444;
- relazione tecnica di perizia di variante redatta dalla DL presentata in data 17/04/2015 PGN 39426;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1692

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

- determinazione n. 949 del 12/06/2015 di approvazione della variante all'analisi di rischio e al progetto di bonifica con la ridefinizione di nuovi obiettivi di bonifica;
- quadro economico, atto di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi, referti analitici di fondo scavo vasche interrato (prescrizioni ARPAV determinazione n. 949/2015), presentati dalla DL in data 23/06/2015 PGN 66050.

Tutto ciò premesso,

Verificati da parte del RUP la corrispondenza della documentazione agli atti, la contabilità lavori e la relazione di variante redatta dalla DL;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 che approva il Bilancio di Previsione 2015/2017, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2014-2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sull'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la perizia suppletiva e di variante dei lavori di di bonifica di parte dell'area sterrata di proprietà comunale catastalmente censita al foglio 46 mappale 1444, per un importo complessivo di € **147.721,75** IVA ed oneri

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs.07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs.30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
CARLO ANDRIOLO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollo in data 19/08/2015 con Numero 90471. Documento stampato il giorno 25/08/2015 da Matteazzi Laura.



Proposta N. 1692

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

compresi, che trova capienza all'interno dello stanziamento del progetto esecutivo approvato il cui quadro economico viene così rideterminato:

Lavori	€	€
Lavori a misura e a corpo	403.656,38	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.500,00	
TOTALE LAVORI		407.154,38
Somme a disposizione della stazione appaltante		
Coordinatore sicurezza in esecuzione compresa IVA 22% e oneri previdenziali 4%	824,72	
Oneri di sicurezza aggiuntivi (compresa IVA 10%)	9.295,00	
Spese tecniche verifiche in corso d'opera ARPAV	2.446,34	
Spese tecniche verifiche in corso d'opera SOVECO	12.102,40	
Incentivo di cui all'art. 93 D.Lgs 163/06	2.659,50	
Lavori previsti in perizia	133.542,75	
Imprevisti	101.464,78	
IVA (10% e 22%)	55.405,13	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		317.740,62
TOTALE GENERALE		724.895,00

- di approvare i nuovi prezzi riportati nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 23/06/2015, da assoggettare al ribasso offerto in sede di gara;
- di procedere all'esecuzione dei lavori di variante e suppletivi, tramite la ditta Vallortigara Servizi Ambientali SpA, con sde in Via dell'Artigianato n. 21 – Torrebelvicino (VI), alle

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1692

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

stesse condizioni e prezzi del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con la presente determinazione e per il maggior importo di € **146.897,03** IVA, rideterminando in € 594.766,85 (IVA compresa) il nuovo importo contrattuale;

4. di dare atto che la spesa di € **146.897,03** IVA ed oneri compresi trova copertura nell'impegno n. 93021 del cap. 1905200 "Bonifica siti inquinati" del bilancio 2015/2017 finanziato con mutuo regionale – fondo di rotazione per bonifiche ambientali;
5. di approvare la spesa di € **824,72** IVA ed oneri compresi a favore dello STUDIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA BONOLLO SRL, incaricato con determinazione 344/2014 quale Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
6. di dare atto che la spesa di € **824,72** IVA ed oneri compresi trova copertura nell'impegno n. 93021 del cap. 1905200 "Bonifica siti inquinati" del bilancio 2015/2017 finanziato con mutuo regionale – fondo di rotazione per bonifiche ambientali;
7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
8. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
9. di approvare i seguenti cronoprogrammi di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 1692

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

Registrazione:

- Impegno di spesa
- Accertamento di entrata

Tot.€ **146897,03**
 N.: _____
 Data: _____
 Cap. n.: _____

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2015	146897,03	2015	146.897,03		OK
2	2016		2016			OK
3	2017		2017			OK
4	2018		2018			OK
5	2019		2019			OK
6	2020		2020			OK
7	2021		2021			OK
8	2022		2022			OK
9	2023		2023			OK
10	2024		2024			OK
11	2025		2025			OK
OK		146.897,03	OK	146.897,03		

Registrazione:

- Impegno di spesa
- Accertamento di entrata

Tot.€ **824,72**
 N.: _____
 Data: _____
 Cap. n.: _____

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2015	824,72	2015	824,72		OK
2	2016		2016			OK
3	2017		2017			OK
4	2018		2018			OK
5	2019		2019			OK
6	2020		2020			OK
7	2021		2021			OK
8	2022		2022			OK
9	2023		2023			OK
10	2024		2024			OK
11	2025		2025			OK
OK		824,72	OK	824,72		

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
 Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
 CARLO ANDRIOLO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
 Protocollo in data 19/08/2015 con Numero 90471. Documento stampato il giorno 25/08/2015 da Matteazzi Laura.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1692

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 12/06/2015 da Roberto Scalco con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniilo Guarti / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Proposta N. 1692

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

Il sottoscritto Roberto Scalco / INFOCERT SPA in qualità di PO/AP del Settore/Servizio SETTORE AMBIENTE ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO esprime parere sulla presente proposta di determinazione ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Regolamento dei controlli interni del Comune di Vicenza. Il presente parere farà parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale.

Al suindicato atto informatico vengono apposte le firme digitali delle seguenti figure responsabili.

P.O.

Roberto Scalco / INFOCERT SPA

Parere espresso PO/AP: **FAVOREVOLE**

Motivazioni:

Data: 14/08/2015

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1692

DETERMINA N. 1414 DEL 14/08/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Oggetto: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444.
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

PARERE art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	CAPITOLO	IMPORTO
105325	2015	BONIFICA SITI INQUINATI E INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE	09082.02.190520 0	146.897,03
105326	2015	BONIFICA SITI INQUINATI E INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE	09082.02.190520 0	824,72

La presente determinazione è: **Regolare** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura finanziaria sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Motivazioni:

PO DI RAGIONERIA

Vicenza, 17/08/2015

Lorella Sorgato / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 972f17e6ee107fccb77b9ed086735fb48eea76ff

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Roberto Scalco

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs.07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs.30.12.2010 n.235
Questo che la presente copia è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è attestato da Andriolo Carlo. Il documento è stato verificato e non è stato modificato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
CARLO ANDRIOLO ed è visibile sul sito internet del Comune di Vicenza, in data 19/08/2015 con numero 90471. Documento stampato il giorno 21/08/2015 da Matteazzi Laura.



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1692

DETERMINA N. 1414 DEL 14/08/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Oggetto: AMBIENTE - PROGETTO DI BONIFICA DELLA PORZIONE DELL'AREA DENOMINATA PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6 (EX ACCIAIERIE VALBRUNA) CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N. 46 MAPPALE 1444. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E SMI. DET. 2015_32 CIG 5504723120 CUP B33J13000470002.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
105325	2015	BONIFICA SITI INQUINATI E INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE	U	09082.02.1905200	146.897,03
105326	2015	BONIFICA SITI INQUINATI E INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE	U	09082.02.1905200	824,72

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 19/08/2015

Maurizio Tirapelle / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 972f17e6ee107fccb77b9ed086735fb48eea76ff

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Roberto Scalco
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo
La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CARLO ANDRIOLO ed è valido non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Prot. collato in data 19/08/2015 al Numero 90471. Documento stampato il giorno 25/08/2015 da Laura Matteazzi Laura.