



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1173

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - CIG 5966948143 CIG Z2B119EA2B



Proposta N. 1173

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - CIG 5966948143 CIG Z2B119EA2B**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue.

Il Comune di Vicenza, in attuazione al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 7 luglio 2011 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS, ha stipulato con l'Agenzia del Demanio un atto di concessione cinquantennale per l'utilizzo dell'area est dell'ex Aeroporto Dal Molin con finalità ambientali e ricreative (Atto di Concessione del 29/12/2011 N.1416 Racc. e N.27670 di Rep.S. del Segretario Generale del Comune di Vicenza).

Il decreto ministeriale n. 43693/2012 del Ministro dell'Economia e delle Finanze ha assegnato al Comune di Vicenza la somma di € 2.300.000,00 per la "realizzazione dell'intervento a prevalente vocazione ambientale e del nuovo museo aeronautico nell'area Dal Molin di Vicenza", al fine di dare attuazione all'accordo stipulato in data 7.7.2011 e come prima anticipazione del finanziamento complessivo pari a 11,5 milioni di euro previsti dalla deliberazione CIPE n. 6/2012.

Come previsto dall'Art. 5, comma 3, del citato protocollo d'intesa del 7 luglio 2012, il Comune di Vicenza sta procedendo ai necessari interventi di bonifica bellica propedeutici alla realizzazione dell'infrastruttura a vocazione ricreativa ambientale utilizzando le risorse economiche a tal fine previste dalla deliberazione CIPE n.15/2011 successivamente modificata dalla deliberazione CIPE n. 6/2012.

All'interno dell'area ex Dal Molin sono presenti dei campi da rugby che, a seguito dei lavori di bonifica bellica i campi da gioco sono stati inevitabilmente completamente danneggiati.

Si è reso quindi necessario procedere al ripristino di detti campi da gioco, tenuto conto che il 5° Reparto Infrastrutture di Padova con nota n. 13620 del 28/7/2014, acquisita al PGN 63565 del 12/8/2014, ha rilasciato apposito certificato di collaudo di avvenuta bonifica bellica dell'opera oggetto dei lavori di ripristino.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 156/61473 del 5/8/2014 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dei campi da rugby siti nell'area ex Dal Molin dell'importo complessivo € 118.000,00, finanziato con il contributo dello Stato precedentemente citato.

Il competente settore tecnico del Dipartimento Tutela e Gestione del Territorio ha successivamente predisposto il relativo progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 118.000,00 (IVA compresa), di cui € 97.000,00 per lavori a base d'appalto ed € 1.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 98.200,00 più IVA, secondo il seguente quadro economico:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1173

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - CIG 5966948143 CIG Z2B119EA2B**A1 Lavori a base d'appalto**

1)	Lavori di ripristino campi da gioco	€ 68.928,00
2)	Arredi	€ 12.460,00
3)	Impianto illuminazione	€ 15.612,00
	TOTALE PARZIALE A1	€ 97.000,00
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
	TOTALE PARZIALE A2	€ 1.200,00
	TOTALE A1+A2	€ 98.200,00

B Somme a disposizione della stazione appaltante

1)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 500,00
2)	Allacciamento pubblici servizi	€ 700,00
3)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.316,00
4)	Incentivo di cui all'art. 93 D.Lgs 163/06 (2% importo lavori = 1.964,00 €), di cui:	€ 1.964,00
	4a - 80% dell'importo incentivo	€ 1.571,20
	4b - 20% dell'importo incentivo	€ 392,80
	Spese tecniche per D.LL. e Coordinatore	
5)	Sicurezza in fase di esecuzione (IVA e CNPAIA compresi)	€ 5.500,00
6)	IVA 10% sui lavori	€ 9.820,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19.800,00
	TOTALE GENERALE	€ 118.000,00

Il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1375 del 8/10/2014 PGN 78079.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1173

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - CIG 5966948143 CIG Z2B119EA2B

Con la stessa determinazione venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 122 co. 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici individuati tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti alla categoria OS24 e a seguito di indagine di mercato, con il criterio dell'offerta a prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

A seguito dell'espletamento della selezione, migliore offerta è risultata quella presentata dalla ditta Sartori s.a.s di Casalserugo (PD), ora Sartori s.r.l. Impianti Sportivi con sede in Via Umberto I 120, Casalserugo (PD), per l'importo offerto di € 70.596,60 più € 1.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 71.796,60, più IVA 10%, complessivamente € 78.976,26. I lavori sono stati affidati con determinazione dirigenziale n. 1592 del 6/11/2014, PGN 89196.

Il contratto con la ditta esecutrice è il n. 1776 di Racc. N 28051 di Rep. S. del 24/02/2015, registrato a Vicenza il 24/02/2015 al n. 1070 mod. Pubbl. 1T.

Il quadro economico risultante a seguito dell'affidamento risulta, pertanto, il seguente:

Lavori	€	
Lavori a misura e a corpo		70.596,60
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		1.200,00
TOTALE LAVORI		71.796,60
Somme a disposizione della stazione appaltante	€	
Rilievi, accertamenti e indagini e allacciamenti		500,00
Allacciamento pubblici servizi		700,00
Imprevisti e arrotondamenti		2.041,10
Incentivo di cui all'art. 93 D.Lgs 163/06 (2% importo lavori = 1.964,00 €):		
- 80% dell'importo incentivo		1.571,20
- 20% dell'importo incentivo		392,80

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1173

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - CIG 5966948143 CIG Z2B119EA2B

Spese tecniche per D.LL. e Coordinatore	
Sicurezza in fase di esecuzione (IVA e CNPAIA compresi)	7.415,24
IVA 10% sui lavori e arrotondamenti	7.179,66
Ribasso d'asta del 27,22%	26.403,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	46.203,40
TOTALE GENERALE	118.000,00

Con determinazione dirigenziale n. 1759 del 28/11/2014, PGN 98308, è stato conferito, a seguito di esperimento di indagine di mercato con richiesta di offerta a n. 3 professionisti e/o studi professionali individuati fra i professionisti inseriti negli elenchi degli operatori economici per incarichi di natura tecnica in vigore presso il Comune di Vicenza, e ai sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di ripristino dei campi da rugby, all'arch. Giovanni Comin, con sede in Contrà Canove 23, Vicenza, per l'importo di € 7.415,24 (IVA e CNPAIA comprese).

Con determinazione dirigenziale n. 20 del 13/01/2015 PGN 6039, è stato affidato alla società Nea Archeologia Soc. Coop. Di Longare (VI) l'incarico di assistenza archeologica, nell'ambito dei lavori di ripristino del citato campo da rugby, per l'importo di € 2.664,48 (IVA e INARCASSA comprese), resa necessaria a seguito della nota PGN 43522 del 30/05/2014 con la quale la Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto vincolava l'esecuzione di detti lavori all'assistenza continuativa durante gli stessi da parte di archeologi professionisti.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ritenuto opportuno prevedere alcune modifiche e interventi aggiuntivi nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione finalizzati al miglioramento e completamento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza.

E' stata quindi predisposta l'unità perizia suppletiva e di variante conformemente a quanto previsto dall'art. 132 comma 3, comma 1 lett. c) e comma 3 secondo periodo del D. Lgs. 163/06 in quanto trattasi di interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità che non comportano modifiche sostanziali e sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. Come meglio specificato negli allegati elaborati di perizia a cui si fa

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1173

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - CIG 5966948143 CIG Z2B119EA2B

rimando per una descrizione più dettagliata delle lavorazioni previste, la presente perizia comprende l'esecuzione dei seguenti lavori:

- ulteriori e differenti riempimenti buchi e trincee da perforazione per bonifica bellica e cubature di riempimento scavi riscontrati in fase di pulizia e scotico dei campi;
- fornitura e stesa terreno vegetale per riempimento aree sbancate mancante, dovuto ai maggiori scavi;
- collegamento drenaggi esistenti alle caditoie dell'anello di drenaggio esistente e maggiori metri lineari di nuovo drenaggio da realizzare ed integrare con quello esistente, al fine di migliorare la capacità drenante dei campi.

Data la natura, la tipologia e l'entità di tali opere, che non mutano nella sostanza aspetti estetici e/o funzionali, non sono necessari ulteriori pareri autorizzativi e per quanto non espressamente descritto nell'allegata Relazione non necessitano di elaborati grafici di progetto.

Per l'esecuzione dei suddetti lavori si prevede una spesa suppletiva di € 14.097,23 più IVA al 10% pari a complessivi € 15.506,95, che trova capienza all'interno dell'importo complessivo del progetto approvato mediante l'utilizzo del ribasso contrattuale.

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

Lavori	€	
Lavori a misura e a corpo		84.693,83
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		1.200,00
TOTALE LAVORI		85.893,83
Somme a disposizione della stazione appaltante	€	
Assistenza archeologica		2664,48
Imprevisti e arrotondamenti e residuo ribasso d'asta		9.950,51

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1173

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - CIG 5966948143 CIG Z2B119EA2B

Incentivo di cui all'art. 93 D.Lgs 163/06 (2% importo lavori = 1.964,00 €):	
- 80% dell'importo incentivo	1.571,20
- 20% dell'importo incentivo	392,80
Spese tecniche per D.LL. e Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (IVA e CNPAIA compresi)	7.415,24
Spese tecniche perizia di variante (IVA e CNPAIA comprese)	1.522,56
IVA 10% sui lavori	8.589,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	32.106,17
TOTALE GENERALE	118.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei nuovi lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati e rientranti nel quinto d'obbligo dell'importo contrattuale complessivo, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite la ditta Sartori s.r.l. Impianti Sportivi con sede in Via Umberto I 120, Casalserugo (PD), aggiudicataria dei lavori principali.

Con atto di sottomissione in data del 27/03/2015 la ditta Sartori s.r.l. Impianti Sportivi si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante agli stessi prezzi e condizioni del contratto e per l'importo di € 14.097,23 più IVA al 10% pari a complessivi € 15.506,95.

Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati alla ditta Sartori s.r.l. Impianti Sportivi di Casalserugo (PD) ammonterà in € 85.893,83 + IVA.

Poiché l'esecuzione dei nuovi lavori, comporta categorie di opere il cui prezzo non è compreso nell'elenco prezzi allegato al contratto, tra la direzione lavori e l'impresa appaltatrice sono stati concordati n. 8 nuovi prezzi, riportati nell'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi e soggetti al ribasso offerto in sede di gara.

Tutto ciò premesso;



Proposta N. 1173

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - CIG 5966948143 CIG Z2B119EA2B

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 che approva il Bilancio di Previsione 2015/2017, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2014-2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sull'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'unita perizia suppletiva e di variante dei lavori di ripristino dei campi da rugby, dell'importo di € 14.097,23 più IVA, che trova capienza all'interno delle somme di progetto a disposizione dell'Amministrazione e pertanto non altera l'importo complessivo del progetto approvato il cui quadro economico viene così rideterminato:

Lavori	€
Lavori a misura e a corpo	84.693,83
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.200,00
TOTALE LAVORI	85.893,83

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1173

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - CIG 5966948143 CIG Z2B119EA2B

Somme a disposizione della stazione appaltante	€
Assistenza archeologica	2664,48
Imprevisti e arrotondamenti e residuo ribasso d'asta	9.950,51
Incentivo di cui all'art. 93 D.Lgs 163/06 (2% importo lavori = 1.964,00 €):	
- 80% dell'importo incentivo	1.571,20
- 20% dell'importo incentivo	392,80
Spese tecniche per D.LL. e Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (IVA e CNPAIA compresi)	7.415,24
Spese tecniche perizia di variante (IVA e CNPAIA comprese)	1.522,56
IVA 10% sui lavori	8.589,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	32.106,17
 TOTALE GENERALE	 118.000,00

2. di approvare n. 8 (otto) nuovi prezzi riportati nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 27/03/2015, da assoggettare al ribasso offerto in sede di gara;
3. di procedere all'esecuzione dei lavori di variante e suppletivi, rientranti nel quinto d'obbligo contrattuale, tramite la ditta Sartori s.r.l. Impianti Sportivi con sede in Via Umberto I 120, Casalserugo (PD), P.I. 04701810287 alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con la presente determinazione e per il maggior importo di € 14.097,23 compresi oneri per la sicurezza + IVA 10% pari a complessivi € 15.506,95, rideterminando in € 85.893,83 + IVA 10% pari a € 94.483,21 il nuovo importo contrattuale;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1173

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - CIG 5966948143 CIG Z2B119EA2B

4. di dare atto che la spesa di € 15.506,95, (IVA compresa) trova copertura nell'impegno n. 98401 del cap. 1880000 "Parco della Pace – realizzazione parco e museo aeronautico area Dal Molin finanziato dallo Stato" del bilancio 2015/2017 finanziato dallo Stato dove la somma occorrente è stata vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 5/08/2014, richiamata in premessa;
5. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
7. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 1173

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - CIG 5966948143 CIG Z2B119EA2B**Registrazione:** **Impegno di spesa** **Accertamento di entrata**

Tot.€ 15506,95

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2015	15.506,95	2015	15.506,95		OK
2	2016		2016			OK
3	2017		2017			OK
4	2018		2018			OK
5	2019		2019			OK
6	2020		2020			OK
7	2021		2021			OK
8	2022		2022			OK
9	2023		2023			OK
10	2024		2024			OK
11	2025		2025			OK
OK		15.506,95	OK	15.506,95		

8. di approvare l'aggiornamento delle competenze professionali spettanti all'arch. Giovanni Comin di Vicenza, per l'importo per spese tecniche relative ai lavori di perizia impegnando a suo favore la somma di € 1.522,56 (IVA e CNPAIA comprese), dando atto che tale importo trova copertura nell'impegno n. 98401 del cap. 1880000 "Parco della Pace – realizzazione parco e museo aeronautico area Dal Molin finanziato dallo Stato" del bilancio 2015/2017 finanziato dallo Stato dove la somma occorrente è stata vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 5/08/2014, richiamata in premessa;

9. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1173

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - CIG 5966948143 CIG Z2B119EA2B**Registrazione:** **Impegno di spesa** **Accertamento di entrata**

Tot.€ 1522,56

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2015	1.522,56	2015	1.522,56		OK
2	2016		2016			OK
3	2017		2017			OK
4	2018		2018			OK
5	2019		2019			OK
6	2020		2020			OK
7	2021		2021			OK
8	2022		2022			OK
9	2023		2023			OK
10	2024		2024			OK
11	2025		2025			OK
OK		1.522,56	OK	1.522,56		



Proposta N. 1173

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - CIG 5966948143 CIG Z2B119EA2B

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 16/06/2015 da Roberto Scalco con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Danilo Guarti / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)