



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2032

## **DETERMINA N. 1841 DEL 02/12/2014**

PROTOCOLLO GENERALE N. 98891 DEL 10/12/2014

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

### **OGGETTO:**

VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI STAGNI E REALIZZAZIONE DI BASSURE A SCOPI NATURALISTICI DELL'OASI STAGNI DI CASALE "A. CARTA". CUP B39D14010000004 - CIG 59104376E7.



Proposta N. 2032

**DETERMINA N. 1841 DEL 02/12/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 98891 DEL 10/12/2014;  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI STAGNI E REALIZZAZIONE DI BASSURE A SCOPI NATURALISTICI DELL'OASI STAGNI DI CASALE "A. CARTA". CUP B39D14010000004 - CIG 59104376E7.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue.

Con provvedimento dirigenziale PGN 85248 del 20/11/2012 è stato affidato l'incarico di rilievo della stato di fatto e ipotesi di gestione e di progettazione delle aree umide dell'Oasi di Casale, al dott. for. Andrea Rizzi, di ECOPARTES – Consulenza per l'ambiente e il territorio di Albignasego (PD), al fine di accedere all'ottavo bando generale del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 (Delibera di Giunta Regionale N. 1604 del 31/07/2012) per la MISURA 227 – INVESTIMENTI FORESTALI NON PRODUTTIVI – AZIONE 3, "Conservazione e incremento della biodiversità",

Il suddetto professionista ha presentato il progetto definitivo relativo alle Aree Umide in Oasi del Casale – realizzazione, ripristino e mantenimento dell'importo complessivo di € 85.000,00 (IVA compresa), concordato con il Comitato WWF di Gestione Oasi di Casale, approvato in linea tecnica con delibera di Giunta Comunale n. 431/87829 del 28/11/2012.

Il progetto prevedeva un onere economico complessivo di € 85.000,00 (IVA compresa).

Con la medesima deliberazione è stato stabilito di inoltrare domanda di partecipazione all'ottavo Bando generale del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 (Delibera di Giunta Regionale N. 1604 del 31/07/2012) per la MISURA 227 – INVESTIMENTI FORESTALI NON PRODUTTIVI – AZIONE 3, "Conservazione e incremento della biodiversità", mediante delega al progettista incaricato.

Con nota in data 5/07/2013, acquisita al PGN 51470 del 5/07/2013, AVEPA, ente strumentale della Regione Veneto, ha comunicato che la domanda è stata ritenuta finanziabile e ammessa a finanziamento con un contributo di € 64.410,06.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/70843 del 26/09/2013 è stata approvata una variazione di bilancio che prevede la somma di € 200.355,60 al capitolo 1880701, coperta da contributo regionale per € 131.985,67, per la manutenzione straordinaria dell'Oasi di Casale e l'Oasi della Valletta del Silenzio.

Con determinazione dirigenziale PGN 30379 del 15/04/2014, è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e altre attività accessorie dei lavori di realizzazione,

(firma) \_\_\_\_ f.to Diego Galiazzo \_\_\_\_\_



Proposta N. 2032

**DETERMINA N. 1841 DEL 02/12/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 98891 DEL 10/12/2014;  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI STAGNI E REALIZZAZIONE DI BASSURE A SCOPI NATURALISTICI DELL'OASI STAGNI DI CASALE "A. CARTA". CUP B39D14010000004 - CIG 59104376E7.**

ripristino e mantenimento delle aree umide in Oasi di Casale al dott. for. Andrea Rizzi di di ECOPARTES, di Albignasego (PD), per l'importo di € 9.084,12 (IVA e oneri compresi).

Con delibera di Giunta Comunale n. 167 12/08/2014 del è stato approvato il progetto esecutivo "Aree Umide in Oasi di Casale: realizzazione, ripristino e mantenimento (PSR MISURA 227 INVESTIMENTI FORESTALI NON PRODUTTIVI - AZIONE 3 – Conservazione e incremento della biodiversità)", elaborato dal dott. for. Andrea Rizzi.

Il progetto esecutivo prevedeva un onere economico di € 85.000,00 (IVA compresa), così suddiviso:

<b>A</b>	<b>Importo lavori</b>	
A1	Lavori a corpo	€ 0,00
A2	Lavori a misura	€ 8.250,00
A3	Lavori a misura	€ 50.304,60
A4	Oneri per la sicurezza specifici (non compresi nelle voci A1-A2-A3)	€ 450,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 59.004,60</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
B1	Redazione V.Inc.A. (IVA e contributi compresi)	€ 1.742,16
B2	Imprevisti (IVA compresa)	€ 5.019,27
B3	IVA 10 % su A2	€ 825,00
B4	IVA 22 % su A3	€ 11.067,01
B5	Spese tecniche (IVA e contributi compresi)	€ 7.341,96

(firma) \_\_\_\_ f.to Diego Galiazzo \_\_\_\_\_



Proposta N. 2032

**DETERMINA N. 1841 DEL 02/12/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 98891 DEL 10/12/2014;  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI STAGNI E REALIZZAZIONE DI BASSURE A SCOPI NATURALISTICI DELL'OASI STAGNI DI CASALE "A. CARTA". CUP B39D14010000004 - CIG 59104376E7.**

<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 25.995,40</b>
------------------------------------	--------------------

<b>A+B</b>	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 85.000,00</b>
------------	------------------------	--------------------

Con successiva determinazione dirigenziale n. 1161, PGN 66742 del 27/08/2014 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art.122, comma 7 del D.Lgs. 163/06 mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/06.

Con determina dirigenziale n. 1353 PGN 78484 del 9/10/2014 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Prisma soc. coop. sociale consortile di Vicenza, che ha offerto un ribasso del 5,800 % corrispondente all'importo offerto di € 55.158,44, cui vanno aggiunti € 450,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di € 55.608,44 + IVA, complessivamente € 66.909,71, IVA 10% e 22% comprese.

Durante durante l'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre le seguenti modifiche, necessarie per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, e motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto (art. 132, comma 3, D. Lgs. 163/2006).

I lavori suppletivi previsti, puntualmente descritti negli elaborati di perizia, riguardano in particolare:

- la necessità di effettuare una palizzata in castagno per consolidare la sponda degli stagni ed evitare lo scorrimento verso il basso del terreno bagnato raccolto in loco;
- ia necessità di procedere al conferimento in discarica autorizzata tramite formulario di identificazione dei rifiuti i materiali di risulta ed inerti rinvenuti durante lo scavo della sponda dello stagno meridionale. I lavori comprendono l'utilizzo di una terna e di manodopera specializzata per le pezzature più limitate. Per il trasporto del materiale sino al sito accessibile al camion con gru, s'intende utilizzare un trattore con rimorchio.

Tali modifiche nel loro complesso, finalizzate al miglioramento e al completamento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza, motivate da obiettive circostanze sopravvenute e in linea di massima non prevedibili, trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 132 comma 1 lettera b) e comma 3 secondo periodo del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

(firma) \_\_\_\_ f.to Diego Galiazzo\_\_\_\_\_



Proposta N. 2032

**DETERMINA N. 1841 DEL 02/12/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 98891 DEL 10/12/2014;  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI STAGNI E REALIZZAZIONE DI BASSURE A SCOPI NATURALISTICI DELL'OASI STAGNI DI CASALE "A. CARTA". CUP B39D14010000004 - CIG 59104376E7.**

La spesa suppletiva per l'esecuzione dei lavori di variante ammonta a € 9.457,68, compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10%, e trova capienza all'interno dell'importo complessivo del progetto approvato, mediante l'utilizzo degli imprevisti e dei ribassi contrattuali, tenendo anche conto del ricalcolo dell'IVA sui lavori principali (correttamente aliquota 10%), così come dichiarato dal RUP con propria attestazione PGN 93365 del 24/11/2014 .

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato, :

<b>A</b>	<b>Importo lavori</b>	
A1	Lavori in economia	€ 4.710,00
A2	Lavori a misura	€ 59.906,12
A3	Oneri per la sicurezza specifici (non compresi nelle voci A1-A2-A3)	€ 450,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 65.066,12</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
B1	Redazione V.Inc.A. (IVA e contributi compresi)	€ 1.742,16
B2	Imprevisti (IVA compresa)	€ 372,17
B3	IVA 10 % su A1 + A2 +A3	€ 6.506,61
B4	Spese tecniche (IVA e contributi compresi)	€ 7.341,96
B5	Perizia di variante (IVA compresa)	€ 746,64
B6	Coordinamento sicurezza – PSC (IVA compresa)	€ 952,92

(firma) \_\_\_\_ f.to Diego Galiazzo \_\_\_\_\_



Proposta N. 2032

**DETERMINA N. 1841 DEL 02/12/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 98891 DEL 10/12/2014;  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI STAGNI E REALIZZAZIONE DI BASSURE A SCOPI NATURALISTICI DELL'OASI STAGNI DI CASALE "A. CARTA". CUP B39D14010000004 - CIG 59104376E7.**

B7	Ribasso di gara	€ 2.000,00
B8	Incentivi al RUP 2% del 23% importo lavori a base d'asta)	€ 271,42
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 19.933,88</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 85.000,00</b>

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei nuovi lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite la ditta PRISMA Società Cooperativa Sociale Consortile – S.S. Pasubio, 146 – 36100 Vicenza P.IVA 02422720249, già affidataria dei lavori principali.

Con Atto di sottomissione agli atti, l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante agli stessi prezzi e condizioni del contratto e per l'importo di € 9.457,68 compresi oneri per la sicurezza + IVA 10%.

Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa PRISMA Società Cooperativa Sociale Consortile di Vicenza ammonta a € 65.066,12 più IVA 10%.

Poiché l'esecuzione comporta categorie di opere il cui prezzo non è compreso nell'elenco prezzi allegato al contratto, tra la direzione lavori e l'impresa appaltatrice sono stati concordati n. 8 nuovi prezzi riportati nell'allegato Verbale di concordamento nuovi prezzi, indicati al lordo del ribasso offerto in sede di gara.

La spesa trova copertura tra le somme a disposizione per imprevisti e ribasso d'asta del progetto esecutivo, al capitolo 1880701 "Oasi di Casale e Oasi della Valletta – manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio, dove la somma occorrente finanziata con utili è stata impegnata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 12/08/2014 richiamata in premessa.

La perizia suppletiva e di variante è rappresentata da un unico elaborato comprendente la descrizione delle opere e i quadri economici del progetto esecutivo, di affidamento e di perizia.

Tutto ciò premesso;

(firma) \_\_\_\_ f.to Diego Galiazzo \_\_\_\_\_



Proposta N. 2032

**DETERMINA N. 1841 DEL 02/12/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 98891 DEL 10/12/2014;  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI STAGNI E REALIZZAZIONE DI BASSURE A SCOPI NATURALISTICI DELL'OASI STAGNI DI CASALE "A. CARTA". CUP B39D14010000004 - CIG 59104376E7.**

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117/47367 del 17 giugno 2014 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.);
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2013-2015 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- La spesa di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione al Comune di un contributo regionale, come evidenziato in premessa. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1. di approvare l'allegata perizia suppletiva e di variante del progetto degli interventi di riqualificazione dell'Oasi degli Stagni di Casale "Alberto Carta" - realizzazione di bassure a scopi naturalistici, (PSR MISURA 227 INVESTIMENTI FORESTALI NON PRODUTTIVI - AZIONE 3 – Conservazione e incremento della biodiversità)", dell'importo di € 9.457,68 compresi oneri per la sicurezza + IVA 10%, che lascia inalterato l'importo di progetto, pari a € 85.000,00, così suddiviso:

<b>A</b>	<b>Importo lavori</b>	
A1	Lavori in economia	€ 4.710,00

(firma) \_\_\_\_ f.to Diego Galiazzo \_\_\_\_\_



Proposta N. 2032

**DETERMINA N. 1841 DEL 02/12/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 98891 DEL 10/12/2014;  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI STAGNI E REALIZZAZIONE DI BASSURE A SCOPI NATURALISTICI DELL'OASI STAGNI DI CASALE "A. CARTA". CUP B39D14010000004 - CIG 59104376E7.**

A2	Lavori a misura	€ 59.906,12
A3	Oneri per la sicurezza specifici (non compresi nelle voci A1-A2-A3)	€ 450,00
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 65.066,12</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
B1	Redazione V.Inc.A. (IVA e contributi compresi)	€ 1.742,16
B2	Imprevisti (IVA compresa)	€ 372,17
B3	IVA 10 % su A1 + A2 +A3	€ 6.506,61
B4	Spese tecniche (IVA e contributi compresi)	€ 7.341,96
B5	Perizia di variante (IVA compresa)	€ 746,64
B6	Coordinamento sicurezza – PSC (IVA compresa)	€ 952,92
B7	Ribasso di gara	€ 2.000,00
B8	Incentivi al RUP 2% del 23% importo lavori a base d'asta)	€ 271,42
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 19.933,88</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 85.000,00</b>

2. di approvare n. 8 Nuovi Prezzi riportati nell'Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, agli atti, indicati al lordo del ribasso offerto in sede di gara;

(firma) \_\_\_\_ f.to Diego Galiazzo \_\_\_\_\_





Proposta N. 2032

**DETERMINA N. 1841 DEL 02/12/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 98891 DEL 10/12/2014;  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI STAGNI E REALIZZAZIONE DI BASSURE A SCOPI NATURALISTICI DELL'OASI STAGNI DI CASALE "A. CARTA". CUP B39D14010000004 - CIG 59104376E7.**

3. di procedere ai lavori di variante tramite l'impresa PRISMA Società Cooperativa Sociale Consortile – S.S. Pasubio, 146 – 36100 Vicenza P.IVA 02422720249, già affidataria dei lavori principali, alle condizioni stabilite nell'Atto di Sottomissione e per l'importo di € 9.457,68 più IVA 10%, rideterminando in € 65.066,12 l'importo contrattuale, più IVA 10%;
4. di dare atto che la spesa di € 9.457,68, conseguente ai lavori di perizia, e risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA del 10% sull'importo complessivo dei lavori, trova copertura per € 4.663,02 nell'impegno 98456 al capitolo 1880701 "Oasi di Casale e Oasi della Valletta – manutenzione straordinaria" del bilancio di esercizio 2014, finanziato con utili, dove la somma occorrente è stata impegnata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 12/08/2014 richiamata in premessa, e per € 4.794,66 all'impegno 99146 al capitolo 1880701, assunto con determinazione dirigenziale PGN 78484 del 9/10/2014, e dove la somma risulta disponibile in quanto era stata erroneamente calcolata l'IVA al 22% anziché al 10%;
5. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la spesa di € 746,64 (oneri previdenziali e IVA compresi) da riconoscere al dott. for. Andrea Rizzi per le spese tecniche di redazione perizia e coordinamento sicurezza;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 746,64 (IVA e oneri compresi) trova copertura nell'impegno codice 98456 al capitolo 1880701 "Oasi di Casale e Oasi della Valletta – manutenzione straordinaria" del bilancio di esercizio 2014 dove la somma occorrente finanziata con utili è stata impegnata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 12/08/2014 richiamata in premessa;
7. di approvare i seguenti cronoprogrammi di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma) \_\_\_\_ f.to Diego Galiazzo \_\_\_\_\_



Proposta N. 2032

**DETERMINA N. 1841 DEL 02/12/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 98891 DEL 10/12/2014;  
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI STAGNI E REALIZZAZIONE DI BASSURE A SCOPI NATURALISTICI DELL'OASI STAGNI DI CASALE "A. CARTA". CUP B39D14010000004 - CIG 59104376E7.**

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ **4.663,02**

N.:

Data:

Cap. n.: 1880701

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2014	<b>4.663,02</b>	2014	<b>4.663,02</b>		OK
2	2015		2015			OK
3	2016		2016			OK
4	2017		2017			OK
5	2018		2018			OK
6	2019		2019			OK
7	2020		2020			OK
8	2021		2021			OK
9	2022		2022			OK
10	2023		2023			OK
11	2024		2024			OK
12	2025		2025			OK
<b>OK</b>		<b>4.663,02</b>	<b>OK</b>	<b>4.663,02</b>		

(firma) \_\_\_\_ f.to Diego Galiazzo\_\_\_\_



Proposta N. 2032

**DETERMINA N. 1841 DEL 02/12/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 98891 DEL 10/12/2014;  
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI STAGNI E REALIZZAZIONE DI BASSURE A SCOPI NATURALISTICI DELL'OASI STAGNI DI CASALE "A. CARTA". CUP B39D1401000004 - CIG 59104376E7.**

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrata

Tot.€ **4.794,66**  
 N.:  
 Data:  
 Cap. n.: 1880701

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2014	<b>4.794,66</b>	2014	<b>4.794,66</b>		OK
2	2015		2015			OK
3	2016		2016			OK
4	2017		2017			OK
5	2018		2018			OK
6	2019		2019			OK
7	2020		2020			OK
8	2021		2021			OK
9	2022		2022			OK
10	2023		2023			OK
11	2024		2024			OK
12	2025		2025			OK
<b>OK</b>		<b>4.794,66</b>	<b>OK</b>	<b>4.794,66</b>		

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrata

Tot.€ **746,64**  
 N.:  
 Data:  
 Cap. n.: 1880701

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2014	<b>746,64</b>	2014	<b>746,64</b>		OK
2	2015		2015			OK
3	2016		2016			OK
4	2017		2017			OK
5	2018		2018			OK
6	2019		2019			OK
7	2020		2020			OK
8	2021		2021			OK
9	2022		2022			OK
10	2023		2023			OK
11	2024		2024			OK
12	2025		2025			OK
<b>OK</b>		<b>746,64</b>	<b>OK</b>	<b>746,64</b>		

(firma) \_\_\_\_ f.to Diego Galiazzo\_\_\_\_\_



Proposta N. 2032

**DETERMINA N. 1841 DEL 02/12/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 98891 DEL 10/12/2014;  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI STAGNI E REALIZZAZIONE DI BASSURE A SCOPI NATURALISTICI DELL'OASI STAGNI DI CASALE "A. CARTA". CUP B39D14010000004 - CIG 59104376E7.**

8. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

**di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.**

(firma) \_\_\_\_f.to Diego Galiazzo\_\_\_\_\_



Proposta N. 2032

**DETERMINA N. 1841 DEL 02/12/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 98891 DEL 10/12/2014;  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI STAGNI E REALIZZAZIONE DI BASSURE A SCOPI NATURALISTICI DELL'OASI STAGNI DI CASALE "A. CARTA". CUP B39D1401000004 - CIG 59104376E7.**

Vicenza 10/12/2014

**Parere favorevole: LA PO./AP** f.to Raffaella Gianello

Vicenza 9/12/2014

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Diego Galiazzo

(firma) \_\_\_\_ f.to Diego Galiazzo\_\_\_\_\_



Proposta N. 2032

**DETERMINA N. 1841 DEL 02/12/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 98891 DEL 10/12/2014;  
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI STAGNI E REALIZZAZIONE DI BASSURE A SCOPI NATURALISTICI DELL'OASI STAGNI DI CASALE "A. CARTA". CUP B39D14010000004 - CIG 59104376E7.**

**SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA**

*Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione*

<b>CAPITOLO</b>	1880701	<b>IMPEGNO N.</b>	99896	<b>DEL</b>	€ 4.663,02
<b>FINANZIAMENTO</b>					
<b>CAPITOLO</b>		<b>IMPEGNO N.</b>	99900	<b>DEL</b>	4794,66
<b>FINANZIAMENTO</b>					
<b>CAPITOLO</b>		<b>IMPEGNO N.</b>	99901	<b>DEL</b>	746,64
<b>FINANZIAMENTO</b>					
<b>CAPITOLO</b>		<b>IMPEGNO N.</b>		<b>DEL</b>	
<b>FINANZIAMENTO</b>					
<b>CAPITOLO</b>		<b>IMPEGNO N.</b>		<b>DEL</b>	
<b>FINANZIAMENTO</b>					
<b>CAPITOLO</b>		<b>ACCERTAMENTO N.</b>		<b>DEL</b>	

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 29/12/2014 Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) f.to Lorella Sorgato

Vicenza 29/12/2014 Il Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia) f.to Mauro Bellesia

(firma) \_\_\_\_ f.to Diego Galiazzo \_\_\_\_\_