



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 998

DETERMINA N. 1584 DEL 08/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

TEATRO OLIMPICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° STRALCIO. CUP B32C15000090004.CIG 6608702968.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0108611/2017 del 11/08/2017

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 998

DETERMINA N. 1584 DEL 08/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: TEATRO OLIMPICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° STRALCIO. CUP B32C1500090004.CIG 6608702968.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 109/36051 del 15/05/2013 con la quale è stato approvato il progetto preliminare per la messa in sicurezza e per l'adeguamento degli impianti di protezione attiva del Teatro da realizzare per stralci funzionali, il primo dei quali relativo alla sostituzione degli impianti di rilevazione e allarme;
- determinazione dirigenziale PGN 73134 del 4/10/2013 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sostituzione degli impianti di rilevazione e allarme antincendio del Teatro Olimpico – 1° stralcio, dell'importo di € 350.000,00 (IVA compresa). Con determina dirigenziale PGN 16328 del 28/2/2014 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Gaetano Paolin spa di Padova e ultimati;
- determina dirigenziale n. 431 del 23/3/2015, PGN 31383/15 con la quale, al fine di completare gli interventi di manutenzione straordinaria del Teatro Olimpico relativamente alle norme di prevenzione incendi e sulla base di quanto previsto dal programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 e annuale 2015, è stato affidato all'ingegnere Alessandro Baricca di Lonigo (VI), già affidatario a seguito di procedura di gara della progettazione e direzione dei lavori relativi al 1° stralcio, l'incarico della progettazione definitiva/esecutiva dei lavori delle opere elettriche e termomeccaniche e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Teatro Olimpico – 2° stralcio;
- determina dirigenziale n. 429 del 23/3/2015, PGN 31384/15, con la quale a seguito di procedura di gara è stato affidato all'arch. Alessandro Bressa di Cittadella (PD) l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori della parte architettonica dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Teatro Olimpico – 2° stralcio, per l'importo di € 14.000,00 + INARCASSA + IVA;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 180/117685 del 28/10/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di adeguamento alle norme di



Proposta N. 998

DETERMINA N. 1584 DEL 08/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: TEATRO OLIMPICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° STRALCIO. CUP B32C1500090004.CIG 6608702968.

prevenzione incendi del Teatro Olimpico – 2° stralcio, dell'importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;

- determinazione dirigenziale n. 209 del 10/02/2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del teatro Olimpico – 2° stralcio dell'importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa) di cui € 91.481,84 per lavori a base d'appalto ed € 8.110,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Con la medesima determinazione venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati fra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti alla categoria OG2 cl. I contenuti nell'elenco costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 e/o individuati previa indagine di mercato con il criterio di aggiudicazione del pezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- determina dirigenziale n. 936 del 9/5/2016 con la quale è stato affidato l'incarico della direzione e contabilità dei lavori relativi agli impianti elettrici e meccanici e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Teatro Olimpico – 2° stralcio all'ingegnere Alessandro Baricca di Lonigo (VI) e per l'importo di € 6.299,33 + INARCASSA 4% + IVA 22%;
- determina dirigenziale n. 605 del 25/3/2016 con la quale i lavori sono stati aggiudicati all'ATI fra le ditte IMPREDIL SRL di Vigonza (PD) P.IVA 04197470281 in A.T.I. con GAETANO PAOLIN SPA di Padova P.IVA 00989590286 per il prezzo offerto di € 73.397,71 più € 8.110,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi € 81.507,71 più IVA 10%;
- il relativo contratto di appalto è stato sottoscritto in data 6/6/2016.

Durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità di procedere con alcune modifiche alle lavorazioni, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, ai sensi 132 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 163/06, applicabile in quanto procedura avviata prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, per cause imprevedute e imprevedibili finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 998

DETERMINA N. 1584 DEL 08/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: TEATRO OLIMPICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° STRALCIO. CUP B32C1500090004.CIG 6608702968.

che non comportano modifiche sostanziali e motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, e pertanto il direttore dei lavori ha redatto l'allegata perizia suppletiva e di variante dei lavori.

Come dettagliatamente descritto negli allegati progettuali cui si fa rimando, le lavorazioni di perizia riguardano la necessità di aumentare il valore dell'illuminazione ai fini del rilascio della SCIA ai sensi del DPR 151/2011, soprattutto nella zona della platea e nelle relative vie di fuga, da attuare mediante la sostituzione di alcuni corpi illuminanti con maggiore efficienza ed integrandoli numericamente. Gli interventi riguardano la sala, l'odeo e l'antiodeo, il retropalco, le vie d'esodo e i camerini. E' prevista inoltre l'installazione di un sezionatore di protezione e una nuova linea elettrica da soccorritore al quadro elettrico di emergenze.

Tali modifiche nel loro complesso, finalizzate al miglioramento e al completamento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza, motivate da obiettive circostanze sopravvenute e in linea di massima non prevedibili, trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 132 comma 1 lettera b) e comma 3 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

La spesa suppletiva per i lavori di variante risulta complessivamente pari a € 18.762,31, oneri per la sicurezza compresi, + IVA, che trova capienza all'interno dell'importo complessivo del progetto approvato, mediante l'utilizzo dei ribassi contrattuali e degli imprevisti.

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

A Lavori a base d'appalto	
A1) Opere	€ 90.386,10
A2) Oneri per la sicurezza	€ 9.883,86
TOTALE Lavori	€ 100.270,02
Somme a disposizione della stazione appaltante	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 998

DETERMINA N. 1584 DEL 08/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: TEATRO OLIMPICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° STRALCIO. CUP
B32C15000090004.CIG 6608702968.**

B1) IVA sui lavori 10%	€ 10.027,00
B2) Spese tecniche DL impianti elettrici e meccanici, sicurezza in fase di esecuzione, SCIA, progetto esecutivo architettonico e DL	€ 19.799,32
B3) Contributi previdenziali su B2	€ 791,97
B4) IVA 22% su spese tecniche	€ 4.530,08
B5) Scambiatori di calore per teleriscaldamento abitazione custode e sostituzione cucina a gas con cucina a induzione, IVA 10% compresa	€ 5.881,42
B6) Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
B7) Fondo art. 93 D. Lgs. 163/06	€ 1.991,83
B8) Eventuali adeguamenti ai fini convalida SCIA disposti dai VVFF	€ 4.248,35
B9) Complementi di arredo ai fini della certificazione nella prescritta classe di reazione al fuoco di cui al DM 10/8/96-10/3/2005-25/10/2007, IVA 22% compresa	€ 52.460,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 99.729,98
TOTALE GENERALE	€ 200.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei nuovi lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'ATI fra le ditte IMPREDIL SRL di Vigonza (PD) in A.T.I. con GAETANO PAOLIN SPA di Padova, già aggiudicataria dei lavori principali.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 998

DETERMINA N. 1584 DEL 08/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galianzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: TEATRO OLIMPICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° STRALCIO. CUP B32C1500090004.CIG 6608702968.

Con atto di sottomissione in data 20/7/2017 l'ATI fra le ditte IMPREDIL SRL di Vigonza (PD) in A.T.I. con GAETANO PAOLIN SPA di Padova si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante agli stessi prezzi e condizioni del contratto e per l'importo di € 18.762,31 compresi oneri per la sicurezza + IVA 10%.

Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati all'ATI fra le ditte IMPREDIL SRL di Vigonza (PD) in A.T.I. con GAETANO PAOLIN SPA di Padova risulta pari a € 100.270,02, oneri per la sicurezza compresi + IVA 10%.

Poiché l'esecuzione dei nuovi lavori, comporta categorie di opere il cui prezzo non è compreso nell'elenco prezzi allegato al contratto, tra la direzione lavori e l'impresa appaltatrice sono stati concordati n. 13 Nuovi Prezzi riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi, indicati al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Inoltre per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 60 (sessanta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

La perizia suppletiva e di variante è rappresentata dai seguenti elaborati, depositati agli atti in forma cartacea:

1. allegato 1 impianti elettrici
2. allegato 2 rilievi illuminotecnici
3. relazione tecnica generale e specialistica
4. computo metrico estimativo e calcolo oneri per la sicurezza
5. quadro economico e di raffronto
6. atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
7. analisi prezzi.

La perizia suppletiva e di variante è stata sottoposta alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona, la quale con nota n. 4288 del 21/2/2017, acquisita al PGN 29698/17, ha autorizzato l'esecuzione delle opere previste.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico, risulta necessario procedere all'adeguamento delle competenze professionali dovute al direttore dei lavori relativi agli impianti elettrici e

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 998

DETERMINA N. 1584 DEL 08/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: TEATRO OLIMPICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° STRALCIO. CUP B32C1500090004.CIG 6608702968.

meccanici ing. Alessandro Baricca per la redazione della perizia, direzione e contabilità dei lavori di perizia e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'importo di € 3.332,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 4.227,64, sulla base del preventivo agli atti. L'importo è ritenuto congruo sulla base dei prezzi di mercato per analoga tipologia.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico, risulta necessario procedere all'adeguamento delle competenze professionali dovute al direttore dei lavori relativi alla parte architettonica, arch. Alessandro Bressa per la redazione della perizia, direzione e contabilità dei lavori di perizia per l'importo di € 1.668,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 2.116,36, sulla base del preventivo agli atti. L'importo è ritenuto congruo sulla base dei prezzi di mercato per analoga tipologia.

La spesa complessiva di € 26.982,54, IVA e INARCASSA comprese, relativa ai lavori di perizia e all'adeguamento delle competenze dovute ai professionisti sopraccitati, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del progetto approvato con determina dirigenziale n. 209 del 10/2/2016.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 115/90032 del 19/7/2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 998

DETERMINA N. 1584 DEL 08/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: TEATRO OLIMPICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° STRALCIO. CUP B32C1500090004.CIG 6608702968.

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di variante degli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Teatro Olimpico 2° stralcio, composta dagli elaborati elencati in premessa e depositati agli atti in forma cartacea, per l'importo di € 13.800,72, oneri per la sicurezza compresi + IVA 10%, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 200.000,00, IVA compresa, così suddiviso:

A Lavori a base d'appalto	
A1) Opere	€ 90.386,10
A2) Oneri per la sicurezza	€ 9.883,86
TOTALE Lavori	€ 100.270,02
Somme a disposizione della stazione appaltante	
B1) IVA sui lavori 10%	€ 10.027,00
B2) Spese tecniche DL impianti elettrici e meccanici, sicurezza in fase di esecuzione, SCIA, progetto esecutivo architettonico e DL	€ 19.799,32
B3) Contributi previdenziali su B2	€ 791,97
B4) IVA 22% su spese tecniche	€ 4.530,08
B5) Scambiatori di calore per teleriscaldamento abitazione custode e sostituzione cucina a gas con cucina a induzione, IVA 10% compresa	€ 5.881,42
B6) Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 998

DETERMINA N. 1584 DEL 08/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: TEATRO OLIMPICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° STRALCIO. CUP
B32C1500090004.CIG 6608702968.**

B7) Fondo art. 93 D. Lgs. 163/06	€ 1.991,83
B8) Eventuali adeguamenti ai fini convalida SCIA disposti dai VVFF	€ 4.248,35
B9) Complementi di arredo ai fini della certificazione nella prescritta classe di reazione al fuoco di cui al DM 10/8/96-10/3/2005-25/10/2007, IVA 22% compresa	€ 52.460,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 99.729,98
TOTALE GENERALE	€ 200.000,00

- 2) di approvare n. 13 nuovi prezzi riportati nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, indicati al netto del ribasso offerto in sede di gara;
- 3) di procedere all'esecuzione dei sopraindicati lavori di variante e suppletivi, tramite l'ATI fra le ditte IMPREDIL SRL di Vigonza (PD) in A.T.I. con GAETANO PAOLIN SPA di Padova, alle stesse condizioni del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con la presente determina e per il maggior importo di € 18.762,31, compresi oneri per la sicurezza + IVA, rideterminando in € 100.270,02, oneri per la sicurezza compresi + IVA 10%, il nuovo importo contrattuale;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 20.638,54, IVA compresa, relativa ai lavori di variante, trova copertura nell'impegno codice 107228 del capitolo 1625000 "Teatro Olimpico: restauro e manutenzione" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove la somma è stata impegnata con determina dirigenziale n. 209 del 10/2/2016 richiamata in premessa;
- 5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 998

DETERMINA N. 1584 DEL 08/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: TEATRO OLIMPICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° STRALCIO. CUP B32C1500090004.CIG 6608702968.

SPESA					
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011					
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)					
CAPITOLO	IMPEGNO		2017	2018	2019
1625000	107228	competenza:	20.638,54		
		cassa:	20.638,54		
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza:	20.638,54	0,00	0,00
		cassa:	20.638,54	0,00	0,00

- 6) di approvare, per le motivazioni espote nelle premesse, l'aggiornamento delle competenze professionali spettanti al direttore dei lavori per la parte impiantistica ing. Alessandro Baricca per la redazione della perizia di variante, direzione e contabilità dei lavori di perizia, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, pari a € 3.332,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.227,64 (IVA e INARCASSA comprese) trova copertura nell'impegno codice 107228 del capitolo 1625000 "Teatro Olimpico: restauro e manutenzione" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove la somma è stata impegnata con determina dirigenziale n. 209 del 10/2/2016 richiamata in premessa;
- 8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 998

DETERMINA N. 1584 DEL 08/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: TEATRO OLIMPICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° STRALCIO. CUP B32C1500090004.CIG 6608702968.

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2017	2018	2019	
1625000	107228	competenza: 4.227,64			
		cassa: 4.227,64			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 4.227,64	0,00	0,00	0,00
		cassa: 4.227,64	0,00	0,00	0,00

- 9) di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l'aggiornamento delle competenze professionali spettanti al direttore dei lavori per la parte architettonica arch. Alessandro Bressa per la redazione della perizia di variante, direzione e contabilità dei lavori di perizia pari a € 1.668,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%;
- 10) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.116,36 (IVA e INARCASSA comprese) trova copertura nell'impegno codice 107228 del capitolo 1625000 "Teatro Olimpico: restauro e manutenzione" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove la somma è stata impegnata con determina dirigenziale n. 209 del 10/2/2016 richiamata in premessa;
- 11) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .
 L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 998

DETERMINA N. 1584 DEL 08/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: TEATRO OLIMPICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° STRALCIO. CUP B32C1500090004.CIG 6608702968.

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2017	2018	2019	
1625000	107228	competenza: 2.116,36			
		cassa: 2.116,36			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 2.116,36	0,00	0,00	0,00
		cassa: 2.116,36	0,00	0,00	0,00

- 12) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 60 (sessanta) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista nel contratto;
- 13) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 14) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78;

di pubblicare il presente provvedimento sul profilo web del committente – Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 998

DETERMINA N. 1584 DEL 08/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: TEATRO OLIMPICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° STRALCIO. CUP
B32C15000090004.CIG 6608702968.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 998

DETERMINA N. 1584 DEL 08/08/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: TEATRO OLIMPICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° STRALCIO. CUP B32C15000090004.CIG 6608702968.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
117989	2017	TEATRO OLIMPICO - RESTAURO E MANUTENZIONE	U	05012.02.1625000	20.638,54
117990	2017	TEATRO OLIMPICO - RESTAURO E MANUTENZIONE	U	05012.02.1625000	4.227,64
117991	2017	TEATRO OLIMPICO - RESTAURO E MANUTENZIONE	U	05012.02.1625000	2.116,36

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 11/08/2017

dott. Fausto Zavagnin

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c418b96329e17c6b46b5b4fe34b16a8dae31782c

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"