



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 975

DETERMINA N. 828 DEL 03/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

CIMITERI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.



Proposta N. 975

DETERMINA N. 828 DEL 03/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: CIMITERI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito,

- determina dirigenziale n. 272 del 18/2/2016 con la quale, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato all'architetto Margherita Tescari di Vicenza, l'incarico della progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori relativi alla nuova sala del commiato nei pressi del Cimitero Maggiore Monumentale (codice 107377);

- deliberazione della Giunta Comunale n. 28/25654 del 28/2/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione della sala del commiato nei pressi del Cimitero maggiore dell'importo complessivo di € 430.000,00 IVA compresa, finanziato con concessioni cimiteriali. Con il medesimo provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi e per gli effetti del DPR 327/01 e s.m.i.;

- determina dirigenziale n. 1601 del 9.8.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 430.000,00 I.V.A. compresa, di cui € 314.686,00 per lavori soggetti a ribasso e € 8.814,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribassi + I.V.A., così suddiviso:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:

- OPERE EDILI:	€	261.690,94
- IMPIANTI TERMOFLUIDICI:	€	27.429,54
- IMPIANTI ELETTRICI:	€	25.565,52
ONERI PER LA SICUREZZA:	€	8.814,00

Totale lavori

€ 323.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

· IVA 10% sui lavori:	€	32.350,00
· Spese tecniche progettazione e direzione lavori:	€	23.086,10
· IVA su spese tecniche e contributo integrativo progettazione e DL	€	6.205,54
· Spese tecniche coordinamento sicurezza:	€	9.009,66
· IVA su spese tecniche e contributo integrativo coord. Sicurezza:	€	2.421,80
· Spese per collaudo statico:	€	2.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 975

DETERMINA N. 828 DEL 03/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: CIMITERI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMiato NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.

· Spese per espropriazione terreno:	€ 16.050,00
· Fondo risorse finanziarie 1,6% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016):	€ 5.232,00
· Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc.. – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016):	€ 1.308,00
· Allacciamento fognatura (IVA compresa):	€ 755,00
· Indagine archeologica comprese assistenze:	€ 1.600,00
· Bonifica bellica comprese assistenze:	€ 4.289,12
· Imprevisti e arrotondamento:	€ 2.192,78
Totale somme a disposizione:	€ 106.500,00

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA: € 430.000,00

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG1 classifica II[^] o superiore e OG11 classifica I[^] e comunque meglio specificati all'art. 4 del capitolato speciale con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- determina dirigenziale n. 37 dell'11.1.2018 con la quale l'appalto dei lavori di realizzazione della sala del commiato nei pressi del Cimitero Maggiore 2° stralcio è stato aggiudicato al R.T.I. Trentin & Franzoso s.r.l. con sede in Rovigo (mandataria) e Atheste Costruzioni s.r.l. di Este (PD) (mandante) per il prezzo offerto di € 258.719,09, pari al ribasso del 17,785% + € 8.814,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 267.533,09 più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni 30 sul termine di 240 giorni previsti in progetto per ultimare i lavori, rendendosi disponibile a realizzare a propria cura e spese il completamento della pavimentazione in cubetti di porfido con relativa bordatura (per una superficie di mq 40,00 circa) sulla piazzola antistante il muro paramento e pavimento magazzino con le modalità di cui agli artt. 3.37, 3.38 dell'EPU di progetto.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 975

DETERMINA N. 828 DEL 03/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: CIMITERI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.

Il contratto è stato stipulato il 16.3.2018 n. 28.398 di Rep.S. e n. 2.121 di Racc..

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:

- OPERE EDILI:	€ 213.669,09
- IMPIANTI TERMOFLUIDICI:	€ 23.320,00
- IMPIANTI ELETTRICI:	€ 21.730,00
ONERI PER LA SICUREZZA:	€ 8.814,00

Totale lavori**€ 267.533,09****SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

· IVA 10% sui lavori:	€ 26.753,30
· Spese tecniche progettazione e direzione lavori: (I.,V.A. e INARCASSA compresi)	€ 29.291,64
· Spese tecniche coordinamento sicurezza (I.V.A. e INARCASSA compresi)	€ 11.431,46
· Spese per collaudo statico:	€ 2.000,00
· Spese per espropriazione terreno:	€ 16.050,00
· Fondo risorse finanziarie 1,6% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016):	€ 5.232,00
· Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc.. – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016):	€ 1.308,00
· Allacciamento fognatura (IVA compresa):	€ 755,00
· Indagine archeologica comprese assistenze:	€ 1.600,00
· Bonifica bellica comprese assistenze:	€ 4.289,12
· Imprevisti e arrotondamento:	€ 2.192,78
ribasso d'asta già utilizzato per affidamenti vari (IVA compresa)	€ 26.764,76
ribasso d'asta contrattuale residuo (IVA compresa)	€ 34.798,84

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 975

DETERMINA N. 828 DEL 03/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: CIMITERI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMiato NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.

Totale somme a disposizione:**€ 162.466,91****TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA:****€ 430.000,00**

Nel corso dei lavori di realizzazione della Sala del Commiato emersero lavorazioni rese necessarie per dare compiutezza all'opera, per il suo miglioramento funzionale, derivanti da evidenze emerse in corso d'opera. Alcune opere previste costituiscono interventi supplementari, in parte richieste dall'Amministrazione Comunale, non previste dal progetto originario, oltre ad altri di modesta entità disposti dal Direttore dei lavori per la soluzione di aspetti di dettaglio. Queste scelte operative a cura della DD.LL. E del RUP hanno reso necessario formulare nuovi prezzi e modificare alcune quantità di lavorazioni rispetto alle soluzioni previste nel progetto originario approvato, ma indispensabili per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e motivati da oggettive esigenze riscontrate durante i lavori.

Le più rilevanti, che emergono da quanto riportato nella relazione in data 5 marzo 2019 del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento, alla quale si rimanda per una più dettagliata e specifica descrizione delle opere, riferiscono del parziale recupero, anziché totale, della struttura occorsa per il padiglione temporaneo, a suo tempo adibito a guardaroba a lato della Basilica Palladiana in occasione di alcuni eventi, dopo un'attenta analisi dell'integrità delle componenti costruttive e dei sistemi di fissaggio, e delle caratteristiche strutturali richieste. Di conseguenza, pur mantenendo l'impostazione compositiva fondata sull'utilizzo di tali moduli esistenti, per rivestire le pareti esterne della nuova sala del commiato, buona parte di questi elementi metallici sono stati invece sostituiti da elementi in muratura (setti in c.a.).

Le opere previste in modifica al contratto originario, che ammontano ad € 18.612,15 per lavori ed € 3.621,19 per oneri della sicurezza, complessivamente per un importo di € 22.233,34 + I.V.A. 10%, sono inferiori al quinto d'obbligo, trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, mediante utilizzo di parte del ribasso d'asta, e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario, tenuto conto di nuovi prezzi concordati e accettati dallo stesso, con apposito atto di sottomissione.

In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 975

DETERMINA N. 828 DEL 03/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: CIMITERI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza di alcuni siti ed evitare disagi.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa del quadro economico complessivo rispetto al progetto esecutivo approvato.

Considerato che per i lavori inerenti alla perizia suppletiva e di modifica al contratto originario, il professionista incaricato, arch. Margherita Tescari ha dovuto produrre ulteriori elaborati tecnici, risulta necessario procedere all'adeguamento dell'importo dell'incarico affidato al professionista con determina n. 272 del 18.2.2016 sopracitata.

Secondo quanto contenuto nella documentazione inviata dalla professionista l'aggiornamento del compenso ammonta a € 4.790,59 INARCASSA e IVA compresi.

A seguito di quanto sopra, il quadro economico di progetto viene così riformulato

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:

- OPERE EDILI:	€ 228.662,45
- IMPIANTI TERMOFLUIDICI:	€ 26.938,70
- IMPIANTI ELETTRICI:	€ 21.730,00
ONERI PER LA SICUREZZA:	€ 12.435,19

Totale lavori € **289.766,34**

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

· IVA 10% sui lavori:	€ 28.976,63
· Spese tecniche progettazione e direzione lavori:(IVA e INARCASSA compresi)	€ 29.291,64
Spese tecniche per modifiche contrattuali (IVA e INARCASSA compresi)	€ 4.790,49
· Spese tecniche coordinamento sicurezza (IVA e INARCASSA compresi)	€ 11.431,46
· Spese per collaudo statico:	€ 2.000,00
· Spese per espropriazione terreno:	€ 16.050,00
· Fondo risorse finanziarie 1,6% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016:	€ 5.587,73

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 975

DETERMINA N. 828 DEL 03/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: CIMITERI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.

· Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc.. – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016):	€ 1.396,93
· Allacciamento fognatura (IVA compresa):	€ 755,00
· Indagine archeologica comprese assistenze:	€ 1.600,00
· Bonifica bellica comprese assistenze:	€ 4.289,12
· Imprevisti e arrotondamento:	€ 2.192,78
Somma derivante dal ribasso d'asta destinata a interventi di sistemazione dell'area, sottoservizi, indagini e analisi su materiali, ecc. conclusi (IVA compresa)	€ 26.764,76
ribasso d'asta residuo, imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 7.299,80
Totale somme a disposizione:	€ 140.233,66
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA:	€ 430.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite il R.T.I. Trentin & Franzoso s.r.l. con sede in Rovigo (mandataria) e Atheste Costruzioni s.r.l. di Este (PD) (mandante).

Con atto di sottomissione in data 5.3.2019 l'appaltatore si è dichiarato disposto a eseguire i lavori di variante per l'importo di € 18.612,15 + € 3.621,19 per oneri per la sicurezza + I.V.A. 10%, valutato in parte con i prezzi già previsti nel contratto principale e in parte con nuovi prezzi riportati nell'allegato atto di sottomissione sottoscritto il 5.3.2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e l'appaltatore. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 289.766,34 oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A..

La perizia suppletiva di modifica è composta degli elaborati di cui alla tabella allegata al presente provvedimento.

La maggiore spesa, complessivamente di 22.233,34, pari a 8,311% dell'importo di contratto, relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione derivanti



Proposta N. 975

DETERMINA N. 828 DEL 03/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: CIMITERI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMiato NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.

dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopra riportata determina dirigenziale n. 1601 del 9.8.2017.

Tutto ciò premesso,

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di realizzazione della sala del commiato nei pressi del Cimitero Maggiore 2° stralcio, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 18.612,15 per lavori + € 3.621,19, complessivamente € 22.233,34 + I.V.A. 10%;

2) di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse, l'adeguamento dell'importo dell'incarico della progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori, affidato con determina n. 272 del 18.2.2016, all'arch. Margherita Tescari per € 4.790,59, INARCASSA e IVA compresi;

3) di dare atto che, a seguito di quanto previsto ai punti 1) e 2), l'importo complessivo di progetto rimane inalterato e risulta suddiviso sulla base del quadro economico riportato nelle premesse;

4) di approvare i 21 (ventuno) nuovi prezzi riportati nell'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 5.3.2019 dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dall'impresa Trentin & Franzoso s.r.l. in qualità di impresa mandataria, indicati al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 975

DETERMINA N. 828 DEL 03/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: CIMITERI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.

- 5) di procedere all'affidamento dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite il R.T.I. Trentin e Franzoso s.r.l. con sede in Rovigo – partita I.V.A. 0106499029 (capogruppo mandataria) e Atheste Costruzioni s.r.l. con sede in Este (PD) – partita I.V.A. 01566420285 (mandante), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 22.233,34 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%, rideterminando in € 267.533,09 il nuovo importo contrattuale;
- 6) di riconoscere al soggetto aggiudicatario per l'esecuzione dei maggiori lavori in termine suppletivo di giorni 80 (ottanta) per l'ultimazione dei lavori della data prevista in contratto;
- 7) di dare atto che la spesa di € 24.456,67 I.V.A compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod 118022 al cap.170600 "Cimitero Maggiore e cimiteri suburbani – ampliamento" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con concessioni cimiteriali, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con determina dirigenziale n. 1601 del 9.8.2017 citata nelle premesse;
- 8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 975

DETERMINA N. 828 DEL 03/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: CIMITERI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021		
1706000	118022	competenza: 24.456,67				
		cassa: 24.456,67				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 24.456,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 24.456,67	0,00	0,00	0,00	0,00

9) di dare atto che la spesa di € 4.790,59 INARCASSA e IVA compresi, per le spese tecniche di cui al punto 2) del presente provvedimento trova copertura nell'impegno codice 118022 al cap. 1706000 Cimitero Maggiore e cimiteri suburbani – ampliamento” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con concessioni cimiteriali, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con determina dirigenziale n.1601 del 9.8.2017 citata nelle premesse;

10) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 975

DETERMINA N. 828 DEL 03/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: CIMITERI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021	
1706000	118022	competenza: 4.790,59			
		cassa: 4.790,59			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 4.790,59	0,00	0,00	0,00
		cassa: 4.790,59	0,00	0,00	0,00

11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

13) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 975

DETERMINA N. 828 DEL 03/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: CIMITERI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.



Proposta N. 975

DETERMINA N. 828 DEL 03/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: CIMITERI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 19/04/2019 da Raffaella Gianello con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 975

DETERMINA N. 828 DEL 03/05/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: CIMITERI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
129769	2016	CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI - AMPLIAMENTO	U	12092.02.1706000	24.456,67
129771	2016	CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI - AMPLIAMENTO	U	12092.02.1706000	4.790,59

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 07/05/2019

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : e35c61854b83fc7905e362ee59267de7e3d37e9a

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Raffaella Gianello

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"