



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 286

DETERMINA N. 280 DEL 18/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359. B36B14000160004 CIG 615616326B.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0031745/2016 del 10/03/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 286

DETERMINA N. 280 DEL 18/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359. B36B14000160004 CIG 615616326B.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il programma triennale dei lavori pubblici 2015 – 2017 e l'elenco annuale 2015 approvati unitamente al bilancio di previsione 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi straordinari negli impianti sportivi cittadini, tra cui l'impianto sportivo di atletica leggera "G. Perraro" in Via Rosmini.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 148/93702 del 1/9/2015 è stato approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di rifacimento della pista di atletica del campo sportivo "G. Perraro" in Via Rosmini stralcio 1, dell'importo complessivo di € 385.000,00, IVA compresa, finanziato con mezzi propri.

Con determinazione dirigenziale PGN. 113641/2015 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di rifacimento della pista di atletica del campo sportivo "G. Perraro" in via Rosmini stralcio 1 dell'importo di € 385.000,00 (IVA compresa) di cui € 288.880,00 per lavori a base d'appalto ed € 6.210,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sulla base del seguente quadro economico:

IMPORTO DEI LAVORI	<i>Euro</i>
Importo lavori a base d'asta	288.880,00
Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	6.210,00
Totale importo lavori	295.090,00
SOMME A DISPOSIZIONE	<i>Euro</i>
Lavori in economia esclusi dall'appalto	10.500,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 286

DETERMINA N. 280 DEL 18/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA
ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359. B36B14000160004 CIG 615616326B.**

Imprevisti e arrotondamenti	24.901,00
Spese tecniche (art. 93 D.L.gs. 163/06, D. Lgs 81/09, IVA e INARCASSA compresi	15.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio, indagini e pareri	10.000,00
I.V.A. 10% su importo lavori	29.509,00
Totale somme a disposizione	89.910,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	385.000,00

Con la medesima determinazione venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/07 e s.m.i. mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati fra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti alla categoria OS6 cl. Il contenuto nell'elenco costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 e/o individuati previa indagine di mercato, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con determina dirigenziale n. 1795 del 20/10/2015, PGN 125420/15, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Sartori srl Impianti Sportivi Unipersonale di Casalserugo (PD) – P. IVA 04701810287 che ha offerto un ribasso del 12,345% corrispondente all'importo offerto di € 253.217,76 più € 6.210,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 259.427,76 + IVA al 10%, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni 25 rispetto al termine di 60 giorni fissato dal progetto e offrendo inoltre 48 mesi di manutenzione ordinaria della pista.

Conseguentemente all'affidamento dei lavori, il quadro economico di progetto viene così rideterminato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 286

DETERMINA N. 280 DEL 18/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA
ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359. B36B14000160004 CIG 615616326B.**

IMPORTO DEI LAVORI	<i>Euro</i>
Importo lavori appaltati	253.217,76
Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	6.210,00
Totale importo lavori	259.427,76
SOMME A DISPOSIZIONE	
Lavori in economia esclusi dall'appalto	10.500,00
Imprevisti e arrotondamenti	24.901,00
Spese tecniche (art. 93 D.L.gs. 163/06, D. Lgs 81/09, IVA e INARCASSA compresi)	15.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio, indagini e pareri	10.000,00
Ribasso d'asta	35.662,24
Risparmio IVA	3.566,22
IVA 10% su lavori appaltati	25.942,78
Totale somme a disposizione	125.572,24
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	385.000,00

Il contratto di appalto dei lavori è stato sottoscritto in data 21/1/2016 n. 28144 di Rep. S.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 286

DETERMINA N. 280 DEL 18/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359. B36B14000160004 CIG 615616326B.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ritenuto opportuno prevedere alcune modifiche alle previsioni di progetto e interventi aggiuntivi finalizzati al miglioramento e completamento dell'opera e alla sua funzionalità.

Il direttore dei lavori, ing. Giovanni Fichera, ha quindi predisposto l'unità perizia suppletiva e di variante conformemente a quanto previsto dall'art. 132 comma 1 lett. b) e comma 3 2° periodo del D. Lgs. 163/06 finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità che non comporta modifiche sostanziali e motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili.

I lavori suppletivi previsti, puntualmente descritti negli elaborati di perizia, riguardano in particolare:

- la correzione laterale delle pendenze della pista di atletica mediante la stesura di conglomerato bituminoso;
- la posa di cordolo in tubolare di acciaio lungo tutto lo sviluppo della pista per contenere le correzioni relative al suo adeguamento;
- il rifacimento del sottofondo, mediante demolizione della soletta dell'area 3000 siepi e la finitura con binder;
- nella stessa area il rialzamento dei pozzetti presenti con la sostituzione dei sigilli del tipo in acciaio a casetta.

Tali modifiche nel loro complesso, finalizzate al miglioramento e al completamento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza, motivate da obiettive circostanze sopravvenute e non prevedibili, trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 132 comma 1 lettera b) e in parte del comma 3 secondo periodo del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

La spesa suppletiva per l'esecuzione dei lavori di variante ammonta a € 32.843,82 + IVA al 10% e trova capienza all'interno dell'importo complessivo del progetto approvato, mediante l'utilizzo dei ribassi contrattuali.

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 286

DETERMINA N. 280 DEL 18/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359. B36B14000160004 CIG 615616326B.

IMPORTO DEI LAVORI	<i>Euro</i>
Nuovo importo lavori appaltati	286.061,58
Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	6.210,00
Totale importo lavori	292.271,58
SOMME A DISPOSIZIONE	
Lavori in economia aggiuntivi esclusi dall'appalto IVA compresa	32.396,95
Imprevisti e arrotondamenti	3.004,05
Spese tecniche (art. 93 D.L.gs. 163/06, D. Lgs 81/09, IVA e INARCASSA compresi)	15.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio, indagini e pareri	10.000,00
Ribasso d'asta contrattuale residuo	3.100,26
IVA 10% su lavori appaltati	29.227,16
Totale somme a disposizione	92.728,42
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	385.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei nuovi lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa Sartori srl Impianti Sportivi Unipersonale di Casalserugo (PD).

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 286

DETERMINA N. 280 DEL 18/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359. B36B14000160004 CIG 615616326B.

Con atto di sottomissione in data 22/12/2015 l'impresa Sartori srl Impianti Sportivi Unipersonale di Casalserugo (PD) si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante agli stessi prezzi e condizioni del contratto e per l'importo di € 32.843,82 + IVA.

Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa Sartori srl Impianti Sportivi Unipersonale di Casalserugo (PD) risulta pari a € 292.271,58, oneri per la sicurezza compresi + IVA 10%.

Poiché l'esecuzione dei nuovi lavori, comporta categorie di opere il cui prezzo non è compreso nell'elenco prezzi allegato al contratto, tra la direzione lavori e l'impresa appaltatrice sono stati concordati n. 6 nuovi prezzi riportati nell'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, indicati al lordo del ribasso offerto in sede di gara.

La perizia suppletiva e di variante è rappresentata dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa
- computo metrico e quadro comparativo di raffronto
- atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- planimetria generale intervento variante

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28/1/2016 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 286

DETERMINA N. 280 DEL 18/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359. B36B14000160004 CIG 615616326B.

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegata perizia suppletiva e di variante dei lavori di rifacimento della pista di atletica del campo sportivo "G. Perraro" in Via Rosmini – 1° stralcio, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 32.843,82 + IVA, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 385.000,00, così suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI	<i>Euro</i>
Nuovo importo lavori appaltati	286.061,58
Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	6.210,00
Totale importo lavori	292.271,58
SOMME A DISPOSIZIONE	
Lavori in economia aggiuntivi esclusi dall'appalto IVA compresa	32.396,95

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 286

DETERMINA N. 280 DEL 18/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359. B36B14000160004 CIG 615616326B.

Imprevisti e arrotondamenti	3.004,05
Spese tecniche (art. 93 D.L.gs. 163/06, D. Lgs 81/09, IVA e INARCASSA compresi)	15.000,00
Ribasso d'asta contrattuale residuo	3.100,26
IVA 10% su lavori appaltati	29.227,16
Totale somme a disposizione	92.728,42
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	385.000,00

- 2) di approvare n. 6 nuovi prezzi riportati nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 22/12/2015, indicati al lordo del ribasso offerto in sede di gara;
- 3) di procedere all'esecuzione dei sopraindicati lavori di variante e suppletivi, tramite l'impresa Sartori srl Impianti Sportivi Unipersonale di Casalserugo (PD), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con la presente determinazione e per il maggior importo di € 32.843,82 + IVA 10%, rideterminando in € 292.271,58, oneri per la sicurezza compresi + IVA 10%, il nuovo importo contrattuale;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 36.128,20, IVA compresa, trova capienza nell'impegno codice 105685 al capitolo 1876200 "Impianti sportivi e palestre: manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con determina dirigenziale n. 1637 del 30/9/2015;
- 5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 286

DETERMINA N. 280 DEL 18/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI
 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA
 ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359. B36B14000160004 CIG 615616326B.**

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018	
1876200	105685	competenza: 36.128,20			
		cassa: 36.128,20			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 36.128,20	0,00	0,00	0,00
		cassa: 36.128,20	0,00	0,00	0,00

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 286

DETERMINA N. 280 DEL 18/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359. B36B14000160004 CIG 615616326B.

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78.



Proposta N. 286

DETERMINA N. 280 DEL 18/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA
ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359. B36B14000160004 CIG 615616326B.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
11/02/2016 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.
Eventuali motivazioni: .**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 286

DETERMINA N. 280 DEL 18/02/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359. B36B14000160004 CIG 615616326B.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
107428	2016	IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	06012.02.1876200	36.128,20

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 09/03/2016

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 9243b45fa8ae83cf49bdbb62a773d3a357424f42

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"