



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 781

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0049707/2017 del 11/04/2017

Firmatario: CARLO ANDRIOLO



Proposta N. 781

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 234/81883 del 05/11/2013 è stato approvato il progetto preliminare dell'importo complessivo di € 1.078.000,00, IVA compresa, esclusivamente per accedere ai finanziamenti di cui al 4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, di cui al bando D.G.R.V. n. 1216 del 16.7.2013 sopra richiamato.
- Con propria deliberazione n. 88 del 11/02/2014 la Giunta Regionale Veneto ha approvato l'elenco degli interventi da finanziare relativi al 4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) e concesso al Comune di Vicenza un contributo dell'importo di € 400.000,00.
- A seguito di una indagine di mercato, ai sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, con determina dirigenziale n. 1227, PGN 71422 del 16/09/2014, è stato affidato l'incarico di supporto specialistico alla progettazione definitiva degli interventi di riqualificazione dell'asse viario di viale della Pace con realizzazione di una pista ciclabile e collegamento a via Zamenhof, all'ing. Francesco Seneci legale rappresentante della società di ingegneria Netmobility srl di Verona.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 273/95344 del 02/12/2014 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di riqualificazione dell'Asse viario di Viale della Pace con realizzazione di una pista ciclabile e collegamento a via Zamenhof dell'importo complessivo di € 770.000,00 (IVA compresa), finanziato per € 400.000,00 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti e per € 370.000,00 con contributo concesso dalla Regione Veneto.
- Con determina dirigenziale n. 119 del 30/01/2015 PGN 26337 del 17/03/2015, è stata impegnata la spesa complessiva € 14.210,56 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese) per l'incarico di supporto specialistico alla progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 781

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

interventi in oggetto, da riconoscere all'ing. Francesco Seneci della società di ingegneria Netmobility srl di Verona.

Con determina dirigenziale n. 1242 del 23/07/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti interventi dell'importo complessivo di € 770.000,00 (IVA compresa) così suddiviso:

LAVORI

Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 632.928,55	
Oneri per la sicurezza	€ 20.272,94	
TOTALE LAVORI		€ 653.201,49
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
- imprevisti (IVA compresa)	€ 7.035,13	
- espropriazioni, indennizzi ed accordi bonari	€ 30.000,00	
- accantonamento di cui all'art. 93 D.Lgs. 163/06 e.s.m.i.	€ 9.798,02	
- spese per pubblicità	€ 1.000,00	
- spese tecniche progettazione, DL, CSP e CSE	€ 11.200,00	
- INARCASSA 4%	€ 448,00	
- IVA 22% su spese tecniche	€ 2.562,56	
- IVA 10% su importo lavori e imprevisti	€ 47.242,24	
- IVA 4% su importo lavori	€ 7.512,57	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 116.798,51
TOTALE COMPLESSIVO		€ 770.000,00

Con determina dirigenziale n. 643 del 04/04/2016 PGN 59218 del 05/05/2016, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., i lavori sono stati aggiudicati alla ditta COLOGNA SCAVI srl via Melaro, 27 Montecchio Maggiore (VI) – P.IVA02847010242 per il prezzo offerto di € 432.543,37 più € 20.272,94 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 452.816,31 più IVA 4% e 10% e quindi complessivamente € 490.396,81.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico di progetto risulta così riformulato:

LAVORI

importo lavori	€ 432.543,37	
importo Oneri per la sicurezza	€ 20.272,94	
TOTALE LAVORI		€ 452.816,31
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
- imprevisti (IVA compresa)	€ 7.035,12	
- espropriazioni, indennizzi ed accordi bonari	€ 30.000,00	
- accantonamento di cui all'art. 93 D.Lgs. 163/06 e.s.m.i.	€ 9.798,02	
- spese per pubblicità	€ 1.000,00	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 781

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

- spese tecniche progettazione, DL, CSP e CSE	€ 11.200,00
- INARCASSA 4%	€ 448,00
- IVA 22% su spese tecniche	€ 2.562,56
- IVA 10% su imprevisti	€ 703,51
- IVA 10% su importo lavori € 318.126,68	€ 31.812,67
- IVA 4% su importo lavori € 134.689,63	€ 5.387,59
- ribasso d'asta	€ 217.236,22
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 317.183,69
TOTALE COMPLESSIVO	€ 770.000,00

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 28/06/2016 n. 1.908 di Racc. e n. 28.185 di Rep. S. E' emersa ora la necessità di introdurre alcune lavorazioni non previste nel progetto derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, ma indispensabili ed inderogabili per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità per cui il Direttore dei Lavori ha predisposto l'allegata perizia suppletiva e di variante n. 1, nel rispetto dell'art. 132, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

I lavori suppletivi previsti, puntualmente descritti negli elaborati di perizia, sono riassumibili in tre diverse fattispecie, come di seguito titolate e sommariamente descritte:

1.soluzione di problematiche tecniche occulte:

durante le prime fasi di attività nelle aree di cantiere relative alla strada della Caimpenta, sono emerse delle reti di sottoservizi non dichiarate in sede di Conferenza di Servizi e/o in posizioni planoaltimetriche e quantità non corrispondenti a quanto comunicato dai relativi gestori.

In particolare, sono emerse due linee di adduzione dell'acqua potabile in posizione laterale rispetto all'andamento della pista. La prima condotta tipo "Bonna" di Acque Vicentine spa, e la seconda condotta costituita da un fondello in c.a. rivestito da una volta in mattoni di Acegas APS AMGA spa, hanno posto dei pesanti condizionamenti sia sul tracciato del percorso che sulle modalità operative da adottare nei tratti di lavoro che si trovavano in prossimità e/o in corrispondenza delle medesime condotte.

Alle condotte di adduzione dell'acqua potabile, si sono aggiunte le tubazioni di protezione di linee di media e alta tensione elettrica e di fibra ottica. Questi ulteriori cavidotti hanno generato delle criticità in particolare riguardo alla posizione della recinzione di protezione lungo la ferrovia.

In questo tratto si è dovuto provvedere a spostare l'asse della recinzione allontanandolo dal margine di confine con l'area ferroviaria proprio a causa della collocazione delle condotte

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 781

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

elettriche e di fibra ottica che non potevano essere interamente ricoperte dalla nuova fondazione in c.a. del muro di sostegno della recinzione stessa.

Per ovviare a queste criticità e rendere compatibile e contenuto l'aumento delle superfici di esproprio, si è provveduto a ridefinire la sezione della ciclabile in questo singolo tratto lungo circa 30m.

La nuova sezione si riduce così di circa un metro e mezzo, portandosi a 3m utili il cordolo. Tale riduzione comporterà la sua trasformazione in percorso promiscuo ciclopedonale per questo tratto limitato.

Allo scopo di ottemperare inoltre alle prescrizioni tecniche ricevute dai gestori dei sottoservizi, si procede all'impiego di mezzi d'opera aventi caratteristiche di peso molto limitate (50 quintali) e dotati di apparati di movimento a cingoli particolarmente ampi.

Si procede inoltre al rinforzo del pacchetto stratigrafico di fondazione della pista ciclabile mediante l'impiego di uno strato di misto cementato che ne aumenta la rigidità e portanza: il divieto di vibrocompattazione tramite appositi macchinari, unito all'impiego di semplici rulli di compattazione senza vibrazione, determina infatti una minore coesione del fondo della ciclabile.

2. perfezionamenti contrattuali fra l'Amministrazione Comunale ed i privati proprietari di aree e manufatti interessati dai lavori:

in sede di accordo bonario, il Comune di Vicenza ha stipulato con in Proprietari di aree oggetto di esproprio degli accordi specifici che includevano delle lavorazioni compensative aggiuntive rispetto a quanto previsto in progetto esecutivo, con particolare riferimento alle opere di recinzione e di scarico/allontanamento delle acque meteoriche.

Si è proceduto inoltre ad una ridefinizione ed allungamento della fermata del bus di fronte a via Cesare Augusto, a seguito delle richieste aggiuntive ricevute dal gestore del TPL.

3. opere di miglioramento ritenute necessarie dalla Direzione Lavori

quest'ultimo gruppo di lavorazioni riguarda le singole opere di miglioramento che il Direttore dei Lavori ritiene discrezionalmente opportune e necessarie per consegnare l'infrastruttura funzionale e sicura, sulla scorta delle osservazioni fatte in corso d'opera. Tutte le modifiche di seguito elencate hanno una incidenza economica di molto inferiore al margine di autonomia di prassi



Proposta N. 781

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

riconosciuto al D.L. e sono quantificabili ad una variazione dell'1,850% rispetto all'importo delle lavorazioni di contratto. Esse sono composte principalmente dai seguenti interventi:

- completa demolizione e ricostruzione delle isole spartitraffico sull'accesso dell'housing della base militare, rivelatesi strutturalmente inconsistenti e potenzialmente pericolose, oltre che antiestetiche in un rinnovato contesto di riqualificazione complessiva dei percorsi ciclopedonali;
- aumento delle sistemazioni contermini lungo le aree di risulta di via cesare Augusto che presentavano condizioni di degrado e pericolosità accresciute rispetto alle condizioni verificate in sede di progetto e comunque non adeguate alla nuova destinazioni funzionale dell'infrastruttura;
- aumento delle dotazioni di delimitatori e deviatori di traffico fissi ed amovibili a protezione degli imbocchi della pista ciclopedonale.

La spesa suppletiva per l'esecuzione dei lavori di variante ammonta a € 62.158,06, compresi oneri per la sicurezza + € 6.215,81 per IVA 10% complessivamente € 68.373,87 e trova capienza all'interno dell'importo complessivo del progetto approvato mediante l'utilizzo delle somme a disposizione per ribasso contrattuale, del quadro economico di progetto rideterminato dopo l'aggiudicazione dei lavori.

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 132 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/06 s.m.i., e il cui quadro economico viene così di seguito riformulato:

LAVORI		
importo lavori	€ 494.701,43	
importo Oneri per la sicurezza	€ 20.272,94	
TOTALE LAVORI		€ 514.974,37
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
- imprevidi (IVA compresa)	€ 7.035,12	
- espropriazioni, indennizzi ed accordi bonari	€ 30.000,00	
- accantonamento di cui all'art. 93 D.Lgs. 163/06 e.s.m.i.	€ 9.798,02	
- spese per pubblicità	€ 1.000,00	
- spese tecniche		
- progettazione , DL, CSP e CSE	€ 11.200,00	
- di perizia	€ 2.845,00	€ 14.045,00
- INARCASSA 4%		€ 561,80

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 781

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

- IVA 22% su spese tecniche	€ 3.213,50
- IVA 10% su imprevisti	€ 703,51
- IVA 10% su importo lavori € 380.284,74	€ 38.028,48
- IVA 4% su importo lavori € 134.689,63	€ 5.387,59
- ribasso d'asta	<u>€ 145.252,61</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 255.025,63
TOTALE COMPLESSIVO	€ 770.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei nuovi lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli aggiudicati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite la medesima ditta COLOGNA SCAVI di Montecchio Maggiore (VI).

Con atto di sottomissione sottoscritto digitalmente in data del 15.03.2017 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante agli stessi prezzi e condizioni del contratto e per l'importo di € 62.158,06, compresi oneri per la sicurezza + IVA 10%. Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa COLOGNA SCAVI di Montecchio Maggiore (VI) ammonterà in € 514.974,37 + € 5.387,59 per IVA 4% + € 38.028,48 per IVA al 10% complessivamente € 558.390,44.

Considerato che in sede di aggiudicazione dei lavori, di cui alla determina dirigenziale n. 643 del 04/04/2016, sopra richiamata, è stata impegnata e riconosciuta all'impresa aggiudicatrice la somma complessiva di € 490.396,81 (IVA al 4% e IVA al 10% compresa), anziché la somma di € 490.016,57 (IVA al 4% e IVA al 10% compresa), a seguito della rideterminazione del nuovo importo contrattuale dell'importo di € 558.390,44, con il presente provvedimento, è necessario impegnare e pertanto riconoscere all'impresa la somma complessiva di € 67.993,63 (€ 62.158,06 lavori di perizia + adeguamenti dell'IVA).

Poiché l'esecuzione dei nuovi lavori, comporta categorie di opere il cui prezzo non è compreso nell'elenco prezzi allegato al contratto, tra la direzione lavori e l'impresa appaltatrice sono stati concordati n. 17 (diciassette) nuovi prezzi riportati nell'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi. Detti nuovi prezzi sono stati determinati al netto del ribasso offerto in sede di gara (-31,66%).

Inoltre per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 45 (quarantacinque) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto, pertanto la fine lavori è prevista per il giorno 14/05/2017.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 781

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

La perizia suppletiva di variante è rappresentata dai seguenti elaborati, che si allegano alla presente determina:

- 01: relazione di perizia
- 02: computo metrico estimativo di perizia
- 03: quadro comparativo
- 04: atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- 05 planimetria e sezioni , dettagli costruttivi di variante

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico, risulta necessario procedere all'adeguamento delle competenze professionali dovute al direttore dei lavori, ing. Francesco Seneci legale rappresentante della società di ingegneria Netmobility srl di Verona per la redazione della perizia, direzione e contabilità dei lavori di perizia e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'importo di € 2.845,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 3.609,74, calcolato sull'importo dei lavori di perizia. L'importo è ritenuto congruo. L'ammontare complessivo delle competenze spettanti al predetto professionista sarà quindi pari a € 14.045,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 17.820,30.

La spesa complessiva viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico del progetto approvato con determina dirigenziale n. n. 1242 del 23/07/2015, sopra richiamata.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 115/90032 del 19/7/2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 781

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia suppletiva e di variante degli interventi di riqualificazione dell'Asse viario di Viale della Pace con realizzazione di una pista ciclabile e collegamento a via Zamenhof composta dagli elaborati indicati in premessa, e dell'importo di € 62.158,06, compresi oneri per la sicurezza + IVA 10%, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 770.000,00, così di seguito riformulato:

LAVORI

importo lavori	€ 494.701,43	
importo Oneri per la sicurezza	€ 20.272,94	
TOTALE LAVORI		€ 514.974,37
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
- imprevisti (IVA compresa)	€ 7.035,12	
- espropriazioni, indennizzi ed accordi bonari	€ 30.000,00	
- accantonamento di cui all'art. 93 D.Lgs. 163/06 e.s.m.i.	€ 9.798,02	
- spese per pubblicità	€ 1.000,00	
- spese tecniche		
- progettazione , DL, CSP e CSE	€ 11.200,00	
- di perizia	€ 2.845,00	€ 14.045,00
- INARCASSA 4%		€ 561,80
- IVA 22% su spese tecniche		€ 3.213,50
- IVA 10% su imprevisti		€ 703,51
- IVA 10% su importo lavori € 380.284,74		€ 38.028,48
- IVA 4% su importo lavori € 134.689,63		€ 5.387,59
- ribasso d'asta	€ 145.252,61	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 255.025,63
TOTALE COMPLESSIVO		€ 770.000,00



Proposta N. 781

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

- 2) di approvare n. 17 (diciassette) nuovi prezzi determinati al netto del ribasso offerto in sede di gara e riportati nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 15/03/2017;
- 3) di procedere all'esecuzione dei sopraindicati lavori suppletivi e di variante, tramite la ditta COLOGNA SCAVI srl via Melaro, 27 Montecchio Maggiore (VI) – P.IVA02847010242 alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con la presente determinazione e per il maggior importo e € 62.158,06, compresi oneri per la sicurezza + IVA 10%, rideterminando in € 514.974,37 + € 5.387,59 per IVA 4% + € 38.028,48 per IVA al 22% complessivamente € 558.390,44 il nuovo importo contrattuale;
- 4) di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa, che la somma complessiva di € 67.993,63,(IVA compresa) trova capienza al capitolo 1951200 "Piste ciclabili con relative attrezzature e segnaletica", finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella somma vincolata con la determina dirigenziale n. 1242 del 23/07/2015, richiamata in premessa, nei seguenti impegni:
 - per € 47.195,35 nell'impegno codice 105111,
 - per € 20.798,28 nell'impegno codice 105109;
- 5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , come modificato dal D.Lgs. 126/2014:



Proposta N. 781

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2017	2018	2019		
1951200	105111	competenza: 47.195,35				
		cassa: 47.195,35				
	105109	competenza: 20.798,28				
		cassa: 20.798,28				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 67.993,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 67.993,63	0,00	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 781

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

- 6) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 45 (quarantacinque) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista nel contratto, pertanto la fine lavori è prevista per il giorno 14/05/2017;
- 7) di approvare la spesa di € 3.609,74 (INARCASSA e IVA comprese), rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione, per spese tecniche di perizia suppletiva e di variante dei lavori di cui al punto 1), da riconoscere, come indicato in premessa, all'ing. Francesco Seneci legale rappresentante della società di ingegneria Netmobility srl di Verona;
- 8) di dare atto che la spesa di € 3.609,74 (INARCASSA e IVA comprese) trova copertura nell'impegno codice 105109 al capitolo 1951200 "Piste ciclabili con relative attrezzature e segnaletica", finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella spesa vincolata con la determina dirigenziale n. 1242 del 23/07/2015, richiamata in premessa;
- 9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , come modificato dal D.Lgs. 126/2014:



Proposta N. 781

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2017	2018	2019		
1951200	105109	competenza: 3.609,74				
		cassa: 3.609,74				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 3.609,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 3.609,74	0,00	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 781

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 11) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza;
- 12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 781

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 781

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

PARERE art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	CAPITOLO	IMPORTO
116975	2017	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICAA	10052.02.195120 0	47.195,35
116976	2017	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICAA	10052.02.195120 0	20.798,28
116977	2017	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICAA	10052.02.195120 0	3.609,74

La presente determinazione è: **REGOLARE** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

LA PO DI RAGIONERIA

Vicenza, 10/04/2017

Lorella Sorgato

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : fdb45e12cd227dcb4817b19b3e714677f38515e3

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 781

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
116975	2017	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICAA	U	10052.02.1951200	47.195,35
116976	2017	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICAA	U	10052.02.1951200	20.798,28
116977	2017	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICAA	U	10052.02.1951200	3.609,74

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 10/04/2017

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : fdb45e12cd227dcb4817b19b3e714677f38515e3

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"