



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1013

DETERMINA N. 909 DEL 23/04/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.



Proposta N. 1013

DETERMINA N. 909 DEL 23/04/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 234/81883 del 05/11/2013 che approva il progetto preliminare degli interventi di riqualificazione dell'asse viario di viale della Pace con realizzazione di una pista ciclabile e collegamento a via Zamenhof dell'importo complessivo di € 1.078.000,00, IVA compresa, esclusivamente per accedere ai finanziamenti di cui al 4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, di cui al bando D.G.R.V. n. 1216 del 16.7.2013 sopra richiamato.
- deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 88 del 11/02/2014 con la quale è stato concesso al Comune di Vicenza un contributo dell'importo di € 400.000,00, per la realizzazione degli interventi in oggetto;
- determina dirigenziale n. 1227, PGN 71422 del 16/09/2014, con la quale, a seguito di una indagine di mercato ai sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, è stato affidato l'incarico di supporto specialistico alla progettazione definitiva degli interventi sopra indicati all'ing. Francesco Seneci legale rappresentante della società di ingegneria Netmobility srl di Verona.
- deliberazione di Giunta Comunale n. 273/95344 del 02/12/2014 di approvazione del relativo progetto definitivo dell'importo complessivo di complessivo di € 770.000,00 (IVA compresa), finanziato per € 400.000,00 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti e per € 370.000,00 con contributo concesso dalla Regione Veneto.
- determina dirigenziale n. 119 del 30/01/2015 PGN 26337 del 17/03/2015, di impegno della spesa complessiva € 14.210,56 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese) per l'incarico di supporto specialistico alla progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi in oggetto, da riconoscere all'ing. Francesco Seneci della società di ingegneria Netmobility srl di Verona.



Proposta N. 1013

DETERMINA N. 909 DEL 23/04/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

Con determina dirigenziale n. 1242 del 23/07/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti interventi dell'importo complessivo di € 770.000,00 (IVA compresa) così suddiviso:

LAVORI

Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 632.928,55	
Oneri per la sicurezza	€ 20.272,94	
TOTALE LAVORI		€ 653.201,49
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
- imprevisti (IVA compresa)	€ 7.035,13	
- espropriazioni, indennizzi ed accordi bonari	€ 30.000,00	
- accantonamento di cui all'art. 93 D.Lgs. 163/06 e.s.m.i.	€ 9.798,02	
- spese per pubblicità	€ 1.000,00	
- spese tecniche progettazione, DL, CSP e CSE	€ 11.200,00	
- INARCASSA 4%	€ 448,00	
- IVA 22% su spese tecniche	€ 2.562,56	
- IVA 10% su importo lavori e imprevisti	€ 47.242,24	
- IVA 4% su importo lavori	€ 7.512,57	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 116.798,51
TOTALE COMPLESSIVO		€ 770.000,00

Con determina dirigenziale n. 643 del 04/04/2016 PGN 59218 del 05/05/2016, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., i lavori sono stati aggiudicati alla ditta COLOGNA SCAVI srl via Melaro, 27 Montecchio Maggiore (VI) – P.IVA02847010242 per il prezzo offerto di € 432.543,37 più € 20.272,94 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 452.816,31 più IVA 4% e 10% e quindi complessivamente € 490.396,81.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico di progetto risulta così riformulato:

LAVORI

importo lavori	€ 432.543,37	
importo Oneri per la sicurezza	€ 20.272,94	
TOTALE LAVORI		€ 452.816,31
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
- imprevisti (IVA compresa)	€ 7.035,12	
- espropriazioni, indennizzi ed accordi bonari	€ 30.000,00	
- accantonamento di cui all'art. 93 D.Lgs. 163/06 e.s.m.i.	€ 9.798,02	
- spese per pubblicità	€ 1.000,00	
- spese tecniche progettazione, DL, CSP e CSE	€ 11.200,00	
- INARCASSA 4%	€ 448,00	
- IVA 22% su spese tecniche	€ 2.562,56	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1013

DETERMINA N. 909 DEL 23/04/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

- IVA 10% su imprevisti	€ 703,51
- IVA 10% su importo lavori € 318.126,68	€ 31.812,67
- IVA 4% su importo lavori € 134.689,63	€ 5.387,59
- ribasso d'asta	<u>€ 217.236,22</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 317.183,69
TOTALE COMPLESSIVO	€ 770.000,00

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 28/06/2016 n. 1.908 di Racc. e n. 28.185 di Rep. S. Con determina dirigenziale n. 634 del 31/03/2017 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 degli interventi in oggetto dell'importo di € 62.158,06, compresi oneri per la sicurezza + IVA 10%, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 770.000,00, così di seguito riformulato:

LAVORI

importo lavori	€ 494.701,43
importo Oneri per la sicurezza	<u>€ 20.272,94</u>
TOTALE LAVORI	€ 514.974,37

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

- imprevisti	€ 7.035,12
- espropriazioni, indennizzi ed accordi bonari	€ 30.000,00
- accantonamento di cui all'art. 93 D.Lgs. 163/06 e.s.m.i.	€ 9.798,02
- spese per pubblicità	€ 1.000,00
- spese tecniche	
- progettazione , DL, CSP e CSE	€ 11.200,00
- di perizia	<u>€ 2.845,00</u>
- INARCASSA 4%	€ 561,80
- IVA 22% su spese tecniche	€ 3.213,50
- IVA 10% su imprevisti	€ 703,51
- IVA 10% su importo lavori € 380.284,74	€ 38.028,48
- IVA 4% su importo lavori € 134.689,63	€ 5.387,59
- ribasso d'asta	<u>€ 145.252,61</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 255.025,63
	€ 770.000,00

Con la medesima determina dirigenziale i lavori di perizia, considerata la stretta interdipendenza con quelli aggiudicati, sono stati affidati all'impresa COLOGNA SCAVI srl di Montecchio Maggiore (VI) ed è stata altresì riconosciuta all'ing. Francesco Seneci della società di ingegneria Netmobility srl di Verona, l'ulteriore somma complessiva di € 3.609,74 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese) quali spese tecniche per i lavori di perizia.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1013

DETERMINA N. 909 DEL 23/04/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

Con successiva determina dirigenziale n. 1866 del 20/09/2017 è stata approvata la seconda perizia suppletiva e di variante degli interventi in oggetto, dell'importo di € 56.443,46 compresi oneri per la sicurezza + IVA al 4% e 10% che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 770.000,00, così di seguito riformulato:

LAVORI	
importo lavori	€ 547.420,15
importo Oneri per la sicurezza	€ <u>20.272,94</u>
TOTALE LAVORI	€ 567.693,09
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	
- imprevisti	€ 7.035,12
- espropriazioni, indennizzi ed accordi bonari	€ 30.000,00
- accantonamento di cui all'art. 93 D.Lgs. 163/06 e.s.m.i.	€ 9.798,02
- spese per pubblicità	€ 1.000,00
- spese tecniche	
- progettazione , DL, CSP e CSE	€ 11.200,00
- di perizia n. 1	€ 2.845,00
- di perizia n. 2	€ <u>2.549,00</u>
totale	€ 16.594,00
- INARCASSA 4%	€ 663,76
- IVA 22% su spese tecniche	€ 3.796,71
- IVA 10% su imprevisti	€ 703,51
- IVA 10% su importo lavori € 407.217,95	€ 40.721,80
- IVA 4% su importo lavori € 160.475,14	€ 6.419,01
- ribasso d'asta	€ <u>85.574,98</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ <u>202.306,91</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 770.000,00

Con la medesima determina dirigenziale i lavori della seconda perizia, considerata la stretta interdipendenza con quelli aggiudicati, sono stati affidati alla medesima impresa ed è stata altresì riconosciuta all'ing. Francesco Seneci della società di ingegneria Netmobility srl di Verona, l'ulteriore somma complessiva di € 3.234,17 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese) per spese tecniche per i lavori di perizia.

E' emersa ora la necessità di introdurre delle altre lavorazioni non previste nel progetto derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, ma indispensabili ed inderogabili per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità per cui il



Proposta N. 1013

DETERMINA N. 909 DEL 23/04/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

Direttore dei Lavori ha predisposto l'allegata perizia suppletiva e di variante n. 3, nel rispetto dell'art. 132, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

In particolare, quale circostanza sopravvenuta all'approvazione del progetto e alla stessa esecuzione delle opere, è necessario richiamare l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale (con delibera n° 2 del 30.01.2018, efficace ai termini di legge) della variante urbanistica denominata "ex ENEL". La disciplina urbanistica dell'area posta tra viale della Pace e via Bortolan, in fregio alla pista ciclabile di cui al progetto, prevede ora delle opere di carattere viario, tra cui una rotatoria, su viale della Pace a carico dell'intervento privato. Tali opere sono sovrapposte all'intervento di cui all'originario progetto di pista ciclabile e, pertanto, appare opportuno e necessario stralciare le previsioni dell'opera pubblica sul fronte dell'intervento a carico dell'operatore privata, che ha pienamente concordato con il Settore Mobilità e Trasporti e poi ricompreso nella progettazione di propria competenza le esigenze di completamento della pista ciclabile lungo viale della Pace nonché le esigenze di riqualificazione e messa in sicurezza.

Lo stralcio delle opere originariamente previste su tale fronte rende possibile, con invarianza economica, la previsione di diversi interventi lungo l'asta di viale della Pace, sempre a implementare maggiore sicurezza e riqualificazione dell'ambito stradale.

I lavori previsti, puntualmente descritti negli elaborati di perizia, sono così di seguito riassumibili:

- } Rifacimento del manto stradale dell'asse di v.le della Pace interessato dagli interventi di ciclabilità: esso rappresenta di gran lunga la voce di maggiore onere finanziario dell'intera variante;
- } Sistemazione di alcune aree pavimentate, anche di privati, che richiedevano una migliore riconfigurazione dell'andamento planoaltimetrico per la raccolta più efficace delle acque meteoriche in relazione all'avvenuto inserimento della pista ciclabile;
- } Spostamenti ed introduzione di manufatti di segnaletica stradale di grandi dimensioni, resisi opportuni nell'ambito della riqualificazione viaria e spostamento di sfiati tecnici Telecom;
- } Smontaggio e successivo rimontaggio di un tratto di recinzione lungo il margine di contatto di un supermercato, dopo villa Tacchi, per poter meglio riconfigurare il margine di attacco alla ciclabile;



Proposta N. 1013

DETERMINA N. 909 DEL 23/04/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

- Integrazione di isole spartitraffico a protezione dei portali segnaletici di attraversamento di v.le della Pace;
- Integrazione di elementi di separazione e protezione della pista ciclabile dai flussi veicolari e di distinzione tra le aree ciclabili e quelle pedonali.
- opere di miglioramento tecnico funzionale delle infrastrutture richieste dai gestori dei servizi interferenti con le opere. Sono interessati in particolare tre gruppi di interventi:
 1. Implementazione dell'impianto semaforico dell'innesto di via Fabiani con v.le della Pace, con introduzione di ottiche a LED (risparmio energetico e aumento della visibilità delle luce semaforiche);
 2. Nuova illuminazione pubblica strada della Caimpenta - strada degli Alidosio, resasi necessaria al fine di garantire maggiore sicurezza e comfort al transito ciclabile e pedonale in un'area periagricola;
 3. Nuova illuminazione pubblica via Cesare Augustoresasi necessaria al fine di garantire maggiore sicurezza e comfort al transito ciclabile e pedonale in un'area periagricola .

La spesa suppletiva per l'esecuzione dei lavori di variante ammonta a € 79.201,68, compresi oneri per la sicurezza + IVA al 4% e 10% complessivamente € 88.017,76 e trova capienza all'interno dell'importo complessivo del progetto approvato mediante l'utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico di progetto rideterminato dopo l'approvazione della seconda perizia dei lavori.

La terza perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 132 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/06 s.m.i., e il cui quadro economico viene così di seguito riformulato:

LAVORI

importo lavori	€ 626.621,83	
importo Oneri per la sicurezza	€ 20.272,94	
TOTALE LAVORI		€ 646.894,77
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
- imprevisti (IVA compresa)	€ 935,45	
- espropriazioni, indennizzi ed accordi bonari	€ 30.000,00	
- accantonamento di cui all'art. 93 D.Lgs. 163/06 e.s.m.i.	€ 9.798,02	
- spese tecniche:		
- progettazione , DL, CSP e CSE	€ 11.200,00	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1013

DETERMINA N. 909 DEL 23/04/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

- di perizia n. 1	€ 2.845,00	
- di perizia n. 2	€ 2.549,00	
- di perizia n. 3	€ 4.224,78	
totale		€ 20.818,78
- INARCASSA 4%		€ 832,75
- IVA 22% su spese tecniche		€ 4.763,34
- IVA 10% su importo lavori € 501.351,72		€ 50.135,17
- IVA 4% su importo lavori € 145.543,05		€ 5.821,72
- ribasso d'asta		€ 0
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 123.105,23
TOTALE COMPLESSIVO		€ 770.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei nuovi lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli aggiudicati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite la medesima ditta aggiudicataria COLOGNA SCAVI di Montecchio Maggiore (VI).

Con atto di sottomissione sottoscritto digitalmente in data del 26/03/2018, l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante n. 3 agli stessi prezzi e condizioni del contratto e per l'importo di € 79.201,68 compresi oneri per la sicurezza + IVA al 4% e 10%.

Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa COLOGNA SCAVI di Montecchio Maggiore (VI) ammonterà in € 646.894,77+ € 5.821,72 per IVA 4% + € 50.135,17 per IVA al 10% complessivamente € 702.851,66.

Poiché l'esecuzione dei nuovi lavori, comporta categorie di opere il cui prezzo non è compreso nell'elenco prezzi allegato al contratto, tra la direzione lavori e l'impresa appaltatrice sono stati concordati n. 12 (dodici) nuovi prezzi riportati nell'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi. Detti nuovi prezzi sono stati determinati al netto del ribasso offerto in sede di gara (-31,660%).

Inoltre per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 45 (quarantacinque) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

La perizia suppletiva di variante è rappresentata dai seguenti elaborati, che si allegano alla presente determina:

- 01: relazione di perizia
- 02: computo metrico estimativo di perizia

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1013

DETERMINA N. 909 DEL 23/04/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

- 03: quadro comparativo
- 04: atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- 05 interventi di asfaltatura, dettaglio di Viale della Pace ovest e dettaglio del parapetto.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico, risulta necessario procedere all'adeguamento delle competenze professionali dovute al direttore dei lavori, ing. Francesco Seneci legale rappresentante della società di ingegneria Netmobility srl di Verona per la redazione della perizia, direzione e contabilità dei lavori di perizia e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'importo di € 4.224,78 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 5.360,40, calcolato sull'importo dei lavori di perizia. L'importo è ritenuto congruo. L'ammontare complessivo delle competenze spettanti al predetto professionista sarà quindi pari a € 20.818,78 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 26.414,87.

La maggiore spesa per spese tecniche viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico del progetto di cui alla determina dirigenziale n. 1242 del 23/07/2015, sopra richiamata.

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D. Lgs. 165/2001 e che la violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 06 febbraio 2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2017-2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1013

DETERMINA N. 909 DEL 23/04/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 3 degli interventi di riqualificazione dell'Asse viario di Viale della Pace con realizzazione di una pista ciclabile e collegamento a via Zamenhof, composta dagli elaborati indicati in premessa, e dell'importo di € 79.201,68, compresi oneri per la sicurezza + IVA al 4% e 10% complessivamente € 88.017,76, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 770.000,00, così di seguito riformulato:

LAVORI		
importo lavori	€ 626.621,83	
importo Oneri per la sicurezza	€ 20.272,94	
TOTALE LAVORI		€ 646.894,77
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
- imprevisti (IVA compresa)	€ 935,45	
- espropriazioni, indennizzi ed accordi bonari	€ 30.000,00	
- accantonamento di cui all'art. 93 D.Lgs. 163/06 e.s.m.i.	€ 9.798,02	
- spese tecniche:		
- progettazione , DL, CSP e CSE	€ 11.200,00	
- di perizia n. 1	€ 2.845,00	
- di perizia n. 2	€ 2.549,00	
- di perizia n. 3	€ 4.224,78	
totale	€ 20.818,78	
- INARCASSA 4%	€ 832,75	
- IVA 22% su spese tecniche	€ 4.763,34	
- IVA 10% su importo lavori € 501.351,72	€ 50.135,17	
- IVA 4% su importo lavori € 145.543,05	€ 5.821,72	
- ribasso d'asta	€ 0	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 123.105,23
TOTALE COMPLESSIVO		€ 770.000,00

- 2) di approvare n.12 (dodici) nuovi prezzi determinati al netto del ribasso offerto in sede di gara e riportati nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 26/03/2018;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1013

DETERMINA N. 909 DEL 23/04/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

- 3) di procedere all'esecuzione dei sopraindicati lavori suppletivi e di variante, tramite la ditta COLOGNA SCAVI srl via Melaro, 27 Montecchio Maggiore (VI) – P.IVA02847010242 alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con la presente determinazione e per il maggior importo e € 79.201,68, compresi oneri per la sicurezza + IVA al 4% e 10%, rideterminando in € 646.894,77+ € 5.821,72 per IVA 4% + € 50.135,17 per IVA al 10% complessivamente € 702.851,66 il nuovo importo contrattuale;
- 4) di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa, che la somma complessiva di € 88.017,76 (IVA al 4% e 10% compresa) trova capienza nell'impegno codice 105109 al capitolo 1951200 "Piste ciclabili con relative attrezzature e segnaletica", finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella somma vincolata con la determina dirigenziale n. 1242 del 23/07/2015, richiamata in premessa,
- 5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , come modificato dal D.Lgs. 126/2014:



Proposta N. 1013

DETERMINA N. 909 DEL 23/04/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI
 DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA
 CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.**

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020	
1951200	105109	competenza: 88.017,76			
		cassa: 88.017,76			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 88.017,76	0,00	0,00	0,00
		cassa: 88.017,76	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .
 L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1013

DETERMINA N. 909 DEL 23/04/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

- 6) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 45 (quarantacinque) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista nel contratto;
- 7) di approvare la spesa di € 5.360,40 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese), rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione, per spese tecniche di perizia suppletiva e di variante n. 3 dei lavori di cui al punto 1), da riconoscere, come indicato in premessa, all'ing. Francesco Seneci legale rappresentante della società di ingegneria Netmobility srl di Verona;
- 8) di dare atto che la spesa di € 5.360,40 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese) trova copertura nell'impegno codice 105109 al capitolo 1951200 "Piste ciclabili con relative attrezzature e segnaletica", finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella spesa vincolata con la determina dirigenziale n. 1242 del 23/07/2015, richiamata in premessa;
- 9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , come modificato dal D.Lgs. 126/2014:



Proposta N. 1013

DETERMINA N. 909 DEL 23/04/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI
 DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA
 CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.**

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020		
1951200	105109	competenza: 5.360,40				
		cassa: 5.360,40				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 5.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 5.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .
 L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1013

DETERMINA N. 909 DEL 23/04/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 11) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza;
- 12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 1013

DETERMINA N. 909 DEL 23/04/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1013

DETERMINA N. 909 DEL 23/04/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

PARERE art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	CAPITOLO	IMPORTO
123908	2018	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA	10052.02.195120 0	88.017,76
123909	2018	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA	10052.02.195120 0	5.360,40

La presente determinazione è: **REGOLARE**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

LA PO DI RAGIONERIA

Vicenza, 04/05/2018

Lorella Sorgato

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 1dd93e73ba6338c9ee78b84193dfffdd3cd26d4c

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1013

DETERMINA N. 909 DEL 23/04/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
123908	2018	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA	U	10052.02.1951200	88.017,76
123909	2018	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA	U	10052.02.1951200	5.360,40

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 08/05/2018

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 1dd93e73ba6338c9ee78b84193dffffd3cd26d4c

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"