



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 451

DETERMINA N. 368 DEL 29/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE, DELL'IMPORTO DI € 600.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H1300238001 - CIG 6315471B87.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0034126/2016 del 15/03/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 451

DETERMINA N. 368 DEL 29/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE, DELL'IMPORTO DI € 600.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H1300238001 - CIG 6315471B87.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, con Ordinanza commissariale n. 5 in data 27.7.2012 registrata alla Corte dei Conti in data 6.8.2012, sono state assegnate e impegnate le risorse per la realizzazione degli interventi indifferibili ed urgenti fra quelli richiesti dai Comuni. Con nota n. 377514 del 17.8.2012, il Commissario delegato ha comunicato che per il Comune di Vicenza sono state autorizzate e finanziate le seguenti opere indifferibili ed urgenti:

- Ponte delle Barche lavori di consolidamento delle pile e delle strutture: importo finanziabile € 600.000,00;
- Ponte Furo lavori di consolidamento delle pile e delle strutture: importo finanziabile € 350.000,00;
- Contrà San Pietro, Piazza San Pietro e Stradella San Pietro ripristino fondi stradali allagati e dissestati: importo finanziabile € 79.950,00.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 e l'elenco annuale 2012 approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24.4.2012 e in particolare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/87899 del 27.11.2012 relativa all'asestamento di bilancio, ha previsto l'inserimento delle risorse.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 219/79915 del 29/10/2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di risanamento statico e conservativo di Ponte delle Barche dell'importo complessivo di € 600.000,00, IVA compresa.

Con determina dirigenziale n. 795 PGN 95397 del 17/12/2013, a seguito di un'indagine di mercato ai sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, è stato aggiudicato allo Studio T14 Associati – arch. Dario Cazzaro di Preganziol (TV), l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, rilievi di dettaglio dell'infrastruttura, progettazione strutturale esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte delle Barche per l'importo presunto di € 48.500,00 + € 1.940,00 per INARCASSA 4% + € 11.096,80 per IVA 22%, complessivamente € 61.536,80.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 451

DETERMINA N. 368 DEL 29/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI
DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE, DELL'IMPORTO DI €
600.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H1300238001 - CIG 6315471B87.**

Con delibera di Giunta Comunale n. 122/49507 del 24/06/2014 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte delle Barche, predisposto dal progettista incaricato, in collaborazione con i tecnici del settore, per l'importo complessivo di € 600.000,00.

Con determina dirigenziale n. 1038 del 23/6/2015 è stato approvato l'aggiornamento dell'importo dell'incarico professionale conferito con determina dirigenziale n. 795, PGN 95397 del 17/12/2013 allo Studio T14 Associati – arch. Dario Cazzaro di Preganziol (TV) a seguito della progettazione strutturale esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza della passerella pedonale provvisoria nell'ambito degli oneri della sicurezza del progetto dei lavori in oggetto, per l'importo di € 10.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%.

Con determina dirigenziale n. 1042 del 23/06/2015 PGN 106468 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte delle Barche, redatto recependo le condizioni dettate dagli enti sopracitati, al fine di riportare il manufatto in condizioni di efficienza e sicurezza statica e di buona conservazione e durabilità degli elementi architettonici e storici, dell'importo complessivo di € 600.000,00, IVA compresa, così suddiviso:

A. LAVORI A BASE D'APPALTO

A1	Lavori a corpo	€ 114.319,70
A2	Lavori a misura	€ 200.927,14
	Totale	€ 315.246,84
A3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 96.306,11
Totale A		€ 411.552,95

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	Indagini, prove, rilievi ed analisi (preliminari di massima e definitivi di dettaglio) comprese l'assistenza alle indagini, e ripristini, noleggi, indagine geologica, geofisica e prove di laboratorio e progettazione preliminare, oneri e IVA compresi	€ 44.697,60
B2	Assistenza archeologica in corso lavori e sondaggi, oneri e IVA compresi	€ 5.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 451

DETERMINA N. 368 DEL 29/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI
DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE, DELL'IMPORTO DI €
600.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H1300238001 - CIG 6315471B87.**

B3	Imprevisti, lavori in economia ed arrotondamenti	€ 20.076,93
B4	Incentivo di cui all'art. 93, D.Lgs 163/06 e s.m.i. (0,8 % Importo a base di gara)	€ 3.292,42
B5.1	Spese tecniche progetto definitivo, esecutivo, D.L., misura, contabilità e sicurezza, al lordo di contributi previdenziali ed assistenziali	€ 50 440,00
B5.2	Spese tecniche progetto esecutivo, D.L., misura, contabilità, sicurezza, per la nuova passerella pedonale provvisoria al lordo di contributi previdenziali ed assistenziali	€ 10.400,00
B6	Imposta IVA:	
B6.1	IVA su lavori in appalto, in economia e imprevisti (10%)	€ 41.155,30
B6.2	IVA su indagini e rilievi e su spese tecniche (22%)	€ 13.384,80
Totale B		€ 188.447,05
TOTALE (A+B)		€ 600.000,00

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati fra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG2 classifica II.

Con successiva determina dirigenziale n. 1205 del 15/07/2015 PGN 78276 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta TOGNETTO s.r.l. via Donanzola, 11 Campiglia dei Berici (VI) P.IVA 03312040243 per il prezzo offerto di € 233.172,33, pari ad un ribasso del 26,035%, più € 96.306,11 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 329.478,44 + IVA 10%, complessivamente € 362.426,28.

Conseguentemente all'affidamento dei lavori, il quadro economico di progetto viene così rideterminato:

A. LAVORI A BASE D'APPALTO

A1	Lavori a corpo	€ 84.552,65
----	----------------	-------------

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 451

DETERMINA N. 368 DEL 29/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE, DELL'IMPORTO DI € 600.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H1300238001 - CIG 6315471B87.

A2	Lavori a misura	€ 148.619,68
	Totale	€ 233.172,33
A3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 96.306,11
Totale A		€ 329.478,44
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Indagini, prove, rilievi ed analisi (preliminari di massima e definitivi di dettaglio) comprese l'assistenza alle indagini, e ripristini, noleggi, indagine geologica, geofisica e prove di laboratorio e progettazione preliminare, oneri e IVA compresi	€ 44.697,60
B2	Assistenza archeologica in corso lavori e sondaggi, oneri e IVA compresi	€ 5.000,00
B3	Imprevisti, lavori in economia ed arrotondamenti	€ 110.358,89
B4	Incentivo di cui all'art. 93, D.Lgs 163/06 e s.m.i. (0,8 % Importo a base di gara)	€ 3.292,42
B5.1	Spese tecniche progetto definitivo, esecutivo, D.L., misura, contabilità e sicurezza, al lordo di contributi previdenziali ed assistenziali	€ 50.440,00
B5.2	Spese tecniche progetto esecutivo, D.L., misura, contabilità, sicurezza, per la nuova passerella pedonale provvisoria al lordo di contributi previdenziali ed assistenziali	€ 10.400,00
B6	Imposta IVA:	
B6.1	IVA su lavori in appalto, in economia e imprevisti (10%)	€ 32.947,84
B6.2	IVA su indagini e rilievi e su spese tecniche (22%)	€ 13.384,80
Totale B		€ 270.521,56
TOTALE (A+B)		€ 600.000,00

Il contratto di appalto dei lavori è stato sottoscritto in data 2/10/2015 n. 1839 di Racc. - 28116 di Rep. S.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 451

DETERMINA N. 368 DEL 29/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE, DELL'IMPORTO DI € 600.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H1300238001 - CIG 6315471B87.

Con nota del 25/01/2016 lo Studio T14 Associati di Preganziol (TV) ha comunicato l'avvenuto recesso, quale associato dello Studio T14 Associati, dell'arch. Dario Cazzaro, comunicando che il nuovo professionista incaricato per lo Studio T14 Associati che avrebbe ricoperto le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dal 25/01/2016 per i lavori riguardanti il risanamento statico e conservativo del Ponte delle Barche è l'ing. Roberto Scotta.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ritenuto opportuno prevedere alcune modifiche alle previsioni di progetto e interventi aggiuntivi finalizzati al miglioramento e completamento dell'opera e alla sua funzionalità, alla luce delle circostanze e degli imprevisti sorti in cantiere.

Il direttore dei lavori, ing. Roberto Scotta, ha quindi predisposto l'unità perizia suppletiva e di variante conformemente a quanto previsto dall'art. 132 comma 1 lett. b) e comma 3, 2° periodo del D. Lgs. 163/06 finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, che non comporta modifiche sostanziali e motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili.

I lavori suppletivi previsti, puntualmente descritti negli elaborati di perizia, riguardano in particolare: la modifica delle modalità di rifacimento della pavimentazione stradale e del marciapiede, procedendo alla realizzazione delle operazioni di scavo interamente a mano, approfondendo altresì la quota di fondo scavo e aumentando la superficie di intervento.

Saranno eseguite lavorazioni di difficile quantificazione, necessarie alla demolizione meccanica di un getto di calottamento in calcestruzzo a ricoprimento di una tubazione in ghisa della linea idrica esistente, in accordo con l'Amministrazione comunale e con Acque Vicentine e conseguentemente sarà necessario disporre un adeguamento degli oneri per la sicurezza, a seguito di quanto sopra esposto e dettagliatamente descritto negli elaborati di progetto.

Inoltre risulta necessario l'adeguamento degli oneri per la sicurezza in ragione dell'aumento del tempo contrattuale concesso e la modifica in opera della geometria delle rampe di accesso alla passerella provvisoria.

Tali modifiche nel loro complesso, finalizzate al miglioramento e al completamento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza, motivate da obiettive circostanze sopravvenute e non prevedibili, trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, nel

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 451

DETERMINA N. 368 DEL 29/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE, DELL'IMPORTO DI € 600.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H1300238001 - CIG 6315471B87.

rispetto delle disposizioni di cui all'art. 132 comma 1 lettera b) e in parte del comma 3 secondo periodo del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

La spesa suppletiva per l'esecuzione dei lavori di variante ammonta a € 28.917,95 + IVA e trova capienza all'interno dell'importo complessivo del progetto approvato, mediante l'utilizzo dei ribassi, relativa alla voce del quadro economico.

Tale aumento è suddiviso in:

- € 12.502,51 per maggiori opere,
- € 16.415,44 per maggiori oneri per la sicurezza.

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto all'ammontare complessivo del progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

A. LAVORI

A1	Lavori a corpo	€ 84.552,65
A2	Lavori a misura	€ 158.587,11
A2.2	Lavori in economia	€ 2.535,08
	Totale	€ 245.674,84
A3	Oneri di sicurezza	€ 112.721,55
Totale A		€ 358.396,39

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	Indagini, prove, rilievi ed analisi (preliminari di massima e definitivi di dettaglio) comprese l'assistenza alle indagini, e ripristini, noleggi, indagine geologica, geofisica e prove di laboratorio e progettazione preliminare, oneri e IVA compresi	€ 44.697,60
B2	Assistenza archeologica in corso lavori e sondaggi, oneri e IVA compresi	€ 5.000,00
B3	Imprevisti, lavori in economia ed arrotondamenti	€ 70.114,79
B3.2	Lavori predisposizione linea fognaria (tubo acciaio DN 150) (IVA compresa)	€ 5.643,00
B4	Incentivo di cui all'art. 93, D.Lgs 163/06 e s.m.i.	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 451

DETERMINA N. 368 DEL 29/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galianzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE, DELL'IMPORTO DI € 600.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H1300238001 - CIG 6315471B87.

	(0,8 % Importo a base di gara)	€ 3.292,42
B5.1	Spese tecniche progetto definitivo, esecutivo, D.L., misura, contabilità e sicurezza, al lordo di contributi previdenziali ed assistenziali	€ 50.440,00
B5.2	Spese tecniche progetto esecutivo, D.L., misura, contabilità, sicurezza, per la nuova passerella pedonale provvisoria al lordo di contributi previdenziali ed assistenziali	€ 10.400,00
B5.3	Spese tecniche perizia di variante, al lordo di contributi previdenziali ed assistenziali	€ 2.288,00
B6	Imposta IVA:	
B6.1	IVA su lavori in appalto, in economia e imprevisti (10%)	€ 35.839,64
B6.2	IVA su indagini e rilievi e su spese tecniche (22%)	€ 13.888,16
Totale B		€ 241.603,61
TOTALE (A+B)		€ 600.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei nuovi lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa TOGNETTO s.r.l. di Campiglia dei Berici (VI).

Con Atto di Sottomissione in data 10/02/2016 l'impresa TOGNETTO s.r.l. di Campiglia dei Berici (VI) si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante agli stessi prezzi e condizioni del contratto e per l'importo di € 28.917,95 +IVA, complessivamente € 31.809,75.

Pertanto il nuovo importo contrattuale ammonta a € 358.396,39 comprensivo degli oneri per la sicurezza + IVA 10%.

Poiché l'esecuzione dei nuovi lavori, comporta categorie di opere il cui prezzo non è compreso nell'elenco prezzi allegato al contratto, tra la direzione lavori e l'impresa appaltatrice sono stati concordati n. 9 nuovi prezzi riportati nell'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi in data 10/02/2016, indicati al netto del ribasso offerto in sede di gara.



Proposta N. 451

DETERMINA N. 368 DEL 29/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE, DELL'IMPORTO DI € 600.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H1300238001 - CIG 6315471B87.

Inoltre, per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un tempo suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

La perizia suppletiva e di variante è rappresentata dai seguenti elaborati:

1. Relazione Generale
2. Quadro Economico
3. Atto di Sottomissione
4. Verbale Nuovi Prezzi n. 1 e Analisi dei Prezzi
5. Computo Metrico Estimativo
6. Quadro Comparativo
7. Cronoprogramma
8. Piano di Sicurezza e Coordinamento
9. Allegato A PSC: Relazione di calcolo passerella Pedonale Provvisoria
10. Allegato B PSC: Particolari costruttivi passerella Pedonale Provvisoria
11. Fascicolo dell'Opera
12. Planimetrie di inquadramento generale
13. Stato di fatto e degrado: Pianta e Sezioni longitudinali
14. Stato di fatto e degrado: Prospetti
15. Stato di fatto e degrado: Sezioni volte
16. Progetto: Pianta e Sezioni
17. Progetto: Prospetti
18. Progetto: Sezioni volte.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico, risulta necessario procedere all'aggiornamento dell'importo delle competenze professionali dovute al Direttore dei lavori, ing. Roberto Scotta dello Studio T14 Associati di Preganziol (TV), per la redazione della perizia, Direzione e contabilità dei lavori di perizia, per l'importo di € 2.200,00 + oneri previdenziali + IVA, complessivamente € 2.791,36, così come specificato con preventivo in data 8/02/2016, acquisito al PGN 17748/2016. L'importo viene ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento, considerato che è stato applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 451

DETERMINA N. 368 DEL 29/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE, DELL'IMPORTO DI € 600.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H1300238001 - CIG 6315471B87.

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.), e successive modificazioni;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;
- La spesa di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione al Comune di un contributo statale come citato in premessa. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa;
-
-
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare l'allegata perizia suppletiva e di variante dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte delle Barche, composta dagli elaborati elencati in premessa, depositati presso l'Ufficio di Settore in forma cartacea, dell'importo di € 28.917,95 + IVA 10%, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 600.000,00, così suddiviso:

A. LAVORI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 451

DETERMINA N. 368 DEL 29/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE, DELL'IMPORTO DI € 600.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H1300238001 - CIG 6315471B87.

A1	Lavori a corpo	€ 84.552,65
A2	Lavori a misura	€ 158.587,11
A2.2	Lavori in economia	€ 2.535,08
	Totale	€ 245.674,84
A3	Oneri di sicurezza	€ 112.721,55
Totale A		€ 358.396,39

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	Indagini, prove, rilievi ed analisi (preliminari di massima e definitivi di dettaglio) comprese l'assistenza alle indagini, e ripristini, noleggi, indagine geologica, geofisica e prove di laboratorio e progettazione preliminare, oneri e IVA compresi	€ 44.697,60
B2	Assistenza archeologica in corso lavori e sondaggi, oneri e IVA compresi	€ 5.000,00
B3	Imprevisti, lavori in economia ed arrotondamenti	€ 70.114,79
B3.2	Lavori predisposizione linea fognaria (tubo acciaio DN 150) (IVA compresa)	€ 5.643,00
B4	Incentivo di cui all'art. 93, D.Lgs 163/06 e s.m.i. (0,8 % Importo a base di gara)	€ 3.292,42
B5.1	Spese tecniche progetto definitivo, esecutivo, D.L., misura, contabilità e sicurezza, al lordo di contributi previdenziali ed assistenziali	€ 50.440,00
B5.2	Spese tecniche progetto esecutivo, D.L., misura, contabilità, sicurezza, per la nuova passerella pedonale provvisoria al lordo di contributi previdenziali ed assistenziali	€ 10.400,00
B5.3	Spese tecniche perizia di variante, al lordo di contributi previdenziali ed assistenziali	€ 2.288,00
B6	Imposta IVA:	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 451

DETERMINA N. 368 DEL 29/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE, DELL'IMPORTO DI € 600.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H1300238001 - CIG 6315471B87.

B6.1	IVA su lavori in appalto, in economia e imprevisti (10%)	€ 35.839,64
B6.2	IVA su indagini e rilievi e su spese tecniche (22%)	€ 13.888,16
Totale B		€ 241.603,61
TOTALE (A+B)		€ 600.000,00

2. di approvare n. 9 nuovi prezzi riportati nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 10/02/2016, indicati al netto del ribasso offerto in sede di gara;
3. di prendere atto del recesso quale associato dello Studio T14 Associati dell'ing. Dario Cazzaro e del subentro, quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dal 25/01/2016 dell'ing. Roberto Scotta;
4. di procedere all'esecuzione dei sopraindicati lavori di variante e suppletivi, tramite l'impresa TOGNETTO s.r.l. con sede in Via Donanzola, 11 Campiglia dei Berici (VI) P.IVA 03312040243, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con la presente determinazione, e per il maggior importo di € 28.917,95 + IVA 10%, rideterminando in € 358.396,39, oneri per la sicurezza compresi + IVA 10%, il nuovo importo contrattuale;
5. di concedere, per l'esecuzione dei maggiori lavori, all'impresa appaltatrice, un tempo suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 31.809,75, IVA compresa, trova capienza nell'impegno codice 104720 al capitolo 1970904 "Spese per alluvione novembre 2010 finanziate dallo Stato – parte investimenti" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo dello Stato, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 1042 del 23/06/2015 richiamata in premessa;
7. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 451

DETERMINA N. 368 DEL 29/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE, DELL'IMPORTO DI € 600.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H1300238001 - CIG 6315471B87.

		SPESA					
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011					
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)					
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018			
1970904	104720	competenza: 31.809,75					
		cassa: 31.809,75					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
TOTALE		competenza: 31.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 31.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'aggiornamento dell'importo delle competenze professionali spettanti al Direttore dei Lavori, ora ing. Roberto Scotta dello Studio T14 Associati di Preganziol (TV), per la redazione della perizia di variante, Direzione e Contabilità lavori di perizia, pari a € 2.200,00 + oneri previdenziali + IVA;
9. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.791,36 (IVA e oneri previdenziali compresi) trova copertura all'impegno codice 104720 al capitolo 1970904 "Spese per alluvione novembre 2010 finanziate dallo Stato – parte investimenti" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo dello Stato, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 1042 del 23/06/2015 richiamata in premessa;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 451

DETERMINA N. 368 DEL 29/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI
 DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE, DELL'IMPORTO DI €
 600.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H1300238001 - CIG 6315471B87.**

10. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018	
1970904	104720	competenza: 2.791,36			
		cassa: 2.791,36			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 2.791,36	0,00	0,00	0,00
		cassa: 2.791,36	0,00	0,00	0,00

11. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 451

DETERMINA N. 368 DEL 29/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE, DELL'IMPORTO DI € 600.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H1300238001 - CIG 6315471B87.

12. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;



Proposta N. 451

DETERMINA N. 368 DEL 29/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE, DELL'IMPORTO DI € 600.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H1300238001 - CIG 6315471B87.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 26/02/2016 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 451

DETERMINA N. 368 DEL 29/02/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE, DELL'IMPORTO DI € 600.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H1300238001 - CIG 6315471B87.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
107620	2016	SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2010 FINANZIATE DALLO STATO - PARTE INVESTIMENTI	U	11022.02.1970904	2.791,36
107619	2016	SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2010 FINANZIATE DALLO STATO - PARTE INVESTIMENTI	U	11022.02.1970904	31.809,75

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 14/03/2016

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 941403eb6dad602b96097c7f205e76b5202f6492

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"