



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1684

DETERMINA N. 1442 DEL 02/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI VICENZA ROVIGO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA COLLINETTA DEL TEMPIETTO DI PARCO QUERINI. CUP B34E15001820004 - CIG 6934391E32

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0111979/2018 del 23/07/2018
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1684

DETERMINA N. 1442 DEL 02/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI VICENZA ROVIGO AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA
COLLINETTA DEL TEMPIETTO DI PARCO QUERINI. CUP B34E15001820004 - CIG 6934391E32**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- deliberazione della Giunta comunale n.220/142477 del 15.11.2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di restauro della collinetta del tempietto di Parco Querini dell'importo complessivo di € 100.000,00, I.V.A. compresa, impegnando la spesa al cap.196200 "Interventi di riqualificazione del verde pubblico urbano" (imp.cod.112723) del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione;
- determina dirigenziale n.2929 del 27.12.2016 con la quale è stato affidato all'arch.Paola Galon di Vicenza l'incarico della progettazione esecutiva, della direzione e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto;
- determina n.69 del 19.1.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 100.000,00 (I.V.A. compresa) di cui € 69.511,48 per lavori e € 4.487,98 per oneri relativi alla sicurezza, così suddiviso

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Importi lavori	69.511,48
Oneri per la sicurezza	4.487,98
Totale importo lavori	73.999,46
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti geologici e indagini	2.500,00
Spese tecniche per supporto progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compresi oneri previdenziali e IVA	6.936,38
Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1684

DETERMINA N. 1442 DEL 02/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
 CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI VICENZA ROVIGO AI
 SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA
 COLLINETTA DEL TEMPIETTO DI PARCO QUERINI. CUP B34E15001820004 - CIG 6934391E32**

Opere a verde da eseguirsi in economia per la riqualificazione degli ambiti attinenti al parco	5.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	1.684,22
I.V.A. 10% su lavori, compresi oneri per la sicurezza	7.399,95
Fondo risorse finanziarie 1,6% art.113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	1.183,99
Fondo risorse finanziarie 0,4% art.113 comma 4 D.Lgs.50/2016	296,00
Totale somme a disposizione	26.000,54
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	100.000,00

Con lo stesso provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG8 classifica I[^] o superiore o nelle condizioni di cui all'art.90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. , con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

- determina dirigenziale n.976 del 19.5.2017 con la quale l'appalto in oggetto è stato aggiudicato alla ditta Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C. - Vicenza – Strada di Longara n.105 – codice fiscale e partita I.V.A. 03695290241 per il prezzo di € 50.465,33, pari al ribasso del 27,40%, più € 4.487,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 54.953,31, a cui vanno aggiunti € 5.495,33 per I.V.A. 10% , alle condizioni del progetto posto a base di gara, con n. 5 anni di manutenzione oltre i due anni previsti per legge, mc. 100 di ghiaio spezzato da vialetti e n.1 approfondimenti geologici secondo quanto previsto da capitolato

Il contratto è stato sottoscritto tra le parti il 15.6.2017 Prot.n.80410/2017.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

IMPORTO DEI LAVORI a seguito aggiudicazione	Euro
Importi lavori	50.465,33

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1684

DETERMINA N. 1442 DEL 02/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI VICENZA ROVIGO AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA
COLLINETTA DEL TEMPIETTO DI PARCO QUERINI. CUP B34E15001820004 - CIG 6934391E32

Oneri per la sicurezza	4.487,98
Totale importo lavori	54.953,31
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti geologici e indagini	2.500,00
Spese tecniche per supporto progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compresi oneri previdenziali e IVA	6.936,38
Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00
Opere a verde da eseguirsi in economia per la riqualificazione degli ambiti attinenti al parco	5.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	1.684,22
I.V.A. 10% su lavori, compresi oneri per la sicurezza	5.495,33
Fondo risorse finanziarie 1,6% art.113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	1.183,99
Fondo risorse finanziarie 0,4% art.113 comma 4 D.Lgs.50/2016	296,00
Ribasso d'asta (I.V.A compresa)	20.950,77
Totale somme a disposizione	45.046,69
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	100.000,00

In seguito alla relazione geologica e nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, di è ritenuto di intervenire con lavorazioni aggiuntive e utilizzare materiali diversi rispetto al progetto approvato, al fine di apportare modifiche migliorative alla riqualificazione del manufatto. Queste scelte operative a cura della DD.LL. e del R.U.P., concordate con il geologo incaricato dalla ditta appaltatrice di effettuare i previsti approfondimenti geologici e con l'impresa appaltatrice, hanno reso necessario formulare nuovi prezzi e modificare alcune quantità di lavorazioni rispetto alle soluzioni previste nel progetto originario approvato, ma indispensabili per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1684

DETERMINA N. 1442 DEL 02/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI VICENZA ROVIGO AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA
COLLINETTA DEL TEMPIETTO DI PARCO QUERINI. CUP B34E15001820004 - CIG 6934391E32

50/2016 e s.m.i. , motivati da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori, le più rilevanti delle quali sono descritte in apposita relazione del progettista e Direttore dei lavori in data 26.1.2018 e al quale si rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare di € 10.973,60, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., corrispondente al 19,97% dell'importo di contratto, contenuto quindi entro il 20% dell'importo contrattuale, trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo di parte del ribasso d'asta e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e secondo nuovi prezzi concordati e accettati dall'aggiudicatario con apposito atto di sottomissione. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art.30 del D.lgs.50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza di alcuni siti ed evitare disagi.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato,

Considerato che per i lavori inerenti alla perizia suppletiva e di modifica al contratto originario, il professionista incaricato, arch.Paola Galon, ha dovuto produrre ulteriori elaborati tecnici, risulta necessario procedere all'adeguamento dell'importo dell'incarico affidato al professionista con determina n.2929 del 27.12.2016 sopracitata.

Secondo quanto contenuto nella documentazione inviata dalla professionista l'aggiornamento del compenso ammonta a € 1.385,19, oneri previdenziali compresi e I.V.A. esente.

L'importo è ritenuto congruo sulla base dei criteri fissati dal D.M. Giustizia 17.6.2016.

Il quadro economico di progetto viene così riformulato:

IMPORTO DEI LAVORI a seguito perizia	Euro
Importi lavori	61.438,93
Oneri per la sicurezza	4.487,98
Totale importo lavori	65.926,91

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1684

DETERMINA N. 1442 DEL 02/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI VICENZA ROVIGO AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA
COLLINETTA DEL TEMPIETTO DI PARCO QUERINI. CUP B34E15001820004 - CIG 6934391E32

SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti geologici e indagini	1.950,00
Spese tecniche per supporto progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compresi oneri previdenziali esente IVA	6.936,38
Spese tecniche di variante per supporto progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compresi oneri previdenziali esente IVA	1.385,19
Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00
Opere a verde da eseguirsi in economia per la riqualificazione degli ambiti attinenti al parco	2.335,00
Imprevisti e arrotondamenti	1.684,22
I.V.A. 10% su lavori, compresi oneri per la sicurezza	6.592,69
Fondo risorse finanziarie 1,6% art.113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	1.183,99
Fondo risorse finanziarie 0,4% art.113 comma 4 D.Lgs.50/2016	296,00
Ribasso d'asta (I.V.A compresa)	10.709,62
Totale somme a disposizione	34.073,09
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	100.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C. con sede in Vicenza.

Con atto di sottomissione in data 26.1.2018 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di variante (pari al 19,97% dell'importo originario di contratto) per l'importo di €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1684

DETERMINA N. 1442 DEL 02/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI VICENZA ROVIGO AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA
COLLINETTA DEL TEMPIETTO DI PARCO QUERINI. CUP B34E15001820004 - CIG 6934391E32**

10.973,60, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 10%, valutato in parte con i prezzi già previsti nel contratto principale e in parte con 9 (nove) nuovi prezzi riportati nell'allegato atto di sottomissione sottoscritto il 26.1.2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C.. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 65.926,91, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A..

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica di perizia, analisi dei prezzi e quadro economico
- atto di sottomissione

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la soprariportata determina dirigenziale n.69 del 19.1.2017.

Preso atto che tale variante è da ritenersi autorizzata dal RUP con la sottoscrizione del presente atto.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 06 febbraio 2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1684

DETERMINA N. 1442 DEL 02/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI VICENZA ROVIGO AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA
COLLINETTA DEL TEMPIETTO DI PARCO QUERINI. CUP B34E15001820004 - CIG 6934391E32

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di restauro della collinetta del tempietto di Parco Querini, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 10.973,60, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A., complessivamente € 12.070,96;
- 2) di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse, l'adeguamento dell'importo dell'incarico della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e redazione CRE, affidato con determina dirigenziale n.2929 del 27.12.2016, citata in premessa, all'arch.Paola Galon per € 1.385,19, oneri fiscali compresi, I.V.A. esente;
- 3) di dare atto che, a seguito di quanto previsto ai punti 1) e 2), l'importo complessivo di progetto rimane inalterato e risulta così suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Importi lavori a seguito perizia	61.438,93
Oneri per la sicurezza	4.487,98
Totale importo lavori	65.926,91
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti geologici e indagini	1.950,00
Spese tecniche per supporto progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compresi oneri previdenziali esente IVA	6.936,38
Spese tecniche di variante per supporto progettazione, direzione lavori,	1.385,19

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1684

DETERMINA N. 1442 DEL 02/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI VICENZA ROVIGO AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA
COLLINETTA DEL TEMPIETTO DI PARCO QUERINI. CUP B34E15001820004 - CIG 6934391E32

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compresi oneri previdenziali esente IVA	
Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00
Opere a verde da eseguirsi in economia per la riqualificazione degli ambiti attinenti al parco	2.335,00
Imprevisti e arrotondamenti	1.684,22
I.V.A. 10% su lavori, compresi oneri per la sicurezza	6.592,69
Fondo risorse finanziarie 1,6% art.113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	1.183,99
Fondo risorse finanziarie 0,4% art.113 comma 4 D.Lgs.50/2016	296,00
Ribasso d'asta (I.V.A compresa)	10.709,62
Totale somme a disposizione	34.073,09
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	100.000,00

2) di approvare i nuovi 9 (nove) prezzi riportati nell'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 26.1.2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C. con sede in Vicenza, indicati al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C. - Vicenza – Strada di Longara n.105 – codice fiscale e partita I.V.A. 03695290241, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 10.973,60, comprensivo degli oneri per la sicurezza + I.V.A., rideterminando in 65.926,91, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;

4) di riconoscere all'impresa Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C. per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 20 (venti) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista in contratto;

5) di dare atto che la spesa di € 12.070,96, I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 113506 al capitolo 1946200 "Interventi di riqualificazione del verde urbano" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 1684

DETERMINA N. 1442 DEL 02/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI VICENZA ROVIGO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA COLLINETTA DEL TEMPIETTO DI PARCO QUERINI. CUP B34E15001820004 - CIG 6934391E32

amministrazione, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 69 del 19.1.2017 citata nelle premesse;

6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 1684

DETERMINA N. 1442 DEL 02/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI VICENZA ROVIGO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA COLLINETTA DEL TEMPIETTO DI PARCO QUERINI. CUP B34E15001820004 - CIG 6934391E32



Proposta N. 1684

DETERMINA N. 1442 DEL 02/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
 CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI VICENZA ROVIGO AI
 SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA
 COLLINETTA DEL TEMPIETTO DI PARCO QUERINI. CUP B34E15001820004 - CIG 6934391E32**

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020	
1946200	113506	competenza: 12.070,96			
		cassa: 12.070,96			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 12.070,96	0,00	0,00	0,00
		cassa: 12.070,96	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .
 L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1684

DETERMINA N. 1442 DEL 02/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI VICENZA ROVIGO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA COLLINETTA DEL TEMPIETTO DI PARCO QUERINI. CUP B34E15001820004 - CIG 6934391E32

7) di dare atto che la spesa di € 1.385,19, oneri fiscali compresi, I.V.A esente, per le spese tecniche di cui al punto 2) del presente provvedimento trova copertura nell'impegno cod. 113506 al capitolo 1946200 "Interventi di riqualificazione del verde urbano" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 69 del 19.1.2017 citata nelle premesse;

8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 1684

DETERMINA N. 1442 DEL 02/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
 CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI VICENZA ROVIGO AI
 SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA
 COLLINETTA DEL TEMPIETTO DI PARCO QUERINI. CUP B34E15001820004 - CIG 6934391E32**

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020	
1946200	113506	competenza: 1.385,19			
		cassa: 1.385,19			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 1.385,19	0,00	0,00	0,00
		cassa: 1.385,19	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1684

DETERMINA N. 1442 DEL 02/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI VICENZA ROVIGO AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA
COLLINETTA DEL TEMPIETTO DI PARCO QUERINI. CUP B34E15001820004 - CIG 6934391E32**

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1684

DETERMINA N. 1442 DEL 02/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI VICENZA ROVIGO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA COLLINETTA DEL TEMPIETTO DI PARCO QUERINI. CUP B34E15001820004 - CIG 6934391E32

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 02/07/2018 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1684

DETERMINA N. 1442 DEL 02/07/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI VICENZA ROVIGO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA COLLINETTA DEL TEMPIETTO DI PARCO QUERINI. CUP B34E15001820004 - CIG 6934391E32

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
124559	2018	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO	U	09022.02.1946200	12.070,96
124560	2018	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO	U	09022.02.1946200	1.385,19

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 23/07/2018

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 1614ab6046ca7129126acbce1acb8c9ef61ac3c8

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Marani Andrea

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"