



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 195

## DETERMINA N. 190 DEL 09/02/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG 6973272E15.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0023053/2017 del 20/02/2017

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 195

**DETERMINA N. 190 DEL 09/02/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG 6973272E15.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- delibera della Giunta Comunale n. 77 del 25.3.2009 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione e ampliamento di edifici ex IPAB in Viale San Lazzaro, 79 dell'importo di € 2.816.000,00, IVA compresa;
- determina dirigenziale PGN 39479 del 7.6.2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dell'importo complessivo di € 3.160.0000,00, IVA compresa, finanziato per € 2.900.000,00 con contributo concesso dalla Fondazione Cariverona e per € 260.000,00 con ricavi);
- determina dirigenziale PGN 81830 del 06/11/2012 con la quale l'appalto dei lavori è stato aggiudicato in via definitiva, all'impresa Costruzioni Miotti SpA di Pianezze San Lorenzo (VI), per il prezzo offerto di € 1.935.362,36, pari a un ribasso del 20,81% più € 83.504,58 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 2.018.866,94 + IVA, per un importo totale complessivo di € 2.220.753,63, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con le proposte di miglioramento delle componenti impiantistiche offerte, con la minimizzazione degli impianti di cantiere offerta, con la riduzione a 390 giorni sul tempo di esecuzione dei lavori previsto dal progetto e con l'estensione del periodo di garanzia degli impianti di dieci anni oltre i due anni di legge;
- lavori assunti dall'impresa Costruzioni Miotti spa con contratto in data 7/2/2013 n. 27795 di Rep. S. ;
- provvedimento dirigenziale PGN 88882 del 30/11/2012 con il quale è stato affidato all'ing. Franco Grazioli dello Studio LIFE ENGINEERING di Vicenza l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei suddetti lavori per l'importo presunto di € 14.400,00 + oneri previdenziali 4% € 576,00 + IVA 21%;



Proposta N. 195

**DETERMINA N. 190 DEL 09/02/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG 6973272E15.**

- provvedimento dirigenziale PGN 91071 del 07/12/2012 con il quale è stato istituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori dei suddetti lavori e impegnata la spesa complessiva di € 45.000,00 (IVA 21% compresa) da riconoscere ad AIM Vicenza SpA;
- determina dirigenziale PGN 20574 del 13/03/2013 con la quale è stato affidato all'ing. Franco Dalla Massara l'incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori dell'importo di € 11.891,88 (INARCASSA 4% e IVA 21% compresa);
- determina dirigenziale n. 833, PGN 97118 del 23/12/2013 con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto per l'importo di € 27.623,26, compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10%, finanziata con i ribassi contrattuali, affidandone l'esecuzione alla medesima ditta appaltatrice, rideterminando in € 2.046.485,85 + IVA 10%, il nuovo importo contrattuale;
- lavori sospesi nel mese di dicembre 2013 per particolari condizioni atmosferiche non compatibili con le lavorazioni in corso;
- formale ripresa dei lavori in gennaio 2014, la ditta non riprendeva le lavorazioni e le stesse non venivano riprese con successiva convocazione a febbraio 2014;
- considerato che le strutture non risultavano protette dalle intemperie e conseguentemente si aggravavano le condizioni degli stabili confinanti nel mese di marzo 2014, si ordinava all'impresa Costruzioni Miotti s.p.a. e successivamente a maggio 2014 si invitava la ditta subappaltatrice all'esecuzione di lavori urgenti di messa in sicurezza, mai avviati dalle ditte in questione. Per tali ragioni la ditta Costruzioni Miotti spa veniva messa in mora e avviata la procedura di rescissione del contratto per gravi inadempienze.;
- nota in data 20/6/2014 della dr.ssa Marilù Lunardello con la quale è stata comunicata la messa in liquidazione della società Costruzioni Miotti spa con nomina della medesima dr.ssa Lunardello quale liquidatore della società;
- provvedimento dirigenziale PGN 55345 del 10/7/2014, vista la proposta del RUP in data 13/6/2014, considerato grave inadempimento contrattuale la mancata ripresa dei lavori dopo la sospensione avvenuta il 17/12/2013, con conseguente grave ritardo nell'esecuzione dell'opera e abbandono del cantiere, nonostante la formale messa in mora ai sensi dell'art. 136, commi 4-5-6 del D. Lgs. 163/06, con il quale è stato risolto il contratto

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 195

**DETERMINA N. 190 DEL 09/02/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG 6973272E15.**

d'appalto in data 7/2/2013 N. 27795 di Rep. S. con l'impresa Costruzioni Miotti spa in liquidazione, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/06, dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 15 del contratto. Veniva redatto specifico verbale di constatazione a termini di legge in data 1/07/2014. Con il medesimo provvedimento sono stati stabiliti l'incameramento della cauzione definitiva prestata mediante garanzia fidejussoria n. 1994650 emessa il 7/12/2012 da Coface S.A. e la richiesta del rimborso dei danni alle opere ed impianti sia eseguiti che preesistenti e dei danni ai terzi confinanti, in fase di quantificazione, per i quali l'appaltatore aveva stipulato polizza n. 0245.5106359.42 emessa il 12/12/2012 da Gruppo SAI Fondiaria di Vicenza. Il cantiere, però, non veniva liberato dall'impresa Costruzioni Miotti spa e con nota PGN 79383 del 13/10/2014 veniva chiesto al liquidatore la possibilità di accedere al cantiere per effettuare lavori di messa in sicurezza dell'edificio. In tal senso, al fine di procedere all'aggiornamento della quantificazione dei danni alle opere ed impianti sia eseguiti che preesistenti e dei danni ai terzi confinanti, è risultato necessario procedere all'esecuzione di specifiche indagini, prove di carico sulle strutture in ca. e analisi sul degrado degli orizzontamenti lignei;

- determina dirigenziale n. 278 del 26/2/2015, PGN 26292/2015 con la quale è stato affidato l'incarico di esecuzione delle indagini, prove di carico e analisi sul degrado degli orizzontamenti lignei alla ditta Technoprove srl di Vicenza e successivamente a completamento delle analisi, con determina dirigenziale n. 773 del 19/5/2015, PGN 61582/15 è stata estesa alla medesima ditta Technoprove srl di Vicenza l'esecuzione delle indagini sugli acciai del cantiere;
- esito dell'udienza del 20/4/2015 dove il Giudice Delegato ha confermato la risoluzione del rapporto con la ditta Costruzioni Miotti spa in concordato, intervenuta già ex lege ai sensi delle norme del codice dei contratti pubblici per perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche. Con verbale di presa in consegna notificato il 20/7/2015 è stato posto a carico della ditta Miotti Costruzioni in concordato, l'onere di liberare il cantiere, al fine di consentire la presa in consegna del cantiere a favore del Comune di Vicenza. Con nota via mail del 4/8/2015 la ditta Costruzioni Miotti spa in concordato ha comunicato l'inizio dei lavori di smobilizzo del cantiere con lo smontaggio del ponteggio e

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 195

**DETERMINA N. 190 DEL 09/02/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG 6973272E15.**

della gru, ultimati alla fine di agosto 2015. Considerato che la rimozione del ponteggio comportava problemi di sicurezza del cantiere, è risultato necessario procedere con urgenza a nuove misure di messa in sicurezza del cantiere e con determina dirigenziale n. 1387 del 10/8/2015, PGN 98757/15 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, i lavori urgenti di messa in sicurezza del cantiere alla ditta Sice srl di Aragona (AG), ditta seconda classificata in esito alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento degli edifici ex IPAB in Contrà San Lazzaro, recentemente ultimati;

- determina dirigenziale n. 1796 del 20/10/2015 con la quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 140 del D. Lgs. 163/06, è stato stabilito di proseguire i lavori in oggetto avvalendosi della ditta Sice srl di Aragona (AG), ditta seconda classificata in esito alla procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto, alle condizioni del progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale PGN 39479 del 7/6/2011, della perizia suppletiva approvata con determina dirigenziale PGN 97118 del 23/12/2013 e alle condizioni già proposte dall'aggiudicatario, per l'importo di € 1.531.327,29, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10%, fatte salve le revisioni tecnico-contabili e dettagliata quantificazione dei danni per fermo cantiere. Secondo quanto previsto dal punto 3) del dispositivo del provvedimento sopracitato, è stato inoltre stabilito di procedere prioritariamente all'esecuzione dei lavori urgenti relativi al completamento delle opere strutturali per la messa in sicurezza dell'edificio quantificati in € 188.092,32, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10%, suddivisi in € 145.204,00 + IVA 10% per lavori e in € 42.888,32 + IVA 10% per parziale ripristino dei danni conseguenti al fermo cantiere, subordinando l'efficacia dell'affidamento delle opere residuali pari a € 1.386.123,29 oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10%, alla verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e ad un aggiornamento grafico degli elaborati progettuali;
- a seguito di verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06, determina dirigenziale n. 13 del 5/1/2016 con la quale si è provveduto all'impegno della spesa complessiva di €



Proposta N. 195

**DETERMINA N. 190 DEL 09/02/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG 6973272E15.**

1.524.735,62, IVA compresa, a favore della ditta SICE srl di Aragona (AG) e in data 26/1/2016 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto n. 28146 di Rep. S.;

– determina dirigenziale n. 1371 del 29/6/2016 con la quale è stato affidato all'ing. Paolo Zilio dello Studio Ingentec di Cassola (VI) l'incarico di redazione della perizia di variante per gli interventi impiantistici (impianti elettrici ed impianti meccanici) dei lavori in oggetto e per l'importo di € 2.250,00 + INARCASSA + IVA;

– determina dirigenziale n. 2267 del 21/10/2016 la quale è stata approvata una seconda perizia di variante dei lavori in oggetto dell'importo di € 209.920,95, compresi oneri per la sicurezza + IVA 10% complessivamente € 230.913,04, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 3.160.000,00, affidandone l'esecuzione alla ditta SICE srl.

Nel proseguo dei lavori, a seguito dell'accertamento di ulteriori danni e della necessità di reperire maggiori spazi per le dotazioni tecnologiche dell'immobile, si sono resi necessari interventi non originariamente previsti nel progetto iniziale, ma divenuti necessari al perfezionamento dell'opera. Tali interventi da un punto di vista tecnico-esecutivo rappresentano un'integrazione dell'opera principale tale da giustificare l'affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore. Pertanto, come previsto dall'art. 57, comma 5, lettere a), a.1) e a.2) del D. Lgs. 163/06 applicabile in quanto relativo ad affidamento anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, si ritiene di affidare i suddetti interventi avvalendosi dell'impresa SICE srl, già affidataria dei lavori di ristrutturazione dello stabile di cui alla determina dirigenziale n. 1796 del 22/10/2015 sopracitata.

La presenza sul posto della medesima ditta garantisce di dare continuità alle opere eseguite e di intervenire con tempestività in continuità con le opere realizzate.

Gli interventi complementari sopradescritti verranno eseguiti sulla base delle specifiche tecniche rappresentate dagli allegati elaborati:

- CME computo metrico estimativo
- Tav. 16p-m particolari facciata continua
- 2s relazione di calcolo varianti non sostanziali corpo B
- tav. 8.1s sezioni scala blocco B
- tav. 12s pianta 2° solaio – particolari costruttivi
- tav. 15.1s pianta 3° solaio e copertura blocco A

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"





Proposta N. 195

**DETERMINA N. 190 DEL 09/02/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG 6973272E15.**

- tav. 15s pianta 3° solaio e copertura blocco A

La ditta SICE srl con la sottoscrizione dei sopraindicati elaborati si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori complementari per l'importo complessivo di € 95.751,26, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10%. L'importo è ritenuto congruo, considerato che sono state applicate le medesime condizioni di cui alla determina dirigenziale n. 1796 del 22/10/2015 sopraccitata e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 57 comma 5 lett. a.2) del D. Lgs. 163/06.

Ai fini dell'esecuzione di tali opere complementari si prevede che le stesse vengano eseguite in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, dalla data di stipula del contratto.

Rilevato che la ditta SICE srl è in possesso di DURC regolare (DURC prot. INPS 4829915 del 7/11/2016), nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di SOA adeguata;

Considerato che la spesa complessiva di € 105.326,39 (oneri per la sicurezza e IVA 10% compresi) viene finanziata in parte con le somme a disposizione del progetto e perizie approvate e in parte utilizzando le somme disponibili a seguito dell'incameramento della cauzione definitiva conseguente alla definizione della risoluzione del contratto di appalto con la ditta Costruzioni Miotti spa affidataria dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio ex IPAB in Viale San Lazzaro 79, a seguito di inadempimento contrattuale e messa in liquidazione della ditta Costruzioni Miotti spa, avvenuta con determina dirigenziale PGN 55345 del 10/7/2014, giusto scioglimento della riserva del Giudice del procedimento di concordato preventivo n. 46/2014.

Precisato che il contratto con la ditta SICE srl sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016 e che la medesima ditta assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D. Lgs. 165/2001 e che la violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Tutto ciò premesso;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 195

**DETERMINA N. 190 DEL 09/02/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG 6973272E15.**

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2017/2019;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse e ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a), a.1 e a.2), del D. Lgs. 163/06, i lavori di completamento descritti nelle premesse e negli allegati elaborati, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione e ampliamento degli edifici ex IPAB in Viale San Lazzaro, all'impresa SICE srl di Aragona (AG) – P. IVA 02182210845 e per l'importo complessivo di € 95.751,26, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10%;
- 2) di stabilire che i lavori complementari vengano eseguiti in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 105.326,39 (IVA compresa) relativa ai lavori di completamento sopradescritti trova copertura:
  - per € 80.326,39 nell'impegno codice 56297 al capitolo 1653900 "Ristrutturazione immobile S. Lazzaro per la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata" del bilancio del

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"





Proposta N. 195

**DETERMINA N. 190 DEL 09/02/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG 6973272E15.**

corrente esercizio, finanziato con contributo Cariverona, dove rientra nella somma complessivamente impegnata con la determina dirigenziale PGN 39479 del 7/6/2011 sopra richiamata;

- per € 25.000,00 nell'impegno codice 104563 al capitolo 1404600 "Reinvestimento di entrate da contributi vari" del bilancio del corrente esercizio, dove esiste l'occorrente disponibilità;

- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , come modificato dal D.Lgs. 126/2014:

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )				
		2017	2018	2019		
1653900	56297	competenza:	80.326,39			
		cassa:	80.326,39			
1404600	104563	competenza:	25.000,00			
		cassa:	25.000,00			
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
<b>TOTALE</b>		<b>competenza:</b>	<b>105.326,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa:</b>	<b>105.326,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 195

**DETERMINA N. 190 DEL 09/02/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG 6973272E15.**

- 5) di stabilire che il contratto con la ditta SICE srl verrà stipulato nella forma della scrittura privata, in applicazione dell'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, previa verifica della regolarità contributiva;
- 6) di stabilire che il pagamento alla ditta SICE srl avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori verificati dalla direzione lavori, previa verifica della regolarità contributiva;
- 7) di dare atto che la ditta SICE srl assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 8) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 62/2013 relative al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001" e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
- 9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 195

**DETERMINA N. 190 DEL 09/02/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG 6973272E15.**

- 11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 195

**DETERMINA N. 190 DEL 09/02/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG 6973272E15.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 09/02/2017 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 195

## DETERMINA N. 190 DEL 09/02/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

**Oggetto:** EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP B33F11000020002 CIG 6973272E15.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
114421	2017	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE S. LAZZARO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA	U	08022.02.1653900	80.326,39
114422	2017	REINVESTIMENTO DI ENTRATE DA CONTRIBUTI VARI	U	01032.02.1404600	25.000,00

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 20/02/2017

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 7ec92caa5caacb081f432486529cfdd33fc45e8d

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"