



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 255

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 7093603261.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0024484/2018 del 15/02/2018

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 255

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 7093603261.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

Il Comune di Vicenza ha partecipato al Programma Straordinario di Intervento per la Riqualficazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per la riqualficazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo. L'Amministrazione comunale ha presentato la propria candidatura con il progetto denominato "Liberare energie urbane", comprendente 18 interventi di riqualficazione, tra i quali è compreso la *Sistemazione idraulica di Via O. Da Pordenone e Strada dei Molini* - intervento n. 18 - dell'importo complessivo di € 400.000,00 (IVA compresa), il cui progetto definitivo è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 158/108008 del 25/8/2016. Nell'ambito del progetto "Liberare energie urbane" l'intervento n. 18 "Sistemazione idraulica di Via O. Da Pordenone e Strada dei Molini" fa parte del sistema reti, la cui finalità è quella di risolvere la criticità idraulica di un settore di città, data dal fiume Astichello, così da dare attuazione al Progetto Generale degli interventi di difesa idraulica e opere di manutenzione straordinaria lungo l'asta dei fiumi Bacchiglione, Astichello e Retrone in siti vari della città, che il Comune si è dotato dopo gli avvenimenti alluvionali a partire dal novembre 2010.

Con DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 5.1.2017, è stata approvata la graduatoria del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualficazione Urbana di cui al D.P.C.M. 25.5.2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i quali è compreso anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 400.000,00. Il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l'elenco annuale 2017 approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/1/2017, hanno previsto, tra l'altro, l'intervento di sistemazione idraulica di Via O. Da Pordenone e Strada dei

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 255

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI
CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG
7093603261.**

Molini, finanziato con il contributo di cui al DPCM 6/12/2016. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 29/25692 del 28/2/2017 si è preso atto dello schema di convenzione relativo alla regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere sulle risorse del fondo per l'attuazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e il Comune di Vicenza nella qualità di soggetto proponente e attuatore del progetto "Liberare energie urbane" selezionato in seguito alla procedura avviata con il bando di cui al DPCM 25/5/2016 e successivi DPCM 6/12/2016 e 16/2/2017. La convenzione è stata sottoscritta il 6/3/2017 e registrata alla corte dei Conti in data 4/5/2017.

- determina dirigenziale n. 304 del 23/2/2017 con la quale a seguito di procedura comparativa, è stato affidato ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, all'ingegnere Marco Reffo di Monselice (PD), l'incarico della progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica in Via Odorico Da Pordenone e Strada dei Molini (intervento n. 18), per l'importo di € 10.413,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 13.212,01;
- determina dirigenziale n. 1074 del 31.5.2017 con la quale è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 400.000,00, IVA compresa, di cui € 292.119,14 per lavori soggetti a ribasso + € 17.880,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, sulla base del seguente quadro economico:

Lavori

Lavori soggetti a ribasso	€ 292.119,14
Oneri per la sicurezza	€ 17.880,86
TOTALE Lavori	€ 310.000,00

Somme a disposizione della stazione appaltante

Lavori e forniture in diretta amministrazione (IVA compresa) € 5.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 255

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 7093603261.

Rilievi, accertamenti, indagini geologiche, assistenza archeologica	€ 14.000,00
e bonifica bellica (IVA e oneri previdenziali inclusi)	
Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze (IVA compresa)	€ 2.000,00
Imprevisti, accantonamenti e arrotondamenti	€ 13.087,99
Acquisizioni aree o immobili, occupazioni temporanee, indennizzi	€ 2.500,00
danni e similari	
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento	€ 13.212,01
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (oneri e IVA compresi)	
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 6.200,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€ 3.000,00
IVA 10% su lavori	€ 31.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 90.000,00
TOTALE GENERALE	€ 400.000,00

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per lavori appartenenti a categoria OG6 classifica II^a o superiore, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

•determina dirigenziale n. 1702 del 28/8/2017 con la quale i lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta New Viedil s.r.l. con sede in

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 255

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI
CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG
7093603261.**

Codevigo (PD) – P. IVA 04096690286 per il prezzo offerto di € 274.948,38, pari al ribasso del 5,878% + € 17.880,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 292.829,24 più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni 60 sul termine di 120 giorni previsti in progetto per ultimare i lavori, assoggettandosi ad una penale giornaliera del 5,00‰ in caso di ritardo nell'ultimazione e uno sviluppo intervento di idropulizia condotte per ml. 300,00.

Il contratto relativo ai lavori è stato sottoscritto il 26.10.2017 - PGN. 144006/2017 – N. 2072 di Racc. N. 28349 di Rep.S.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico viene così rimodulato:

Lavori appaltati

Lavori a corpo e a misura	€ 274.948,38
Oneri per la sicurezza	€ 17.880,86
TOTALE Lavori	€ 292.829,24
Somme a disposizione della stazione appaltante	
Lavori e forniture in diretta amministrazione (IVA compresa)	€ 5.000,00
Rilievi, accertamenti, indagini geologiche, assistenza archeologica e bonifica bellica (IVA e oneri previdenziali inclusi)	€ 14.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze (IVA compresa)	€ 2.000,00
Imprevisti, accantonamenti e arrotondamenti	€ 13.087,99
Acquisizioni aree o immobili, occupazioni temporanee, indennizzi danni e similari	€ 2.500,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (oneri e IVA compresi)	€ 13.212,01
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 6.200,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€ 3.000,00
IVA 10% su lavori	€ 29.282,92

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 255

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 7093603261.

Recupero IVA e ribasso d'asta	€ 18.887,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 107.170,76
TOTALE GENERALE	€ 400.000,00

Nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si è intervenuto, si è constatata la necessità di eseguire alcuni ulteriori lavori necessari, indifferibili ed indispensabili perché determinano significativi miglioramenti dell'opera, consistenti sostanzialmente in:

1. nuova posizione della vasca di alloggiamento pompe, rigidamente traslata verso l'interno del lotto rispetto alla originaria posizione definita in progetto esecutivo;
2. necessità di adeguare il quadro elettrico allo standard richiesto dal possibile futuro gestore già individuato nella Società Acque V.ne Spa ora Vi Acqua Spa;
3. in considerazione dei contatti intercorsi con AIM Servizi a Rete Srl per la fornitura di energia elettrica, possibilità di adottare di n. 3 pompe atte a garantire le prestazioni richieste dal progetto ma aventi una potenza nominale del motore inferiore a quella di progetto, e quindi garantendo un risparmio in termini di consumi.

Tutti gli ulteriori lavori sono da considerarsi non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., motivati anche da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi e descritti in apposita relazione del progettista e Direttore dei lavori in data 08.01.2018 e al quale si rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 29.252,60, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., corrispondente al 9,99% dell'importo di contratto, sono contenute sia entro il 20% che il 10% dell'importo contrattuale e conformemente a quanto riportato nella lettera di invito alla procedura negoziata, per cui trattasi di modifiche al contratto non sostanziali di cui all'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ammesse nel limite del 10% dell'importo contrattuale.



Proposta N. 255

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 7093603261.

Le opere trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo di parte del ribasso d'asta e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario, oltre a quelli che si sono concordati con il verbale di concordamento e atto di sottomissione allegato al presente provvedimento.

In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.lgs.50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza di alcuni siti ed evitare disagi per il pubblico transito.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

Lavori di perizia

Lavori a corpo e a misura € 289.637,01

Oneri per la sicurezza € 32.444,83

TOTALE Lavori € 322.081,84

Somme a disposizione della stazione appaltante

Lavori e forniture in diretta amministrazione (IVA compresa) € 2.000,00

Rilievi, accertamenti, indagini geologiche, assistenza archeologica € 7.753,10

e bonifica bellica (IVA e oneri previdenziali inclusi)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 255

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 7093603261.

Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze (IVA compresa)	€ 5.827,51
Imprevisti, accantonamenti e arrotondamenti	€ 2.522,80
Acquisizioni aree o immobili, occupazioni temporanee, indennizzi danni e similari	€ 2.500,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (oneri e IVA compresi)	€ 13.212,01
Spese tecniche per redazione perizia	€ 4.694,56
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 6.200,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€ 1.000,00
IVA 10% su lavori	€ 32.208,18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 77.918,16
TOTALE GENERALE	€ 400.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa New Viedil s.r.l. con sede in Codevigo (PD) – P. IVA 04096690286.

Con atto di sottomissione in data 08.01.2018 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica (pari al 9,99% dell'importo originario di contratto) per l'importo di € 14.688,63 + € 14.563,97 per oneri per la sicurezza, complessivamente € 29.252,60 + I.V.A. 10%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 8 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 255

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 7093603261.

08.01.2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa New Viedil s.r.l. di Codevigo (PD). Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 322.081,84, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 10%.

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

- A relazione tecnica
- B quadro economico
- C verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione
- D computo metrico estimativo di perizia
- E quadro di raffronto
- F analisi nuovi prezzi
- Tav 01 planimetria interventi del progetto esecutivo
- Tav 02 planimetria interventi di perizia
- Tav 03 comparativa

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n. 1074 del 31.5.2017.

La modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP, come da relazione agli atti in data 28.12.2017.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, ing. Marco Reffo di Monselice (PD), la somma complessiva di € 3.700,00 + INARCASSA 4% + IVA, complessivamente € 4.694,56 per la progettazione e direzione dei lavori di variante. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016 e con applicazione del



Proposta N. 255

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI
CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG
7093603261.**

medesimo ribasso offerto dal professionista in sede di procedura comparativa di cui alla determina n. 304 del 23/2/2017.

La somma complessiva di € 4.694,56, INARCASSA e IVA comprese, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n. 1074 del 31.05.2017.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19/12/2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 126/121979 del 19/9/2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2017-2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Visto che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione al Comune di un contributo statale di cui al DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.4 del 5.1.2017. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa;

DETERMINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 255

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI
CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG
7093603261.**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di "Sistemazione idraulica di Via O. Da Pordenone e Strada dei Molini" – intervento n. 18 del progetto Liberare Energie Urbane finanziato con DPCM 6/12/2016, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 14.688,63 + € 14.563,97 per oneri per la sicurezza, complessivamente € 29.525,60 + I.V.A. 10%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

Lavori di perizia

Lavori a corpo e a misura € 289.637,01

Oneri per la sicurezza € 32.444,83

TOTALE Lavori € 322.081,84

Somme a disposizione della stazione appaltante

Lavori e forniture in diretta amministrazione (IVA compresa) € 2.000,00

Rilievi, accertamenti, indagini geologiche, assistenza archeologica € 7.753,10

e bonifica bellica (IVA e oneri previdenziali inclusi)

Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze (IVA compresa) € 5.827,51

Imprevisti, accantonamenti e arrotondamenti € 2.522,80

Acquisizioni aree o immobili, occupazioni temporanee, indennizzi € 2.500,00

danni e similari

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento € 13.212,01
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (oneri e IVA)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 255

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 7093603261.

compresi)

Spese tecniche per redazione perizia	€ 4.694,56
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 6.200,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€ 1.000,00
IVA 10% su lavori	€ 32.208,18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 77.918,16
TOTALE GENERALE	€ 400.000,00

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 08.01.2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa New Viedil s.r.l. di Codevigo (PD);

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta New Viedil s.r.l. di Codevigo (PD) – Via Roma 80 - P.IVA 04096690286, alle stesse condizioni e in parte con i prezzi del contratto principale, oltre a quelli concordati con il verbale di concordamento in data 8/1/2018, per il maggior importo di € 14.688,63 + € 14.563,97 per oneri per la sicurezza, complessivamente € 29.525,60 + I.V.A. 10%, rideterminando in € 322.081,84, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 10% il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 32.478,16 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 117407 al capitolo 1619401 "Sistemazione idraulica Via O. Da Pordenone e Strada dei Molini finanziata con contributo statale DPCM 6/12/2016" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1074 del 31/5/2017 citata nelle premesse;



Proposta N. 255

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLEMENTIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 7093603261.

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 255

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 7093603261.

		SPESA					
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011					
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)					
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020			
1619401	117407	competenza: 32.478,16					
		cassa: 32.478,16					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
TOTALE		competenza: 32.478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa: 32.478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 255

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 7093603261.

6) di approvare la spesa di € 3.700,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori ing. Marco Reffo di Monselice (PD);

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.694,56, INARCASSA e I.V.A. comprese, per le spese tecniche di cui al punto 6) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 117407 al capitolo 1619401 "Sistemazione idraulica Via O. Da Pordenone e Strada dei Molini finanziata con contributo statale DPCM 6/12/2016" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1074 del 31/5/2017 citata nelle premesse;

8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 255

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 7093603261.

		SPESA					
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011					
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)					
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020			
1619401	117407	competenza: 4.694,56					
		cassa: 4.694,56					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
TOTALE		competenza: 4.694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa: 4.694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 255

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 7093603261.

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 255

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 7093603261.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 01/02/2018 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 255

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 7093603261.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
120298	2017	SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA O.DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	09042.02.1619401	32.478,16
120299	2017	SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA O.DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	09042.02.1619401	4.694,56

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 15/02/2018

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : bcd2ecfb92d804d6aeef95034f3f370783def962

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"