



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 561

DETERMINA N. 497 DEL 02/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STABILI COMUNALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.DI.CO. S.R.L. CON SEDE IN ZELARINO (VE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORINO AI CIVICI 11-13-15-17 PER LA REALIZZAZIONE DEL FRONT-OFFICE DEL COMUNE. – 1° STRALCIO - CUP B36J17000030004 – CIG 71193365EB.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0035587/2018 del 08/03/2018

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 561

DETERMINA N. 497 DEL 02/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.DI.CO. S.R.L. CON SEDE IN ZELARINO (VE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORINO AI CIVICI 11-13-15-17 PER LA REALIZZAZIONE DEL FRONT-OFFICE DEL COMUNE. – 1° STRALCIO - CUP B36J17000030004 – CIG 71193365EB.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 282/160633 del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione dell'edificio comunale in Via Torino civ. 11-13-15-17 per la realizzazione del Front Office del Comune dell'importo complessivo di € 3.160.000,00 (IVA compresa), suddivisibile in stralci funzionali sulla base delle disponibilità di bilancio;
- determinazione dirigenziale n.686 dell'11.4.2017 con la quale, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, è stato affidato al RTP con capogruppo mandatario ing.Costa Giuseppe e mandanti ing.Laura Spezzapria, ing.Silvia Dall'Igna, arch.Giulia Dalla Vecchia, arch.Elisa Dalla Vecchia, ing.Guido Dettino e ing.Roberto Rossato, l'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori del primo stralcio dei lavori di riqualificazione dell'edificio di proprietà comunale sito in Via Torino ai civici 11-13-15-17 per la realizzazione del front-office del Comune.
- deliberazione della Giunta Comunale n. 70/72409 del 31.5.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dell'edificio di proprietà comunale sito in Via Torino ai civici 11-13-15-17 per la realizzazione del front office del Comune – 1° stralcio dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 , IVA compresa, di cui € 968.257,60 per lavori soggetti a ribasso + € 29.773,84 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, posizione n.6037336, così suddiviso

A) IMPORTO DEI LAVORI			
	Lavori a corpo	€ 461.390,47	
	Lavori a misura	€ 506.867,13	
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 968.257,60
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 29.773,84

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 561

DETERMINA N. 497 DEL 02/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.DI.CO. S.R.L. CON SEDE IN ZELARINO (VE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORINO AI CIVICI 11-13-15-17 PER LA REALIZZAZIONE DEL FRONT-OFFICE DEL COMUNE. – 1° STRALCIO - CUP B36J17000030004 – CIG 71193365EB.

	Importo complessivo dei lavori		€ 998.031,44
	B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto IVA compresa (ascensore con struttura e piattaforma esterni)		€ 163.880,00
B.2)	Rilievi, accertamenti, video ispezioni, indagini specialistiche e collaudi (I.V.A. e oneri previdenziali compresi)		€ 15.000,00
B.3)	Allacciamenti a pubblici servizi		€ 5.000,00
B.4)	Imprevisti e arrotondamenti		€ 80.781,22
B.6)	Spese tecniche (progettazione D.L. e coordinatore sicurezza) compreso I.V.A. e oneri previdenziali		€ 100.000,00
B.7)	Fondo risorse finanziarie 1,6% art.113, comma 3 D.Lgs.50/2016. Il RUP è il Direttore; sempre ai sensi dell'art.113, comma 3, non lo si applica se il RUP è dirigente		€ 14.970,47
B.8)	Fondo risorse finanziarie 0,4% art.113 comma 3 D.Lgs.50/2016		€ 3.992,13
B.9)	Spese attività consulenza compreso I.V.A.		€ 6.441,60
B.10)	Spese per commissioni giudicatrici		€ 1.000,00
B.12)	Spese accertamenti laboratorio e collaudi compreso I.V.A. e oneri previdenziali		€ 11.100,00
B.13)	Imposte e contributi: I.V.A. 10% sui lavori		€ 99.803,14

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 561

DETERMINA N. 497 DEL 02/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.DI.CO. S.R.L. CON SEDE IN ZELARINO (VE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORINO AI CIVICI 11-13-15-17 PER LA REALIZZAZIONE DEL FRONT-OFFICE DEL COMUNE. – 1° STRALCIO - CUP B36J17000030004 – CIG 71193365EB.

	totale somme a disposizione		€ 501.968,56
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 1.500.000,00

- determina dirigenziale n. 1264 del 26.6.2017 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG1 classifica II^a o superiore, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- determina dirigenziale 1625 del 14.8.2017 con la quale l'appalto dei lavori di i riqualificazione dell'edificio di proprietà comunale sito in Via Torino ai civici 11-13-15-17 per la realizzazione del front office del Comune – 1° stralcio, è stato aggiudicato alla ditta SO.GE.DI.CO. s.r.l. con sede in Zelarino (VE) – Via Salvanese n.22 – codice fiscale e partita I.V.A. 03309320277 per il prezzo offerto di € 812.271,30, pari al ribasso del 16,110%, + € 29.773,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 842.045,14, più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni 159 sul termine di 273 giorni previsti in progetto per ultimare i lavori, e rendendosi disponibile al miglioramento funzionale della pavimentazione a mezzo di fornitura e posa di pavimentazione in gomma sintetica, compresa preparazione del fondo e realizzazione del battiscopa; al miglioramento funzionale della copertura a mezzo di demolizione del manto di copertura esistente, alla fornitura e posa di nuova copertura metallica comprensiva delle relative lattonerie; all'efficientamento energetico dell'edificio a mezzo di fornitura e posa di impianto fotovoltaico di potenza 19,6 kWp; al miglioramento tipologico delle caratteristiche della lavorazione di pulizia e lavaggio, per esecuzione di pulizia e lavaggio delle facciate, delle strutture e di tutte le superfici richieste dalla D.LL. (anche cancellate ed inferriate in ferro).

Il contratto è stato stipulato il 28.9.2017 n.28331 di Rep.S. e n.2054 di Racc..

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

	A) IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO APPALTO		
	Lavori a corpo	€ 392.725,05	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 561

DETERMINA N. 497 DEL 02/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.DI.CO. S.R.L. CON SEDE IN ZELARINO (VE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORINO AI CIVICI 11-13-15-17 PER LA REALIZZAZIONE DEL FRONT-OFFICE DEL COMUNE. – 1° STRALCIO - CUP B36J17000030004 – CIG 71193365EB.

	Lavori a misura	€ 419.546,25	
A.1	Importo dei lavori di cui:		€ 812.271,30
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 29.773,84
	Importo complessivo dei lavori		€ 842.045,14
	B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto IVA compresa (ascensore con struttura e piattaforma esterni)		€ 163.880,00
B.2)	Rilievi, accertamenti, video ispezioni, indagini specialistiche e collaudi (I.V.A. e oneri previdenziali compresi)		€ 15.000,00
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 5.000,00
B.4)	Imprevisti e arrotondamenti		80.781,22
B.6)	Spese tecniche (progettazione, D.L. e coordinatore sicurezza) compreso I.V.A. e oneri previdenziali		€ 100.000,00
B.7)	Fondo risorse finanziarie 1,6% art.113, comma 3 D.Lgs.50/2016. Il RUP è il Direttore; sempre ai sensi dell'art.113, comma 3, non lo si applica se il RUP è dirigente		€ 14.970,47
B.8)	Fondo risorse finanziarie 0,4% art.113 comma 3 d.Lgs.50/2016		€ 3.992,13
B.9)	Spese attività consulenza compreso I.V.A.		€ 6.441,60
B.10)	Spese per Commissioni giudicatrici		€ 1.000,00
B.12)	Spese accertamenti laboratorio e collaudi compreso I.V.A. e oneri previdenziali		€ 11.100,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 561

DETERMINA N. 497 DEL 02/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.DI.CO. S.R.L. CON SEDE IN ZELARINO (VE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORINO AI CIVICI 11-13-15-17 PER LA REALIZZAZIONE DEL FRONT-OFFICE DEL COMUNE. – 1° STRALCIO - CUP B36J17000030004 – CIG 71193365EB.

B.13)	I.V.A. 10% sui lavori		€ 84.204,51
	Ribasso di gara (I.V.A. compresa)		€ 171.584,93
	totale somme a disposizione		€ 657.954,86
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 1.500.000,00

Durante l'esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di introdurre alcune variazioni e addizioni per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni oggetto di intervento, verificatisi in corso d'opera, non prevedibili nella fase di progetto in quanto da parte dell'amministrazione comunale sono state definite nuove esigenze in termini di prese dati e di alimentazione. In particolare la configurazione delle postazioni e dell'arredamento ha richiesto l'aggiornamento degli elaborati relativi all'impianto elettrico, con la redistribuzione delle prese e l'adozione di nuove colonne per la distribuzione dei punti di alimentazione. La nuova distribuzione delle canalizzazioni ha comportato inoltre un leggero abbassamento della quota di imposta del controsoffitto, lavorazione questa che non comporta alcun aggravio di spesa e la rimozione di alcuni vetusti controsoffitti realizzati con rete metallica e strato di malta cementizie di circa 4 cm. di spessore. E' stata inoltre prevista la fornitura di alcune staffe a soffitto per supporto monitor a servizio dei futuri utenti. La stanza al piano primo destinata a locale tecnico per gli impianti elettrici è stata inoltre aumentata di superficie sino a 25 mq., inglobando il piccolo "office" limitrofo. Per quanto riguarda le opere edili, sono state considerate nella variante la sistemazione di alcune aree esterne in porfido e pietra, risultate in cattivo stato di conservazione, oltre alla chiusura di alcune griglie metalliche che permettevano all'acqua meteorica di entrare nel piano interrato.

Al fine peraltro di fornire all'utenza un immobile che risulti fruibile al meglio, oltre che dal punto di vista funzionale, anche dal punto di vista della forma, si è deciso di integrare la pavimentazione in gomma anche in tutti i locali dove si era invece precedentemente optato per il mantenimento della pavimentazione esistente in piastrelle. Verranno quindi realizzati anche in questi nuovi locali i percorsi con superficie idonea a persone non vedenti e ipovedenti (percorsi tattili). Al contempo si provvederanno a sistemare le vetuste pareti dell'edificio che si affacciano sul cortile interno destinato agli utenti, mediante stesura di una mano di intonachino previa idonea preparazione del fondo.

Per ultimo, la volontà di eseguire tutte le opere necessarie alla fruizione dell'immobile da parte di persone con disabilità motoria ha portato a considerare già in questa fase l'installazione di una piattaforma elevatrice per l'accesso alla saletta conferenze nel mezzanino dell'immobile.



Proposta N. 561

DETERMINA N. 497 DEL 02/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.DI.CO. S.R.L. CON SEDE IN ZELARINO (VE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORINO AI CIVICI 11-13-15-17 PER LA REALIZZAZIONE DEL FRONT-OFFICE DEL COMUNE. – 1° STRALCIO - CUP B36J17000030004 – CIG 71193365EB.

Il tutto meglio descritto nell'allegata relazione del progettista e Direttore dei lavori alla quale si rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 120.954,60 + € 4.467,70 per oneri per la sicurezza, complessivamente 125.422,30 + I.V.A., corrispondente al 14,89% dell'importo di contratto, contenuto quindi entro il 15% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo di parte del ribasso d'asta e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario oltre a quelli nuovi concordati con verbale di concordamento e atto di sottomissione in data 6.2.2018. Vengono rispettati i principi di cui all'art.30 del D.lgs.50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza di alcuni siti ed evitare disagi.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato; il quadro economico viene così riformulato

	A) IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO PERIZIA		
	Lavori a corpo	€ 448.736,86	
	Lavori a misura	€ 484.489,04	
A.1	Importo dei lavori		€ 933.225,90
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 34.241,54
	Importo complessivo dei lavori		€ 967.467,44

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 561

DETERMINA N. 497 DEL 02/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.DI.CO. S.R.L. CON SEDE IN ZELARINO (VE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORINO AI CIVICI 11-13-15-17 PER LA REALIZZAZIONE DEL FRONT-OFFICE DEL COMUNE. – 1° STRALCIO - CUP B36J17000030004 – CIG 71193365EB.

	B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto IVA compresa (ascensore con struttura)		€ 163.880,00
B.2)	Rilievi, accertamenti, video ispezioni, indagini specialistiche e collaudi (I.V.A. e oneri previdenziali compresi)		€ 0,00
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi (potenz.elettrico e allac. Antincendio)		€ 10.005,33
B.4)	ribasso di gara, imprevisti e arrotondamenti		€ 115.733,98
B.5)	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B.6a)	Spese tecniche (progettazione, D.L. e coordinatore sicurezza) compreso I.V.A. e oneri previdenziali		€ 100.000,00
B.6b)	Spese tecniche per redazione variante (Progettazione e D.L.) compresi I.V.A. e oneri previdenziali		€ 16.724,06
B.6c)	Spese tecniche per redazione di tipo mappale (PreGeo) e denuncia di variazione (DocFa) compresi I.V.A. e oneri previdenziali		€ 2.880,18
B.7)	Fondo risorse finanziarie 1,6% art.113, comma 3 D.Lgs.50/2016. Il RUP è il Direttore; sempre ai sensi dell'art.113, comma 3, non lo si applica se il RUP è dirigente		€ 14.970,47
B.8)	Fondo risorse finanziarie 0,4% art.113 comma 3 d.Lgs.50/2016		€ 3.992,13
B.9)	Spese attività consulenza compreso I.V.A.		€ 0,00
B.10)	Spese per Commissioni giudicatrici		€ 0,00
B.11)	Spese pubblicità		€ 0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 561

DETERMINA N. 497 DEL 02/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.DI.CO. S.R.L. CON SEDE IN ZELARINO (VE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORINO AI CIVICI 11-13-15-17 PER LA REALIZZAZIONE DEL FRONT-OFFICE DEL COMUNE. – 1° STRALCIO - CUP B36J17000030004 – CIG 71193365EB.

B.12)	Spese accertamenti laboratorio e collaudi compreso I.V.A. e oneri previdenziali		€ 7.599,67
B.13)	I.V.A. 10% sui lavori		€ 96.746,74
	totale somme a disposizione		€ 532.532,56
A	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 1.500.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa SO.GE.DI.CO. s.r.l. con sede in Zelarino (VE).

Con atto di sottomissione in data 6.2.2018 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica (pari al 14,89% dell'importo originario di contratto) per l'importo di € 120.954,60 + € 4.467,70 per oneri per la sicurezza, complessivamente € 125.422,30 + I.V.A. 10%, valutato in parte con i prezzi già previsti nel contratto principale e in parte con 39 nuovi prezzi riportati nell'allegato atto di sottomissione sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa SO.GE.DI.CO. s.r.l. con sede in Zelarino (VE). Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 933.225,90 + € 34.241,54 per oneri per la sicurezza, complessivamente € 967.467,44 + I.V.A..

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati, depositati agli atti in forma cartacea:

- EG.01 – VAR: relazione perizia di variante
- EG02 – VAR: quadro economico
- EG.03 – VAR: computo metrico estimativo
- EG.04 – VAR: quadro comparativo
- EG.05 – VAR: atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi

ELABORATI ARCHITETTONICI

- EA.09 – VAR: stato di progetto – pianta piani terra con esterni, seminterrato e mezzanino – scala 1:100

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 561

DETERMINA N. 497 DEL 02/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.DI.CO. S.R.L. CON SEDE IN ZELARINO (VE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORINO AI CIVICI 11-13-15-17 PER LA REALIZZAZIONE DEL FRONT-OFFICE DEL COMUNE. – 1° STRALCIO - CUP B36J17000030004 – CIG 71193365EB.

- EA.10 – VAR: stato di progetto – pianta piani terra, seminterrato e mezzanino – pavimenti e controsoffitti – scala 1:100
- EA.12 – VAR: stato di progetto – pianta piano primo – pavimenti e controsoffitti – scal 1:100
- EA.13 – VAR: stato di progetto – sezioni – scala 1:100
- EA.14 – VAR: stato di progetto – sezioni e prospetti – scala 1:100
- EA.20 – VAR: visualizzazione degli interventi – sezioni e prospetti – scala 1:100
- EA.30 – VAR: stato di progetto – aree esterne portici e marciapiedi – scala 1:100
- EA.31 – VAR: stato di progetto – facciate esterne: tinteggiature e predisposizione ascensore – scala 1:100
- EA.32 – VAR: stato di progetto – schema indicativo percorsi tattili – scala 1:100
- EA.33 – VAR: stato di progetto – pianta piano primo – scala 1:100

ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI

EE.04 – VAR: planimetria con dislocazione dei punti di alimentazione delle postazioni di lavoro e predisposizioni per impianto di videocitofono e TVCC esterno

EE.08 – VAR: schemi elettrici unifilari dei quadri elettrici

Secondo quanto previsto nel disciplinare d'incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al Direttore dei Lavori, gruppo di professionisti incaricati, RTP con capogruppo mandatario ing.Costa Giuseppe e mandanti ing.Laura Spezzapria, ing.Silvia Dall'Igna, arch.Giulia Dalla Vecchia, arch.Elisa Dalla Vecchia, ing.Guido Dettino e ing.Roberto Rossato, la somma complessiva di € 13.181,00 + INARCASSA + I.V.A., complessivamente € 16.724,05 per la progettazione e direzione dei lavori di variante.

L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato sulla base dei criteri fissati dal D.M. Giustizia 17.6.2016, applicando il ribasso offerto in sede di gara (46,70%).

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica e alle spese tecniche viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la soprariportata deliberazione della Giunta Comunale n. 70/72409 del 31.5.2017.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP con la sottoscrizione del presente atto;

Tutto ciò premesso;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 561

DETERMINA N. 497 DEL 02/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.DI.CO. S.R.L. CON SEDE IN ZELARINO (VE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORINO AI CIVICI 11-13-15-17 PER LA REALIZZAZIONE DEL FRONT-OFFICE DEL COMUNE. – 1° STRALCIO - CUP B36J17000030004 – CIG 71193365EB.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 06 febbraio 2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2017-2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art.106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la motivazioni espresse in premessa, la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di riqualificazione dell'edificio di proprietà comunale sito in Via Torino ai civici 11-13-15-17 per la realizzazione del Front Office del Comune – 1° stralcio, composta dagli elaborati elencati in premessa e depositati agli atti in forma cartacea, dell'importo di € 120.954,60 + € 4.467,70 per oneri per la sicurezza, complessivamente € 125.422,30 + I.V.A. che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 561

DETERMINA N. 497 DEL 02/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STABILI COMUNALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
 CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.DI.CO. S.R.L. CON SEDE IN ZELARINO (VE) AI SENSI
 DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
 DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORINO AI CIVICI 11-13-15-17 PER LA
 REALIZZAZIONE DEL FRONT-OFFICE DEL COMUNE. – 1° STRALCIO - CUP B36J17000030004 – CIG
 71193365EB.**

	A) IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO PERIZIA		
	Lavori a corpo	€ 448.736,86	
	Lavori a misura	€ 484.489,04	
A.1	Importo dei lavori		€ 933.225,90
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 34.241,54
	Importo complessivo dei lavori		€ 967.467,44
	B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto IVA compresa (ascensore con struttura)		€ 163.880,00
B.2)	Rilievi, accertamenti, video ispezioni, indagini specialistiche e collaudi (I.V.A. e oneri previdenziali compresi)		€ 0,00
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi (potenz.elettrico e allac. Antincendio)		€ 10.005,33
B.4)	ribasso di gara, imprevisti e arrotondamenti		€ 115.733,98
B.5)	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B.6a)	Spese tecniche (progettazione, D.L. e coordinatore sicurezza) compreso I.V.A. e oneri previdenziali		€ 100.000,00
B.6b)	Spese tecniche per redazione variante (Progettazione e D.L.) compresi I.V.A. e oneri previdenziali		€ 16.724,06
B.6c)	Spese tecniche per redazione di tipo mappale (PreGeo) e denuncia di variazione (DocFa) compresi I.V.A. e oneri previdenziali		€ 2.880,18

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 561

DETERMINA N. 497 DEL 02/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.DI.CO. S.R.L. CON SEDE IN ZELARINO (VE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORINO AI CIVICI 11-13-15-17 PER LA REALIZZAZIONE DEL FRONT-OFFICE DEL COMUNE. – 1° STRALCIO - CUP B36J17000030004 – CIG 71193365EB.

B.7)	Fondo risorse finanziarie 1,6% art.113, comma 3 D.Lgs.50/2016. Il RUP è il Direttore; sempre ai sensi dell'art.113, comma 3, non lo si applica se il RUP è dirigente		€ 14.970,47
B.8)	Fondo risorse finanziarie 0,4% art.113 comma 3 d.Lgs.50/2016		€ 3.992,13
B.9)	Spese attività consulenza compreso I.V.A.		€ 0,00
B.10)	Spese per Commissioni giudicatrici		€ 0,00
B.11)	Spese pubblicità		€ 0,00
B.12)	Spese accertamenti laboratorio e collaudi compreso I.V.A. e oneri previdenziali		€ 7.599,67
B.13)	I.V.A. 10% sui lavori		€ 96.746,74
	totale somme a disposizione		€ 532.532,56
A	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 1.500.000,00

2) di approvare i 39 nuovi prezzi riportati nell'allegato atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett.b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 6.2.2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa SO.GE.DI.CO. s.r.l. con sede in Zelarino (VE), indicati al lordo del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta SO.GE.DI.CO. s.r.l. con sede in Zelarino (VE) – Via Salvanese n.22 – codice fiscale e partita I.V.A. 03309320277, alle stesse condizioni e in parte con i prezzi già previsti nel contratto principale oltre ai prezzi concordati con il verbale di concordamento in data 6.2.2018 per il maggior importo di 120.954,60 + € 4.467,70 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 125.422,30 + I.V.A., complessivamente € 137.964,53, rideterminando in € 967.467,44, comprensivo di oneri per la sicurezza, + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;

4) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 14 (quattordici) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista in contratto;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 561

DETERMINA N. 497 DEL 02/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.DI.CO. S.R.L. CON SEDE IN ZELARINO (VE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORINO AI CIVICI 11-13-15-17 PER LA REALIZZAZIONE DEL FRONT-OFFICE DEL COMUNE. – 1° STRALCIO - CUP B36J17000030004 – CIG 71193365EB.

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 137.964,53 per i lavori di cui al punto 3) del dispositivo del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 117436 al capitolo 1400200 "Patrimonio comunale. Interventi per straordinaria manutenzione compresi impianti tecnologici. C.P.I. E D.Lgs. 81/2008 e verifiche vulnerabilità sismica", del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la deliberazione della Giunta comunale n.70/72409 del 31.5.2017 citata nelle premesse;

6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 561

DETERMINA N. 497 DEL 02/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.DI.CO. S.R.L. CON SEDE IN ZELARINO (VE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORINO AI CIVICI 11-13-15-17 PER LA REALIZZAZIONE DEL FRONT-OFFICE DEL COMUNE. – 1° STRALCIO - CUP B36J17000030004 – CIG 71193365EB.

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020		
1400200	117436	competenza: 137.964,53				
		cassa: 137.964,53				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 137.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 137.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 561

DETERMINA N. 497 DEL 02/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.DI.CO. S.R.L. CON SEDE IN ZELARINO (VE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORINO AI CIVICI 11-13-15-17 PER LA REALIZZAZIONE DEL FRONT-OFFICE DEL COMUNE. – 1° STRALCIO - CUP B36J17000030004 – CIG 71193365EB.

7) di approvare la spesa di € 13.181,00 + INARCASSA + I.V.A, complessivamente € 16.724,05, relativa alla progettazione, coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori di variante, affidato con determina dirigenziale n.686 dell'11.4.2017 rientrante tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia da riconoscere al RTP con capogruppo mandatario ing.Costa Giuseppe e mandanti ing.Laura Spezzapria, ing.Silvia Dall'Igna, arch.Giulia Dalla Vecchia, arch.Elisa Dalla Vecchia, ing.Guido Dettino e ing.Roberto Rossato;

8) di dare atto che la spesa complessiva di € 16.724,05 di cui al punto 7) del dispositivo del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 117436 al capitolo 1400200 "Patrimonio comunale. Interventi per straordinaria manutenzione compresi impianti tecnologici. C.P.I. E D.Lgs. 81/2008 e verifiche vulnerabilità sismica", del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la deliberazione della Giunta comunale n.70/72409 del 31.5.2017 citata nelle premesse;

9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 561

DETERMINA N. 497 DEL 02/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STABILI COMUNALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
 CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.DI.CO. S.R.L. CON SEDE IN ZELARINO (VE) AI SENSI
 DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
 DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORINO AI CIVICI 11-13-15-17 PER LA
 REALIZZAZIONE DEL FRONT-OFFICE DEL COMUNE. – 1° STRALCIO - CUP B36J17000030004 – CIG
 71193365EB.**

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020		
1400200	117436	competenza: 16.724,05				
		cassa: 16.724,05				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 16.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 16.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00



Proposta N. 561

DETERMINA N. 497 DEL 02/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.DI.CO. S.R.L. CON SEDE IN ZELARINO (VE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORINO AI CIVICI 11-13-15-17 PER LA REALIZZAZIONE DEL FRONT-OFFICE DEL COMUNE. – 1° STRALCIO - CUP B36J17000030004 – CIG 71193365EB.

- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 561

DETERMINA N. 497 DEL 02/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.DI.CO. S.R.L. CON SEDE IN ZELARINO (VE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORINO AI CIVICI 11-13-15-17 PER LA REALIZZAZIONE DEL FRONT-OFFICE DEL COMUNE. – 1° STRALCIO - CUP B36J17000030004 – CIG 71193365EB.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 01/03/2018 da Raffaella Gianello con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 561

DETERMINA N. 497 DEL 02/03/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: STABILI COMUNALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.DI.CO. S.R.L. CON SEDE IN ZELARINO (VE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORINO AI CIVICI 11-13-15-17 PER LA REALIZZAZIONE DEL FRONT-OFFICE DEL COMUNE. – 1° STRALCIO - CUP B36J17000030004 – CIG 71193365EB.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
121301	2017	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E V	U	01052.02.1400200	137.964,53
121302	2017	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E V	U	01052.02.1400200	16.724,05

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 07/03/2018

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 2c8d87d471a6ea1ec6cb953a8bb01211a8eee7e2

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Raffaella Gianello

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"