



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 786

DETERMINA N. 666 DEL 08/04/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ECO BEL.FER. SRL DI FRIGNANO (CE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN VINILAMIANTO IN ALCUNI LOCALI DI PALAZZO TRISSINO. CUP B34H16001500004 CIG 7419082425.



Proposta N. 786

DETERMINA N. 666 DEL 08/04/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ECO BEL.FER. SRL DI FRIGNANO (CE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN VINILAMIANTO IN ALCUNI LOCALI DI PALAZZO TRISSINO. CUP B34H16001500004 CIG 7419082425.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 227/145972 del 22.11.2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di sostituzione della pavimentazione in vinilamianto in alcuni locali di Palazzo Trissino dell'importo complessivo di € 70.000,00, I.V.A. compresa, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;
- determina dirigenziale n. 971 del 18.5.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopraindicati dell'importo complessivo di € 70.000,00 di cui € 45.124,81 per lavori soggetti a ribasso e € 3.390,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- determina dirigenziale n. 74 del 15.1.2018 con la quale, a seguito dell'entrata in vigore al 20.5.2017 del decreto correttivo D.Lgs. 56/2017, è stato approvato il nuovo quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di sostituzione pavimentazione in vinilamianto in alcuni locali di Palazzo Trissino per un importo complessivo di € 70.000,00 (I.V.A. compresa) di cui € 55.401,10 per lavori soggetti a ribasso e € 3.390,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI PROGETTO	Euro
Importo lavori	55.401,10
Oneri per la sicurezza	3.390,00
Totale importo lavori	58.791,10
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Imprevisti e arrotondamenti	254,59
Spese tecniche D. Lgs. 81/08	5.075,20
IVA 10% su importo lavori	5.879,11

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 786

DETERMINA N. 666 DEL 08/04/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ECO BEL.FER. SRL DI FRIGNANO (CE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN VINILAMIANTO IN ALCUNI LOCALI DI PALAZZO TRISSINO. CUP B34H16001500004 CIG 7419082425.

Totale somme a disposizione	11.208,90
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	70.000,00

- con il provvedimento dirigenziale sopracitato è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con procedura semplificata mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati sulla base di indagine di mercato., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 148, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante offerta a prezzi unitari con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art.97, commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- determina dirigenziale n. 1685 del 7/8/2018 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta ECO BEL.FER. s.r.l. - Frignano (CE) – Via Vespucci n.14 di Frignano (CE) - codice fiscale e partita I.V.A. 03831400613 per l'importo complessivo di € 44.140,83, pari al ribasso del 20,325% + € 3.390,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 47.530,83, più IVA al 10% e alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara.

Il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 11/10/2018 PGN 151201.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE	Euro
Importo lavori	44.140,83
Oneri per la sicurezza	3.390,00
Totale importo lavori	47.530,83
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Spese tecniche D. Lgs. 81/08	5.075,20
IVA 10% su importo lavori	4.753,08
Ribasso d'asta compresi imprevisti e arrotondamenti	12.640,89



Proposta N. 786

DETERMINA N. 666 DEL 08/04/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ECO BEL.FER. SRL DI FRIGNANO (CE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN VINILAMIANTO IN ALCUNI LOCALI DI PALAZZO TRISSINO. CUP B34H16001500004 CIG 7419082425.

Totale somme a disposizione	22.469,17
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	70.000,00

Secondo quanto contenuto nell'allegata relazione del Direttore dei Lavori e RUP, durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire delle lavorazioni aggiuntive e di effettuare delle modifiche alle lavorazioni e ai materiali previsti originariamente in progetto, al fine di garantire la qualità dell'intervento. In particolare per i lavori previsti nelle stanze dell'ex ufficio protocollo al terzo piano del Palazzo, vista la necessità di eseguire interventi urgenti sul tetto che rendono necessaria la rimozione del controsoffitto, si è deciso di procedere con la rimozione della pavimentazione in vinilamianto e la rasatura/rifacimento del massetto e di rimandare ad una fase successiva la posa della pavimentazione e la tinteggiatura degli ambienti.

Inoltre a seguito di ulteriori indagini eseguite presso la Sala Collese al Piano Nobile di Palazzo Trissino, dove è stata riscontrata la presenza di fibre di amianto, il RUP in accordo con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ing. Andrea Arvieri, ha deciso di estendere le lavorazioni anche in tale area ed è stata valutata l'opportunità di eseguire delle lavorazioni integrative aggiungendo la sala ex fotocopiatori adiacente alla Sala Collese che necessita di un intervento di manutenzione straordinaria, nella fattispecie la sostituzione dei pavimenti esistenti e dei serramenti esistenti (finestra/porta) oltre che al risanamento e tinteggiatura delle pareti. Inoltre si ritiene opportuno procedere alla tinteggiatura di tutto il corridoio del blocco A e del vano scale e la ri-tinteggiatura del parapetto delle scale che porta al blocco B di intervento.

Gli ulteriori lavori non alterano la natura complessiva del contratto originario e sono da riferirsi all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 perché trattasi di lavori della stessa tipologia e nello stesso ambito di quelli di contratto e rispettano le soglie previste dalle lettere a) e b) del citato comma. I lavori sono motivati da obiettive esigenze riscontrate durante l'esecuzione, non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti nell'allegata relazione del RUP e Direttore dei lavori, alla quale si rimanda per una puntuale descrizione e specifica delle opere.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 786

DETERMINA N. 666 DEL 08/04/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ECO BEL.FER. SRL DI FRIGNANO (CE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN VINILAMIANTO IN ALCUNI LOCALI DI PALAZZO TRISSINO. CUP B34H16001500004 CIG 7419082425.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 4.991,33 + I.V.A., corrispondente al 10,50% dell'importo di contratto, sono contenute entro il 15% dell'importo contrattuale, e quindi conformemente a quanto previsto dall'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Rispettano altresì le condizioni dell'art. 106 comma 12 e dell'art. 149 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le opere trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo del ribasso d'asta e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs.50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi; anche dal punto di vista della sicurezza rimangono valide le medesime prescrizioni di cui l'impresa è già debitamente informata;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile.

La modifica contrattuale pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO MODIFICA	Euro
Importo lavori	48.132,16
Oneri per la sicurezza	4.390,00
Totale importo lavori	52.522,16

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 786

DETERMINA N. 666 DEL 08/04/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ECO BEL.FER. SRL DI FRIGNANO (CE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN VINILAMIANTO IN ALCUNI LOCALI DI PALAZZO TRISSINO. CUP B34H16001500004 CIG 7419082425.

SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Spese tecniche D. Lgs. 81/08	5.963,36
IVA 10% su importo lavori	5.252,22
Ribasso d'asta compresi imprevisti e arrotondamenti	6.262,26
Totale somme a disposizione	17.477,84
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	70.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa ECO BEL.FER. s.r.l. - Frignano (CE) – Via Vespucci n.14 di Frignano (CE) - codice fiscale e partita I.V.A. 03831400613

Con atto di sottomissione in data 16.01.2019 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva (pari al 10,50% dell'importo originario di contratto) per l'importo di € 4.991,33, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 3 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 16.01.2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa ECO BEL.FER. s.r.l. di Frignano (CE). Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 52.522,16 oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 10%.

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica e atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- quadro di raffronto

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione di cui al progetto approvato con i sopraccitati provvedimenti dirigenziali n. 971 del 18/5/2017 e n. 74 del 15/1/2018.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP come da allegata relazione.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 786

DETERMINA N. 666 DEL 08/04/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ECO BEL.FER. SRL DI FRIGNANO (CE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN VINILAMIANTO IN ALCUNI LOCALI DI PALAZZO TRISSINO. CUP B34H16001500004 CIG 7419082425.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 40 (quaranta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

Tutto ciò premesso,

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di sostituzione pavimentazione in vinilamianto in alcuni locali di Palazzo Trissino composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 4.991,33 + I.V.A. 10%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 786

DETERMINA N. 666 DEL 08/04/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ECO BEL.FER. SRL DI FRIGNANO (CE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN VINILAMIANTO IN ALCUNI LOCALI DI PALAZZO TRISSINO. CUP B34H16001500004 CIG 7419082425.

IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO MODIFICA	Euro
Importo lavori	48.132,16
Oneri per la sicurezza	4.390,00
Totale importo lavori	52.522,16
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Spese tecniche D. Lgs. 81/08	5.963,36
IVA 10% su importo lavori	5.252,22
Ribasso d'asta compresi imprevisti e arrotondamenti	6.262,26
Totale somme a disposizione	17.477,84
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	70.000,00

2) di approvare l'allegato verbale concordamento di 3 (tre) nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 16.01.2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa ECO BEL.FER. s.r.l. di Frignano (CE);

3) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 40 (quaranta) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista nel contratto;

4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta ECO BEL.FER. s.r.l. di Frignano (CE), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati 3 nuovi prezzi, per il maggior importo di € 4.991,33 + I.V.A. 10%, rideterminando in € 52.522,16, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 10% il nuovo importo contrattuale;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.490,46, IVA compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 119779 al capitolo 1400200 "Patrimonio comunale – Interventi per straordinaria manutenzione compresi impianti tecnologici C.P.I. e D.Lgs.81/2008 e verifiche di vulnerabilità sismica", del bilancio del corrente esercizio,



Proposta N. 786

DETERMINA N. 666 DEL 08/04/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ECO BEL.FER. SRL DI FRIGNANO (CE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN VINILAMIANTO IN ALCUNI LOCALI DI PALAZZO TRISSINO. CUP B34H16001500004 CIG 7419082425.

finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n.74 del 15.1.2018 citata nelle premesse;

6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021		
1400200	119779	competenza: 5.490,46				
		cassa: 5.490,46				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 5.490,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 5.490,46	0,00	0,00	0,00	0,00

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 786

DETERMINA N. 666 DEL 08/04/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ECO BEL.FER. SRL DI FRIGNANO (CE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN VINILAMIANTO IN ALCUNI LOCALI DI PALAZZO TRISSINO. CUP B34H16001500004 CIG 7419082425.

- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza;
- 10) di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..



Proposta N. 786

DETERMINA N. 666 DEL 08/04/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ECO BEL.FER. SRL DI FRIGNANO (CE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN VINILAMIANTO IN ALCUNI LOCALI DI PALAZZO TRISSINO. CUP B34H16001500004 CIG 7419082425.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 04/04/2019 da Raffaella Gianello con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 786

DETERMINA N. 666 DEL 08/04/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ECO BEL.FER. SRL DI FRIGNANO (CE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN VINILAMIANTO IN ALCUNI LOCALI DI PALAZZO TRISSINO. CUP B34H16001500004 CIG 7419082425.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
129606	2017	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA	U	01052.02.1400200	5.490,46

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 08/04/2019

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 2e9e13a5e18b4b6763b6fa2a7e3b24f91d69abd8

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Raffaella Gianello

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"