



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2233

## **DETERMINA N. 1813 DEL 09/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.108, COMMA 4 DEL D.LGS.50/2016



Proposta N. 2233

**DETERMINA N. 1813 DEL 09/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.108, COMMA 4 DEL D.LGS.50/2016****IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 216/142418 del 10/11/2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di risanamento conservativo della pensilina di copertura dell'area centrale del Mercato Ortofrutticolo dell'importo complessivo di € 300.000,00 I.V.A. compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- con determina dirigenziale n. 513 del 17/3/2017 è stato affidato all'ingegnere Antonio Sartori di Piove di Sacco (PD), sulla base di quanto previsto dalla lettera di invito alla procedura comparativa sopracitata, l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di risanamento conservativo della pensilina di copertura dell'area centrale del Mercato ortofrutticolo, alle condizioni del disciplinare allegato al provvedimento e per l'importo di € 10.378,99 + INARCASSA + I.V.A., complessivamente € 13.168,86 (codice 116841);
- con determina dirigenziale n. 881 del 9/5/2017 è stato affidato all'ingegnere Antonio Sartori di Piove di Sacco (PD), l'incarico della progettazione esecutiva degli impianti elettrici dei lavori di risanamento conservativo della pensilina di copertura dell'area centrale del Mercato Ortofrutticolo, quale integrazione del disciplinare di incarico di cui alla determina dirigenziale n. 513 del 17/3/2017 e per l'importo di € 1.700,00 + INARCASSA + I.V.A., complessivamente € 2.156,96 (codice 117233);
- con determina dirigenziale n. 962 del 18/5/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di risanamento conservativo della pensilina di copertura dell'area centrale del Mercato Ortofrutticolo e determina a contrarre;
- con determina dirigenziale n. 1206 del 16/6/2017 è stato modificato il punto 2) del dispositivo della determina dirigenziale n. 962 del 18/5/2017, stabilendo che si sarebbe proceduto all'affidamento dei lavori di risanamento conservativo della pensilina di copertura dell'area centrale del Mercato ortofrutticolo ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG1 classifica I<sup>^</sup> con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determina dirigenziale n. 2411 del 20/11/2017 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Pernechele Costruzioni srl con sede a Lusiana (VI) per il prezzo offerto di € 201.548,43 pari al ribasso del 12,480% + € 16.725,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 218.273,86 + I.V.A. 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni 5 sul termine di 90 giorni previsti in progetto per ultimare i lavori e rendendosi disponibile a realizzare a propria cura e spese mq 300 di rifacimento pavimentazioni;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 2233

**DETERMINA N. 1813 DEL 09/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.108, COMMA 4 DEL D.LGS.50/2016**

- in data 12/2/2018 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per i lavori in oggetto, n. 28385 di Rep. S., con cui l'Impresa Pernechele Costruzioni Generali srl ha assunto l'esecuzione dei lavori di risanamento conservativo della pensilina di copertura dell'area centrale del Mercato Ortofrutticolo di Vicenza;
- con determina dirigenziale n. 2676 del 18/12/2018 la ditta Pernelchele Costruzioni srl è stata autorizzata a subappaltare, alla ditta Scremin srl – via G. Galilei 67 – Sandrigo (VI) – P. I.V.A. 015211720241, le lavorazioni del nuovo impianto elettrico rientranti nella categoria OG 1, per l'importo presunto di € 8.489,65 di cui € 650,00 per oneri per la sicurezza.

**preso atto che,**

- le opere sono iniziate in data 12/03/2018, come da verbale di consegna dei lavori agli atti, stabilendo in 85 giorni naturali e consecutivi il tempo utile concesso per l'ultimazione dei lavori, fissando quindi il termine degli stessi il giorno 4 Giugno 2018;
- nel corso dei lavori, in seguito alle valutazioni fatte dall'Impresa e alle verifiche effettuate dalla stessa sullo stato dei solai, si è ritenuto di dover prevedere uno specifico intervento al fine di renderli più sicuri, è stato quindi concordato tra Impresa, Direzione lavori e RUP, di procedere ad una modifica contrattuale in corso d'opera rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- in data 14/09/2018 PGN 138867/2018 del 19 Settembre 2018 è stato sottoscritto dalle parti l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- in data 14/09/2018, PGN 138857 del 19 Settembre 2018, è stato firmato dalla Direzione dei Lavori, l'Impresa Appaltatrice e il RUP il nuovo "Verbale di Consegna Definitiva dei Lavori", che stabiliva in 75 giorni naturali e continuativi il tempo utile e necessario da concedere per ultimare i lavori;
- in data 1 Febbraio 2019 la modifica contrattuale è stata approvata con determina dirigenziale n. 193/2019 e, per un nuovo importo di contratto pari ad € 250.954,54;

**considerato che,**

- con nota del 07/12/2018 PGN 187702/2019 del 14 Dicembre 2018 si concedeva una proroga contrattuale con termine dei lavori fissato per il giorno 01/03/2019;
- dopo il termine del 01/03/2019, a fronte di diversi solleciti rivolti all'appaltatore di concludere le opere in contratto, in data 14/05/2019 la Direzione del Servizio LL.PP., Manutenzioni ed il RUP geom. Carlo Scolese, con PEC PGN 74185/2019, comunicavano all'Impresa Pernechele l'invito a concludere i lavori e contestualmente la diffida di messa in mora ad adempiere entro 14 giorni;
- in data 17/05/2019 con PEC PGN 77205/2019 l'Impresa veniva sollecitata nuovamente dal RUP e dal Direttore di Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni, vista l'inerzia, al completamento delle opere;
- in data 27/05/2019 l'Impresa comunicava a mezzo mail (PGN.81999/2019) di aver ultimato le opere;
- in data 28/05/2019 la Direzione Lavori nella persona dell'Ing. Antonio Sartori, in presenza del RUP ed in assenza dell'Impresa, che convocata non riusciva a partecipare per asseriti impegni progressi,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2233

**DETERMINA N. 1813 DEL 09/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.108, COMMA 4 DEL D.LGS.50/2016**

constatava le opere eseguite e ne dava riscontro con la relazione agli atti (PGN 89522/2019), rilevando che le lavorazioni previste non erano completate;

- la Direzione Lavori, in accordo con il RUP, convocava con mail del 10/07/2019 PGN 108614/2019 l'impresa appaltatrice a presenziare in contraddittorio al sopralluogo del 12/07/2019, in presenza dello stesso RUP, del Sig. Eddi Pernechele in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa, del geom. Denis Ronzani tecnico dell'Impresa, e dei testimoni sig. Fabio Dal Santo e sig.ra Marika Zecchin;

**accertato** che il Direttore dei Lavori Ing. Antonio Sartori ha proceduto alla ricognizione del cantiere per l'accertamento della consistenza dei lavori eseguiti, nel verbale del 12/07/2019 ha riportato che,

- 1) l'impianto elettrico risulta incompleto rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali;
- 2) la pavimentazione in formelle risulta danneggiata in molteplici punti e realizzata con alcune incomprensibili differenti variazioni cromatiche;
- 3) non sono state eseguite le rampe di accesso per i disabili;
- 4) non sono state eseguite le opere in lattoneria (voci elenco prezzi 4.8, NP.4 e NP.11);
- 5) il sistema antisfondellamento "fibrebuid" è stato eseguito senza l'applicazione delle piastre perimetrali ad "L";

**verificato** che,

- i termini contrattuali, ridefiniti con nota del 07/12/2018, sono scaduti il giorno 01/03/2019;
- l'impresa in data 28/05/2019 non ha completato le lavorazioni previste contrattualmente e le lavorazioni da completare, comprese del ribasso del 12,48%, ammontano ad un importo pari ad € 39.750,25;
- alla data del 28/05/2019 il ritardo accumulato dall'Appaltatore, rispetto alle condizioni contrattuali risulta essere di giorni 88;
- la penale prevista dall'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto è pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale, l'importo contrattuale è di € 250.954,54 e, pertanto, la penale maturata al 28/05/2019 è di € 22.083,99;

**ricordato** che:

- l'importo totale dei lavori effettivamente eseguiti risulta essere di € 211.204,28 (I.V.A. esclusa) come ammonta dallo S.A.L. n° 3 per lavori a tutto il 28 Maggio 2019, corrispondente al finale;
- all'Impresa sono stati riconosciuti n° 2 pagamenti:
  - l'anticipazione di € 48.020,25 I.V.A. compresa (importo netto di € 43.654,77), con provvedimento di liquidazione PGN 51224 del 5 Aprile 2018,
  - la rata di acconto relativa al S.A.L. n° 1 di € 49.926,14 I.V.A. compresa (importo netto di € 45.387,40), con provvedimento di liquidazione PGN 17851 del 4 Febbraio 2019;
- gli S.A.L. n° 2 e n° 3, sono stati regolarmente emessi, così come i rispettivi certificati di pagamento, ma non sono mai stati redatti i provvedimenti di liquidazione per mancanze amministrative dell'Impresa, che questo Servizio ha ripetutamente chiesto di sanare e

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2233

**DETERMINA N. 1813 DEL 09/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.108, COMMA 4 DEL D.LGS.50/2016**

contestualmente per essere stata progressivamente notiziata di numerosi atti di pignoramento presso terzi con oneri a carico dell'appaltatore;

- l'Amministrazione ha subito infatti, quale Terzo, n° 5 pignoramenti:
  - (1) in data 30/04/2018 [vedasi PGN 64681/2018 del 30/04/2018], da parte dell'Agenzia Riscossione Entrate per un importo di € 141.209,93;
  - (2) in data 21/11/2018 [vedasi PGN 177452/2018 del 27/11/2018], da parte degli Avv. Paolo Lando e Avv. Valeria Meneguzzo di Padova per un importo di € 8.646,44 a favore del Sig. Pozza Giovanni residente in via Zampese, 3 a Lusiana [VI];
  - (3) in data 19/02/2019 PGN 27100/2019, da parte dell'Agenzia Riscossione Entrate per un importo di € 46.044,42;
  - (4) in data 10/04/2019 PGN 59111/2019, da parte dell'Avv. Alessandra Bertolissi di Udine per un importo di € 14.443,29 a favore della ditta FIBRENET S.p.A. con sede in via Stellini, 3 a Pavia di Udine [UD];
  - (5) in data 30/07/2019 PGN 121222/2019, da parte dell'Avv. Maragna di San Bonifacio [VR] per un importo di € 20.628,15 a favore della ditta FARESIN FORMWORK S.p.A. con sede in via della Meccanica, 1 a Breganze [VI];
- che a fronte dei predetti atti sono state disposte in giudizio le relative dichiarazioni di terzo a garanzia degli esecutanti;
- non risulta consegnata la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e la documentazione as-built degli impianti elettrici, così come non risultano consegnate alla direzione lavori tutta una serie di certificazioni su materiali e prove di laboratorio sui materiali impiegati;

**si apprende**, infine, che risulta a carico dell'appaltatore la procedura fallimentare n. 142/2019 del 25 Settembre u.s., presso il Tribunale Fallimentare di Vicenza;

**Tutto ciò premesso;**

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2233

**DETERMINA N. 1813 DEL 09/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.108, COMMA 4 DEL D.LGS.50/2016**

- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

(1) di approvare la narrativa in premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

(2) di dichiarare per grave inadempimento contrattuale in forza dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per le motivazioni indicate in premessa, la risoluzione in danno dell'appaltatore del contratto d'appalto dei "LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO" del 12/02/2018 n. 28385 di Rep.S. e dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 14/09/2018, stipulati con la Ditta PERNECHELE COSTRUZIONI GENERALI SRL, Via Palazzo 12 – 36046 Lusiana (VI), quale aggiudicataria con determinazione dirigenziale n. 2411 del 20/11/2017;

(3) di applicare la penale prevista dall'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto, pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale, ammontante a € 22.083,99 per il ritardo di n. 88 giorni dal termine ultimo per l'esecuzione delle opere, fissato al 01/03/2019;

(4) di accertare che non risultano eseguite lavorazioni per € 39.750,25;

(5) di dare mandato al RUP, di predisporre d'intesa con la Direzione Lavori tutti i necessari e conseguenti adempimenti previsti dal D.Lgs. 50/2016 in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale;

(6) di dare atto che il RUP provvederà a dare comunicazione della presente risoluzione all'ANAC, nonché provvederà all'escussione della polizza fidejussoria (rilasciata dalla Società "Helvetia Compagnia Svizzera d' Assicurazioni SA", emessa il 27 Dicembre 2017, n. 00101/34/46399735) a garanzia degli obblighi assunti dall'Appaltatore giusto contratto sottoscritto in data 12/02/2018 n. 28385 di Rep.S.;

(7) di notificare il presente atto all'Impresa Pernechele Costruzioni Generali Srl come sopra identificata;

(8) di delegare il RUP a che l'avvenuta risoluzione contrattuale sia altresì notificata "ad horas" alla Direzione dei lavori, al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e al Collaudatore statico per i provvedimenti di rispettiva competenza nonché per opportuna conoscenza al Dirigente del Servizio Avvocatura Affari Legali, e al responsabile dell'Ufficio contratti;

(9) di demandare a successivi e separati provvedimenti le disposizioni necessarie per il completamento dei lavori secondo le determinazioni che saranno adottate dal RUP ed in base alle opere ancora da eseguirsi;

(10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"





Proposta N. 2233

**DETERMINA N. 1813 DEL 09/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.108, COMMA 4 DEL D.LGS.50/2016**

(11) di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.



Proposta N. 2233

**DETERMINA N. 1813 DEL 09/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.108, COMMA 4 DEL D.LGS.50/2016**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 08/10/2019 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)