



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2734

DETERMINA N. 2360 DEL 16/11/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/216 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO SALVI 1° E 2° STRALCIO. CUP B34B1300000004 CUP B32C16000100004 CIG 70819344DO.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0180811/2018 del 03/12/2018

Firmatario: MARCO SALVADORE



Proposta N. 2734

DETERMINA N. 2360 DEL 16/11/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149
COMMA 2 DEL D. LGS. 50/216 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO
SALVI 1° E 2° STRALCIO. CUP B34B1300000004 CUP B32C16000100004 CIG 70819344DO.****IL DIRIGENTE****Premesso** quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- determina dirigenziale n. 251 del 24/2/2015 con la quale, a seguito di indagine di mercato, è stato affidato all'arch. Sergio Chemello di Schio (VI) l'incarico della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di restauro della Loggia Valmarana al Giardino Salvi e con determina n. 1748 del 16/10/2015 è stato aggiornato l'importo dell'incarico affidato al professionista;
- delibera della Giunta Comunale n. 171/114444 del 20/10/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di restauro della Loggia Valmarana, suddiviso in due stralci funzionali e il progetto definitivo relativo al 1° stralcio dell'importo complessivo di € 200.000,00, finanziato con mutuo della CDP;
- determina dirigenziale n. 1748 del 16/10/2015 con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto;
- delibera della Giunta Comunale n. 65/42095 del 12/4/2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo al 2° stralcio dell'importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo della CDP;
- determina dirigenziale n. 1053 del 29/5/2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al 1° e 2° stralcio dei lavori di restauro della Loggia Valmarana al Giardino Salvi dell'importo complessivo di € 400.000,00, IVA compresa, di cui € 241.200,00 per lavori soggetti a ribasso + € 15.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sulla base del seguente quadro economico:

A) lavori a base d'appalto

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • opere a misura OG2 | € 168.738,00 |
| • opere a corpo OS2A | € 72.462,00 |
| • oneri specifici della sicurezza | € 15.800,00 |



Proposta N. 2734

DETERMINA N. 2360 DEL 16/11/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/216 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO SALVI 1° E 2° STRALCIO. CUP B34B13000000004 CUP B32C16000100004 CIG 70819344DO.**Totale lavori € 257.000,00**

B) somme a disposizione

• Opere strutturali speciali previste in progetto comprese spese tecniche (IVA compresa)	€ 22.169,17
• Imprevisti	€ 16.500,00
• Lavori in economia	€ 10.460,00
• Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 5.140,00
• Spese tecniche progettazione esecutiva	€ 5.500,00
• Spese tecniche DL contabilità CRE	€ 30.000,00
• Spese tecniche verifica sismica	€ 3.200,00
• Spese per accertamenti di laboratorio e monitoraggi	€ 7.100,00
• INARCASSA su spese tecniche	€ 1.620,80
• IVA 10% su opere A4 B1 B2 B3	€ 30.430,92
• IVA 22% su B1 B5 B6 B7 B8 B9 e arrotondamenti	<u>€ 10.879,11</u>

Totale somme a disposizione € 43.000,00**TOTALE GENERALE € 400.000,00**

- determina dirigenziale n. 136 del 24/1/2018 relativa all'affidamento dell'incarico all'architetto Sergio Chemello di Schio (VI) di direzione lavori, contabilità, redazione CRE e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di restauro della Loggetta Valmarana al Giardino Salvi;
- determina dirigenziale n. 138 del 24/1/2018 relativa all'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta Lares Lavori di Restauro srl – Sestiere Santa Croce n. 521 – Venezia -P. IVA 00163960271 per il prezzo offerto di € 152.727,84, pari al ribasso del 36,680% + € 15.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

visto il relativo contratto di appalto sottoscritto in data 16/3/2018 n. 28397 di Rep. S. n. 2120 di Racc.;

considerato che a seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

A) lavori a base d'appalto

• opere	€ 152.727,84
---------	--------------

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2734

DETERMINA N. 2360 DEL 16/11/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149
COMMA 2 DEL D. LGS. 50/216 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO
SALVI 1° E 2° STRALCIO. CUP B34B13000000004 CUP B32C16000100004 CIG 70819344DO.**

• oneri specifici della sicurezza	€ 15.800,00
Totale lavori	€ 168.527,84
B) somme a disposizione	
• Opere strutturali speciali previste in progetto - comprese spese tecniche (IVA compresa)	€ 22.169,17
• Imprevisti	€ 15.602,35
• Interventi per smaltimento amianto	€ 900,00
• Lavori in economia	€ 7.900,00
• Interventi di pulizia preliminari al cantiere	€ 1.575,00
• Spostamento contatore ENEL	€ 985,00
• Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 5.140,00
• Spese tecniche progettazione esecutiva	€ 5.500,00
• Spese tecniche	€ 1.185,00
• Spese tecniche DL contabilità CRE	€ 27.115,00
• Spese tecniche collaudo	€ 1.700,00
• Spese tecniche verifica sismica	€ 3.200,00
• Spese per accertamenti di laboratorio	€ 8.170,00
• INPS su spese tecniche di laboratorio	€ 42,80
• INARCASSA su spese tecniche	€ 1.548,00
• IVA 10% su lavori	€ 29.369,92
• IVA 10% su lavori in economia	€ 790,00
• IVA 22% su spese tecniche, pulizia, laboratorio, amianto	€ 11.177,76
• Ribasso d'asta	€ 87.402,16
Totale somme a disposizione	€ 231.472,16
TOTALE GENERALE	€ 400.000,00

considerato che nella relazione agli atti del responsabile del procedimento PGN 159935/18, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sono state riscontrate situazioni non prevedibili, per quanto riguarda le condizioni del solaio del piano terra e con nota PGN 84459/18 è stata inoltrata specifica richiesta alla Soprintendenza per la modifica parziale delle lavorazioni previste;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2734

DETERMINA N. 2360 DEL 16/11/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149
COMMA 2 DEL D. LGS. 50/216 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO
SALVI 1° E 2° STRALCIO. CUP B34B13000000004 CUP B32C16000100004 CIG 70819344DO.**

visto che successivamente, con nota PGN 112160/18, è stata richiesta alla medesima Soprintendenza la modifica di alcuni interventi previsti dal progetto in copertura;

confermato che tale evidenza è emersa in corso d'opera a causa della impossibilità di accedere ad ogni parte del sottotetto per la particolare conformazione della copertura, che pertanto non aveva potuto essere indagata in maniera dettagliata in ogni parte;

visto che con nota PGN 1130/2018 inoltre è stata inviata alla stessa Soprintendenza una relazione dettagliata sull'esito di ulteriori analisi effettuate sugli intonaci della Loggia;

ricordato che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza rispettivamente con note n. 14445 del 12/6/2018 (acquisita al PGN 89278), n. 19903 del 6/8/2018 (acquisita al PGN 120510/18) e n. 19888 del 6/8/2018 (acquisita al PGN 120508/18) ha autorizzato l'esecuzione dei sopraindicati interventi di variante relativi ai solai lignei, alla copertura e agli intonaci;

accertato che sulla base delle indicazioni del responsabile del procedimento, il direttore dei lavori, arch. Sergio Chemello, ha quindi predisposto l'allegata perizia di variante per gli interventi sopra-descritti, rientranti per tipologia e fattispecie nelle previsioni di cui all'art. 149 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., motivati anche da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi e descritti nell'allegata relazione del Progettista e Direttore dei lavori e alla quale si rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere;

tenuto conto che, le opere previste dalla perizia, ammontano ad € 33.698,16 (oneri per la sicurezza compresi), pari a +19,99% dell'importo di contratto, e che tale aumento rientra nei limiti e nelle previsioni ammissibili dell'art. 149 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

accertato che i maggiori lavori trovano copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario, e ai n. 31 nuovi prezzi, come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento;

verificato che la perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

A) lavori a base d'appalto

- opere

€ 186.426,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2734

DETERMINA N. 2360 DEL 16/11/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149
COMMA 2 DEL D. LGS. 50/216 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO
SALVI 1° E 2° STRALCIO. CUP B34B13000000004 CUP B32C16000100004 CIG 70819344DO.**

• oneri specifici della sicurezza	€ 15.800,00
Totale lavori	€ 202.226,00
B) somme a disposizione	
• Opere strutturali speciali previste in progetto - comprese spese tecniche (IVA compresa)	€ 22.169,17
• Imprevisti	€ 15.600,00
• Interventi per smaltimento amianto	€ 900,00
• Lavori in economia	€ 7.885,00
• Interventi di pulizia preliminari al cantiere	€ 1.575,00
• Spostamento contatore ENEL	€ 1.000,00
• Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 5.814,00
• Spese tecniche progettazione esecutiva	€ 5.500,00
• Spese tecniche DL contabilità CRE	€ 27.115,00
• Spese tecniche di variante	€ 3.800,00
• Spese tecniche collaudo	€ 1.700,00
• Spese tecniche verifica sismica	€ 3.200,00
• Spese per accertamenti di laboratorio	€ 10.670,00
• INPS su spese tecniche di laboratorio	€ 42,80
• INARCASSA su spese tecniche	€ 1.652,60
• IVA 10% su lavori	€ 23.999,52
• IVA 10% su lavori in economia	€ 5.528,50
• IVA 22% su spese tecniche, pulizia, laboratorio, amianto	€ 12.210,62
• Ribasso d'asta	€ 47.411,79
Totale somme a disposizione	€ 197.774,00
TOTALE GENERALE	€ 400.000,00

considerato che, per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, la stretta interdipendenza degli stessi con quelli già affidati, e il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa Lares Lavori di Restauro srl, con sede in Sestiere Santa Croce n. 521 a Venezia -P. IVA 00163960271;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2734

DETERMINA N. 2360 DEL 16/11/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/216 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO SALVI 1° E 2° STRALCIO. CUP B34B1300000004 CUP B32C16000100004 CIG 70819344DO.

visto che con atto di sottomissione in data 10/10/2018 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva per l'importo di € 33.698,16 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da complessivi n. 31 nuovi prezzi come da verbale di concordamento del 19/5/2018 e da verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 10/10/2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Lares Lavori di Restauro srl, cosicché il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 202.226,00, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 22%;

verificato che vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale,
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi,
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per il corretto completamento dell'opera che riguarda un bene sottoposto alla disciplina dei beni culturali, oltre alla messa in sicurezza dei siti di intervento, a tutela dei beni tutelati;

valutato che per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 60 (sessanta) per l'ultimazione dei lavori;

accertato che la perizia suppletiva è composta dai seguenti elaborati:

- RT/RCS relazione tecnica e relazione di calcolo delle strutture,
- atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi,
- CMP computo metrico,
- QdR quadro di raffronto,
- Tav. 11rev progetto piano interrato e dettagli esecutivi,
- Tav. 14rev progetto schema orditura primaria e secondaria della struttura lignea di copertura e dettagli esecutivi,
- Tav. 16rev progetto particolari e dettagli del cordolo in acciaio della copertura,
- Tav17rev progetto particolari e dettagli esecutivi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2734

DETERMINA N. 2360 DEL 16/11/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/216 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO SALVI 1° E 2° STRALCIO. CUP B34B13000000004 CUP B32C16000100004 CIG 70819344DO.

considerato che la maggiore spesa relativa ai lavori di perizia viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso di gara di cui al progetto approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 1053 del 29/5/2017;

visto che in base alle previsioni del disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, arch. Sergio Chemello, la somma complessiva di € 3.800,00 + INARCASSA 4% + IVA, complessivamente € 4.821,44 per la progettazione e direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per i lavori di perizia, e l'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016 e con applicazione del medesimo ribasso offerto dal professionista in sede di procedura comparativa di cui alla determina n. 251 del 24/2/2015;

verificato che la somma complessiva di € 4.821,44, INARCASSA e IVA comprese, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso di gara di cui al progetto approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 1053 del 29/5/2017.

Tutto ciò premesso,

- **vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19/12/2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- **vista** la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 6/2/2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG) e successive variazioni;
- **vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- **visto** l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;
- **verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;



Proposta N. 2734

DETERMINA N. 2360 DEL 16/11/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149
COMMA 2 DEL D. LGS. 50/216 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO
SALVI 1° E 2° STRALCIO. CUP B34B13000000004 CUP B32C16000100004 CIG 70819344DO.**

- **visto** il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 149, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva dei lavori di restauro Loggia Valmarana al Giardino Salvi 1° e 2° stralcio, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 33.698,16 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, che lascia inalterato l'importo finanziato e che risulta così suddiviso:

A) lavori a base d'appalto

• opere	€ 186.426,00
• oneri specifici della sicurezza	<u>€ 15.800,00</u>
Totale lavori	€ 202.226,00

B) somme a disposizione

• Opere strutturali speciali previste in progetto - comprese spese tecniche (IVA compresa)	€ 22.169,17
• Imprevisti	€ 15.600,00
• Interventi per smaltimento amianto	€ 900,00
• Lavori in economia	€ 7.885,00
• Interventi di pulizia preliminari al cantiere	€ 1.575,00
• Spostamento contatore ENEL	€ 1.000,00
• Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 5.814,00
• Spese tecniche progettazione esecutiva	€ 5.500,00
• Spese tecniche DL contabilità CRE	€ 27.115,00
• Spese tecniche di variante	€ 3.800,00
• Spese tecniche collaudo	€ 1.700,00
• Spese tecniche verifica sismica	€ 3.200,00
• Spese per accertamenti di laboratorio	€ 10.670,00
• INPS su spese tecniche di laboratorio	€ 42,80



Proposta N. 2734

DETERMINA N. 2360 DEL 16/11/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149
COMMA 2 DEL D. LGS. 50/216 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO
SALVI 1° E 2° STRALCIO. CUP B34B13000000004 CUP B32C16000100004 CIG 70819344DO.**

• INARCASSA su spese tecniche	€ 1.652,60
• IVA 10% su lavori	€ 23.999,52
• IVA 10% su lavori in economia	€ 5.528,50
• IVA 22% su spese tecniche, pulizia, laboratorio, amianto	€ 12.210,62
• Ribasso d'asta	€ 47.411,79
Totale somme a disposizione	€ 197.774,00
TOTALE GENERALE	€ 400.000,00

2) di approvare l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione sottoscritto in data 10/10/2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Lares Lavori di Restauro srl;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Lares Lavori di Restauro srl di Venezia, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale e n. 31 nuovi prezzi come da verbale di concordamento nuovi prezzi del 19/5/2018 e da verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 10/10/2018 per il maggior importo di € 33.698,16, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%, rideterminando in € 202.226,00, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 10% il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 37.067,98 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura:

- per € 18.533,99 nell'impegno codice 117323 al capitolo 1601500 "Restauro Loggia Valmarana al Giardino Salvi" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con determina dirigenziale n. 1053 del 29/5/2017 citata nelle premesse;
- per € 18.533,99 nell'impegno codice 117324 al capitolo 1601500 "Restauro Loggia Valmarana al Giardino Salvi" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con determina dirigenziale n. 1053 del 29/5/2017 citata nelle premesse;



Proposta N. 2734

DETERMINA N. 2360 DEL 16/11/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149
 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/216 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO
 SALVI 1° E 2° STRALCIO. CUP B34B13000000004 CUP B32C16000100004 CIG 70819344DO.**

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020		
1601500	117323	competenza: 18.533,99				
		cassa: 18.533,99				
1601500	117324	competenza: 18.533,99				
		cassa: 18.533,99				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 37.067,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 37.067,98	0,00	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2734

DETERMINA N. 2360 DEL 16/11/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149
COMMA 2 DEL D. LGS. 50/216 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO
SALVI 1° E 2° STRALCIO. CUP B34B13000000004 CUP B32C16000100004 CIG 70819344DO.**

6) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 60 (sessanta) per condurre ad ultimazione i lavori;

7) di approvare la spesa di € 3.800,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori arch. Sergio Chemello di Schio (VI);

8) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.821,44 INARCASSA e I.V.A. comprese, per le spese tecniche di cui al punto 7) del presente dispositivo trova copertura:

- per € 2.410,72 nell'impegno codice 117323 al capitolo 1601500 "Restauro Loggia Valmarana al Giardino Salvi" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con determina dirigenziale n. 1053 del 29/5/2017 citata nelle premesse;
- per € 2.410,72 nell'impegno codice 117324 al capitolo 1601500 "Restauro Loggia Valmarana al Giardino Salvi" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con determina dirigenziale n. 1053 del 29/5/2017 citata nelle premesse

9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 2734

DETERMINA N. 2360 DEL 16/11/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149
 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/216 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO
 SALVI 1° E 2° STRALCIO. CUP B34B1300000004 CUP B32C16000100004 CIG 70819344DO.**

		SPESA					
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011					
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)					
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020			
1601500	117323	competenza: 2.410,72					
		cassa: 2.410,72					
1601500	117324	competenza: 2.410,72					
		cassa: 2.410,72					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
TOTALE		competenza: 4.821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 4.821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2734

DETERMINA N. 2360 DEL 16/11/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149
COMMA 2 DEL D. LGS. 50/216 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO
SALVI 1° E 2° STRALCIO. CUP B34B13000000004 CUP B32C16000100004 CIG 70819344DO.**

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del T.U.e.l., D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2734

DETERMINA N. 2360 DEL 16/11/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149
COMMA 2 DEL D. LGS. 50/216 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO
SALVI 1° E 2° STRALCIO. CUP B34B13000000004 CUP B32C16000100004 CIG 70819344DO.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
12/11/2018 da Raffaella Gianello con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2734

DETERMINA N. 2360 DEL 16/11/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/216 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO SALVI 1° E 2° STRALCIO. CUP B34B13000000004 CUP B32C16000100004 CIG 70819344DO.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
125543	2018	RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO SALVI	U	05012.02.1601500	18.533,99
125544	2018	RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO SALVI	U	05012.02.1601500	18.533,99
125545	2018	RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO SALVI	U	05012.02.1601500	2.410,72
125546	2018	RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO SALVI	U	05012.02.1601500	2.410,72

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 03/12/2018

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 93331db73fba927301b2959ba950164965dbb132

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Raffaella Gianello

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"