



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1276

## DETERMINA N. 1074 DEL 17/05/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

STRADE - STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2016 SECONDO LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST DI VICENZA - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA GRUPPO ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0089754/2018 del 14/06/2018  
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1276

**DETERMINA N. 1074 DEL 17/05/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
OGGETTO: STRADE - STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
ANNO 2016 SECONDO LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST DI VICENZA -  
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON  
LA DITTA GRUPPO ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT.  
E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- determina dirigenziale n. 566 del 21/3/2016 con la quale, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato all'ing. Flavio Zoncheddu dello Studio Zoncheddu e Associati di Bassano del Grappa (VI), l'incarico per la progettazione definitiva degli interventi di manutenzione straordinaria strade, piste ciclabili e marciapiedi anno 2016 – 2° lotto;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 217/142427 del 10/11/2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria strade piste ciclabili e marciapiedi anno 2016 – secondo lotto riqualificazione marciapiedi e strade area ovest della città dell'importo complessivo di € 520.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo della CDP;
- determina dirigenziale n. 642 del 3 aprile 2017 con la quale è stato affidato all'ing. Flavio Zoncheddu dello Studio Zoncheddu e Associati di Bassano del Grappa (VI), l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi sopracitati;
- determina dirigenziale n. 1333 del 06/07/2017 con la quale è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 520.000,00, IVA compresa, di cui € 372.000,00 per lavori soggetti a ribasso + € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il progetto esecutivo prevede un onere economico complessivo di € 520.000,00 (IVA compresa) così risultante:

**LAVORI**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Totale lavori soggetti a ribasso d'asta       | € 372.000,00        |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 10.000,00         |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                          | <b>€ 382.000,00</b> |

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE**

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 1276

**DETERMINA N. 1074 DEL 17/05/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STRADE - STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
ANNO 2016 SECONDO LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST DI VICENZA -  
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON  
LA DITTA GRUPPO ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT.  
E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Rilievi accertamenti e indagini   | € 1.000,00          |
| Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze   | € 1.000,00          |
| Lavori in economia esclusi dall'appalto   | € 30.000,00         |
| Imprevisti e arrotondamento   | € 5.960,00          |
| Spese tecniche per progettazione esecutiva,<br>D.LL., CSP e CSE, redazione CRE (INARCASSA e IVA comprese) | € 15.000,00         |
| Accertamenti di laboratorio verifiche collaudi  | € 1.000,00          |
| IVA 22% su lavori   | € <u>84.040,00</u>  |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   | € <u>138.000,00</u> |
| TOTALE COMPLESSIVO  | € 520.000,00        |

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

- determina dirigenziale n. 1942 del 29/09/2017 PGN. 130595/2017 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta GRUPPO ADIGE BITUMI SPA di Mezzocorona (TN), per l'importo di € 268.398,00 + € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 278.398,00 + IVA 22%, corrispondente al ribasso offerto del 27,850% e alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, rendendosi disponibile ad assoggettarsi in caso di ritardo nell'ultimazione ad una penale giornaliera del 100‰ dell'importo contrattuale e disponibile a realizzare a propria cura e spese mq 15.000 di conglomerato bituminoso per strato di usura con bitume modificato e n. 5 giorni di lavoro in orario notturno.

Il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto il 14.11.2017 - PGN. 153399/2017, n. 2018 di Racc. e n. 28358 di Rep. S.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1276

**DETERMINA N. 1074 DEL 17/05/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
OGGETTO: STRADE - STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
ANNO 2016 SECONDO LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST DI VICENZA -  
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON  
LA DITTA GRUPPO ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT.  
E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.

**LAVORI**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Totale lavori soggetti a ribasso d'asta   | € 268.398,00               |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   | € <u>10.000,00</u>         |
| <b>TOTALE LAVORI</b>  | <b>€ 278.398,00</b>        |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE</b>   |                            |
| Rilievi accertamenti e indagini   | € 1.000,00                 |
| Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze   | € 1.000,00                 |
| Lavori in economia esclusi dall'appalto   | € 30.000,00                |
| Imprevisti e arrotondamento   | € 5.960,00                 |
| Spese tecniche per progettazione esecutiva,<br>D.LL., CSP e CSE, redazione CRE (INARCASSA e IVA comprese) | € 13.062,77                |
| Accertamenti di laboratorio verifiche collaudi  | € 1.000,00                 |
| IVA 22% su lavori   | € 61.247,56                |
| Ribasso d'asta e recupero IVA   | € 128.331,67               |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>  | <b>€ <u>241.602,00</u></b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   | <b>€ 520.000,00</b>        |

Durante l'esecuzione di alcune lavorazioni oggetto di appalto, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si è intervenuto e in particolare sottofondi dei marciapiedi esistenti, cedimenti differenziali delle pavimentazioni di Strada di Polegge e Strada Carpaneda oltre che peggioramento dello stato della pavimentazione stradale di Viale della Scienza, tutte circostanze rilevate nella fase esecutiva e intervenute a causa di un peggioramento dello stato delle strade interessate nel periodo intercorrente tra l'approvazione del progetto e l'esecuzione dei lavori, è emersa sostanzialmente la necessità di eseguire quanto di seguito riassunto:

1. rifacimento di massetti in calcestruzzo di tratti di marciapiedi risultati particolarmente ammalorati al momento della demolizione dello strato superficiale di asfalto;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 1276

**DETERMINA N. 1074 DEL 17/05/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STRADE - STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2016 SECONDO LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST DI VICENZA - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA GRUPPO ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.**

2. esecuzione di ricariche puntuali in conglomerato bituminoso per la messa in sagoma della carreggiata stradale in particolare in Strada Carpaneda;
3. intervento puntuale di messa in sicurezza su Via della Siderurgia;
4. sull'intervento previsto in Viale della Scienza, introduzione in generale di strati di binder e base con bitume modificato, in considerazione di sondaggi e prove stratigrafiche eseguite su vari punti dello sviluppo stradale e anche della proposta migliorativa fatta in sede di gara dalla Ditta appaltatrice in merito al manto d'usura con bitume modificato; in particolare, in considerazione delle condizioni di traffico, sicurezza e accessibilità alle attività commerciali presenti in loco e sulla scorta di specifica relazione di calcolo, tenuto conto altresì dell'intenso traffico veicolare gravante sulla strada interessata dai lavori, che impone limiti stringenti sui tempi di realizzazione degli interventi, si è optato per alcune tipologie d'intervento che velocizzano le lavorazioni, garantendo nel contempo una efficace prestazione del supporto stradale, ma che non cambiano nella sostanza l'intervento, prevedendo sempre una bonifica della struttura stradale di 25-30 cm di spessore.

Tutti gli ulteriori lavori sono da considerarsi non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., motivati anche da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi, e non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti in apposita relazione del progettista e Direttore dei lavori in data 12.04.2018 e al quale si rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 54.514,17, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., corrispondente al 19,58% dell'importo di contratto, sono contenute entro il 20% dell'importo contrattuale "quinto d'obbligo" e conformemente a quanto riportato nella lettera di invito alla procedura negoziata, per cui le modifiche al contratto non sostanziali di cui all'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono ammesse nel limite del 20% dell'importo contrattuale.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1276

**DETERMINA N. 1074 DEL 17/05/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
OGGETTO: STRADE - STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
ANNO 2016 SECONDO LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST DI VICENZA -  
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLEMENTIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON  
LA DITTA GRUPPO ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT.  
E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.

Le opere trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.lgs.50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

**LAVORI**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Totale lavori soggetti a ribasso d'asta                     | € 322.912,17        |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso               | € <u>10.000,00</u>  |
| <b>TOTALE LAVORI</b>  | <b>€ 332.912,17</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE</b>                     |                     |
| Rilievi accertamenti e indagini                             | € 1.000,00          |
| Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze | € 1.000,00          |
| Rifacimento cigli stradali Carpaneda e Pologge              | € 22.184,99         |
| Sistemazione marciapiedi Via Manzoni                        | € 12.897,91         |
| Imprevisti e arrotondamento                                 | € 6.411,39          |
| Spese tecniche per progettazione esecutiva,                 |                     |
| D.LL., CSP e CSE, redazione CRE (INARCASSA e IVA comprese)  | € 13.062,77         |
| Spese tecniche per perizia (INARCASSA e IVA comprese)       | € 5.455,84          |

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"





Proposta N. 1276

**DETERMINA N. 1074 DEL 17/05/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
OGGETTO: STRADE - STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
ANNO 2016 SECONDO LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST DI VICENZA -  
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON  
LA DITTA GRUPPO ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT.  
E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.

|  |                    |
|--|--------------------|
| Accertamenti di laboratorio verifiche collaudi | € 1.000,00         |
| IVA 22% su lavori                              | € 73.240,68        |
| Ribasso d'asta e recupero IVA                  | <u>€ 50.804,25</u> |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                    | € 187.087,83       |
| TOTALE COMPLESSIVO                             | € 520.000,00       |

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa GRUPPO ADIGE BITUMI Spa, C.so IV Novembre - Mezzocorona (TN) - P.IVA 00681300224.

Con atto di sottomissione in data 11.04.2018 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica (pari al 19,58% dell'importo originario di contratto) per l'importo di € 54.514,17 senza integrazione degli oneri per la sicurezza + I.V.A. 22%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale, da n. 1 nuovo prezzo inserito nel contratto in seguito all'offerta tecnica dell'Impresa appaltatrice, da n. 4 nuovi prezzi già concordati con verbale in data 11.01.2018 e da n. 5 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 11.04.2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa GRUPPO ADIGE BITUMI Spa. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 332.912,17, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 22%.

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

- A relazione tecnica illustrativa
- B atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- C computo metrico estimativo di perizia
- D quadro comparativo di perizia
- E quadri economici



Proposta N. 1276

**DETERMINA N. 1074 DEL 17/05/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STRADE - STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
ANNO 2016 SECONDO LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST DI VICENZA -  
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON  
LA DITTA GRUPPO ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT.  
E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.**

- 10P Via della Scienza

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 1333 del 06/07/2017.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 06.04.2018.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, ing. Flavio Zoncheddu dello Studio Zoncheddu e Associati di Bassano del Grappa (VI), la somma complessiva di € 4.300,00 + INARCASSA 4% + IVA, complessivamente € 5.455,84 per la progettazione e direzione dei lavori di variante. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016 e con applicazione del medesimo ribasso offerto dal professionista in sede di procedura comparativa di cui alla determina n. 566 del 21/3/2016.

La somma complessiva di € 5.455,84, INARCASSA e IVA comprese, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n. 1333 del 6/7/2017.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19/12/2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 6/2/2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG) e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2017-2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"





Proposta N. 1276

**DETERMINA N. 1074 DEL 17/05/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
OGGETTO: STRADE - STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
ANNO 2016 SECONDO LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST DI VICENZA -  
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON  
LA DITTA GRUPPO ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT.  
E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di "Strade, Piste ciclabili e Marciapiedi: manutenzione straordinaria - Anno 2016 - SECONDO LOTTO - Riqualificazione marciapiedi e strade dell'Area OVEST di Vicenza", composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 54.514,17 senza integrazione degli oneri per la sicurezza + I.V.A. 22%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

**LAVORI**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Totale lavori soggetti a ribasso d'asta       | € 322.912,17        |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € <u>10.000,00</u>  |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                          | <b>€ 332.912,17</b> |

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE**

|   |             |
|---|-------------|
| Rilievi accertamenti e indagini                             | € 1.000,00  |
| Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze | € 1.000,00  |
| Rifacimento cigli stradali Carpaneda e Polegge              | € 22.184,99 |
| Sistemazione marciapiedi Via Manzoni                        | € 12.897,91 |
| Imprevisti e arrotondamento                                 | € 6.411,39  |

**Spese tecniche per progettazione esecutiva,**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 1276

**DETERMINA N. 1074 DEL 17/05/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STRADE - STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
ANNO 2016 SECONDO LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST DI VICENZA -  
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON  
LA DITTA GRUPPO ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT.  
E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.**

|  |                    |
|--|--------------------|
| D.LL., CSP e CSE, redazione CRE (INARCASSA e IVA comprese) | € 13.062,77        |
| Spese tecniche per perizia (INARCASSA e IVA comprese)      | € 5.455,84         |
| Accertamenti di laboratorio verifiche collaudi             | € 1.000,00         |
| IVA 22% su lavori  | € 73.240,68        |
| Ribasso d'asta e recupero IVA                              | € <u>50.804,25</u> |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                | € 187.087,83       |
| TOTALE COMPLESSIVO   | € 520.000,00       |

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 11.04.2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa GRUPPO ADIGE BITUMI Spa di Mezzocorona (TN);

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta GRUPPO ADIGE BITUMI Spa, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 54.514,17 senza integrazione degli oneri per la sicurezza + I.V.A. 22%, rideterminando in € 332.912,17, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 22% il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 66.507,29 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 117701 al capitolo 1941104 "Strade, piste ciclabili e marciapiedi: manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1333 del 06/07/2017 citata nelle premesse;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:





Proposta N. 1276

**DETERMINA N. 1074 DEL 17/05/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STRADE - STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
ANNO 2016 SECONDO LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST DI VICENZA -  
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON  
LA DITTA GRUPPO ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT.  
E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.**

6) di approvare la spesa di € 4.300,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori ing. Flavio Zoncheddu dello Studio Zoncheddu e Associati di Bassano del Grappa (VI);

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.455,84, INARCASSA e I.V.A. comprese, per le spese tecniche di cui al punto 6) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 117701 al capitolo 1941104 "Strade, piste ciclabili e marciapiedi: manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1333 del 06/07/2017 citata nelle premesse;

8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 1276

**DETERMINA N. 1074 DEL 17/05/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STRADE - STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2016 SECONDO LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST DI VICENZA - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA GRUPPO ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.**

|               |         | SPESA   |             |             |             |             |  |
|---------------|---------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|               |         | CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011                             |             |             |             |             |  |
|               |         | IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) |             |             |             |             |  |
| CAPITOLO      | IMPEGNO | 2018  | 2019        | 2020        |             |             |  |
| 1941104       | 117701  | competenza: 5.455,84  |             |             |             |             |  |
|               |         | cassa: 5.455,84   |             |             |             |             |  |
|               |         | competenza:   |             |             |             |             |  |
|               |         | cassa:  |             |             |             |             |  |
|               |         | competenza:   |             |             |             |             |  |
|               |         | cassa:  |             |             |             |             |  |
|               |         | competenza:   |             |             |             |             |  |
|               |         | cassa:  |             |             |             |             |  |
|               |         | competenza:   |             |             |             |             |  |
|               |         | cassa:  |             |             |             |             |  |
|               |         | competenza:   |             |             |             |             |  |
|               |         | cassa:  |             |             |             |             |  |
|               |         | competenza:   |             |             |             |             |  |
|               |         | cassa:  |             |             |             |             |  |
|               |         | competenza:   |             |             |             |             |  |
|               |         | cassa:  |             |             |             |             |  |
|               |         | competenza:   |             |             |             |             |  |
|               |         | cassa:  |             |             |             |             |  |
| <b>TOTALE</b> |         | <b>competenza: 5.455,84</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|               |         | <b>cassa: 5.455,84</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1276

**DETERMINA N. 1074 DEL 17/05/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STRADE - STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
ANNO 2016 SECONDO LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST DI VICENZA -  
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON  
LA DITTA GRUPPO ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT.  
E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.**

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

- 10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 11) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.





Proposta N. 1276

**DETERMINA N. 1074 DEL 17/05/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
OGGETTO: STRADE - STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
ANNO 2016 SECONDO LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST DI VICENZA -  
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON  
LA DITTA GRUPPO ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT.  
E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del  
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data  
16/05/2018 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1276

## DETERMINA N. 1074 DEL 17/05/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto:** STRADE - STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2016 SECONDO LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST DI VICENZA - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA GRUPPO ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

| IMPEGNO /ACCERTAMENTO | ESERCIZIO | DES. CAPITOLO                                       | E/U | CAPITOLO         | IMPORTO   |
|-----------------------|-----------|---|-----|------------------|-----------|
| 124262                | 2018      | STRADE E MARCIAPIEDI:<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA | U   | 10052.02.1941104 | 66.507,29 |
| 124265                | 2018      | STRADE E MARCIAPIEDI:<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA | U   | 10052.02.1941104 | 5.455,84  |

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 13/06/2018

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : b9e627eb4de52593b37181d44ebcda1be52c8b12

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"