



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 805

DETERMINA N. 668 DEL 27/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 12 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SARTORELLO BUILDING SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA FIRENZE - 1° STRALCIO. CUP B33D17000060001 CIG 715142676C.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0052576/2018 del 09/04/2018

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 805

DETERMINA N. 668 DEL 27/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 12 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SARTORELLO BUILDING SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA FIRENZE - 1° STRALCIO. CUP B33D17000060001 CIG 715142676C.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

Il Comune di Vicenza ha partecipato al Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo.

L'Amministrazione comunale ha presentato la propria candidatura con il progetto denominato "Liberare energie urbane", comprendente 18 interventi di riqualificazione, tra i quali è compresa la riqualificazione di Via Firenze 1° stralcio (intervento n. 12) dell'importo complessivo di € 95.000,00 (IVA compresa), il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 152/107998 del 25/8/2016.

Con DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 5.1.2017, è stata approvata la graduatoria del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana di cui al D.P.C.M. 25.5.2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i quali è compreso anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 95.000,00.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l'elenco annuale 2017 approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/1/2017, hanno previsto, tra l'altro, l'intervento di riqualificazione di Via Firenze 1° stralcio, finanziato con il contributo di cui al DPCM 6/12/2016.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 29/25692 del 28/2/2017 si è preso atto dello schema di convenzione relativo alla regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere sulle risorse del fondo per l'attuazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e il Comune di Vicenza nella qualità di soggetto proponente e attuatore

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 805

DETERMINA N. 668 DEL 27/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE -
INTERVENTO 12 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SARTORELLO BUILDING SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI VIA FIRENZE - 1° STRALCIO. CUP B33D17000060001 CIG 715142676C.

del progetto "Liberare energie urbane" selezionato in seguito alla procedura avviata con il bando di cui al DPCM 25/5/2016 e successivi DPCM 6/12/2016 e 16/2/2017.

La convenzione è stata sottoscritta il 6/3/2017 e registrata alla corte dei Conti in data 4/5/2017.

Con determina dirigenziale n. 270 del 17/2/2017, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato all'ingegnere Anita Scalco di Galliera Veneta (PD) l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di valorizzazione e riqualificazione urbana di Via Firenze 1° stralcio (intervento n. 12 – programma straordinario DPCM 6/12/2016).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 84/80945 del 20/6/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento n. 12 del progetto "Liberare energie urbane" relativo ai lavori di valorizzazione e riqualificazione urbana di Via Firenze 1° stralcio, dell'importo complessivo di € 95.000,00, IVA compresa, di cui € 65.000,00 per lavori soggetti a ribasso + € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, finanziato con il contributo concesso dal DPCM 6/12/2016, sulla base del seguente quadro economico:

LAVORI

Lavori a base d'appalto	€ 65.000,00	
Oneri per la sicurezza	€ <u>2.000,00</u>	
Totale lavori		€ 67.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

IVA 22% sui lavori	€ 14.740,00	
Fondo risorse finanziarie 1,6% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016)	€ 1.072,00	
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016)	€ 268,00	
Spese tecniche (compresa INARCASSA e IVA)	€ 5.400,00	
Spese per accertamenti, verifiche tecniche, rilievi	€ 1.000,00	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 805

DETERMINA N. 668 DEL 27/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE -
INTERVENTO 12 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SARTORELLO BUILDING SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI VIA FIRENZE - 1° STRALCIO. CUP B33D17000060001 CIG 715142676C.**

Spostamento sottoservizi ed interferenze (IVA compresa)	€ 2.000,00	
Imprevisti e arrotondamento	€ <u>3.520,00</u>	
Totale Somme a disposizione		€ <u>28.000,00</u>
Totale complessivo		€ 95.000,00

Con successiva determina dirigenziale n. 1443 del 20/7/2017 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG3 classifica I^a o superiore o nelle condizioni di cui all'art. 90 del DPR 207/10, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Con determina dirigenziale n. 2346 del 13/11/2017 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Sartorello Building srl di Vicenza per il prezzo offerto di € 63.576,50, pari al ribasso del 2,190% + € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 65.576,50 più IVA al 22%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, rendendosi disponibile a realizzare i lavori con un anticipo di 17 giorni rispetto al termine fissato in progetto (45 giorni) e rendendosi disponibile a realizzare a propria cura e spese mq 250,00 di pavimentazione in porfido posato a mosaico al posto della pavimentazione in asfalto prevista in progetto.

Il relativo contratto di appalto è stato sottoscritto in data 12/12/2017 PGN 169515/17.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico dell'opera risulta così rideterminato:

LAVORI

Lavori	€ 63.576,50
Oneri per la sicurezza	€ <u>2.000,00</u>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 805

DETERMINA N. 668 DEL 27/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE -
INTERVENTO 12 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SARTORELLO BUILDING SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI VIA FIRENZE - 1° STRALCIO. CUP B33D17000060001 CIG 715142676C.**

Totale lavori	€ 65.576,50
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
Rilievi accertamenti	€ 1.000,00
Allacciamenti	€ 2.000,00
Imprevisti	€ 3.520,00
Spese tecniche (IVA compresa)	€ 5.400,00
Fondo risorse finanziarie 1,6% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016)	€ 1.072,00
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016)	€ 268,00
IVA 22%	€ 14.426,83
Ribasso d'asta e recupero IVA	€ <u>1.736,67</u>
Totale Somme a disposizione	€ <u>29.423,50</u>
Totale complessivo	€ 95.000,00

Nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si è intervenuto, si è constatata la necessità di eseguire alcuni ulteriori lavori necessari, indifferibili ed indispensabili perché determinano significativi miglioramenti dell'opera, consistenti sostanzialmente in:

1. Sistemazione della pavimentazione e raccordo con l'esistente delle due attestazioni con Via Torino e Viale Milano, con demolizioni puntuali e successivo rifacimento di massetto e pavimentazione in lastre di porfido;
2. Esecuzione di scavi e successivi ripristini, con posa pozzetti e cavidotti, per allaccio alla rete elettrica esistente per l'impianto di pubblica illuminazione, in seguito a richiesta di AIM Servizi a Rete
3. Opere accessorie di completamento dei marciapiedi.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 805

DETERMINA N. 668 DEL 27/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE -
INTERVENTO 12 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SARTORELLO BUILDING SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI VIA FIRENZE - 1° STRALCIO. CUP B33D17000060001 CIG 715142676C.**

Tutti gli ulteriori lavori sono da considerarsi non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., motivati anche da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi e descritti in apposita relazione del progettista e Direttore dei lavori alla quale si rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 6.500,00, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., corrispondente al 9,91% dell'importo di contratto, sono contenute sia entro il 20% che il 10% dell'importo contrattuale, e quindi conformemente a quanto riportato nella lettera di invito alla procedura negoziata, per cui le modifiche al contratto non sostanziali di cui all'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono ammesse nel limite del 10% dell'importo contrattuale.

Le opere trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizione e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e con l'applicazione dei nuovi prezzi concordati, come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D. Lgs.50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 805

DETERMINA N. 668 DEL 27/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE -
INTERVENTO 12 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SARTORELLO BUILDING SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI VIA FIRENZE - 1° STRALCIO. CUP B33D17000060001 CIG 715142676C.

LAVORI A SEGUITO PERIZIA

Lavori	€ 70.076,50	
Oneri per la sicurezza	€ <u>2.000,00</u>	
Totale lavori		€ 72.076,50
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
Imprevisti	€ 326,67	
Spese tecniche (IVA compresa)	€ 5.400,00	
Fondo risorse finanziarie 1,6% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016)	€ 1.072,00	
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016)	€ 268,00	
IVA 22%	€ <u>15.856,83</u>	
Totale Somme a disposizione		€ <u>22.923,50</u>
Totale complessivo		€ 95.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa Sartorello Building srl con sede in Vicenza – Viale dell'Industria 85 – P. IVA 03762670242.

Con atto di sottomissione in data 20.03.2018 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica (pari al 9,91% dell'importo originario di contratto) per l'importo di € 6.500,00 senza integrazione degli oneri per la sicurezza + I.V.A. 22%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 3 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 20/3/2018 dal Direttore dei lavori,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 805

DETERMINA N. 668 DEL 27/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE -
INTERVENTO 12 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SARTORELLO BUILDING SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI VIA FIRENZE - 1° STRALCIO. CUP B33D17000060001 CIG 715142676C.**

dal RUP e dall'impresa Sartorello Building srl. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 72.076,50, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 22%.

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

- A relazione tecnica
- B quadro economico
- C verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione
- D computo metrico estimativo di perizia
- E quadro di raffronto

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata deliberazione della Giunta Comunale n. 84/80945 del 20/6/2017.

La modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP, come da relazione agli atti in data 19/3/2018.

L'esecuzione delle opere comporta la proroga di ulteriori 4 (quattro) giorni naturali e consecutivi, che vengono contestualmente concessi per adeguare le previsioni contrattuali.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19/12/2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020 e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 6/2/2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG) e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 126/121979 del 19/9/2017 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2017-2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 805

DETERMINA N. 668 DEL 27/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE -
INTERVENTO 12 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SARTORELLO BUILDING SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI VIA FIRENZE - 1° STRALCIO. CUP B33D17000060001 CIG 715142676C.

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Visto che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione al Comune di un contributo statale di cui al DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.4 del 5.1.2017. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di "Valorizzazione e riqualificazione urbana di Via Firenze – 1° stralcio" – intervento n. 12 del progetto Liberare Energie Urbane finanziato con DPCM 6/12/2016, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 6.500,00 senza integrazione degli oneri per la sicurezza, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

LAVORI A SEGUITO PERIZIA

Lavori	€ 70.076,50	
Oneri per la sicurezza	€ <u>2.000,00</u>	
Totale lavori		€ 72.076,50

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

Imprevisti	€ 326,67	
Spese tecniche (IVA compresa)	€ 5.400,00	
Fondo risorse finanziarie 1,6% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016)	€ 1.072,00	

Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 805

DETERMINA N. 668 DEL 27/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE -
INTERVENTO 12 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SARTORELLO BUILDING SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI VIA FIRENZE - 1° STRALCIO. CUP B33D17000060001 CIG 715142676C.**

strumentazioni e tecnologie, funzionali art. 113,

comma 4, D.Lgs. 50/2016)

€ 268,00

IVA 22%

€ 15.856,83

Totale Somme a disposizione

€ 22.923,50

Totale complessivo

€ 95.000,00

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 20/3/2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Sartorello Building srl di Vicenza;

3) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 4 (quattro) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista nel contratto;

4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Sartorello Building srl di Vicenza – P. IVA 03762670242, alle stesse condizioni e in parte con i prezzi del contratto principale, oltre a quelli concordati con il verbale di concordamento in data 20/3/2018, per il maggior importo di € 6.500,00 senza integrazione oneri per la sicurezza, + I.V.A. 22%, rideterminando in € 72.076,50, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 22% il nuovo importo contrattuale;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 7.930,00, I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 117543 al capitolo 1500204 "Riqualificazione Via Torino, Via Firenze e Viale Ippodromo finanziata con contributo statale DPCM 6/12/2016" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la deliberazione di giunta Comunale n. 84/80945 del 20/6/2017 sopracitata;

6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 805

DETERMINA N. 668 DEL 27/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE -
 INTERVENTO 12 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO
 SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SARTORELLO BUILDING SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106
 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
 URBANA DI VIA FIRENZE - 1° STRALCIO. CUP B33D17000060001 CIG 715142676C.**

		SPESA					
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011					
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)					
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020			
1500204	117543	competenza: 7.930,00					
		cassa: 7.930,00					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
TOTALE		competenza: 7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa: 7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 805

DETERMINA N. 668 DEL 27/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 12 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SARTORELLO BUILDING SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA FIRENZE - 1° STRALCIO. CUP B33D17000060001 CIG 715142676C.

- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 805

DETERMINA N. 668 DEL 27/03/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 12 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SARTORELLO BUILDING SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA FIRENZE - 1° STRALCIO. CUP B33D17000060001 CIG 715142676C.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 27/03/2018 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 805

DETERMINA N. 668 DEL 27/03/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 12 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SARTORELLO BUILDING SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA FIRENZE - 1° STRALCIO. CUP B33D17000060001 CIG 715142676C.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
123623	2018	RIQUALIFICAZIONE VIA TORINO, VIA FIRENZE E VIALE IPODROMO FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	10052.02.1500204	7.930,00

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 06/04/2018

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ce35e60c27f43e931a9df23ffa01910f026b0d44

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"