



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2069

DETERMINA N. 1824 DEL 10/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 73129293EB – CUP B38H14000000004- DET. 2022_27



Proposta N. 2069

DETERMINA N. 1824 DEL 10/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 73129293EB – CUP B38H14000000004- DET. 2022_27**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

con deliberazione di Giunta Comunale n. 121/119259 del 12/9/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio nell'area denominata PP n.7 “ex Acciaierie Beltrame” in Comune di Vicenza per l'importo complessivo di € 1.760.000,00 (IVA compresa), finanziato per € 1.000.000,00 con contributo statale di cui al DPCM 6/12/2016 e per € 760.000,00 con fondo di rotazione di cui alla DGRV 3951/2009, rimodulata con DGRV n. 1317/2013.

Con determina dirigenziale n. 1139 del 25/05/2018 è stato affidato l'incarico dei lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio nell'area denominata PUA7 “ex Acciaierie Beltrame” all'ATI C.M. INFRASTRUTTURE SRL (capogruppo mandataria) EUROSCAVI SRL, IDEA SRL (mandanti) con sede in via Vicolo 1° Maggio 5 – Campolongo Maggiore (VE) – P.I. 00285960209, per l'importo offerto in sede di gara pari a € 1.343.974,48 (IVA compresa) – contratto n. 2181 di Racc. n.28458 di Rep.S. PGN.0107452/2018 del 13/07/2018.

L'intero intervento prevede la realizzazione di un'area parcheggio, in adiacenza all'esistente park Cattaneo e la sistemazione a verde dell'area tra via Cattaneo e Via Dei Mille, nonché la realizzazione del collegamento ciclo-pedonale della cd “spina ovest” per la connessione nord-sud del sistema dei percorsi ciclabili.

Il quadro economico, a seguito all'aggiudicazione dei lavori, è il seguente:

A) LAVORI	€ 1.196.794,98
B) ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 25.000,00
TOTALE APPALTO	€ 1.221.794,98
C) SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE	
c.1) spese tecniche di progettazione, CSP, CSE, D.L., misure e contabilità, ecc. (CNPAIA e IVA compresa)	€ 40.768,00
c.2) Spese per commissioni giudicatrici e pubblicità	€ 2.500,00
c.3) Fondo risorse finanziarie 0,2% art. 113 comma 4 D. Lgs 50/2016	€ 3.047,23
c.4) Fondo risorse finanziarie 0,8% art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016 e smi	€ 12.188,93
c.5) Imprevisti, arrotondamenti,	€ 6.176,55
c.6) Spostamento sottoservizi e allacciamenti (IVA compresa)	€ 5.000,00
c.7) IVA su opere di bonifica e urbanizzazione primaria (10%)	€ 143.041,00
c.8) IVA su campionamenti e analisi laboratorio (22%)	€ 12.192,03
c.9) IVA 4% lavori parcheggio disabili	€ 511,52
c.10) ribasso d'asta lavori	€ 301.821,32
c. 11) CNPAIA 4%	€ 1.630,72
c. 12) IVA 22% su spese tecniche e CNAPAIA	€ 9.327,72

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 538.205,02
€ 1.760.000,00

ne collegate, il quale sostituisce il documento
to internet per il periodo della pubblicazione:

o si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
cenza”



Proposta N. 2069

DETERMINA N. 1824 DEL 10/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 73129293EB – CUP B38H1400000004- DET. 2022_27

In data 27/08/2018 è stata fatta la consegna parziale dell'area all'ATI aggiudicataria. La consegna parziale si è resa necessaria per mantenere fruibile un'area sterrata destinata a parcheggio, concessa in gestione all'allora soggetto individuato dal Comune.

Nel corso delle attività di scavo per il tracciamento dei sottoservizi funzionali all'area di parcheggio, sono emerse strutture interrato e depositi di materiali, presumibilmente risalenti al secondo dopoguerra, che non si erano precedentemente evidenziati, in quantità e tipologie, né all'atto della caratterizzazione ambientale eseguita da ARPAV, né nelle planimetrie storiche in possesso degli Uffici comunali.

La gestione del materiale rinvenuto, sinteticamente composto da residui di fonderia, amianto e terreno contaminato da idrocarburi, ha comportato un aggravio dei costi, dovuto principalmente allo smaltimento dei materiali contenenti amianto e alle indagini ambientali integrative rese necessarie.

La necessità di ultimare il parcheggio quale priorità dell'intervento, ha comportato la sospensione temporanea delle attività di messa in sicurezza dell'area destinata a parco, fino al reperimento delle risorse economiche necessarie.

Con determina n. 431 del 05/03/2021 è stata approvata, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la variante al progetto di Messa in Sicurezza dell'area destinata a parcheggio - come da verbale della Conferenza dei Servizi PGN 29042/2021 agli atti, sospendendo temporaneamente le attività di messa in sicurezza dell'area destinata a parco, fino al reperimento delle risorse economiche necessarie.

A seguito delle attività ambientali integrative alla caratterizzazione e di gestione dei materiali non conformi rinvenuti, di cui sopra, si è reso necessario redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. i., la cui documentazione è stata acquisita al PGN 81506/2021 del 20/05/2021 e al PGN 92645/2021 del 11/06/2021. La documentazione è agli atti del Servizio Ambiente, Energia, Territorio.

Con determinazione n. 1182 del 14/06/2021 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante ai sensi del D.Lgs. 50/2016. La variante al progetto ha consentito di proseguire con la realizzazione del parcheggio e di stralciare temporaneamente l'area parco, rivalutando le modalità di intervento alla luce delle criticità emerse e dei relativi maggiori costi.

A seguito della perizia di variante n. 1 il quadro economico è stato così di seguito rideterminato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2069

DETERMINA N. 1824 DEL 10/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 73129293EB – CUP B38H1400000004- DET. 2022_27

A	Lavori e Sicurezza	VARIANTE 1
A1	Opere di bonifica (iva 10%)	568.198,12
A2	Opere edili (iva 10%)	519.341,32
A3	Impianti (iva 10%)	283.613,67
A4	Opere parcheggio disabili (iva 4%)	7.533,78
A5	Analisi chimiche (iva 22%)	48.010,60
	Totale lavori	1.426.697,49
A6	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
	Totale oneri per la sicurezza	41.500,00
	Importo totale lavori e sicurezza	1.468.197,49
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1	Iva su voce A1	56.819,81
B2	Iva su voce A2	51.934,13
B3	Iva su voce A3	28.361,37
B4	Iva su voce A4	301,35
B5	Iva su voce A5	10.562,33
B6	Spese tecniche progettazione, <u>CSP</u> , <u>CSE</u> , <u>DLL</u>	40.768,00
B6*	Spese tecniche per progettazione esecutiva variante e <u>CSP</u>	24.885,87
B6**	Integrazione <u>CSE</u> e DL per variante	12.852,26
B6***	Collaudi	9.233,22
B7	<u>CNPAIA</u> spese tecniche	3.509,57
B8	Iva su spese tecniche	20.074,76
B9	Spese per commissioni <u>giuducatrici</u>	0,00
B10	Spese per pubblicità	0,00
B11	Incentivi per funzioni tecniche	10.340,99
B12	Allacciamenti	3.000,00
B13	Imprevisti e arrotondamenti (circa 0,4%) *	12.751,40
B14	Verifica progetto <u>Normatempo</u> **	6.407,44
B15	<u>CNPAIA</u> su verifica	0,00
B16	Iva su verifica 22%	0,00
B17	Ribasso d'asta	0,00
	Totale somme a disposizione	291.802,51
	Totale generale	1.760.000,00

il quale sostituisce il documento
er il periodo della pubblicazione:

ai sensi e con le modalità di cui



Proposta N. 2069

DETERMINA N. 1824 DEL 10/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 73129293EB – CUP B38H1400000004- DET. 2022_27

In data 20/07/2021 si è proceduto alla consegna totale del cantiere.

In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto di variante n.1 per problematiche dovute principalmente al ritrovamento di manufatti in conglomerato cementizio, in particolar modo in corrispondenza dell'area di scavo per la posa delle vasche di prima pioggia e di alloggiamento dell'impianto di sollevamento, in corrispondenza della scala di accesso prevista in progetto su Via Dei Mille e in corrispondenza delle aiuole del parcheggio. Si è inoltre resa necessaria l'installazione di un impianto wellpoint per l'esaurimento di acqua in corrispondenza dello scavo per la posa della vasca di prima pioggia.

Le attività sopra riportate hanno comportato maggiori oneri per compensare i quali la Direzione Lavori, in accordo con la Stazione Appaltante e l'Impresa, ha predisposto soluzioni progettuali alternative che permettessero di contenere i costi senza modificare l'impianto progettuale e garantendo sempre e comunque la funzionalità dello stesso. Sono inoltre state predisposte alcune opere aggiuntive richieste dall'Amministrazione, quali la posa di una recinzione in corrispondenza del bacino di laminazione fuori terra e a perimetro dell'aiuola verde sul lato ovest dell'area di intervento, nonché a separazione tra l'area parcheggio e la futura area parco al fine di migliorare la sicurezza per i fruitori del parcheggio e garantire un maggior rispetto delle distanze dalle abitazioni adiacenti l'area del parcheggio.

Le lavorazioni necessarie sono oggetto della variante n. 2 di assestamento acquisita agli atti al PGN 0123141/2022 del 01/08/2022.

Le soluzioni progettuali alternative, oggetto della variante n. 2 di assestamento, hanno comportato una riduzione dell'importo dei lavori di 18.114,65 euro, IVA compresa, come da quadro economico di raffronto di seguito riportato, senza modificare l'importo totale del progetto:



Proposta N. 2069

DETERMINA N. 1824 DEL 10/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 73129293EB – CUP B38H14000000004- DET. 2022_27



Proposta N. 2069

DETERMINA N. 1824 DEL 10/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 73129293EB – CUP B38H1400000004- DET. 2022_27

A	Lavori e Sicurezza			VARIANTE 1	VARIANTE 2
A1	Opere di bonifica (iva 10%)		EUR	568.198,12	565.258,71
A2	Opere edili (iva 10%)		EUR	519.341,32	507.117,74
A3	Impianti (iva 10%)		EUR	283.613,67	291.314,97
A4	Opere parcheggio disabili (iva 4%)		EUR	7.533,78	7.533,78
A5	Analisi chimiche (iva 22%)		EUR	48.010,60	45.010,60
	Totale lavori		EUR	1.426.697,49	1.416.235,80
A6	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		EUR	41.500,00	33.847,04
			EUR		
	Importo totale lavori e sicurezza		EUR	1.468.197,49	1.450.082,84
B	Somme a disposizione dell'amministrazione				
B1	Iva su voce A1	10%	EUR	56.819,81	56.525,87
B2	Iva su voce A2	10%	EUR	51.934,13	50.711,77
B3	Iva su voce A3	10%	EUR	28.361,37	29.131,50
B4	Iva su voce A4	4%	EUR	301,35	301,35
B5	Iva su voce A5	22%	EUR	10.562,33	9.902,33
B5.1	Iva su voce A6	10%	EUR		3.384,70
B6	Spese tecniche progettazione, CSP, CSE, DLL		EUR	40.768,00	40.768,00
B6.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva variante 1 e CSP		EUR	24.885,87	24.885,87
B6.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva variante 2 e CSP		EUR		3.748,20
B6.3	Integrazione CSE e DL per variante 1		EUR	12.852,26	12.852,26
B6.4	Integrazione CSE e DL per variante 2				-333,37
B6.5	Collaudi		EUR	9.233,22	9.233,22
B7	CNPAIA spese tecniche	4%	EUR	3.509,57	3.646,17
B8	Iva su spese tecniche	22%	EUR	20.074,76	20.856,08
B9	Spese per commissioni giuducatrici		EUR	0,00	0,00
B10	Spese per pubblicità		EUR	0,00	0,00
B11.1	Incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lg.s. 50/2016 e s.m.i.) 0,58%	20%	EUR	10.340,99	2.068,20
B11.2	Incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lg.s. 50/2016 e s.m.i.) 0,58%	80%	EUR		8.272,79
B12	Allacciamenti		EUR	3.000,00	3.000,00
B13	Imprevisti e arrotondamenti (circa 0,4%) *		EUR	12.751,40	24.554,78
B14	Verifica progetto Normatempo **		EUR	6.407,44	6.407,44
B15	CNPAIA su verifica	4%	EUR	0,00	0,00
B16	Iva su verifica 22%	22%	EUR	0,00	0,00
B17	Ribasso d'asta		EUR	0,00	0,00
	Totale somme a disposizione		EUR	291.802,51	309.917,16
	Totale generale		EUR	1.760.000,00	1.760.000,00

La variante n. 2 di assestamento, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), ne soddisfa le condizioni in quanto determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili, non altera la natura del contratto, né l'importo complessivo del progetto.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2069

DETERMINA N. 1824 DEL 10/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 73129293EB – CUP B38H1400000004- DET. 2022_27

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, la perizia di variante n. 2 di assestamento per i lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio nell'area denominata PUA N. 7 “Ex Acciaierie Beltrame”, la cui documentazione è agli atti del Servizio Ambiente, Energia, Territorio, che lascia inalterato l'importo complessivo di realizzazione dell'opera:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 2069

DETERMINA N. 1824 DEL 10/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 73129293EB – CUP B38H1400000004- DET. 2022_27

A	Lavori e Sicurezza			VARIANTE2
A1	Opere di bonifica (iva 10%)		EUR	565.258,71
A2	Opere edili (iva 10%)		EUR	507.117,74
A3	Impianti (iva 10%)		EUR	291.314,97
A4	Opere parcheggio disabili (iva 4%)		EUR	7.533,78
A5	Analisi chimiche (iva 22%)		EUR	45.010,60
	Totale lavori		EUR	1.416.235,80
A6	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		EUR	33.847,04
			EUR	
	Importo totale lavori e sicurezza		EUR	1.450.082,84
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
B1	Iva su voce A1	10%	EUR	56.525,87
B2	Iva su voce A2	10%	EUR	50.711,77
B3	Iva su voce A3	10%	EUR	29.131,50
B4	Iva su voce A4	4%	EUR	301,35
B5	Iva su voce A5	22%	EUR	9.902,33
B5.1	Iva su voce A6	10%	EUR	3.384,70
B6	Spese tecniche progettazione, <u>CSP, CSE, DLL</u>		EUR	40.768,00
B6.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva variante 1 e <u>CSP</u>		EUR	24.885,87
B6.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva variante 2 e <u>CSP</u>		EUR	3.748,20
B6.3	Integrazione <u>CSE</u> e DL per variante 1		EUR	12.852,26
B6.4	Integrazione <u>CSE</u> e DL per variante 2			-333,37
B6.5	Collaudi		EUR	9.233,22
B7	<u>CNPAIA</u> spese tecniche	4%	EUR	3.646,17
B8	Iva su spese tecniche	22%	EUR	20.856,08
B9	Spese per commissioni <u>giuducatrici</u>		EUR	0,00
B10	Spese per pubblicità		EUR	0,00
B11.1	Incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 0,58%	20%	EUR	2.068,20
B11.2	Incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 0,58%	80%	EUR	8.272,79
B12	Allacciamenti		EUR	3.000,00
B13	Imprevisti e arrotondamenti (circa 0,4%)*		EUR	24.554,78
B14	Verifica progetto <u>Normatempo</u> **		EUR	6.407,44
B15	<u>CNPAIA</u> su verifica	4%	EUR	0,00
B16	Iva su verifica 22%	22%	EUR	0,00
B17	Ribasso d'asta		EUR	0,00
	Totale somme a disposizione		EUR	309.917,16
	Totale generale		EUR	1.760.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2069

DETERMINA N. 1824 DEL 10/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 73129293EB – CUP B38H1400000004- DET. 2022_27

2. di ridurre, per le motivazioni indicate in premessa, l'impegno codice 124080 del capitolo 1905202 "Bonifiche e riqualificazione ex Acciaierie Valbruna e Beltrame -ex PP7 finanziato con contributo statale ex DPCM 6/12/2016", dell'importo di 18.114,65 euro;
3. di approvare gli elaborati di variante agli atti del Servizio Ambiente;
4. di dare atto che il contratto con l'ATI C.M. INFRASTRUTTURE SRL (capogruppo mandataria) EUROSCAVI SRL, IDEA SRL (mandanti) con sede in via Vicolo 1° Maggio 5 – Campolongo Maggiore (VE) – P.I. 00285960209, verrà perfezionato a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza.
5. che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Roberto Scalco, del Servizio Ambiente, Energia, Territorio;
6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lvo. n. 267/2000 e dei principi contabili;
7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
8. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
9. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2069

DETERMINA N. 1824 DEL 10/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 73129293EB – CUP B38H14000000004- DET. 2022_27



Proposta N. 2069

DETERMINA N. 1824 DEL 10/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 73129293EB – CUP B38H1400000004- DET. 2022_27

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 10/08/2022 da Roberto Scalco con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2069

DETERMINA N. 1824 DEL 10/08/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Oggetto: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG 73129293EB – CUP B38H14000000004- DET. 2022_27

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
149123	2022	BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE EX ACCIAIERIE VALBRUNA E BELTRAME - EX PP7 - FINANZIATE CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	09082.02.1905202	246.588,53

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note Motivazioni:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Vicenza, 23/08/2022

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 69d00630ca088abe8079307f5d5c440f94fc3763

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

CAPO di Settore: Roberto Scalco
DIRETTORE di Settore: Gabbi Paolo
CAPO di Ragioneria: --

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs.07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs.30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia stampata è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale a
PAOLO GABBI ed è valido con avvocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Prodotto con Nuntio - Documento stampato il giorno 24/08/2022

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e D'INCASSO (cassa)

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	2022	2023	2024	2025	2026
	competenza:					
	CASSA:					
	competenza:					
	CASSA:					
	competenza:					
	CASSA:					
TOTALE	competenza:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)

CAPITOLO	IMPEGNO	2022	2023	2024	2025	2026
1905202	124080					
	competenza:	- 18.114,65				
	CASSA:	- 18.114,65				
	competenza:					
	CASSA:					
	competenza:					
	CASSA:					
	competenza:					
	CASSA:					
	competenza:					
	CASSA:					
	competenza:					
	CASSA:					
	competenza:					
	CASSA:					
TOTALE	competenza:	18.114,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa:	18.114,65	0,00	0,00	0,00	0,00