



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2559

DETERMINA N. 2135 DEL 23/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA RIGON IMPIANTI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA DIRETTORE DEI LAVORI - CUP B37H15001680004 - CIG 72841628A2



Proposta N. 2559

DETERMINA N. 2135 DEL 23/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA RIGON IMPIANTI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA DIRETTORE DEI LAVORI - CUP B37H15001680004 - CIG 72841628A2

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 260/154386 del 07/12/2016 di approvazione del progetto definitivo degli interventi sugli attraversamenti pedonali illuminati – anno 2016 dell'importo complessivo di € 100.000,00 (IVA compresa) di cui € 98.471,12 finanziati con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- determina dirigenziale n. 279 del 21/02/2017 con la quale è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione lavori e contabilità, compresa l'emissione del certificato di regolare esecuzione, degli interventi per la realizzazione di attraversamenti pedonali illuminati – anno 2016 all'arch. Annabianca Compostella dello Studio Architetti Veneti di Bassano del Grappa (VI) P.IVA 03859010245, per l'importo presunto di € 3.682,67 + 4% INARCASSA € 147,31 + IVA 22% € 842,60 per un totale di € 4.672,58
 - determina dirigenziale n. 2516 del 28/11/2017 con la quale è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 100.000,00 (IVA compresa) e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori pari a € 76.870,00 di cui € 73.153,74 soggetti a ribasso + € 3.716,26 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG10 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. d) e dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2559

DETERMINA N. 2135 DEL 23/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA RIGON IMPIANTI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA DIRETTORE DEI LAVORI - CUP B37H15001680004 - CIG 72841628A2

Il progetto esecutivo prevedeva un onere economico di € 100.000,00 (IVA compresa) così suddiviso:

A) LAVORI

lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 62.944,40	
Oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€ 3.716,26	
TOTALE LAVORI		€ 66.660,66

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Spese tecniche		
Spese tecniche progettazione esecutiva, DL e CSP e CSP	€ 3.682,67	

Fondo risorse finanziarie 1,6 % (RUP, assistenza al RUP,

predisposizione, verifiche, funzioni tecniche) art. 113

comma 3 D. Lgs. 50/2016 e smi	€ 1.229,92	
Fondo risorse finanziarie 0,4 % (acquisizione beni, strumentazione etecnologie, funzionali, ecc.)		
art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016 e smi	€ 307,48	

B2) IVA

- IVA sui lavori - 10%	€ 6.666,07	
- IVA su spese tecniche e Inarcassa - 22%	€ 842,60	
B3) Contributo integrativo Inarcassa - 4%	€ 147,31	
B4) Imprevisti, varie e arrotondamenti	€ 9.233,02	
B5) RIBASSO D'ASTA	€ 11.230,27	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 33.339,34
------------------------------------	--	--------------------

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO		€ 100.000,00
------------------------------------	--	---------------------

- determina dirigenziale n. 1453 del 14/09/2018 con la quale si aggiudicavano i lavori, sulla base del verbale prot. 29987 del 07/05/2018 della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza, acquisito agli atti con N. di PG 67897 del 07/05/2018, alla RTI tra l'impresa SI-MEONI ANGELO Via S. Martino 3/C - Veggiano (PD) (ditta mandante) P.IVA 03401870286 e l'impresa RIGON IMPIANTI srl Vicolo General Vaccari, 1 – 36054 Montebello Vicentino (VI) P.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2559

DETERMINA N. 2135 DEL 23/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA RIGON IMPIANTI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA DIRETTORE DEI LAVORI - CUP B37H15001680004 - CIG 72841628A2

IVA 01971320245 (ditta mandataria), l'appalto degli interventi sugli attraversamenti pedonali illuminati – anno 2016 per il prezzo offerto di € 62.944,40 , pari al ribasso del 13,956% + € 3.716,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 66.660,66 più IVA al 10%, complessivamente € 73.326,73

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico risultava il seguente:

A) LAVORI

lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 62.944,40	
Oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€ 3.716,26	
TOTALE LAVORI		€ 66.660,66

B) SOMME A DISPOSIZIONE**B1) Spese tecniche**

Spese tecniche progettazione esecutiva, DL e CSP e CSP	€ 3.682,67	
Fondo risorse finanziarie 1,6 % (RUP, assistenza al RUP		

predisposizione, verifiche, funzioni tecniche) art. 113

comma 3 D. Lgs. 50/2016 e smi	€ 1.229,92	
-------------------------------	------------	--

Fondo risorse finanziarie 0,4 % (acquisizione beni, strumentazione etecnologie, funzionali, ecc.)

art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016 e smi	€ 307,48	
--	----------	--

B2) IVA

- IVA sui lavori - 10%	€ 6.666,07	
------------------------	------------	--

- IVA su spese tecniche e Inarcassa - 22%	€ 842,60	
---	----------	--

B3) Contributo integrativo Inarcassa - 4%	€ 147,31	
---	----------	--

B4) Imprevisti, varie e arrotondamenti	€ 9.233,02	
--	------------	--

B5) RIBASSO D'ASTA	€ 11.230,27	
---------------------------	--------------------	--

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 33.339,34
------------------------------------	--	--------------------

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO		€ 100.000,00,
------------------------------------	--	----------------------

Il contratto d'appalto nella forma della scrittura privata non autenticata è stato stipulato in data

14.09.2018 con P.G.N. 136231.

Preso atto che:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2559

DETERMINA N. 2135 DEL 23/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA RIGON IMPIANTI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA DIRETTORE DEI LAVORI - CUP B37H15001680004 - CIG 72841628A2

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 14.09.2018;
- in data 29.10.2018 vennero consegnati i lavori in oggetto;
- durante l'esecuzione si sono rese necessarie delle sospensioni e riprese.

Vista la relazione del RUP del 06.02.2020 PGN 20359, che, acquisito il parere della D.LL., indica che durante l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto è emersa l'opportunità di apportare delle migliorie alle opere in termini di aumento delle prestazioni per la sicurezza stradale e di modificare altresì una localizzazione di intervento.

Nel progetto esecutivo le aree di intervento per l'installazione di portali di illuminazione specifica per gli attraversamenti pedonali erano 8, come segue:

area 1. Strada del Pasubio, in prossimità dell'incrocio con strada di Vallarsa, civ. n. 458;

area 2. Via Btg. Val Leogra, in prossimità del distributore Eni civ. n.98;

area 3. Viale San Lazzaro, in prossimità del supermercato Aumai civ. n.33;

area 4. Viale Milano, in corrispondenza della stazione dell'Autostazione SVT civ. n. 126;

area 5. Viale Sant'Agostino, in prossimità dell'intersezione con via Arsenale civ. n. 134;

area 6. Viale Riviera Berica (Campedello), in posizione mediana tra l'incrocio con strada della Commenda e quello con via Sardegna civ.419;

area 7. Strada Postumia, in prossimità del distributore Repsol civ.n.80;

area 8. Strada Postumia (Ospedaletto), di fronte alla scuola Pasini civ. n. 165.-

Durante l'esecuzione dei lavori, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, si è ritenuto necessario addivenire ad una modifica delle localizzazioni, stralciando l'intervento dell'area 3, sostituendolo con l'intervento su una nuova area, soggetta a rischi più emergenti e più precisamente:

area 9. Viale Trieste, in prossimità dell'incrocio con via Turra, civ. n. 252-265.

Per tale modifica, non si ritiene necessario integrare gli oneri per la sicurezza specifici, in quanto le aree di intervento rimangono sempre otto e le due aree che vengono sostituite sono analoghe per tipologia di apprestamenti di sicurezza da eseguirsi.

Invece, si ritiene necessaria una proroga dei tempi di giorni 15, calcolati in base ad una proporzione tra importo e tempi dei lavori di contratto con l'importo dei lavori migliorativi e valutate le singole specificità, nonché una modifica al contratto in corso di esecuzione, come segue.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2559

DETERMINA N. 2135 DEL 23/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vicenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA RIGON IMPIANTI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA DIRETTORE DEI LAVORI - CUP B37H15001680004 - CIG 72841628A2

La presente modifica al contratto in corso di esecuzione viene individuata, tra le possibilità previste dal Codice degli Appalti:

art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016:

I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto di gara, pari al 13,956 (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono pertanto rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2559

DETERMINA N. 2135 DEL 23/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA RIGON IMPIANTI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA DIRETTORE DEI LAVORI - CUP B37H15001680004 - CIG 72841628A2

- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza e per la necessaria messa in sicurezza del transito veicolare.

La modifica della localizzazione (zona 9 anziché zona 3) nonché alcune modifiche di dettaglio comportano una maggiorazione delle lavorazioni, come da relazione della D.LL., con un incremento dell'importo lavori pari a € **9.665,57** corrispondente al **14,49 %** dell'importo di contratto originario, rientrando quindi nei limiti previsti dall'art. 106 comma 2 lettera b) del Codice.

Si dà atto che il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 76.326,21 più iva al 10% e che la maggiore spesa per complessivi € 9.665,57 più iva al 10% viene finanziata mediante l'utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione approvata con determina dirigenziale n. 1453/2018. Pertanto il quadro economico viene così riformulato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A) LAVORI		
A 1) LAVORI da contratto (IVA 10%)	€	62.944,40
A 2) LAVORI migliorativi (IVA 10%)	€	9.665,57
TOTALE IMPORTO LAVORI	€	72.609,97
A 3) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	3.716,24
TOTALE A) IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€	76.326,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2559

DETERMINA N. 2135 DEL 23/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vicenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA RIGON IMPIANTI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA DIRETTORE DEI LAVORI - CUP B37H15001680004 - CIG 72841628A2

B 1)	Imprevisti e ribasso d'asta (IVA 22% compresa)	€	8.001,19
B 2)	Spese tecniche (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016): 1,60%	€	1.229,92
B 3)	Spese tecniche (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016): 0,40%	€	307,48
B 4)	Spese tecniche per progettazione esecutiva, D.LL., C.S.E. (iva e cassa compresa)		4.672,58
B 5)	Spese tecniche per modifica al contratto (iva e cassa compresa)		1.830,00
B 6)	IVA 10% SU LAVORI A)	€	7.632,62
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	23.673,79
TOTALE DI PROGETTO A) + B)		€	100.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite il RTI tra l'impresa SIMEONI ANGELO Via S. Martino 3/C - Veggiano (PD) (ditta mandante) P.IVA 03401870286 e l'impresa RIGON IMPIANTI srl Vicolo General Vaccari, 1 – 36054 Montebello Vicentino (VI) P. IVA 01971320245 (ditta mandataria).

Con atto di sottomissione in data 12 febbraio 2020 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di modifica per l'importo di € 9.665,57 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 5 nuovi prezzi.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 06.02.2020 PGN 20359.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, arch. Annabianca Compostella dello Studio Architetti Veneti di Bassano del Grappa (VI) la somma complessiva di € 1.830,00 (Inarcassa e IVA compresi) per la maggiore attività dovuta alla modifica del contratto. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2559

DETERMINA N. 2135 DEL 23/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vicenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA RIGON IMPIANTI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA DIRETTORE DEI LAVORI - CUP B37H15001680004 - CIG 72841628A2

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
- Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020- 2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) ed e) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica del contratto originario degli "Interventi sugli attraversamenti pedonali illuminati anno 2016" per l'importo di € 9.665,57 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., il cui quadro economico risulta ridefinito come indicato nelle premesse e di assegnare inoltre una proroga di 15 giorni sulla data di ultimazione lavori;
2. di approvare l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 12 febbraio 2020 dal



Proposta N. 2559

DETERMINA N. 2135 DEL 23/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA RIGON IMPIANTI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA DIRETTORE DEI LAVORI - CUP B37H15001680004 - CIG 72841628A2

Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa RIGON IMPIANTI SRL di Montebello Vicentino (VI) con sede in Montebello Vicentino (VI) C.F. e P.IVA 01971320245;

3. di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite il RTI tra l'impresa SIMEONI ANGELO Via S. Martino 3/C - Veggiano (PD) (ditta mandante) P.IVA 03401870286 e l'impresa RIGON IMPIANTI srl Vicolo General Vaccari, 1 – 36054 Montebello Vicentino (VI) P. IVA 01971320245 (ditta mandataria), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 9.665,57 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%, rideterminando in € 76.326,21 più iva al 10% il nuovo importo contrattuale;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 10.632,13 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura nell'impegno codice 119299 al capitolo 1940803 "Revisione viabilità" del bilancio corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2516 del 28/11/2017 citata nelle premesse;
5. di approvare la spesa di € 1.830,00 (Inarcassa e IVA compresi), relativa all'attività relativa alla modifica degli elaborati tecnici comprensiva di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche, da riconoscere al direttore dei lavori arch. Annabianca Compostella dello Studio Architetti Veneti di Bassano del Grappa (VI) P.IVA 03859010245;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.830,00, Inarcassa e IVA compresi, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice nr.119299 al capitolo 1940803 "Revisione viabilità" del bilancio corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2516 del 28/11/2017 citata nelle premesse; (CIG ZBB2F51B76)



Proposta N. 2559

DETERMINA N. 2135 DEL 23/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA RIGON IMPIANTI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA DIRETTORE DEI LAVORI - CUP B37H15001680004 - CIG 72841628A2

7. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
8. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
9. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
10. di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2559

DETERMINA N. 2135 DEL 23/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA RIGON IMPIANTI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA DIRETTORE DEI LAVORI - CUP B37H15001680004 - CIG 72841628A2

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 20/11/2020 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2559

DETERMINA N. 2135 DEL 23/11/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA RIGON IMPIANTI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA DIRETTORE DEI LAVORI - CUP B37H15001680004 - CIG 72841628A2

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
137280	2020	REVISIONE VIABILITA'	U	10052.02.1940803	10.632,13
137281	2020	REVISIONE VIABILITA'	U	10052.02.1940803	1.830,00

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 01/12/2020

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 6c09c736538e4d6c28a5ce7c3f9e0a6a52cffbc4

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"