



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1361

DETERMINA N. 1148 DEL 08/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT A, B, C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE - CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.



Proposta N. 1361

DETERMINA N. 1148 DEL 08/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT A, B, C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE - CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

IL DIRIGENTE**Premesso che,**

- il Comune di Vicenza ha partecipato al Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo;
- l'Amministrazione comunale ha presentato la propria candidatura con il progetto denominato "Liberare energie urbane", comprendente 18 interventi di riqualificazione, tra i quali è compresa la riqualificazione dell'area ex Centrale del Latte in Via Medici - intervento n. 1 - dell'importo complessivo di € 4.000.000,00 (IVA compresa), suddiviso in due stralci funzionali, il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 146/107962 del 25.8.2016;
- con DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 5.1.2017, è stata approvata la graduatoria del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana di cui al D.P.C.M. 25.5.2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i quali è compreso anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 4.000.000,00;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l'elenco annuale 2017 approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/1/2017, prevedono, tra l'altro, gli interventi di riqualificazione dell'area ex Centrale del Latte in Via Medici, finanziato con il contributo di cui al DPCM 6/12/2016;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29/25692 del 28/2/2017 si è preso atto dello schema di convenzione relativo alla regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere sulle risorse del fondo per l'attuazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e il Comune di Vicenza nella qualità di soggetto proponente e attuatore del progetto "Liberare energie urbane" selezionato in seguito alla procedura avviata con il bando di cui al DPCM 25/5/2016 e successivi DPCM 6/12/2016 e 16/2/2017;
- la convenzione è stata sottoscritta il 6/3/2017 e registrata alla corte dei Conti in data 4/5/2017;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1361

DETERMINA N. 1148 DEL 08/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT A, B, C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE - CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

- con determina dirigenziale n. 951 del 17.5.2017.P.G.N. 68096, il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, comprese anche le prestazioni del geologo, le relazioni specialistiche, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di riqualificazione ex Centrale del Latte – 1° stralcio funzionale – palazzina uffici, box auto e aree esterne è stato affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) tra Infrastrutture per il Terziario I.P.T. s.r.l. con sede in Padova (capogruppo mandatario) e il dott. Geol. Francesco Morbin, con studio in Curtarolo (PD) (mandante) per l'importo complessivo di € 46.017,45 INARCASSA e IVA comprese (impegni codici 117303-117304);
- con delibera della Giunta comunale n.89/87905 del 30.6.2017 è stato approvato il progetto definitivo;
- con determina dirigenziale n.1930 del 28.9.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al 1° stralcio dell'importo complessivo di € 1.200.000,00 I.V.A. compresa, di cui € 868.666,17 per lavori e € 20.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina dirigenziale n. 2736 del 15.12.2017 è stato affidato l'incarico di direzione lavori e contabilità dei lavori di riqualificazione ex Centrale del Latte – 1° stralcio funzionale – palazzina uffici, box auto e aree esterne all'ing. Paolo Botton – Via Trieste 10/a – Carmignano di Brenta (PD) – codice fiscale BTT PLA 60M01 C743L – partita I.V.A. 02181220282;
- con determina dirigenziale n. 611 del 20/03/2018 “PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO N.1 – RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. CUP B39J17000040001” sono stati approvati i nuovi quadri economici di progetto;
- con determina dirigenziale n. 1254 del 06/06/2018 è stato affidato l'incarico di redazione del collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori di riqualificazione dell'area ex centrale del latte – 1° stralcio funzionale – palazzina uffici, box auto e aree esterne, all'ing. Bruno Bisiol con studio in San Donà di Piave (VE), Galleria Progresso 11/3 – codice fiscale BSL BRN 68H10 H823R e partita I.V.A. 03235210279 che ha offerto il prezzo complessivo di € 8.880,00 pari al ribasso del 40,00%, + oneri previdenziali 4% + IVA 22%;
- con determina dirigenziale nr. 1568 del 20.07.2018 è stato affidato a Madarchitettura studio associato – arch. Laura Masiero e Marco Segato – Via Tagliamento 5 – Padova – codice fiscale e partita IVA 04442900280 l'appalto del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione della ex Centrale del Latte – 1 e 2 stralcio funzionale per il prezzo offerto di € 46.775,25, pari al ribasso del 31,19%% + INARCASSA + I.V.A. 22%;



Proposta N. 1361

DETERMINA N. 1148 DEL 08/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT A, B, C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE - CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

- con determina dirigenziale n. 195 dell'1.2.2019 e n. 263 del 13.2.2019 l'appalto dei lavori relativi ai lavori di riqualificazione dell'area ex Centrale del Latte - 1° stralcio funzionale – palazzina uffici, box auto e aree esterne è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla ditta Maroso Ivo Enzo s.r.l. Unipersonale (capogruppo mandataria) con sede in Marostica (VI), Via Marsan 69 – codice fiscale e partita I.V.A. 03081000246, Maroso s.r.l. (mandante) con sede in Pianezze San Lorenzo (VI), Via De Gasperi 19 – codice fiscale e partita I.V.A. 02667580241, Istel s.r.l. - Società Unipersonale (mandante) con sede in Lusiana (VI), Via Velo 36 – codice fiscale e partita I.V.A. 03144110248, per il prezzo offerto di € 690.120,53 pari al ribasso del 20,554% + € 20.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 710.320,53 più IVA al 10%, per un totale di € 781.352,58 alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara e delle migliorie come meglio riportati nelle premesse offerti dall'appaltatore in sede di gara;
- con determina dirigenziale n. 263 del 13.2.2019 a parziale modifica delle premesse di cui alla determina dirigenziale n. 195 dell'1.2.2019, si era precisato, in base ai verbali Prot. n. 42598 del 27.6.2018 redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli atti con il P.G.N. 97333/2018, i soggetti partecipanti alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori di riqualificazione dell'area ex Centrale del Latte - 1° stralcio funzionale – palazzina uffici, box auto e aree esterne;

considerato che, a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico risultava il seguente:

QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE		B
(A) IMPORTO A BASE D'ASTA		APPALTO
A.1	Importo lavori	
	opere edili	€ 575.410,94
	impianti elettrici	€ 71.120,30
	impianti termotecnici	€ 43.592,20
A.2	Importo oneri per la sicurezza secondo D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 20.200,00
A.3	Arrotondamento (**)	-€ 2,91
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA (A)		€ 710.320,53
(B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	I.V.A. (10% su A)	€ 71.032,05
B.2	Spese tecniche relative alle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità (comprese IVA ed INARCASSA). Spese tecniche di supporto al RUP (comprese IVA ed INARCASSA).	€ 124.331,81

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1361

DETERMINA N. 1148 DEL 08/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT A, B, C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE - CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

b.2a	di perizia		
b.2b	cse perizia		
B.3	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresa IVA e oneri fiscali)		€ 11.266,94
b.3a	collaudo perizia		
B.4	Spesa bonifica ambientale (IVA inclusa)		€ 16.000,00
B.5	Spese per allestimenti/arredi edifici pubblici e arredo urbano, lavori in economia, rilievi, accertamenti ed indagini, bonifica bellica (IVA inclusa)		€ 58.469,89
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)		€ 5.000,00
	preventivo S.T.S. S.r.l. (6.350,00 + IVA 22%)		
	preventivo TELECOM 1 (420,00 + IVA 22%)		
	preventivo TELECOM 2 (620,00 + IVA 22%)		
B.7	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016		€ 17.777,32
B.8	Imprevisti e arrotondamenti		€ 10.000,00
B.9	Economie da ribasso d'asta (IVA inclusa)		€ 175.801,46
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 489.679,47
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO		€ 1.200.000,00

preso atto che,

- con verbale in data **27.06.2019** sono stati consegnati i lavori, come risulta dal relativo verbale sottoscritto dalle parti in pari data;
- il contratto di appalto è stato sottoscritto dalle parti in data **28.05.2019**, repertorio n. **28.546** e registrato a Vicenza (VI), serie **1T**, numero **5940** del **28.05.2019**;
- i lavori sono stati sospesi dal **16.03.2020** al **04.05.2020** (sospensione e ripresa lavori n. 1) a causa della difficoltà di approvvigionamento delle forniture causata dalla chiusura delle attività commerciali a seguito dell'epidemia da Covid-19;
- con Determina Dirigenziale n. **843** del **25.05.2020** è stata approvata la prima perizia di variante che ha lasciato invariato il quadro economico di aggiudicazione;
- in data **12.06.2020** il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto la redazione di un ulteriore perizia di variante: in attesa della redazione della nuova perizia i lavori, limitatamente alle lavorazioni potenzialmente interferenti con le previsioni di perizia, sono stati sospesi parzialmente a partire dal giorno **12.06.2020**;
- in data **10.02.2021** è stato depositato il collaudo statico relativo al box auto di pertinenza dell'edificio condominiale di via Monte Grappa 19;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1361

DETERMINA N. 1148 DEL 08/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT A, B, C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE - CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

ponderato che,

- durante l'esecuzione dei lavori sono emerse nuove esigenze rispetto alle lavorazioni previste, senza tuttavia alterare la natura complessiva del contratto;
- tali variazioni riguardano:
 1. la demolizione dell'interrato dell'edificio della centrale termica in aderenza alla Palazzina Uffici comprensiva di tutti di gli impianti;
 2. la ricomposizione delle aree esterne alterate dalla bonifica bellica (in virtù anche della analisi chimiche fatte;
 3. la predisposizione per l'interramento della linea aerea Enel in via Medici così come stabilito congiuntamente dall'Amministrazione Comunale, dall'Impresa Appaltatrice e dalla S.A.R. (Servizi a Rete - Azienda Industriali Municipali Vicenza S.p.a.);
 4. alcune modifiche planimetriche e di sistemazione al parcheggio 1;
 5. migliorie e sistemazioni varie;
 6. spostamento della centrali dati e del quadro di alimentazione della SAR posto all'ingresso del parcheggio n. 2 in viale Grappa;
- le modifiche si configurano come varianti ammesse dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dall'articolo n. 38 del C.S.A. (Capitolato Speciale di Appalto);
- la Perizia è motivata da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi, non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti in apposita relazione del Direttore dei lavori in data 14 maggio 2021 e alla quale si rimanda, unitamente agli altri elaborati, per una maggiore descrizione e specifica delle opere;
- nella relazione di perizia la direzione lavori evidenzia con le tabelle di seguito riportate gli importi di perizia suddivisi secondo il comma di applicazione.

Nr.	MODIFICHE COMMA 1, LETTERA a, D.Lgs 50/2016	IMPORTO NETTO
NP.12-OE	RIPRISTINO ASFALTO ESTERNO CORDONATA COMPRESO TAGLIO	713,00
NP.14-OE	VARIAZIONE PAVIMENTAZIONI PARCHEGGIO 1	2.100,00
NP.15-OE	TAGLIO STIPITI/MAZZETTE ESISTENTI SULLE FINESTRE	300,00
NP.16-OE	LIEVO INFERIATE ESISTENTI AL PIANO TERRA	150,00
NP.17-OE	FORNITURA E POSA DI CORDONE BETONITICO	200,00
NP.18-OE	CHIUSURA FORI FINESTRA ESISTENTI SU BOCHE DA LUPO	500,00
NP.19-OE	FORNITURA E POSA DI TNT GR 300	333,50

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1361

DETERMINA N. 1148 DEL 08/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT A, B, C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE - CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

NP.20-OE	RISANAMENTO LATO INTERNO MURATURE PERIMETRALI PER IMPIANTI ESISTENTI	3.200,00
NP.21-OE	FORNITURA E POSA DI GRIGLIA DI AEREAZIONE ASCENSORE	180,00
NP.23-OE	RISANAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA MENTANA	1.250,00
NP.24-OE	NUOVO ALLACCIO ALLA FOGNATURA ESISTENTE IN VIA MENTANA	1.440,00
NP.25-OE	DEMOLIZIONE ZOCCOLO DI MURATURA ESISTENTE SU INGRESSO	110,00
NP.27-OE	TAGLIO E CONSOLIDAMENTO TESTA MURATURA RIMANENTE LUNGO VIA MENTANA	430,00
NP.32-OE	SPOSTAMENTO ARMADI STRADALI IN VIA MONTEGRAPPA	4.000,00
NP.33-OE	LIEVO E SMALTIMENTO CEPPAIE	600,00
	TOTALE	15.506,50
	PARI AL 2,18% DELL'IMPORTO DI CONTRATTO	

Nr.	MODIFICHE COMMA 1, LETTERA c, D.Lgs 50/2016	IMPORTO NETTO
NP.22-OE	OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA TUBAZIONE PER NUOVA LINEA ELETTRICA IN VIA MEDICI E GOITO	34.500,00
NP.29-OE	PULIZIA E SVUOTAMENTO ACQUA (a seguito bonifica bellica)	4.800,00
NP.30-OE	MOVIMENTO TERRA (a seguito bonifica bellica)	17.722,25
NP.31-OE	STABILIZZAZIONE TERRA (a seguito bonifica bellica)	30.195,75
I.03.08.00	ABBATTIMENTO DI ALBERI	* -1.200,00
F.02.04.00	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE (parte)	* -2.710,00
E.05.11.00	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN CLS (parte)	* -3.624,00
I.03.05.00	RIPULITURA DEL SOTTOBOSCO	* -47,94
P3.10.I400	RIMOZIONE DI POZZETTI	* -375,00
E.02.03.00	SCAVO DI SBANCAMENTO (parte)	* -2.386,80
E.06.02.00	TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10	* -60,00
B.97.01.c	SMALTIMENTO IN DISCARICA	* -300,00
NP.17	TRASPORTO E CONFEZIONAMENTO A DISCARICA	* -4.180,00
	TOTALE	72.334,26
	PARI AL 10,18% DELL'IMPORTO DI CONTRATTO	

Dall'appalto principale si detraggono alcune lavorazioni (indicate in tabella con "**") in quanto eseguite dalla ditta incaricata con il servizio di bonifica bellica.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1361

DETERMINA N. 1148 DEL 08/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT A, B, C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE - CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

Nr.	MODIFICHE COMMA 1, LETTERA b, D.Lgs 50/2016	IMPORTO NETTO
NP.02-OE	MAGGIOR INCIDENZA ANALISI RICHIESTE DA COMMITTENZA	8.975,00
NP.03-OE	DEMOLIZIONE PIANO INTERRATO FABBRICATO EST	6.750,00
NP.04-OE	RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICI NEL PIANO INTERRATO FABBRICATO EST	900,00
NP.05-OE	DEMOLIZIONE PIANO INTERRATO CENTRALE TERMICA A EST	3.570,00
NP.06-OE	RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICI NEL PIANO INTERRATO CENTRALE TERMICA A EST	3.100,00
NP.08-OE	DEMOLIZIONE RIFODERE IN MATTONI PIENI SU FACCIATE ESTERNE EDIFICIO	6.850,00
NP.09-OE	RIPRISTINO SCASSI PREESISTENTI SU MURATURA PORTANTE PERIMETRALE LATO EST	1940,00
NP.10-OE	MAGGIOR DEMOLIZIONE ROCCIA SU FONDAZIONI INTERRATE ESISTENTI	780,00
NP.28-OE	LIEVO LANA DI ROCCIA ALL'INTERNO DELLE MURATURE ESISTENTI	2.920,00
	FABBRICATO DA DEMOLIRE E SMALTIMENTO	
E.05.11.00	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN CLS	** 300,00
P1.A0.A561	SCAVO ALL'INTERNO DI FABBRICATI	** 556,60
E.03.10.00	FORNITURA E STESA DI GHIAIONE	** 606,00
P1.H0.H810	BARRIERA CHIMICA	** 1.224,18
B.02.06.00	MATERIALE DA RILEVATO RICICLATO	** 700,00
P1.A0.A930	PROVE SU PIASTRA	** 720,00
B.02.06.00	MATERIALE DA RILEVATO RICICLATO	** 2.637,18
E.03.04.00	RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE	** 460,44
NP.11	ANALISI IN CONTRADDITORIO	* - 1.600,00
NP.15	ANALISI SCAVO DI SBANCAMENTO	* -1.200,00
NP.19	ANALISI CHIMICHE SU CAMPIONI	* - 1.600,00
NP.20	ANALISI CHIMICHE SU CAMPIONI	* - 300,00
	TOTALE	38.289,40
	PARI AL 5,39% DELL'IMPORTO DI CONTRATTO	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1361

DETERMINA N. 1148 DEL 08/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT A, B, C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE - CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

Dall'appalto principale si detraggono le analisi chimiche (voci NP.11, NP.15, NP.19 e NP. 20 = "***") in quanto riviste con l'Ufficio Ambiente del Comune di Vicenza e ricomprese nel nuovo prezzo NP.02-OE e si aggiungono alcune quantità ("**") necessarie alla sistemazione della parte interrata della palazzina uffici.

Nr.	MODIFICHE COMMA 2, LETTERA b, D.Lgs 50/2016	IMPORTO NETTO
NP.07-OE	RISANAMENTO PARETE IN LATERIZIO	1.200,00
NP.11-OE	MAGGIORAZIONE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI	2.880,00
NP.13-OE	SOVRAPPREZZO AI SERRAMENTI ESISTENTI	2.356,25
NP.26-OE	RASATURE LOCALIZZATE SU FACCIATA ESTERNA PER CAPPOTTO	4.970,00
	TOTALE	11.406,25
	PARI AL 1,61% DELL'IMPORTO DI CONTRATTO	

- si propone di assegnare all'impresa una proroga di 240 giorni del tempo utile contrattuale;

visto che,

- in generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
 - le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
 - vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto di gara, pari al 20,554% (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione),
 - vengono pertanto rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:
 - principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
 - principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;



Proposta N. 1361

DETERMINA N. 1148 DEL 08/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT A, B, C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE - CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza e per la necessaria messa in sicurezza del transito veicolare.
- la presente perizia di variante e suppletiva, la quale comporta modifiche che non alterano la natura generale del contratto, ammonta ad euro 848.856,94 (compresi oneri per la sicurezza), al netto del ribasso d'asta del 20,554%, incrementando l'importo del contratto originario da euro 710.320,53 ad euro 848.856,94 e quindi per netti euro 138.536,41 pari al 19,50% dell'importo originario ed avente copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione delle opere sopra richiamate;
- la variante comporta la variazione del quadro economico nella distribuzione delle somme e non comporta un aumento di spesa per l'Amministrazione Comunale di Vicenza rimanendo invariato l'importo finanziato e così riformulato:

QUADRO ECONOMICO di Perizia		D
(A) IMPORTO A BASE D'ASTA		PERIZIA 02
A.1	Importo lavori	
	opere edili	€ 712.947,35
	impianti elettrici	€ 71.120,30
	impianti termotecnici	€ 43.592,20
A.2	Importo oneri per la sicurezza secondo D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 21.200,00
A.3	Arrotondamento (**)	-€ 2,91
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA (A)		€ 848.856,94
(B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	I.V.A. (10% su A)	€ 84.885,69
B.2	Spese tecniche relative alle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità (comprese IVA ed INARCASSA). Spese tecniche di supporto al RUP (comprese IVA ed INARCASSA).	€ 124.331,81
b.2a	dl perizia	€ 8.579,95
b.2b	cse perizia	€ 4.039,71
B.3	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresa IVA e oneri fiscali)	€ 11.266,94
b.3a	collaudo perizia	€ 1.127,19

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1361

DETERMINA N. 1148 DEL 08/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT A, B, C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE - CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

B.4	Spesa bonifica ambientale (IVA inclusa)	€ 16.000,00
B.5	Spese per allestimenti/arredi edifici pubblici e arredo urbano, lavori in economia, rilievi, accertamenti ed indagini, bonifica bellica (IVA inclusa)	€ 58.469,89
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)	€ 9.015,80
	preventivo S.T.S. S.r.l. (6.350,00 + IVA 22%)	
	preventivo TELECOM 1 (420,00 + IVA 22%)	
	preventivo TELECOM 2 (620,00 + IVA 22%)	
B.7	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 17.777,32
B.8	Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.000,00
B.9	Economie da ribasso d'asta (IVA inclusa)	€ 9.648,76
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 351.143,06
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.200.000,00

**Allineamento quadro di variante a seguito dell'errore di compilazione della lista in fase di gara"

- per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza a con quelli già affidati, visto l'importo dei lavori di variante e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede all'affidamento dei lavori alla ditta **"MAROSO IVO ENZO S.r.l. UNIPERSONALE** (capogruppo mandataria) con sede in Marostica (VI);
- con atto di sottomissione in data 07.04.2021 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di modifica per l'importo di € **138.536,41** pari al 19,50% dell'importo originario (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e dai nuovi prezzi che sono stati assoggettati allo stesso ribasso d'asta del contratto di appalto;

preso atto che,

- tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP con la sottoscrizione del presente atto;
- secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere l'adeguamento delle parcelle per la direzione dei lavori, collaudo e CSE Coordinamento della sicurezza ai seguenti professionisti:
 - 1) all'ing. Paolo Botton – Via Trieste 10/a – Carmignano di Brenta (PD) – codice fiscale BTT PLA 60M01 C743L – partita I.V.A. 02181220282 la somma complessiva di € 6.502,17 oltre ad Inarcassa 4% inps 4% e IVA al 22% compresi, per la redazione della perizia di variante nonché incremento delle competenze DL, giusto preventivo acquisito con PGN 87469 del 01/06/2021 agli atti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1361

DETERMINA N. 1148 DEL 08/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT A, B, C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE - CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

- 2) all'ing. Bruno Bisiol con studio in San Donà di Piave (VE), Galleria Progresso 11/3 – codice fiscale BSLBRN68H10H823R e partita I.V.A. 03235210279 per il collaudo tecnico amministrativo per l'importo di € 1100,00 più inarcassa 4% e iva al 22% per complessivi € 1.395,68, come da preventivo del 15 aprile 2021 agli atti;
 - 3) a "Madarchitettura studio associato – arch. Laura Masiero e Marco Segato – Via Tagliamento 5 – Padova – codice fiscale e partita IVA 04442900280 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione l'importo di €. 3.183,88 oltre a Inarcassa e Iva al 22% per complessivi € 4.039,71, come da preventivo PGN 61934 del 16/04/2021;
- gli importi sono ritenuti congrui e convenienti per l'Amministrazione e sono stati calcolati con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016;

Tutto ciò premesso

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a), b) e c) comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica del contratto originario relativo lavori di riqualificazione dell'area ex Centrale del Latte - 1° stralcio funzionale – palazzina uffici, box auto e aree esterne e di assegnare inoltre una proroga di 240 giorni del tempo utile contrattuale per l'ultimazione lavori;
2. di approvare l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione sottoscritto in data 07.04.2021 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa **MAROSO IVO ENZO S.r.l. UNIPERSONALE** (capogruppo mandataria) con sede in Marostica (VI);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1361

DETERMINA N. 1148 DEL 08/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT A, B, C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE - CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

3. di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta **MAROSO IVO ENZO S.r.l. UNIPERSONALE** (capogruppo mandataria) con sede in Marostica (VI).” Via Marsan 69 – codice fiscale e partita I.V.A. 03081000246, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € **138.536,41** oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. rideterminando in € 848.856,94 più iva il nuovo importo contrattuale;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 152.390,05 I.V.A. compresa, trova copertura nell'impegno codice 118353 del cap. 1405100 “Riqualfcazione area ex Centrale del Latte finanziata con contributo statale DPCM 6/12/2016” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove rientra nella somma complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 1930 del 28.9.2017 citata in premessa;
5. di approvare la spesa di € 8.579,95 (Inarcassa + inps e IVA compresi) relativa alla redazione della perizia di variante nonché incremento delle competenze DL, da riconoscere al direttore dei lavori ing. Paolo Botton – Via Trieste 10/a – Carmignano di Brenta (PD) – codice fiscale BTT PLA 60M01 C743L – partita I.V.A. 02181220282, come da preventivo PGN 87469 del 01/06/2021 agli atti;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 8.579,95 (Inarcassa + inps e IVA compresi) trova copertura all'impegno codice 118353 del cap.1405100 “Riqualfcazione area ex Centrale del Latte finanziata con contributo statale DPCM 6/12/2016” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove rientra nella somma complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n.1930 del 28.9.2017 citata in premessa; (CIG n. ZF73207FAD);
7. di approvare la spesa di € 1.395,68 Inarcassa e IVA compresi, relativa all'aggiornamento del compenso per il collaudo tecnico amministrativo all'ing Bruno Bisiol con studio in San Donà di Piave (VE), Galleria Progresso 11/3 – codice fiscale BSLBRN 68H10H823R e partita I.V.A. 03235210279 come da preventivo del 15/04/2021 agli atti;
8. di dare atto che la spesa complessiva di € 1395,68 Inarcassa e IVA compresi trova copertura all'impegno codice 118353 del cap. 1405100 “Riqualfcazione area ex Centrale del Latte finanziata con contributo statale DPCM 6/12/2016” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove rientra nella somma complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n.1930 del 28.9.2017 citata in premessa; (CIG n. Z0A3208082);
9. di approvare la spesa di € 4.039,71 Inarcassa e IVA compresi, relativa all'aggiornamento del compenso per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a “Madarchitettura studio associato – arch. Laura Masiero e Marco Segato – Via Tagliamento 5 – Padova – codice fiscale e partita IVA 04442900280 come da preventivo PGN 61934 del 15/04/2021 agli atti;



Proposta N. 1361

DETERMINA N. 1148 DEL 08/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT A, B, C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE - CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

10. di dare atto che la spesa complessiva di €. 4.039,71 Inarcassa e IVA compresi, trova copertura all'impegno codice 118353 del cap. 1405100 "Riqualificazione area ex Centrale del Latte finanziata con contributo statale DPCM 6/12/2016" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove rientra nella somma complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n.1930 del 28.9.2017 citata in premessa; (CIG n. ZD83208120);
11. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
12. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
13. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
14. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1361

DETERMINA N. 1148 DEL 08/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT A, B, C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE - CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1361

DETERMINA N. 1148 DEL 08/06/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT A, B, C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE - 1° STRALCIO FUNZIONALE - PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE - CUP B39J17000040001 - CIG 7435690D7D.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
142092	2021	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	01052.02.1405100	152.390,05
142093	2021	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	01052.02.1405100	8.579,95
142094	2021	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	01052.02.1405100	1.395,68
142095	2021	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	01052.02.1405100	4.039,71

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 10/06/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 5208901168a0f33099a46b890f09cbb9010a4263

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: --