



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 327

DETERMINA N. 270 DEL 13/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AREE VERDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. CON SEDE IN CITTADILLA (PD) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA INTERNA E PASSAGGIO DI VIA ZANARDELLI. CUP B34E170000500004 - CIG 73473064B7.



Proposta N. 327

DETERMINA N. 270 DEL 13/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AREE VERDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. CON SEDE IN CITTADELLA (PD) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA INTERNA E PASSAGGIO DI VIA ZANARDELLI. CUP B34E170000500004 - CIG 73473064B7.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- determina dirigenziale n. 879 del 9.5.2017 con la quale, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato al dr. Roberto de Marchi di Vicenza l'incarico della progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei lavori di riqualificazione di spazi pubblici e aree verdi: area interna e passaggio di Via Zanardelli;
- deliberazione della Giunta comunale n. 152/144707 del 31.10.2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione di spazi pubblici e aree verdi: area interna e passaggio di Via Zanardelli dell'importo complessivo di € 101.645,51, IVA compresa, di cui € 81.075,30 per lavori soggetti a ribasso + € 1.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, posizione n.6041336, così suddiviso:

A) IMPORTO DEI LAVORI	Euro
A.1) Lavori a misura	81.075,30
A.2) Oneri per la sicurezza	1.200,00
Totale importo lavori	82.275,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
B.1) Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori	4.340,11
B.2) Imprevisti	3.990,44
B.3) I.V.A. 10% su lavori (opere di urbanizzazione)	8.227,53
B.4) Oneri previdenziali 4% su B.1)	173,60
B.5) I.V.A. 22% su B.1) e B.2)	993,02
B.6A) Fondo risorse finanziarie 1,6% 8RUP, funzioni tecniche, D.L. e collaudo) art.113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	1.316,41

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 327

DETERMINA N. 270 DEL 13/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AREE VERDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. CON SEDE IN CITTADELLA (PD) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA INTERNA E PASSAGGIO DI VIA ZANARDELLI. CUP B34E170000500004 - CIG 73473064B7.

B.6B) Fondo risorse finanziarie 0,4% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali) art.113 comma 4 D.Lgs.50/2016	329,10
Totale somme a disposizione	19.370,21
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	101.645,51

- determina dirigenziale n. 40 dell'11.1.2018 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OS24 classifica I^A o superiore, o con in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art.90 del regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

- determina dirigenziale n.731 del 4.4.2018 e determina di rettifica n.939 del 26.4.2018 con la quale l'appalto in oggetto è stato aggiudicato alla ditta Mediterranea Società Agricola s.r.l. con sede in Dante Alighieri n.38 - Cittadella (PD) – codice fiscale e partita I.V.A. 03882040284 per il prezzo offerto di € 63.725,19, pari al ribasso del 21,40% + € 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 64.925,19 più IVA al 10%,

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

A) IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE	Euro
A.1) Lavori a misura	63.725,19
A.2) Oneri per la sicurezza	1.200,00
Totale importo lavori	64.925,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
B.1) Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori	4.340,11
B.2) Imprevisti	3.990,44
B.3) I.V.A. 10% su lavori (opere di urbanizzazione)	6.492,52

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 327

DETERMINA N. 270 DEL 13/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AREE VERDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. CON SEDE IN CITTADELLA (PD) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA INTERNA E PASSAGGIO DI VIA ZANARDELLI. CUP B34E170000500004 - CIG 73473064B7.

B.4) Oneri previdenziali 4% su B.1)	173,60
B.5) I.V.A. 22% su B.1) e B.2)	993,02
B.6A) Fondo risorse finanziarie 1,6% 8RUP, funzioni tecniche, D.L. e collaudo) art.113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	1.316,41
B.6B) Fondo risorse finanziarie 0,4% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali) art.113 comma 4 D.Lgs.50/2016	329,10
B.7) Ribasso d'asta (I.V.A. compresa)	19.085,12
Totale somme a disposizione	36.720,32
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	101.645,51

Durante le fasi di realizzazione e riqualificazione delle pavimentazioni previste, si è ritenuto di intervenire con lavorazioni aggiuntive e non incluse nel contratto iniziale, al fine di apportare modifiche migliorative alla riqualificazione dell'area. Queste scelte operative a cura della D.L., concordate con l'impresa appaltatrice e il RUP, hanno reso necessario formulare nuovi prezzi e nuove quantità rispetto alla contabilità di cantiere, necessarie per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , motivati da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori, le più rilevanti delle quali sono descritte in apposita relazione del progettista e Direttore dei lavori in data 30.10.2018 e al quale si rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare di € 18.621,66 oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., contenuto quindi entro il 50% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo di parte del ribasso d'asta e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e secondo nuovi prezzi concordati e accettati dall'aggiudicatario con apposito atto di sottomissione. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 327

DETERMINA N. 270 DEL 13/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AREE VERDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. CON SEDE IN CITTADILLA (PD) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA INTERNA E PASSAGGIO DI VIA ZANARDELLI. CUP B34E170000500004 - CIG 73473064B7.

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza di alcuni siti ed evitare disagi.

La modifica contrattuale non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato,

Considerato che per i lavori inerenti alla perizia suppletiva e di modifica al contratto originario, il professionista incaricato, dott. Roberto de Marchi, ha dovuto produrre ulteriori elaborati tecnici, risulta necessario procedere all'adeguamento dell'importo dell'incarico affidato al professionista con determina n. 879 del 9.5.2017 sopracitata e sulla base di quanto previsto dal disciplinare di incarico.

Secondo quanto contenuto nella documentazione inviata dalla professionista l'aggiornamento del compenso ammonta a € 1.402,17, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi.

L'importo è ritenuto congruo sulla base dei criteri fissati dal D.M. Giustizia 17.6.2016.

Il quadro economico di progetto viene così riformulato

A) IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO MODIFICA CONTRATTO	Euro
A.1a) Lavori a misura (opere di pavimentazione-superamento barriere architettoniche)	50.432,43
A.1b) Lavori a misura (altri lavori)	33.114,42
A.1 Totale lavori a misura	82.346,85
A.2) Oneri per la sicurezza	1.200,00
Totale importo lavori	83.546,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
B.1) Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori	4.340,11
B.2) Redazione perizia	1.402,17
B.3) Imprevisti (I.V.A. compresa)	3.838,61
B.4a) I.V.A. 4% su lavori A.1a)	2.017,30
B.4b) I.V.A. 10% su lavori A.1b)	3.311,44

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 327

DETERMINA N. 270 DEL 13/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AREE VERDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. CON SEDE IN CITTADELLA (PD) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA INTERNA E PASSAGGIO DI VIA ZANARDELLI. CUP B34E170000500004 - CIG 73473064B7.

B.5) Oneri previdenziali 4% su B.1) e B.2)	229,69
B.6) I.V.A. 22% su B.1) e B.2)	1.313,83
B.7A) Fondo risorse finanziarie 1,6% 8RUP, funzioni tecniche, D.L. e collaudo) art.113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	1.316,41
B.7B) Fondo risorse finanziarie 0,4% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali) art.113 comma 4 D.Lgs.50/2016	329,10
Totale somme a disposizione	18.098,66
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	101.645,51

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa Mediterranea Società Agricola s.r.l. con sede in Dante Alighieri n.38 - Cittadella (PD).

Con atto di sommissione in data 30.10.2018 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia per l'importo di € 18.621,66 oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., valutato in parte con i prezzi già previsti nel contratto principale e in parte con i nuovi 4 (quattro) prezzi riportati nell'allegato atto di sommissione sottoscritto il 30.10.2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Mediterranea Società Agricola s.r.l.. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 83.546,85, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A..

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica di perizia,
- verbale di concordamento nuovi prezzi
- atto di sommissione.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica da riconoscere alla ditta appaltatrice che, per effetto del ricalcolo dell'I.V.A. in parte al 4% e in parte al 10%, ammonta a complessivi € 17.457,88 viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopra riportata deliberazione della Giunta comunale n. 152/144707 del 31.10.2017.

Preso atto che tale variante è da ritenersi autorizzata dal RUP come da relazione agli atti.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 327

DETERMINA N. 270 DEL 13/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AREE VERDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. CON SEDE IN CITTADELLA (PD) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA INTERNA E PASSAGGIO DI VIA ZANARDELLI. CUP B34E170000500004 - CIG 73473064B7.

Tutto ciò premesso,

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto dei lavori di riqualificazione di spazi pubblici e aree verdi: area interna e passaggio di Via Zanardelli composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 18.621,66 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A.;

2) di approvare la spesa di € 1.402,17 + oneri previdenziali 4% + IVA 22%, relativa alla progettazione e direzione dei lavori di perizia, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori dr. Roberto De Marchi;

3) di dare atto che, a seguito di quanto previsto ai punti 1) e 2), l'importo complessivo di progetto rimane inalterato e risulta così suddiviso:

A) IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO MODIFICA CONTRATTO	Euro
A.1a) Lavori a misura (opere di pavimentazione-superamento barriere architettoniche)	50.432,43
A.1b) Lavori a misura (altri lavori)	33.114,42

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 327

DETERMINA N. 270 DEL 13/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AREE VERDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. CON SEDE IN CITTADELLA (PD) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA INTERNA E PASSAGGIO DI VIA ZANARDELLI. CUP B34E170000500004 - CIG 73473064B7.

A.1 Totale lavori a misura	82.346,85
A.2) Oneri per la sicurezza	1.200,00
Totale importo lavori	83.546,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
B.1) Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori	4.340,11
B.2) Redazione perizia	1.402,17
B.3) Imprevisti (I.V.A. compresa)	3.838,61
B.4a) I.V.A. 4% su lavori A.1a)	2.017,30
B.4b) I.V.A. 10% su lavori A.1b)	3.311,44
B.5) Oneri previdenziali 4% su B.1) e B.2)	229,69
B.6) I.V.A. 22% su B.1) e B.2)	1.313,83
B.7A) Fondo risorse finanziarie 1,6% 8RUP, funzioni tecniche, D.L. e collaudo) art.113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	1.316,41
B.7B) Fondo risorse finanziarie 0,4% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali) art.113 comma 4 D.Lgs.50/2016	329,10
Totale somme a disposizione	18.098,66
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	101.645,51

4) di approvare l'allegato verbale di concordamento nuovi 4 (quattro) prezzi (indicati al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara) e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 30.10.2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Mediterranea Società Agricola s.r.l. con sede in Cittadella (PD);

5) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista nel contratto;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 327

DETERMINA N. 270 DEL 13/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AREE VERDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. CON SEDE IN CITTADELLA (PD) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA INTERNA E PASSAGGIO DI VIA ZANARDELLI. CUP B34E170000500004 - CIG 73473064B7.

6) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Mediterranea Società Agricola s.r.l. con sede in Dante Alighieri n.38 - Cittadella (PD) – codice fiscale e partita I.V.A. 03882040284, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 18.621,66, comprensivo degli oneri per la sicurezza + I.V.A., rideterminando in € 83.546,85, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;

7) di dare atto che per effetti del ricalcolo dell'I.V.A. sui lavori (in parte al 4% e in parte al 10%) come meglio specificato nelle premesse, la somma complessiva da riconoscere alla ditta Mediterranea Società Agricola s.r.l., I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo è pari a € 17.457,88 e trova copertura nell'impegno cod. 118739 al capitolo 1946200 "Interventi di riqualificazione del verde urbano" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo concesso con la Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la deliberazione della Giunta comunale n.152/144702 del 31.10.2017, citata nelle premesse;

8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 327

DETERMINA N. 270 DEL 13/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AREE VERDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. CON SEDE IN CITTADELLA (PD) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA INTERNA E PASSAGGIO DI VIA ZANARDELLI. CUP B34E170000500004 - CIG 73473064B7.

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021		
1946200	118739	competenza: 1.779,07				
		cassa: 1.779,07				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 1.779,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 1.779,07	0,00	0,00	0,00	0,00

11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

13) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 327

DETERMINA N. 270 DEL 13/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AREE VERDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. CON SEDE IN CITTADILLA (PD) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA INTERNA E PASSAGGIO DI VIA ZANARDELLI. CUP B34E170000500004 - CIG 73473064B7.



Proposta N. 327

DETERMINA N. 270 DEL 13/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AREE VERDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. CON SEDE IN CITTADILLA (PD) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA INTERNA E PASSAGGIO DI VIA ZANARDELLI. CUP B34E170000500004 - CIG 73473064B7.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 13/02/2019 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)