



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 231

## **DETERMINA N. 188 DEL 01/02/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SECIS SRL DI MARCON (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.



Proposta N. 231

**DETERMINA N. 188 DEL 01/02/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SECIS SRL DI MARCON (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

Il Comune di Vicenza ha partecipato al Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo.

L'Amministrazione comunale ha presentato la propria candidatura con il progetto denominato "Liberare energie urbane" comprendente 18 interventi di riqualificazione, tra i quali è compreso l'intervento n.4 relativo alla riqualificazione funzionale dell'edificio per uso socio-culturale ex scuola primaria Laghetto in Via Lago di Pusiano n.13 dell'importo complessivo di € 590.000,00 (IVA compresa), il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 148/107972 del 25/8/2016.

Con DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 5.1.2017, è stata approvata la graduatoria del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana di cui al D.P.C.M. 25.5.2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i quali è compreso anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 590.000,00.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l'elenco annuale 2017 approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/1/2017, hanno previsto, tra l'altro, gli interventi di riqualificazione dell'ex scuola elementare di Laghetto per uso socio-culturale, finanziato con il contributo di cui al DPCM 6.12.2016.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 29/25692 del 28/2/2017 si è preso atto dello schema di convenzione relativo alla regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere sulle risorse del fondo per l'attuazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 231

**DETERMINA N. 188 DEL 01/02/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SECIS SRL DI MARCON (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.**

sicurezza delle periferie e il Comune di Vicenza nella qualità di soggetto proponente e attuatore del progetto "Liberare energie urbane" selezionato in seguito alla procedura avviata con il bando di cui al DPCM 25/5/2016 e successivi DPCM 6/12/2016 e 16/2/2017.

La convenzione è stata sottoscritta il 6/3/2017 e registrata alla corte dei Conti in data 4/5/2017.

Con determina dirigenziale n. 424 dell'8.3.2017 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.

a) del D.Lgs. 50/2016, a seguito di valutazione comparativa di preventivi, all'arch. Ludovico Sartor di Vicenza l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione funzionale per uso socio-culturale dell'edificio ex scuola primaria Laghetto.

Con determina dirigenziale n. 455 del 10.3.2017 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.

a) del D.Lgs. 50/2016, all'arch. Paolo Bucca di Barcellona P.G. (ME), l'incarico della progettazione antincendio, relazione energetica e piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione funzionale dell'edificio ex scuola primaria Laghetto in Via Lago di Pusiano n.13 per uso socio-culturale (intervento n. 4).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 72/72644 del 6.6.2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori sopracitati dell'importo complessivo di € 590.000,00, IVA compresa, finanziato con contributo statale DCPM 6.12.2016.

Con determina dirigenziale n. 1301 del 29/6/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 590.000,00, IVA compresa, di cui € 467.738,14 per lavori soggetti a ribasso + € 13.216,35 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, finanziato con il contributo concesso dal DPCM 6/12/2016, sulla base del seguente quadro economico:

	A) IMPORTO DEI LAVORI PROGETTO		
A.1	Importo dei lavori a base d'appalto	€ 467.738.14	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.216,35	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 231

**DETERMINA N. 188 DEL 01/02/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SECIS SRL DI MARCON (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.**

	Importo complessivo dei lavori		€ 480.954,49
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A. 10% sui lavori	€ 48.095,45	
B.2	Spese tecniche comprese di CNPAIA al 4%	€ 40.000,00	
B.3	I.V.A. 22% su spese tecniche e CNPAIA	€ 8.800,00	
B.4	Fondo incentivo 2% art.113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	€ 9.619,09	
B.5	Imprevisti	€ 2.530,97	
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 109.045,51
	TOTALE COMPLESSIVO (A + B)		€ 590.000,00

Con successiva determina dirigenziale n. 39 del 11/1/2018 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG1 classifica II<sup>a</sup> o superiore, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Con determina dirigenziale n. 414 del 23/2/2018 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Secis srl di Marcon (VE) per il prezzo offerto di € 389.579,10 pari al ribasso del 16,710% + € 13.216,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 402.795,45 più IVA al 10%; alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara; con la riduzione di 100 giorni sul termine di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 231

**DETERMINA N. 188 DEL 01/02/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SECIS SRL DI MARCON (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.**

esecuzione dei lavori previsto in 210 giorni; con l'applicazione della penale giornaliera del 5‰ in aumento rispetto al valore 0,3‰ previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto in caso di ritardo sui tempi di esecuzione; con l'estensione di n. 60 mesi di manutenzione ordinaria degli impianti a decorrere dalla data di emissione del collaudo o certificato di regolare esecuzione; rendendosi disponibile ad intervenire, a seguito di segnalazione di intervento manutentivo, con 20 ore di anticipo rispetto al tempo massimo previsto per il pronto intervento fissato in 24 ore; con l'estensione di n. 36 mesi di estensione del periodo di garanzia degli impianti oltre ai 24 mesi previsti per legge a decorrere dalla data di emissione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.

Il relativo contratto di appalto è stato sottoscritto in data 7/5/2018 n. 28417 di Rep. S.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico dell'opera risulta così rideterminato:

	A) IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE		
A.1	Importo dei lavori a base d'appalto	€ 389.579,10	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.216,35	
	Importo complessivo dei lavori		€ 402.795,45
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A. 10% sui lavori	€ 48.095,45	
B.2	Spese tecniche comprese di CNPAIA al 4%	€ 40.000,00	
B.3	I.V.A. 22% su spese tecniche e CNPAIA	€ 8.800,00	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 231

**DETERMINA N. 188 DEL 01/02/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SECIS SRL DI MARCON (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.**

B.4	Fondo incentivo 2% art.113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	€ 9.619,09	
B.5	Imprevisti	€ 2.530,97	
B.6	Ribasso d'asta	€ 78.159,04	
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 187.204,55
	TOTALE COMPLESSIVO (A + B)		€ 590.000,00

Durante la prima fase di esecuzione dei lavori e in particolare durante le demolizioni, sono emerse alcune situazioni che in fase di progettazione non potevano essere previste, inoltre, la nuova Amministrazione del comune di Vicenza ha provveduto ad approfondire nel dettaglio le future destinazioni d'uso della struttura al fine di garantire la migliore funzionalità rispetto alle richieste avanzate dalle realtà socio culturali cittadine e di quartiere. Pertanto da parte dell'Amministrazione Comunale si sono susseguiti vari sopralluoghi ed incontri con le realtà socio-culturali che hanno portato alla definizione delle seguenti destinazioni d'uso, ufficializzate nella decisione di Giunta Comunale n. 395 del 24 Ottobre 2018:

- Collocazione al piano terra della biblioteca, sala riunioni/assemblee/conferenze, con previsione di servizi igienici ripostigli e spazi a servizio della biblioteca;
- Al piano primo troveranno collocazione le attività di aggregazione per diverse esigenze, una sala per anziani, una stanza per servizi semplici di ristori, una sala con pavimentazione morbida per le attività per piccoli bambini con attigua sala genitori, un ufficio, un ripostiglio e servizi igienici di piano;
- Al piano secondo saranno realizzate due sale con isolamento acustico a parete e a soffitto per attività musicali, due sale per attività espressive (teatro, danza pittura ecc..) alcune stanze per attività associative, un ambulatorio di prevenzione sanitaria e servizi igienici di piano.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 231

**DETERMINA N. 188 DEL 01/02/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SECIS SRL DI MARCON (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.**

Sulla base di quanto sopraesposto, il direttore dei lavori e responsabile del procedimento ha quindi redatto gli allegati elaborati relative alle modifiche necessarie e che, nel loro complesso, non comportano cambiamenti sostanziali o alterazioni all'impostazione del progetto originario e rientrano in parte nella percentuale indicata in fase di gara per le modifiche di cui all'art. 106 comma 1 lett. e) e in parte all'interno di quanto previsto all'art. 106 al comma 2, del D.Lgs 50/2016.

Nel dettaglio, le modifiche introdotte ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016, riguardano lavorazioni sostanzialmente non previste in progetto e in parte conseguenti alle nuove indicazioni fornite della Giunta Comunale.

Nello specifico:

- Fornitura e posa di pavimentazione in linoleum antitrauma e parete divisoria in cartongesso con inserimento di vetrata per la sala al piano primo da riservare alle attività rivolte ai più piccoli, età compresa tra i 0 e i 3 anni (NP 1 e NP17);
- Fornitura e posa in opera di isolamento acustico di pareti verticali per le due sale al piano secondo da destinare ad attività musicali (NP16);
- Rifacimento degli scarichi metallici dei bagni del piano terra, il cui degrado è emerso durante la fase di demolizione, con condotte e raccordi in PVC, compresa l'installazione di valvole antiriflusso all'esterno dell'edificio (NP3);

Complessivamente le modifiche sopra indicate, introdotte ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016 "modifiche non sostanziali per cui in fase di gara è stata fissata la soglia del 20% dell'importo contrattuale", sono state quantificate in netti € 23.811,78 pari al 5,90% dell'importo di contratto, percentuale inferiore al 20% suddetto.

Mentre le modifiche introdotte ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016, riguardano lavorazioni di miglioria di quanto già previsto in progetto o lavorazioni integrative e di completamento dell'intervento nel suo complesso senza alterare la natura del contratto.

Nello specifico:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 231

**DETERMINA N. 188 DEL 01/02/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SECIS SRL DI MARCON (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.**

- Sostituzione delle porte interne dei bagni e altri locali ridotte in condizioni precarie, e l'installazione di una porta scorrevole nel bagno disabili al piano terra (NP2a, NP2b, NP2c, NP2d, NP2e, NP2f, NP2g, NP2h, NP18)
- Integrazione dei componenti dell'impianto elettrico per rendere connessi e termoregolabili gli impianti di riscaldamento/raffrescamento ad orari prestabiliti da parte degli enti gestori mediante installazione di centralina multifunzione per tre circuiti di condizionamento completa di scheda di comunicazione per tele-gestione (NP8, NP9, NP11, NP21);
- Installazione di serramenti, a filo interno dei fori finestre, in alluminio a prestazioni termo-acustiche più performanti anche con l'utilizzo di coprifilo esterno a protezione del serramento stesso dalle intemperie (NP5, NP6, NP14);
- L'installazione di plafoniere a LED nelle sale acustiche all'interno degli uffici al piano secondo (NP12a, NP12b, NP13);
- La realizzazione dell'isolamento termico con applicazione di uno strato in lana di roccia di spessore maggiorato, in sostituzione del pannello poliuretano, di medesime prestazioni termiche ma di prestazioni acustiche e igrometriche di elevata performance (NP19.a, NP19.b, NP5, NP20);
- Modesti interventi a completamento di lavorazioni già previste in progetto riguardanti: lo smaltimento dei radiatori esistenti, fornitura e posa di profili in ottone di separazione tra pavimentazioni diverse, sovrapprezzo alle tinteggiature per finitura a smalto, ripristino pavimentazione in corrispondenza delle murature demolite (NP4, NP7, NP10, NP15).

Complessivamente le modifiche sopra indicate, introdotte ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 sono state quantificate in netti € 54.121,92 pari al 13,44% dell'importo di contratto, percentuale inferiore al 15% suddetto.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 77.933,70, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. rientrano in parte nella percentuale indicata in

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"





Proposta N. 231

**DETERMINA N. 188 DEL 01/02/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SECIS SRL DI MARCON (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.**

fase di gara per le modifiche di cui all'art. 106 comma 1 lett. e) e in parte all'interno di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Le opere trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo del ribasso d'asta e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e con l'applicazione dei nuovi prezzi concordati, come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs.50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

	A) IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO MODIFICHE ART. 106 D. LGS. 50/2016		
A.1	Importo dei lavori a base d'appalto	€ 467.512,80	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.216,35	
	Importo complessivo dei lavori		€ 480.729,15

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 231

**DETERMINA N. 188 DEL 01/02/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SECIS SRL DI MARCON (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.**

	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A. 10% sui lavori	€ 48.095,45	
B.2	Spese tecniche comprese di CNPAIA al 4%	€ 40.000,00	
B.3	I.V.A. 22% su spese tecniche e CNPAIA	€ 8.800,00	
B.4	Fondo incentivo 2% art.113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	€ 9.619,09	
B.5	Imprevisti	€ 2.530,97	
B.6	Ribasso d'asta	€ 225,34	
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 109.270,85
	TOTALE COMPLESSIVO (A + B)		€ 590.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa Secis srl con sede in Marcon (VE) – via Alta 144 – P. IVA 02132260270.

Con atto di sottomissione in data 8/1/2019 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l'importo di € 77.933,70, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 21 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 8/1/2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Secis srl. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 480.729,15, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 10%.

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*



Proposta N. 231

**DETERMINA N. 188 DEL 01/02/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SECIS SRL DI MARCON (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.**

- A1) relazione tecnica
- A2) computo metrico
- A3) quadro di raffronto
- A4) quadro economico
- A5) atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- B1) demolizioni e rimozioni
- B2) ricostruzioni murature reti impianti porte e serramenti
- B3) pavimenti rivestimenti accessori impianti
- B4) isolamenti termici ed acustici
- B5) prospetti

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n. 1301 del 29/6/2017.

La modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP, come da relazione tecnica allegata al presente atto e sottoscritta dallo stesso anche in qualità di Direttore Lavori.

L'esecuzione delle opere comporta la proroga di ulteriori 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi, che vengono contestualmente concessi per adeguare le previsioni contrattuali.

**Tutto ciò premesso;**

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12/12/2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 06 febbraio 2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 231

**DETERMINA N. 188 DEL 01/02/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SECIS SRL DI MARCON (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.**

- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari";
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
- Visto che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione al Comune di un contributo statale di cui al DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.4 del 5.1.2017. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa;

**DETERMINA**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) e comma 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di riqualificazione per uso socio-culturale ex scuola elementare di laghetto di via lago di Pusiano – intervento n. 4 del progetto Liberare Energie Urbane finanziato con DPCM 6/12/2016, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 77.933,70 oneri per la sicurezza compresi + IVA 10%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

	A) IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO MODIFICHE ART. 106 D.LGS. 50/2016		
A.1	Importo dei lavori a base d'appalto	€ 467.512,80	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 231

**DETERMINA N. 188 DEL 01/02/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SECIS SRL DI MARCON (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.**

A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.216,35	
	Importo complessivo dei lavori		€ 480.729,15
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A. 10% sui lavori	€ 48.095,45	
B.2	Spese tecniche comprese di CNPAIA al 4%	€ 40.000,00	
B.3	I.V.A. 22% su spese tecniche e CNPAIA	€ 8.800,00	
B.4	Fondo incentivo 2% art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 9.619,09	
B.5	Imprevisti	€ 2.530,97	
B.6	Ribasso d'asta	€ 225,34	
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 109.270,85
	TOTALE COMPLESSIVO (A + B)		€ 590.000,00

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione sottoscritto in data 8/1/2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Secis srl di Marcon (VE);

3) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 25 (venticinque) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista nel contratto;

4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Secis srl con sede in Marcon (VE) – via Alta 144 – P. IVA 02132260270, alle stesse condizioni e in parte con i prezzi del contratto principale, oltre a n. 21 nuovi prezzi concordati con il verbale di

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*



Proposta N. 231

**DETERMINA N. 188 DEL 01/02/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SECIS SRL DI MARCON (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.**

concordamento in data 8/1/2019, per il maggior importo di € 77.933,70, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%, rideterminando in € 480.729,15, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 10% il nuovo importo contrattuale;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 85.727,07, I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 117666 al capitolo 1405200 "Riqualficazione ex scuola elementare di Laghetto finanziata con contributo statale DPCM 6/12/2016" del bilancio del corrente esercizio finanziato con contributo statale, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 1301 del 29/6/2017 citata in premessa;

6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 231

**DETERMINA N. 188 DEL 01/02/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SECIS SRL DI MARCON (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.**

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )			
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021	
1405200	117666	competenza: 85.727,07			
		cassa: 85.727,07			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
<b>TOTALE</b>		<b>competenza: 85.727,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa: 85.727,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 231

**DETERMINA N. 188 DEL 01/02/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SECIS SRL DI MARCON (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.**

- 9) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.





Proposta N. 231

**DETERMINA N. 188 DEL 01/02/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SECIS SRL DI MARCON (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 01/02/2019 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 231

## DETERMINA N. 188 DEL 01/02/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

**Oggetto:** PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SECIS SRL DI MARCON (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
127242	2019	RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	01052.02.1405200	85.727,07

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 11/02/2019

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 21a0c38bfc48f0ed58c14376fd437a8555b5bbe1

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera  
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore  
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*