



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1811

DETERMINA N. 1454 DEL 21/08/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI –LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.



Proposta N. 1811

DETERMINA N. 1454 DEL 21/08/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI –LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- con determina dirigenziale n.1286 dell'11.6.2018, è stato aggiudicato all'impresa Battistella Costruzioni S.r.l. con sede in Sant'Urbano (PD) – Via Valgrande n.88/a – codice fiscale e partita I.V.A. 03774280287 (mandataria) in raggruppamento temporaneo di impresa con SER.BER S.r.l. con sede in Cadoneghe (PD) – Via Fermi n.1/c – codice fiscale e partita I.V.A. 03911440281 e SBP Termeidraulica S.r.l. con sede in Annone Veneto (VE), Via Sandro Pertiti n.7/c – codice fiscale e partita I.V.A. 04406960270 (mandanti) l'appalto dei lavori nell'ambito del "Progetto Liberare Energie Urbane" – Intervento 7 - restauro e rifunionalizzazione delle ex "Serre Cunico" a Parco Querini per il prezzo offerto di € 618.556,19, pari al ribasso del 16,78% + € 18.721,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 637.277,90 più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, dichiarando di essere disponibile alle migliorie relative alle opere edili, alle migliorie relative agli impianti e alle migliorie di cantiere, come meglio specificate nell'offerta presentata in sede di gara;
- con verbale di consegna dei lavori sottoscritto tra le parti l'8.1.2019 veniva stabilito che i lavori dovessero essere ultimati entro l'8.4.2020;
- con determina dirigenziale n. 1809 dell'8.10.2019 è stata approvata una perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori dell'importo di € 76.916,47 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. stimando in 75 (settantacinque) giorni il tempo necessario per l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- a causa dell'emergenza COVID-19, vi sono stati dei ritardi nelle consegne delle forniture e dei materiali necessari per avanzare con le lavorazioni e sono scattate misure urgenti per evitare situazioni di assembramento in cantiere, la ditta Battistella Costruzioni S.r.l., in qualità di capogruppo mandataria, con nota agli atti con il P.G.N. 114962 del 4.8.2020 ha chiesto che venga concessa una proroga fino al 30.11.2020 per il completamento dell'opera;
- con nota agli atti con il P.G.N. 120035 del 17.8.2020 il Direttore dei Lavori arch. Francesco Magnani ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta dal soggetto appaltatore sul termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, ritenendo fondate le motivazioni addotte;
- tali motivazioni sono riconosciute, condivise e fatte proprie da questa Direzione, che nel frattempo è subentrata nel ruolo di R.U.P.;

Tutto ciò premesso,



Proposta N. 1811

DETERMINA N. 1454 DEL 21/08/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI –LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di **concedere al RTI** costituito dalle ditte Battistella Costruzioni S.r.l. SER.BER S.r.l. SBP Termeidraulica S.r.l. **una proroga** per il completamento dei lavori relativi al “Progetto Liberare Energie Urbane” – Intervento 7 - restauro e rifunionalizzazione delle ex “Serre Cunico” a Parco Querini **fino al 30.11.2020**;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

3) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1811

DETERMINA N. 1454 DEL 21/08/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI –LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)