



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 15

DETERMINA N. 11 DEL 05/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI –APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.



Proposta N. 15

DETERMINA N. 11 DEL 05/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI –APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.

IL DIRIGENTE**Premesso che,**

- il Comune di Vicenza ha partecipato al Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo;
- l'Amministrazione comunale ha presentato la propria candidatura per una serie di progetti di riqualificazione. Nell'ambito dei progetti presentati è compreso il Restauro e rifunzionizzazione ex Serre Cunico a Parco Querini dell'importo complessivo di € 1.100.000,00 (IVA compresa), il cui progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 70/28006 del 10.4.2013. Con determina dirigenziale PGN 39084 del 21/5/2013 è stato approvato e successivamente realizzato un primo intervento pari a € 50.000,00; conseguentemente è stata presentata una richiesta di finanziamento per l'importo di € 1.050.000,00;
- con DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 5.1.2017, è stata approvata la graduatoria del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana di cui al D.P.C.M. 25.5.2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i quali è compreso anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 1.050.000,00;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l'elenco annuale 2017 approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31.1.2017 hanno previsto, tra l'altro, l'intervento di restauro e rifunzionizzazione ex serre Cunico a Parco Querini, finanziato con il contributo di cui al DPCM 6.12.2016;
- con delibera della Giunta comunale n. 93/87900 del 30.6.2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di restauro e rifunzionizzazione delle ex serre Cunico a Parco Querini dell'importo complessivo di € 1.050.000,00, I.V.A. compresa;
- con determina dirigenziale n. 1928 del 28.9.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento n. 7 del progetto "Liberare energie urbane" relativo ai lavori di restauro e rifunzionizzazione ex serre Cunico a Parco Querini dell'importo complessivo di € 1.050.000,00 I.V.A. compresa, di cui € 743.278,29 per lavori soggetti a ribasso + € 18.721,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A., finanziato con il contributo concesso dal DPCM 6.12.2016;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 15

DETERMINA N. 11 DEL 05/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI –APPROVAZIONE DELLE
MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL
D.LGS.50/2016 E S.M.I.DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A
PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.**

- con determina dirigenziale n. 1286 dell'11.6.2018 è stato aggiudicato all'impresa Battistella Costruzioni s.r.l. con sede in Sant'Urbano (PD) – Via Valgrande n.88/a – codice fiscale e partita I.V.A. 03774280287 (mandataria) in raggruppamento temporaneo di impresa con SER.BER s.r.l. con sede in Cadoneghe (PD) – Via Fermi n.1/c – codice fiscale e partita I.V.A. 03911440281 e SBP Termeidraulica s.r.l. con sede in Annone Veneto (VE), Via Sandro Pertiti n.7/c – codice fiscale e partita I.V.A. 04406960270 (mandanti) l'appalto dei lavori nell'ambito del “Progetto Liberare Energie Urbane” – Intervento 7 - restauro e rifunzionizzazione delle ex “Serre Cunico”a Parco Querini per il prezzo offerto di € 618.556,19 pari al ribasso del 16,78% + € 18.721,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 637.277,90 più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, dichiarando di essere disponibile alle migliorie relative alle opere edili, alle migliorie relative agli impianti e alle migliorie di cantiere, come meglio specificate nell'allegato al presente provvedimento;
- con determina dirigenziale n. 1809 dell'8.10.2019 è stata approvata la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori nell'ambito del “Progetto Liberare Energie Urbane” – Intervento 7 - restauro e rifunzionizzazione delle ex “Serre Cunico”a Parco Querini composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 76.916,47 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. da eseguirsi tramite RTI Battistella Costruzioni s.r.l. con sede in Sant'Urbano (PD) – Via Valgrande n.88/a – codice fiscale e partita I.V.A. 03774280287 (mandataria), SER.BER s.r.l. con sede in Cadoneghe (PD) – Via Fermi n.1/c – codice fiscale e partita I.V.A. 03911440281 e SBP Termeidraulica s.r.l. con sede in Annone Veneto (VE), Via Sandro Pertiti n.7/c – codice fiscale e partita I.V.A. 04406960270 (mandanti);

dato atto che, nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata l'ulteriore necessità di introdurre alcune modeste variazioni alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:

1. **miglioramento dell'opera e della sua funzionalità** attraverso modifiche che hanno carattere accessorio rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita in quanto non ne alterano la natura e gli obiettivi inizialmente previsti ai sensi di quanto disposto **dall'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.** e non derivano da errori o da omissioni nel progetto esecutivo:

- **Miglioramento prestazionale vetri serramenti.** I vetri dei serramenti della facciata principale (corrispondenti alle voci di elenco prezzi contrattuale 17.02-17.03) secondo le indicazioni di progetto hanno la seguente stratigrafia: 44.2/12/33.1. In un'ottica di miglioramento delle prestazioni meccaniche complessive della vetrata si è valutato di realizzare una stratigrafia più performante (44.2/12/44.1),
- **Variazione quantitativa lavori di restauro.** I lavori di restauro, per la loro stessa natura, sono contabilizzati a misura, in quanto devono essere verificati in cantiere e possono subire variazioni. La DL ha riscontrato la necessità, durante lo sviluppo dei

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 15

DETERMINA N. 11 DEL 05/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI –APPROVAZIONE DELLE
MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL
D.LGS.50/2016 E S.M.I.DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A
PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.**

lavori, di disporre delle variazioni di alcune lavorazioni come chiaramente individuate nel Computo Metrico Estimativo allegato. Si tratta di piccole variazioni quantitative degli interventi indicati nelle tavole del progetto esecutivo R.01, R.02 e R.03 e che quindi non modificano l'impostazione progettuale approvata;

2. necessità di modifica determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 e la **sopravvenienza di nuove disposizioni legislative-regolamentari** per quanto riguarda le procedure di sicurezza igienico-sanitarie da adottare in cantiere ai sensi di quanto disposto **dall'art. 106, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.** e non alterano la natura generale del contratto:

· **Costi aggiuntivi della sicurezza per il rispetto del protocollo per il contenimento della diffusione del COVID – 19.** Per il rispetto del protocollo di contenimento del COVID-19, il CSE ha provveduto all'aggiornamento del PSC a cui si rimanda per la dettagliata stima dei costi della sicurezza aggiuntivi;

considerato che,

- le modifiche previste non sono da considerarsi sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- gli importi di perizia sono così riepilogati:
 - lavorazioni ai sensi dell'art.106, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 5.224,60
 - lavorazioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 1.420,03per un ammontare complessivo di € 6.644,63, oneri della sicurezza compresi, + I.V.A., e trovano totale copertura nella somma complessivamente stanziata per la realizzazione dell'opera e vengono eseguite alle stesse condizioni e secondo nuovi prezzi concordati e accettati dall'aggiudicatario con apposito Atto di sottomissione n.3 e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 4 in data 22/12/2020 allegato al presente provvedimento;
- l'aumento complessivo inerente le **modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016**, (tenendo conto anche degli importi della prima modifica approvata con determina n. 1809 del 08/10/2019) è pari a € **37.231,25** (€ 32.006,65 prima modifica e € 5.224,60 seconda modifica) con un **aumento contrattuale del 5,84%**. Il valore della modifica è quindi inferiore ad entrambi i valori indicati alle lettere a) e b) del sopra citato art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il nuovo quadro economico generale è così riassunto:

a) LAVORI

a.1) Lavori a corpo e misura € 700.697,26

a.3) Costi della sicurezza € 20.141,74



Proposta N. 15

DETERMINA N. 11 DEL 05/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI –APPROVAZIONE DELLE
MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL
D.LGS.50/2016 E S.M.I.DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A
PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.**

Totale lavori €. 720.839,00

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Totale somme a disposizione €. 329.161,00

TOTALE GENERALE €. 1.050.000,00

- fanno parte della modifica del contratto i seguenti elaborati:
 - A.01 Relazione tecnico-descrittiva
 - A.02 Computo metrico estimativo
 - A.03 Quadro comparativo di confronto
 - A.04 Quadro economico
 - A.05 Atto di sottomissione n. 2
 - A.06 Atto di sottomissione n. 3, verbale di concordamento nuovi prezzi n. 4;
- con atto di sottomissione n. 3 e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 4 in data 22/12/2020 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di variante con i prezzi già previsti nel contratto principale e i nuovi 2 prezzi (**23.02 - COSTI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA PER IL RISPETTO DEL PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 e NP 13. SOVRAPPREZZO ALLA VOCE C.09 PER MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE VETRI SERRAMENTI RIFERIMENTO EPU 17.02-17.03 - al netto del ribasso d'asta del 16,78 %**) per l'importo complessivo di € 6.644,63 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A.;
- tale variante è da ritenersi autorizzata dal RUP con la firma del presente atto,

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 15

DETERMINA N. 11 DEL 05/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI –APPROVAZIONE DELLE
MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL
D.LGS.50/2016 E S.M.I.DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A
PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.**

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori nell'ambito del "Progetto Liberare Energie Urbane" – Intervento 7 - restauro e rifunzionizzazione delle ex "Serre Cunico" a Parco Querini composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo € 6.644,63 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. il quale lascia inalterato l'importo finanziato di progetto e che risulta così riassunto:

a) LAVORI

a.1) Lavori a corpo e misura € 700.697,26

a.3) Costi della sicurezza € 20.141,74**Totale lavori € 720.839,00**

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Totale somme a disposizione € 329.161,00**TOTALE GENERALE € 1.050.000,00**

2) di approvare i seguenti elaborati di variante che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- A.01 Relazione tecnico-descrittiva
- A.02 Computo metrico estimativo
- A.03 Quadro comparativo di confronto
- A.04 Quadro economico
- A.05 Atto di sottomissione n. 2
- A.06 Atto di sottomissione n. 3, verbale di concordamento nuovi prezzi n.4

3) di approvare i nuovi prezzi riportati nell'allegato atto di sottomissione n.3 e verbale concordamento nuovi prezzi n. 4 sottoscritto in data 22/12/2020 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Battistella Costruzioni s.r.l. in qualità di capogruppo mandataria del RTI costituito con le ditte, SER.BER s.r.l. e SBP Termeidraulica s.r.l. (mandanti), indicati al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite RTI Battistella Costruzioni s.r.l. con sede in Sant'Urbano (PD) – Via Valgrande n.88/a – codice fiscale

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 15

DETERMINA N. 11 DEL 05/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI –APPROVAZIONE DELLE
MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL
D.LGS.50/2016 E S.M.I.DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A
PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.**

e partita I.V.A. 03774280287 (mandataria), SER.BER s.r.l. con sede in Cadoneghe (PD) – Via Fermi n.1/c – codice fiscale e partita I.V.A. 03911440281 e SBP Termeidraulica s.r.l. con sede in Annone Veneto (VE), Via Sandro Pertiti n.7/c – codice fiscale e partita I.V.A. 04406960270 (mandanti) alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale e i nuovi prezzi di cui all'atto di sottomissione per il maggior importo di € 6.644,63, comprensivo degli oneri per la sicurezza + I.V.A., rideterminando in € 720.839,00, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 7.309,09 (I.V.A. compresa), oneri per la sicurezza e I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno n.118347 al cap. 1860306, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1928 del 28.9.2017, citata nelle premesse;

3) di approvare l'**allegato** cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 15

DETERMINA N. 11 DEL 05/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI –APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D'AMATO RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 15

DETERMINA N. 11 DEL 05/01/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'Amato Riccardo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI –APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
137835	2020	RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO PARCO QUERINI FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	09022.02.1860306	7.309,09

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 12/01/2021

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 74dd79d865d489b320b815c57741beb5539c14a1

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: D'Amato Riccardo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"