



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2973

## DETERMINA N. 2579 DEL 15/11/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE  
PERIZIA DI VARIANTE N. 4 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2022\_45



Proposta N. 2973

**DETERMINA N. 2579 DEL 15/11/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE  
PERIZIA DI VARIANTE N. 4 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2022\_45**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 26 settembre 2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica denominata Parco della Pace.

A seguito dell'espletamento di gara d'appalto, con determinazione n. 2182/2018, sono stati affidati i lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata Parco della Pace al RTI Euroambiente Srl (capogruppo mandataria), Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti).

I lavori sono stati consegnati in data 08/08/2019, come da verbale PGN 126829/2019, e sono tutt'ora in corso.

Con determina n. 2097/2020 (rettificata per mero errore materiale con determina n. 2624/2020) è stata approvata la **perizia di variante n. 1**, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera c) del D.lvo 50/2016, resa necessaria da circostanze impreviste e imprevedibili conseguenti al rinvenimento di ordigni bellici e di un sito di rilevanza archeologica. La perizia di variante, che non ha alterato la natura stessa del contratto, ha modificato l'importo di contratto netto con un incremento di € 553.077,73, IVA compresa, pari a +7,20%, mantenendo inalterato l'importo finanziato per l'opera.

Con determina n. 691/2021, integrata con determina n. 891/2021, è stata approvata la **perizia di variante n. 2**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), determinata da circostanze impreviste e imprevedibili.

Con successiva determina n. 2539 del 10/11/2022, è stata approvata la **perizia di variante n. 3** per il riconoscimento al RTI del ristoro dei costi e degli oneri COVID sostenuti a seguito dell'emergenza sanitaria, per complessivi € 349.253,10, IVA al 10% compresa, che hanno trovato copertura nel quadro economico di seguito riportato, mantenendo inalterato l'importo finanziato per l'opera e non alterando la natura complessiva del contratto:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2973

**DETERMINA N. 2579 DEL 15/11/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 4 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2022\_45**

A	Opere e compensazioni		CIPE	BANDO PERIFERIE	TOTALE
A1	importo lavori soggetti a ribasso d'asta		EUR 5.135.318,61	2.115.382,88	7.250.701,49
A2	importo lavori H3 detratti gli interventi hangar art		EUR	150.000,00	150.000,00
A3	perizia n. 1 di variante imprevisi ordigni bellici e archeologia		EUR 122.797,94	380.000,00	502.797,94
A4	perizia n. 2 di variante imprevisi ordigni bellici e archeologia		EUR 270.036,25	14.000,00	284.036,25
A5	revisione prezzi DL 50_2022 contabilizzazione anno 2021 SAL 11BIS		EUR 40.138,09		40.138,09
	<b>Totale lavori</b>		<b>EUR 5.568.290,89</b>	<b>2.659.382,88</b>	<b>8.227.673,77</b>
A6	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		EUR 250.374,74	182.961,19	433.335,93
A7	importo sicurezza H3		EUR	3.000,00	3.000,00
A8	perizia n. 3 di variante riconoscimento oneri e costi COVID		EUR 317.502,82		317.502,82
	<b>Totale sicurezza</b>		<b>EUR 567.877,56</b>	<b>185.961,19</b>	<b>753.838,75</b>
	<b>Totale complessivo lavori e sicurezza</b>		<b>EUR 6.136.168,45</b>	<b>2.845.344,07</b>	<b>8.981.512,52</b>
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		CIPE	BANDO PERIFERIE	TOTALE
B1	iva sui lavori	10%	EUR 613.616,85	284.534,41	898.151,25
B2	allacciamenti ai pubblici servizi		EUR 22.504,16	16.700,00	39.204,16
B3	imprevisi, arrotondamenti		EUR 16.272,08	6.484,33	22.756,41
B4	esproprio accesso porta sud		EUR 7.620,27	30.827,23	38.447,50
B5	<b>SPESE TECNICHE</b>				
B5a	<b>PROGETTAZIONE PRELIMINARE</b>		EUR 241.946,04		241.946,04
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 9.677,84		9.677,84
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 55.357,25		55.357,25
B5b	<b>PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA</b>		EUR	293.053,96	293.053,96
	contributo previdenziale su sp. Tecniche BP	4%	EUR	11.722,16	11.722,16
	IVA su spese tecniche e contr. previd. BP	22%	EUR	67.050,75	67.050,75
B5c	<b>PROGETTAZIONE PREL, DEF, ESE, DL, SIC H3</b>		EUR 40.215,50		40.215,50
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	0,04	EUR 1.608,62		1.608,62
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	0,22	EUR 9.201,31		9.201,31
B5d	<b>PROGETTAZIONE PREL, DEF, ESE, SIC STRUTTURE RUGBY</b>		EUR 129.500,00		129.500,00
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 5.180,00		5.180,00
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 29.629,60		29.629,60
B5e	<b>VALIDAZIONE</b>		EUR 17.190,40		17.190,40
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 687,62		687,62
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 3.933,16		3.933,16
B5f	<b>DL + CSE PROGETTO APPROVATO</b>		EUR 314.140,00	95.860,00	410.000,00
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 12.565,60		12.565,60
	contributo previdenziale su sp. Tecniche BP	4%	EUR	3.834,40	3.834,40
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 71.875,23		71.875,23
	IVA su spese tecniche e contr. previd. BP	22%	EUR	21.932,77	21.932,77
B5g	<b>COLLAUDO PROGETTO APPROVATO</b>		EUR 48.235,49		48.235,49
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 1.929,42		1.929,42
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 11.036,28		11.036,28
B5h	<b>COLLAUDO OPERE IN VARIANTE</b>				
	Spese per collaudo tecnico amministrativo opere in variante (variante 1 e variante 2)		EUR 8.449,75		8.449,75
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 337,99		337,99
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 1.933,30		1.933,30
B5i	<b>DIREZIONE LAVORI, CSE PERIZIE 1 e 2</b>		EUR 85.602,83		85.602,83
		4%	EUR 3.424,11		3.424,11
		22%	EUR 19.585,93		19.585,93
B5l	<b>INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016</b>				
	progetto approvato		EUR 75.000,00	20.000,00	95.000,00
	variante H3		EUR 10.000,00		10.000,00
	perizia 1		EUR 6.000,00		6.000,00
	perizia 2		EUR 2.000,00	1.000,00	3.000,00
B6	spese commissioni giudicatrici e pubblicità		EUR 6.000,00		6.000,00
B7	spese accertamenti di laboratorio e simili		EUR 2.102,68	897,32	3.000,00
B8	governance		EUR 50.371,36		50.371,36
B9	fornitura Veneto Agricoltura		EUR 78.448,31		78.448,31
B10	ribasso d'asta		EUR 451.961,94	758,61	452.720,55
B11	economia da contratto PAN Associati incarico DLL H3		EUR 68.876,18		68.876,18
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>EUR 2.534.017,10</b>	<b>854.655,93</b>	<b>3.388.673,03</b>
A+B	Totale complessivo dell'opera		CIPE	BANDO PERIFERIE	TOTALE
			<b>8.670.185,55</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>12.370.185,55</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2973

**DETERMINA N. 2579 DEL 15/11/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE  
PERIZIA DI VARIANTE N. 4 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2022\_45**

Il prosieguo dei lavori ha successivamente comportato nuove esigenze di integrazioni contrattuali, tra cui la copertura dei maggiori costi sostenuti dal RTI dovuti al rialzo dei prezzi delle materie prime e dei semilavorati, per la copertura dei quali si è proceduto alla revisione dei prezzi, in conformità alla normativa statale di riferimento (DL 73/2021 e ssmmii) e/o parziale stralcio di alcune lavorazioni, oggetto della perizia di variante n. 4 per un importo in detrazione di € 106.398,79 (esclusa IVA al 10%).

Detta perizia, acquisita agli atti al PGN 175466 del 3/11/2022, è stata redatta dalla Direzione Lavori unitamente all'atto di sottomissione e relativo verbale di concordamento dei nuovi prezzi.

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente, le opere di cui alla perizia di variante n. 4 sono motivate e possibili in quanto, a seconda della specifica tipologia come puntualmente indicato nella relazione del Direttore dei Lavori, rientrano in opere:

- A) già previste nella documentazione d'appalto (D.Lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lett. a);
  - B) pur non incluse nell'appalto iniziale, necessitate dalla stretta interconnessione con le opere in appalto e potenzialmente foriere di notevoli disagi/duplicazione di costi a carico della SA (D.Lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lett. b);
  - C) determinate da evenienze imprevedute e imprevedibili (D.Lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lett. c);
  - D) disposte dalla DLL e comunicate al RUP al fine di un miglior risultato complessivo e senza aumento dei costi ai sensi del DM 49/2018 art. 8 comma 7.
  - E) per i beni culturali, per rinvenimenti impreveduti o imprevedibili nella fase progettuale e necessario alla salvaguardia del bene e il perseguimento degli obiettivi dell'intervento (D.Lgs. 50/2016 art. 149 comma 2).
- Il tutto nell'interesse della stazione appaltante a soddisfazione delle sue esigenze e per un complessivo migliore risultato finale.

Sinteticamente la perizia di variante n. 4 comporta le seguenti lavorazioni:

1. Attività di indagine e verifica sulla presenza di ordigni bellici in aree già oggetto di precedente BST ai fini della sicurezza del cantiere.
2. Realizzazione e rimodulazione degli scavi archeologici e delle attività connesse, su richiesta dalla Soprintendenza.
3. Integrazione opere di drenaggio all'interno del Parco.
4. Integrazione predisposizioni impiantistiche elettriche (tubazioni, pozzetti e simili) nel Parco e adeguamento Quadro elettrico.
5. Opere manutentive delle opere a verde eseguite a causa del prolungarsi dei lavori.
6. Modifiche al sistema delle passerelle e dei guadi di attraversamento dei canali del Parco.
7. Modifiche ai manufatti di regolazione delle acque del Parco.
8. Altre semplificazioni e modifiche varie nel Parco.
9. Modifica Porta Est con realizzazione di nuovo accesso carraio tra H2 e H3.
10. Integrazione opere di tipo acquedottistico e fognario Porta Est.
11. Stralcio totale del Giardino, come da decisione della Giunta comunale n. 169 del 13/7/2022.
12. Semplificazioni e modifiche ai parcheggi Nord e Sud con eliminazione pali di segnalazione/delimitazione stalli.
13. Modifiche ed integrazioni al fabbricato H1.
14. Completamento impianto riscaldamento Casa del parco.

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 2973

**DETERMINA N. 2579 DEL 15/11/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 4 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2022\_45**

Alla luce della rimodulazione degli interventi previsti nella perizia di variante n. 4, il quadro economico del progetto viene così ridefinito:

A	Opere e compensazioni		CIPE	BANDO PERIFERIE	TOTALE
A1	importo lavori soggetti a ribasso d'asta		EUR 5.135.318,61	2.115.382,88	7.250.701,49
A2	importo lavori H3 detratti gli interventi hangar art		EUR 150.000,00	150.000,00	150.000,00
A3	perizia n. 1 di variante imprevisi ordigni bellici e archeologia		EUR 122.797,94	380.000,00	502.797,94
A4	perizia n. 2 di variante imprevisi ordigni bellici e archeologia		EUR 270.038,25	14.000,00	284.038,25
A5	revisione prezzi DL 50_2022 contabilizzazione anno 2021 SAL 11BIS		EUR 40.138,09		40.138,09
<b>A6</b>	<b>perizia n. 4 di variante importo opere in detrazione</b>		<b>EUR -106.398,79</b>		<b>-106.398,79</b>
	Totale lavori		EUR 5.461.892,10	2.659.382,88	8.121.274,98
A7	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		EUR 250.374,74	182.961,19	433.335,93
A8	importo sicurezza H3		EUR	3.000,00	3.000,00
A9	perizia n. 3 di variante riconoscimento oneri e costi COVID		EUR 317.502,82		317.502,82
<b>A10</b>	<b>Perizia n. 4 di variante importo sicurezza in detrazione</b>		<b>EUR -49.009,75</b>		<b>-49.009,75</b>
	Totale sicurezza		EUR 518.867,81	185.961,19	704.829,00
	Totale complessivo lavori e sicurezza		EUR 5.980.759,91	2.845.344,07	8.826.103,98
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		<b>CIPE</b>	<b>BANDO PERIFERIE</b>	<b>TOTALE</b>
B1	iva sui lavori	10%	EUR 598.075,99	284.534,41	882.610,40
B2	allacciamenti ai pubblici servizi		EUR 22.504,16	16.700,00	39.204,16
B3	imprevisi, arrotondamenti		EUR 16.272,08	6.484,33	22.756,41
B4	esproprio accesso porta sud		EUR 7.620,27	30.827,23	38.447,50
<b>B5</b>	<b>SPESE TECNICHE</b>				
<b>B5a</b>	<b>PROGETTAZIONE PRELIMINARE</b>		EUR 241.946,04		241.946,04
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 9.677,84		9.677,84
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 55.357,25		55.357,25
<b>B5b</b>	<b>PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA</b>		EUR	293.053,98	293.053,98
	contributo previdenziale su sp. Tecniche BP	4%	EUR	11.722,16	11.722,16
	IVA su spese tecniche e contr. previd. BP	22%	EUR	67.050,75	67.050,75
<b>B5c</b>	<b>PROGETTAZIONE PREL. DEF. ESE, DL, SIC H3</b>		EUR 40.215,50		40.215,50
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	0,04	EUR 1.608,62		1.608,62
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	0,22	EUR 9.201,31		9.201,31
<b>B5d</b>	<b>PROGETTAZIONE PREL. DEF. ESE, SIC STRUTTURE RUGBY</b>		EUR 129.500,00		129.500,00
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 5.180,00		5.180,00
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 29.629,60		29.629,60
<b>B5e</b>	<b>VALIDAZIONE</b>		EUR 17.190,40		17.190,40
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 687,62		687,62
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 3.933,16		3.933,16
<b>B5f</b>	<b>DL + CSE PROGETTO APPROVATO</b>		EUR 314.140,00	95.860,00	410.000,00
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 12.565,60		12.565,60
	contributo previdenziale su sp. Tecniche BP	4%	EUR	3.834,40	3.834,40
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 71.875,23		71.875,23
	IVA su spese tecniche e contr. previd. BP	22%	EUR	21.932,77	21.932,77
<b>B5g</b>	<b>COLLAUDO PROGETTO APPROVATO</b>		EUR 48.235,49		48.235,49
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 1.929,42		1.929,42
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 11.036,28		11.036,28
<b>B5h</b>	<b>COLLAUDO OPERE IN VARIANTE</b>				
	Spese per collaudo tecnico amministrativo opere in variante (variante 1 e variante 2)		EUR 8.449,75		8.449,75
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 337,99		337,99
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 1.933,30		1.933,30
<b>B5i</b>	<b>DIREZIONE LAVORI, CSE PERIZIE 1 e 2</b>		EUR 85.602,83		85.602,83
		4%	EUR 3.424,11		3.424,11
		22%	EUR 19.585,93		19.585,93
<b>B5l</b>	<b>INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016</b>				
	progetto approvato		EUR 75.000,00	20.000,00	95.000,00
	variante H3		EUR 10.000,00		10.000,00
	perizia 1		EUR 6.000,00		6.000,00
	perizia 2		EUR 2.000,00	1.000,00	3.000,00
B6	spese commissioni giudicatrici e pubblicità		EUR 6.000,00		6.000,00
B7	spese accertamenti di laboratorio e simili		EUR 2.102,68	897,32	3.000,00
B8	governance		EUR 50.371,36		50.371,36
B9	fornitura Veneto Agricoltura		EUR 78.448,31		78.448,31
B10	ribasso d'asta		EUR 451.961,94	758,61	452.720,55
B11	ulteriori somme a disposizione		EUR 239.825,57		239.825,57
	Totale somme a disposizione		EUR 2.689.425,64	854.655,93	3.544.081,57
<b>A+B</b>	<b>Totale complessivo dell'opera</b>			<b>BANDO PERIFERIE</b>	<b>TOTALE</b>
			EUR 8.670.185,55	3.700.000,00	12.370.185,55

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2973

**DETERMINA N. 2579 DEL 15/11/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE  
PERIZIA DI VARIANTE N. 4 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2022\_45**

La perizia n.4 di variante ridefinisce il termine di ultimazione delle opere al 31 marzo 2023. A supporto di tale scadenza, l'Impresa ha redatto apposito cronoprogramma, nell'ambito del quale il Comune ha ritenuto di definire alcuni punti di verifica delle attività da svolgere alle date del 15 novembre 2022, 23 dicembre 2022, 31 gennaio 2023, 10 marzo 2023 disponendo le seguenti penali:

- per ciascuna delle attività che dovrebbero essere concluse entro tali date e che invece dovessero risultare ancora in corso, euro 5.000,00;
- per ciascuna delle attività che non dovessero aver avuto avvio entro le date definite, euro 10.000,00;
- qualora, alla data di verifica successiva, le medesime attività risultassero ancora da avviare o ancora non concluse la penale ammonterà a 50.000,00 euro per ogni attività.

Tali penali sono da considerarsi aggiuntive a quelle previste contrattualmente.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato, il RTI costituito da Euroambiente Srl (capogruppo mandataria), Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti) ha sottoscritto l'atto di sottomissione parte integrante della perizia di variante, accettando la ridefinizione dell'importo contrattuale che viene ridefinito nell'importo € 8.826.103,98, più IVA al 10%.

L'importo in detrazione pari a € 171.369,13, più IVA al 10%, viene ricompreso con altre economie nelle somme a disposizione dell'amministrazione di cui al quadro B alla voce B11.

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Roberto Scalco, del Servizio Ambiente, Energia, Territorio.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*



Proposta N. 2973

**DETERMINA N. 2579 DEL 15/11/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 4 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2022\_45**

1. di dare atto che quanto indicato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e con questo si approva;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 106 del D.lvo 50/2016 e D.M. 49/2018, come indicato in premessa, la perizia di variante n. 4 all'opera pubblica denominata "Parco della Pace", che modifica l'importo di contratto netto con una riduzione complessiva di € 171.369,13, più IVA al 10%, per complessivi € 188.506,04, mantenendo inalterato l'importo finanziato per l'opera e non alterando la natura complessiva del contratto;
3. di approvare il quadro economico aggiornato come segue:



Proposta N. 2973

**DETERMINA N. 2579 DEL 15/11/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE  
 PERIZIA DI VARIANTE N. 4 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2022\_45**

A	Opere e compensazioni		CIPE	BANDO PERIFERIE	TOTALE
A1	importo lavori soggetti a ribasso d'asta		EUR 5.135.318,81	2.115.382,88	7.250.701,49
A2	importo lavori H3 detratti gli interventi hangar art		EUR	150.000,00	150.000,00
A3	perizia n. 1 di variante imprevisi ordigni bellici e archeologia		EUR 122.797,94	380.000,00	502.797,94
A4	perizia n. 2 di variante imprevisi ordigni bellici e archeologia		EUR 270.036,25	14.000,00	284.036,25
A5	revisione prezzi DL 50_2022 contabilizzazione anno 2021 SAL 11BIS		EUR 40.138,09		40.138,09
<b>A6</b>	<b>perizia n. 4 di variante importo opere in detrazione</b>		<b>EUR -106.398,79</b>		<b>-106.398,79</b>
	Totale lavori		EUR 5.461.892,10	2.659.382,88	8.121.274,98
A7	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		EUR 250.374,74	182.961,19	433.335,93
A8	importo sicurezza H3		EUR	3.000,00	3.000,00
A9	perizia n. 3 di variante riconoscimento oneri e costi COVID		EUR 317.502,82		317.502,82
<b>A10</b>	<b>Perizia n. 4 di variante importo sicurezza in detrazione</b>		<b>EUR -49.009,75</b>		<b>-49.009,75</b>
	Totale sicurezza		EUR 518.867,81	185.961,19	704.829,00
	Totale complessivo lavori e sicurezza		EUR 5.980.759,91	2.845.344,07	8.826.103,98
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>				
			CIPE	BANDO PERIFERIE	TOTALE
B1	iva sui lavori	10%	EUR 598.075,99	284.634,41	882.610,40
B2	allacciamenti ai pubblici servizi		EUR 22.504,16	18.700,00	39.204,16
B3	imprevisi, arrotondamenti		EUR 16.272,08	6.484,33	22.756,41
B4	esproprio accesso porta sud		EUR 7.620,27	30.827,23	38.447,50
B5	<b>SPESE TECNICHE</b>				
B5a	<b>PROGETTAZIONE PRELIMINARE</b>		EUR 241.946,04		241.946,04
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 9.677,84		9.677,84
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 55.357,25		55.357,25
B5b	<b>PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA</b>		EUR	293.053,96	293.053,96
	contributo previdenziale su sp. Tecniche BP	4%	EUR	11.722,16	11.722,16
	IVA su spese tecniche e contr. previd. BP	22%	EUR	67.050,75	67.050,75
B5c	<b>PROGETTAZIONE PREL. DEF. ESE. DL. SIC H3</b>		EUR 40.215,50		40.215,50
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	0,04	EUR 1.608,62		1.608,62
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	0,22	EUR 9.201,31		9.201,31
B5d	<b>PROGETTAZIONE PREL. DEF. ESE. SIC STRUTTURE RUGBY</b>		EUR 129.500,00		129.500,00
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 5.180,00		5.180,00
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 29.629,60		29.629,60
B5e	<b>VALIDAZIONE</b>		EUR 17.190,40		17.190,40
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 687,62		687,62
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 3.933,16		3.933,16
B5f	<b>DL + CSE PROGETTO APPROVATO</b>		EUR 314.140,00	95.860,00	410.000,00
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 12.585,60		12.585,60
	contributo previdenziale su sp. Tecniche BP	4%	EUR	3.834,40	3.834,40
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 71.875,23		71.875,23
	IVA su spese tecniche e contr. previd. BP	22%	EUR	21.932,77	21.932,77
B5g	<b>COLLAUDO PROGETTO APPROVATO</b>		EUR 48.235,49		48.235,49
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 1.929,42		1.929,42
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 11.036,28		11.036,28
B5h	<b>COLLAUDO OPERE IN VARIANTE</b>				
	Spese per collaudo tecnico amministrativo opere in variante (variante 1 e variante 2)		EUR 8.449,75		8.449,75
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 337,99		337,99
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 1.933,30		1.933,30
B5i	<b>DIREZIONE LAVORI, CSE PERIZIE 1 e 2</b>		EUR 85.602,83		85.602,83
		4%	EUR 3.424,11		3.424,11
		22%	EUR 19.585,93		19.585,93
B5l	<b>INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016</b>				
	progetto approvato		EUR 75.000,00	20.000,00	95.000,00
	variante H3		EUR 10.000,00		10.000,00
	perizia 1		EUR 6.000,00		6.000,00
	perizia 2		EUR 2.000,00	1.000,00	3.000,00
B6	spese commissioni giudicatrici e pubblicità		EUR 6.000,00		6.000,00
B7	spese accertamenti di laboratorio e simili		EUR 2.102,68	897,32	3.000,00
B8	governance		EUR 50.371,36		50.371,36
B9	fornitura Veneto Agricoltura		EUR 78.448,31		78.448,31
B10	ribasso d'asta		EUR 451.961,94	758,61	452.720,55
B11	ulteriori somme a disposizione		EUR 239.825,57		239.825,57
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>EUR 2.689.425,64</b>	<b>854.655,93</b>	<b>3.544.081,57</b>
<b>A+B</b>	<b>Totale complessivo dell'opera</b>		<b>EUR 8.670.185,55</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>12.370.185,55</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"





Proposta N. 2973

**DETERMINA N. 2579 DEL 15/11/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 4 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2022\_45**

4. di approvare i seguenti elaborati della variante n. 4, agli atti del Servizio Ambiente, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Relazione di perizia
2. Computo metrico estimativo di perizia
3. Quadro comparativo di confronto
4. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 21
5. Cronoprogramma

Elaborati grafici:

E02.a.1 planimetria d'inquadrimento

E03.a.1 zona sud

E03.a.2 zona est

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2973

**DETERMINA N. 2579 DEL 15/11/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 4 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2022\_45**

E03.a.3 zona centrale

E03.a.4 zona nord

E03.c.5b dett. Pali e portali + dett. Targhe e fasce

E03.c.11a struttura passerelle-planimetria e prospetto

E03.c.11b struttura passerelle – sezione tipo

E03.c.11c plan. numerazione passerelle

E03.c.11d abaco schematico passerelle

E03.c.12 dettaglio passaggi sotterranei canali

E03.c.12b integrazione costruttiva manufatti di regolazione

E03.c.14a dett. Attraversamento pedonale - passaggio guado e passaggi subacquei manutenzione

E03.c.14b plan. Attraversamenti tipo guado e passaggi subacquei manutenzione isole

E03.c.14c abaco schematico attraversamenti tipo guado

E03.c.21 dettagli aggiuntivi. Opere integrative per area protezione civile e argini per la nidificazione

E03.c.22 dett. Collinetta orti

E04.a spazi aperti porta est

E08.c4b dett. Allargamento lanterna

E08S.10 dett. Allargamento lanterna

E08S.11 cerchiatura portone

E08S.12a controventi mancanti su struttura esistente

E08S.12b prospetto generale staffe

5. di ridefinire in diminuzione gli impegni di spesa a favore dell'RTI costituito da Euroambiente Srl (capogruppo mandataria), Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti), come segue:

- **per € 126.299,05 al capitolo 1880000** "Parco della Pace–realizzazione Parco e Museo aeronautico area Dal Molin finanziata dallo Stato":
  - impegno codice **125252** meno € **30.463,32**;
  - impegno codice **137195** meno € **95.835,73**

- **per € 62.206,99 al capitolo 1880001** "Parco della Pace realizzazione accessi porta est ed ovest - finanziato con contributo statale DPCM 6/12/2016 – **impegno codice 125249**

**dando atto che le suddette somme rientrano nella disponibilità del progetto esecutivo relativo all'opera pubblica Parco della Pace;**

6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;

7. di approvare l'**allegato** cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2973

**DETERMINA N. 2579 DEL 15/11/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 4 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2022\_45**



Proposta N. 2973

**DETERMINA N. 2579 DEL 15/11/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE  
PERIZIA DI VARIANTE N. 4 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2022\_45**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del  
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data  
15/11/2022 da Roberto Scalco con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

GIAN LUIGI CARRUCCIU / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2973

## DETERMINA N. 2579 DEL 15/11/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

**Oggetto:** AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 4 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2022\_45

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
149784	2022	PARCO DELLA PACE - REALIZZAZIONE ACCESSI PORTA EST ED OVEST - FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	09022.02.1880001	62.206,99
149785	2016	PARCO DELLA PACE - REALIZZAZIONE PARCO E MUSEO AERONAUTICO AREA DAL MOLIN FINANZIATA DALLO STATO	U	09022.02.1880000	30.463,32
149786	2015	PARCO DELLA PACE - REALIZZAZIONE PARCO E MUSEO AERONAUTICO AREA DAL MOLIN FINANZIATA DALLO STATO	U	09022.02.1880000	95.835,73

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note Motivazioni:

**F. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vicenza, 17/11/2022

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 0dfdab489c081eee4c5b3b51f63d0a6ca746e60d

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Roberto Scalco

Il Dirigente di Settore: avv. Carrucciu Gianluigi

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO  
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs.07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs.30.12.2010 n.235  
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, e che la stessa copia cartacea non è stata revocata, la cui verifica ha avuto esito positivo.  
Il Dirigente del Servizio Finanziario Gianluigi Carrucciu ha autorizzato il presente documento stampato il giorno 25/11/2022.  
Protocollo in data con Numero .

ENTRATA  
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	2022	2023	2024	2025	2026
	competenza:					
	CASSA:					
	competenza:					
	CASSA:					
	competenza:					
	CASSA:					
<b>TOTALE</b>	<b>competenza:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CASSA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SPESA  
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

CAPITOLO	IMPEGNO	2022	2023	2024	2025	2026
	competenza:					
	CASSA:					
1880001	competenza:	- 62.206,99				
	CASSA:	- 62.206,99				
1880000	competenza:	- 30.463,32				
	CASSA:	- 30.463,32				
1880000	competenza:	- 95.835,73				
	CASSA:	- 95.835,73				
	competenza:					
	CASSA:					
	competenza:					
	CASSA:					
	competenza:					
	CASSA:					
<b>TOTALE</b>	<b>competenza:</b>	<b>- 188.506,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CASSA:</b>	<b>- 188.506,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>