



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1964

DETERMINA N. 1652 DEL 05/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Carrucciu Gian Luigi

SETTORE PROPONENTE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE N. 6 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2024_49

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 21/08/2024



Proposta N. 1964

DETERMINA N. 1652 DEL 05/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Carrucciu Gian Luigi;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE –
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 6 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2024_49

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 26 settembre 2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica denominata Parco della Pace.

A seguito dell'espletamento di gara d'appalto, con determinazione n. 2182/2018, sono stati affidati i lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata Parco della Pace al RTI Euroambiente Srl (capogruppo mandataria), Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti).

I lavori sono stati consegnati in data 08/08/2019, come da verbale PGN 126829/2019, e sono tutt'ora in corso.

Con determina n. 2097/2020 (rettificata per mero errore materiale con determina n. 2624/2020) è stata approvata la **perizia di variante n. 1**, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera c) del D.lvo 50/2016, resa necessaria da circostanze impreviste e imprevedibili conseguenti al rinvenimento di ordigni bellici e di un sito di rilevanza archeologica. La perizia di variante, che non ha alterato la natura stessa del contratto, ha modificato l'importo di contratto netto con un incremento di € 502.797,94 (IVA 10% esclusa), mantenendo inalterato l'importo finanziato per l'opera.

Con determina n. 691/2021, integrata con determina n. 891/2021, è stata approvata la **perizia di variante n. 2**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'importo di € 284.036,25 (IVA esclusa).

Con successiva determina n. 2539 del 10/11/2022, è stata approvata la **perizia di variante n. 3** per il riconoscimento al RTI del ristoro dei costi e degli oneri COVID sostenuti a seguito dell'emergenza sanitaria, per complessivi € 317.502,82 (IVA esclusa), che hanno trovato copertura nel quadro economico di seguito riportato, mantenendo inalterato l'importo finanziato per l'opera e non alterando la natura complessiva del contratto.

Il prosieguo dei lavori ha successivamente comportato nuove esigenze di integrazioni contrattuali, tra cui la copertura dei maggiori costi sostenuti dal RTI dovuti al rialzo dei prezzi delle materie prime e dei semilavorati, per la copertura dei quali si è proceduto alla revisione dei prezzi, in conformità alla normativa statale di riferimento (DL 73/2021 e ssmmii) e/o parziale stralcio di alcune lavorazioni, oggetto della **perizia di variante n. 4** per un importo in detrazione di € 106.398,79 (esclusa IVA al 10%) approvato con determina n. 2579/2024, n. 273/2023 e n. 1278/2024.

Con decisione di Giunta Comunale n. 129 del 26 maggio 2021 l'Amministrazione Comunale di Vicenza ha richiesto l'integrazione del sistema di illuminazione interno al Parco della Pace.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1964

DETERMINA N. 1652 DEL 05/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Carrucciu Gian Luigi;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE –
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 6 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2024_49

L'integrazione, per la parte esecutiva, si è sostanziata nella **perizia di variante n. 5** e rientra nella fattispecie di variante art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come previsto dai documenti di gara e al capitolato, ed approvato con determina n. 101/2023 per un ammontare pari a € 267.079,46 (oneri per la sicurezza di € 5.500,00 compresi) più IVA al 10%; importo finanziato con fondi propri dell'Ente.

Entro tale quadro generale, a partire da fine ottobre 2023, il RTI ha più volte avanzato verbalmente la richiesta alla SA di una ulteriore riduzione dei lavori da eseguire. Tale richiesta riguardava principalmente: lo stralcio completo dei lavori sul fabbricato cd. H3 (per il quale si era impegnata negli anni precedenti a proporre una soluzione alternativa maggiormente conveniente agli interessi della SA) e alcune ulteriori opere di completamento e finitura del parco. Ha anche evidenziato alcune opere aggiuntive realizzate.

L'Amministrazione ha quindi richiesto alla Direzione Lavori di redigere la perizia di variante n. 6 in modo da recepire quanto sopra espresso con stesura e atto di sottomissione.

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente, le opere di cui alla perizia di variante n. 6 sono motivate e possibili in quanto, a seconda della specifica tipologia come puntualmente indicato nella relazione del Direttore dei Lavori, rientrano in opere:

- A) già previste nella documentazione d'appalto (D.Lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lett. a);
- B) pur non incluse nell'appalto iniziale, necessitate dalla stretta interconnessione con le opere in appalto e potenzialmente foriere di notevoli disguidi/duplicazione di costi a carico della SA (D.Lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lett. b);
- C) determinate da evenienze imprevedute e imprevedibili (D.Lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lett. c);
- D) disposte dalla DLL e comunicate al RUP al fine di un miglior risultato complessivo e senza aumento dei costi ai sensi del DM 49/2018 art. 8 comma 7.
- E) per i beni culturali, per rinvenimenti impreveduti o imprevedibili nella fase progettuale e necessario alla salvaguardia del bene e il perseguimento degli obiettivi dell'intervento (D.Lgs. 50/2016 art. 149 comma 2).

Il tutto nell'interesse della stazione appaltante a soddisfazione delle sue esigenze e per un complessivo migliore risultato finale.

Sinteticamente la perizia di variante n. 6 comporta le seguenti lavorazioni:

Opere in riduzione che vengono stralciate:

1. Detrazione opere afferenti il fabbricato cd. H3.
2. Detrazione di alcune opere di scavo e rinterro non eseguite nel Parco;
3. Detrazione di alcune opere stradali non eseguite nel Parco e presso Porta Est;
4. Ulteriore riduzione n. passerelle di attraversamento canali del Parco e opere connesse;
5. Detrazione di opere d'arredo, giochi e simili (o loro posa) e opere di sistemazione finale/finitura nell'ambito del Parco e di Porta Est.

Opere aggiuntive in aumento:

1. Aggiunta guadi in sostituzione passerelle di cui al punto 4 precedente.
2. Predisposizione container per deposito materiali delle associazioni aviatori;
3. Completamento rete di scarico, opere di finitura e allacciamenti Porta Est e Casa del Parco;
4. Opere manutentive del verde eseguite a causa del prolungarsi dei lavori;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1964

DETERMINA N. 1652 DEL 05/08/2024RESPONSABILE DEL SETTORE: Carrucciu Gian Luigi;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO**OGGETTO:** AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE –
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 6 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2024_49

5. Smaltimento terre presenti in ultimo sulla pista aeroportuale.

L'importo in detrazione pari a € 436.623,92 più IVA al 10%, pari a € 43.662,39, per un totale di € 480.286,31 che viene ricompreso con altre economie nelle somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al quadro B.

Alla luce della rimodulazione degli interventi previsti nella perizia di variante n. 6, il quadro economico del progetto viene ridefinito come di seguito riportato:

A	Opere e compensazioni		CIPE	BANDO PERIFERIE	FONDI PROPRI	TOTALE
A1	importo lavori (già ribassato) – importo di contratto	EUR	5.135.318,61	2.115.382,88		7.250.701,49
A2	importo H3 (compresi oneri sicurezza)	EUR		153.000,00		153.000,00
A3	perizia n. 1 di variante imprevisi ordigni bellici e archeologia	EUR	122.797,94	380.000,00		502.797,94
A4	perizia n. 2 di variante imprevisi ordigni bellici e archeologia	EUR	270.036,25	14.000,00		284.036,25
A5	revisione prezzi DL 50_2022 contabilizzazione anno 2021 SAL 11BIS	EUR	26.892,54	13.245,55		40.138,09
A6	revisione prezzi DL 50_2022 contabilizzazione anno 2022 SAL 13BIS	EUR	58.757,27	27.956,50		86.713,77
A7	perizia n. 4 di variante importo opere in detrazione (compresa sicurezza)	EUR	-106.398,79			-106.398,79
A8	perizia n. 5 di variante per integrazione illuminazione pubblica	EUR			253.930,84	253.930,84
A8a	opere aggiuntive integrazione illuminazione variante5	EUR			7.648,62	7.648,62
A9	revisione prezzi DL 50_2022 contabilizzazione anno 2022 SAL 14BIS	EUR	72.261,37	34.381,73		106.643,10
A10	revisione prezzi DL 50_2022 contabilizzazione anno 2022 SAL 15BIS	EUR	41.800,84	19.888,72		61.689,56
A11	perizia n. 6 variante importo opere in detrazione (compresi oneri sicurezza)	EUR	-283.623,92	-153.000,00		-436.623,92
	Totale lavori	EUR	5.337.842,11	2.604.855,38	261.579,46	8.204.276,95
A12	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta – importo contratto	EUR	250.374,74	182.961,19		433.335,93
A13	perizia n. 3 di variante riconoscimento oneri e costi COVID	EUR	287.586,31	29.916,51		317.502,82
A14	oneri sicurezza perizia n. 5 integrazione illuminazione	EUR			5.500,00	5.500,00
	Totale sicurezza	EUR	537.961,05	212.877,70	5.500,00	756.338,75
	Totale complessivo lavori e sicurezza	EUR	5.875.803,16	2.817.733,08	267.079,46	8.960.615,70
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		CIPE	BANDO PERIFERIE	FONDI PROPRI	TOTALE
B1	Iva su lavori e sicurezza	10% EUR	587.580,32	281.773,31	26.707,95	896.061,57
B2	somme a disposizione	EUR	2.206.802,07	600.493,61	206.212,59	3.013.508,28
	totale progetto	EUR	8.670.185,55	3.700.000,00	500.000,00	12.870.185,55

La perizia n.6 di variante ridefinisce il termine di ultimazione delle opere a 30 giorni naturali e consecutivi dalla firma della stessa e degli atti connessi da parte dell'impresa esecutrice.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato, il RTI costituito da Euroambiente Srl (capogruppo mandataria), Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti) ha sottoscritto l'atto di sottomissione parte integrante della perizia di variante in data 26/07/2024, ricevuto agli atti in data 29/07/2024 Pgn 123709, accettando con riserva la ridefinizione dell'importo contrattuale che viene ridefinito nell'importo di € 7.909.092,43 (IVA 10 % e oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, esclusi).

IL RUP dei lavori è la dott.ssa Chiara Oliveri del Settore Ambiente e Patrimonio.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .**L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*



Proposta N. 1964

DETERMINA N. 1652 DEL 05/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Carrucciu Gian Luigi;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE –
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 6 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2024_49

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto indicato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e con questo si approva;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 106 del D.lvo 50/2016 e D.M. 49/2018, come indicato in premessa, la perizia di variante n. 6 all'opera pubblica denominata "Parco della Pace", che modifica l'importo di contratto netto con una riduzione di € 436.623,92 più IVA al 10%, per complessivi € **480.286,31**, mantenendo inalterato l'importo finanziato per l'opera e non alterando la natura complessiva del contratto;
3. di approvare il quadro economico aggiornato come riportato nelle premesse della presente determinazione;
4. di approvare i seguenti elaborati della variante n. 6, agli atti del Servizio Ambiente:
 - 1) Relazione di perizia
 - 2) Computo metrico estimativo di perizia
 - 3) Quadro comparativo di confronto
 - 4) il presente atto di sottomissione

ELABORATI GRAFICI

as build MR799-50 - E03.a.2-rilievo sdf acque nere (aggiornamento 11/2023)

as build MR799-51 - _E03.a.2-rilievo sdf acque bianche (aggiornamento 11/2023)

as build MR799-53 - _E03.a.2-rilievo sdf reti elettriche (aggiornamento 11/2023)

E03.c.11c-planimetria numerazione passerelle (revisione)

E03.c.14b-planimetria attraversamenti tipo guado e passaggi subacquei manutenzione (revisione)

5. di ridefinire **in diminuzione** gli impegni di spesa a favore dell'RTI costituito da Euroambiente Srl (capogruppo mandataria), Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti), per un totale di € **480.286,31 (IVA compresa)** come segue:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1964

DETERMINA N. 1652 DEL 05/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Carrucciu Gian Luigi;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE –
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 6 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2024_49

- per € 311.986,31 all'impegno 125251 del capitolo 1880000 "Parco della Pace – Realizzazione Parco e Museo aeronautico area Dal Molin finanziata dallo Stato"
- per € 168.300,00 all'impegno 136890 del capitolo 1880001 "Parco della Pace – Realizzazione accessi porta est e ovest – finanziata con contributo statale DPCM 6/12/2016"

del bilancio dell'esercizio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità, dando atto che le suddette somme rientrano nella disponibilità del progetto esecutivo relativo all'opera pubblica Parco della Pace;

6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;
7. di approvare l'**allegato** cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
8. di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
9. di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 1 comma 32 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1964

DETERMINA N. 1652 DEL 05/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Carrucciu Gian Luigi;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE –
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 6 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2024_49

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 02/08/2024 da Chiara Oliveri con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

GIAN LUIGI CARRUCCIU / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1964

DETERMINA N. 1652 DEL 05/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Carrucciu Gian Luigi

SETTORE PROPONENTE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

Oggetto: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 6 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2024_49

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

**GIAN LUIGI CARRUCCIU / ArubaPEC
S.p.A.**

Vicenza, 09/08/2024

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c34faf9d26499843bf13a6ff906ef08c3fe12388

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

la **FD** di Settore: Chiara Oliveri

il **Dirigente** di Settore: avv. Carrucciu Gian Luigi

la **FD** di Ragioneria: --

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs.07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs.30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale e
GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è valido e non revocato, la cui verità ha avuto esito positivo.
Protocollo stampato il 09/08/2024 al numero 1652/2024

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	2024	2025	2026	2027	2028
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
TOTALE	competenza:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA
 CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
 IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)

CAPITOLO	IMPEGNO	2024	2025	2026	2027	2028
	competenza:					
	cassa:					
1880000	competenza:	← 311.986,31				
	cassa:	← 311.986,31				
1880001	competenza:	← 168.300,00				
	cassa:	← 168.300,00				
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
TOTALE	competenza:	← 480.286,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa:	← 480.286,31	0,00	0,00	0,00	0,00