



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1141

DETERMINA N. 968 DEL 13/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STRADE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA FERROVIA VICENZA-SCHIO IN LOCALITA' ANCONETTA. PERIZIA SUPPLETIVA MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106, COMMA 1, LETT. E) E COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP B37H17001940004 - CIG 7467679BA6.



Proposta N. 1141

DETERMINA N. 968 DEL 13/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA FERROVIA VICENZA-SCHIO IN LOCALITA' ANCONETTA. PERIZIA SUPPLETIVA MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106, COMMA 1, LETT. E) E COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP B37H17001940004 - CIG 7467679BA6.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- con determina dirigenziale n. 2743 del 15/12/2017 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione della pavimentazione della pista ciclabile lungo la ferrovia Vicenza - Schio in località Anconetta, all'architetto Giovanni Comin, per l'importo di € 4.762,80 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 6.043,04 (capitolo n. 1941104);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 240/177882 del 29/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione della pavimentazione della pista ciclabile lungo la ferrovia Vicenza – Schio, dell'importo complessivo di € 150.000,00 IVA compresa, finanziato con ricavi;
- con determina dirigenziale n. 993 del 3/05/2018, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione della pavimentazione della pista ciclabile lungo la ferrovia Vicenza – Schio, dell'importo complessivo di € 150.000,00 (I.V.A. compresa), di cui € 113.656,46 per lavori a base di gara e € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

A	IMPORTO DEI LAVORI			
1	Lavori a misura e a corpo		€	113.656,46
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori		€	1.500,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI			€	115.156,46
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti		€	1.162,95
B.2	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 – 2% su A		€	€ 2.303,13
B.2.1	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016	€ 1.842,50		
B.2.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016	€ 460,63		
B.3	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (iva e oneri inclusi)		€	6.043,04

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1141

DETERMINA N. 968 DEL 13/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vicenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA FERROVIA VICENZA-SCHIO IN LOCALITA' ANCONETTA. PERIZIA SUPPLETIVA MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106, COMMA 1, LETT. E) E COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP B37H17001940004 - CIG 7467679BA6.

B.4	IVA 22% su A		€	25.334,42
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE			€	34.843,54
TOTALE PROGETTO (A + B)			€	150.000,00

- con determina dirigenziale n.1680/2018 si aggiudicava alla ditta Andretto Mario e C. s.n.c. con sede in Pojana Maggiore (VI), Via Borgo Brusà, partita I.V.A. 02295030247, l'appalto dei lavori di riqualificazione della pavimentazione della pista ciclabile lungo la ferrovia Vicenza - Schio per il prezzo offerto di € 88.165,60 pari al ribasso del 22,248% + € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 89.665,60 più IVA al 22%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara.

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

A	IMPORTO DEI LAVORI				
1	Lavori a misura e a corpo		€	88.165,60	
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori		€	1.500,00	
TOTALE A) IMPORTO LAVORI			€	89.665,60	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	Imprevisti		€	1.162,95	
B.2	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 – 2% su A		€	€ 2.303,13	
B.2.1	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016	€ 1.842,50			
B.2.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016	€ 460,63			
B.3	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (iva e oneri inclusi)		€	6.043,04	
B.4	IVA 22% su A		€	19.726,43	
B.5	Ribasso d'asta e recupero iva		€	31.098,85	
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE			€	60.334,40	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1141

DETERMINA N. 968 DEL 13/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vicenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA FERROVIA VICENZA-SCHIO IN LOCALITA' ANCONETTA. PERIZIA SUPPLETIVA MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106, COMMA 1, LETT. E) E COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP B37H17001940004 - CIG 7467679BA6.

	TOTALE PROGETTO	€	150.000,00

Il contratto d'appalto è stato stipulato nella forma della scrittura privata con PGN. 157906/2018.

I lavori sono stati consegnati in data 24/10/2018, completati e sono attualmente sospesi in virtù del verbale di sospensione n. 2/2018 per contestazioni insorte sul riscontro di difetti, anomalie ed irregolarità di parte delle opere eseguite. Durante il 2019 sono state istruite le riserve inserite nei documenti contabili da parte dell'Impresa appaltatrice oltre all'esecuzione di prove e campionature sul materiale posato, con diversi sopralluoghi congiunti. E' stata poi fornita la soluzione per la sistemazione della pavimentazione e sono state ritirate le riserve da parte dell'Impresa. Con verbale del 25.09.2019 agli atti è stato stabilito come procedere con l'iter e la redazione di una perizia di modifica del contratto. Per le condizioni metereologiche sfavorevoli entro il 31.12.2019 non è stato possibile dar corso alle lavorazioni per la sistemazione dei difetti riscontrati, mentre nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria e della necessità da parte della società AcegasApsAmga S.p.A., gestore della condotta di acquedotto presente sotto la pista ciclabile, di eseguire interventi di manutenzione su sfiati e valvole, si è dovuto a più riprese posticipare l'intervento.

Con atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 04/03/2021 è stata formalizzata la perizia suppletiva di modifica del contratto oggetto del presente provvedimento. La perizia comprende oneri per ridotto avanzamento dei lavori, rifacimento di un tratto iniziale di pavimentazione dal passaggio a livello di Via dei Camaldolesi a carico dell'impresa in quanto non eseguita a regola d'arte, lavori aggiuntivi richiesti per risolvere aspetti di dettaglio riconducibili sostanzialmente a interventi puntuali.

Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi. in particolare al comma 1 lettera e) e al comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, nella misura entro il 15% dell'importo di contratto.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1141

DETERMINA N. 968 DEL 13/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA FERROVIA VICENZA-SCHIO IN LOCALITA' ANCONETTA. PERIZIA SUPPLETIVA MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106, COMMA 1, LETT. E) E COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP B37H17001940004 - CIG 7467679BA6.

- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto di gara, pari al 22,428%.

Con l'atto di sottomissione sopraccitato l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica descritti per l'importo di € 10.297,73 + I.V.A., restando immutati gli oneri per la sicurezza, con aumento pari a circa 11,50% dell'importo di contratto, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 4 nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 99.963,22 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa
- computo metrico estimativo e quadro economico di raffronto;
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata determina dirigenziale n. 993/2018.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 5 (cinque) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

Si prende atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, arch. Giovanni Comin, la somma complessiva di € 2.672,09 (Oneri e IVA compresi) per i lavori di perizia.

L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016. La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Precisato che il CIG relativo all'aggiornamento del compenso del professionista è in fase di acquisizione a seguito della nota del 06.05.2021 della Direzione centrale per la Finanza Locale.

Tutto ciò premesso

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1141

DETERMINA N. 968 DEL 13/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA FERROVIA VICENZA-SCHIO IN LOCALITA' ANCONETTA. PERIZIA SUPPLETIVA MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106, COMMA 1, LETT. E) E COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP B37H17001940004 - CIG 7467679BA6.

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario degli interventi di "RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA FERROVIA VICENZA – SCHIO" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 99.963,22 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

A	IMPORTO DEI LAVORI			
1	Lavori a misura e a corpo		€	98.463,22
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori		€	1.500,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI			€	99.963,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti e ribasso d'asta		€	17.026,61
B.2	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 – 2% su A		€	€ 2.303,13
B.2.1	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016	€ 1.842,50		
B.2.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016	€ 460,63		
B.3	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed		€	6.043,04

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1141

DETERMINA N. 968 DEL 13/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA FERROVIA VICENZA-SCHIO IN LOCALITA' ANCONETTA. PERIZIA SUPPLETIVA MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106, COMMA 1, LETT. E) E COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP B37H17001940004 - CIG 7467679BA6.

	esecuzione (iva e oneri inclusi)			
B.4	Spese tecniche relative alla perizia suppletiva (oneri e IVA compresi)		€	2.672,09
B.5	IVA 22% su A		€	21.991,91
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE			€	50.036,78
TOTALE PROGETTO			€	150.000,00

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 04.03.2021 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Andretto Mario s.r.l. con sede in Pojana Maggiore (VI), Via Borgo Brusà, 74 partita I.V.A. 02295030247;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite l'Impresa appaltatrice alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 10.297,73 + I.V.A. 22%;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 12.563,23 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 123962 del cap. 1941104 "Strade e marciapiedi – manutenzione straordinaria", del bilancio del corrente esercizio, dove la somma risulta complessivamente vincolata con determina dirigenziale n. 993 del 3/05/2018, citata in premessa;

5) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 5 (cinque) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;

6) di approvare la spesa di € 2.672,09 (Oneri e IVA compresi), relativa alla progettazione della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori arch. Giovanni Comin di Vicenza, Contrà Canove 23 – Vicenza – codice fiscale CMNGNN64B10L840C – partita I.V.A. 03201720244;

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.672,09 Oneri e IVA compresi, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 123962 del cap. 1941104 "Strade e marciapiedi – manutenzione straordinaria", del bilancio del corrente esercizio, dove la somma risulta complessivamente vincolata con determina dirigenziale n. 993 del 3/05/2018, citata in premessa (Cig in fase di acquisizione);

8) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;



Proposta N. 1141

DETERMINA N. 968 DEL 13/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA FERROVIA VICENZA-SCHIO IN LOCALITA' ANCONETTA. PERIZIA SUPPLETIVA MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106, COMMA 1, LETT. E) E COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP B37H17001940004 - CIG 7467679BA6.

9) di stabilire che il contratto con la ditta sopraindicata verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza vigente;

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

11) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1141

DETERMINA N. 968 DEL 13/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA FERROVIA VICENZA-SCHIO IN LOCALITA' ANCONETTA. PERIZIA SUPPLETIVA MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106, COMMA 1, LETT. E) E COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP B37H17001940004 - CIG 7467679BA6.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 11/05/2021 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1141

DETERMINA N. 968 DEL 13/05/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: STRADE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA FERROVIA VICENZA-SCHIO IN LOCALITA' ANCONETTA. PERIZIA SUPPLETIVA MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106, COMMA 1, LETT. E) E COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP B37H17001940004 - CIG 7467679BA6.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
141937	2021	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	12.563,23
141938	2021	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	2.672,09

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 20/05/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 63088282ee8070286c0ce26e47a7cc30c1225ba5

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"