



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 26

DETERMINA N. 20 DEL 07/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2018. CUP: B32H18000140004



Proposta N. 26

DETERMINA N. 20 DEL 07/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2018. CUP: B32H18000140004**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 approvati unitamente al bilancio di previsione 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/174362 del 19/12/2017 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di riqualificazione di parchi gioco e giardini scolastici di proprietà comunale;
- con determina dirigenziale n. 1917 del 21/9/2018, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato all'architetto Marta Scaggiari di Vicenza l'incarico della progettazione definitiva dei lavori di riqualificazione parchi gioco e giardini scolastici – anno 2018.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 174/170247 del 21/11/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 200.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- con determina dirigenziale n. 198 del 01/02/2019 è stato affidato all'architetto Marta Scaggiari di Vicenza l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di riqualificazione dei parchi gioco e dei giardini scolastici anno 2018, per l'importo di € 7.242,00 + INARCASSA 4% (non soggetto a IVA ai sensi provv. Agenzia Entrate n. 185820 del 22/12/2011, come dichiarato dal professionista), complessivamente € 7.531,68 (codice impegno n. 125492);
- con determina dirigenziale n. 1902 del 22/10/2019, nell'ambito degli interventi di riqualificazione di parchi gioco e giardini scolastici anno 2018, è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 200.000,00 (I.V.A. compresa), di cui € 139.253,55 per lavori a base di gara e € 4.123,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

1) IMPORTO LAVORI	Euro	Euro
a) Importo opere a base d'appalto		
a.1) Importo lavori con I.V.A. 10% (costruzione/nuova realizzazione)	91.690,00	
a.2) Importo lavori con I.V.A. 22% (miglioria/Modifica dell'esistente)	47.563,55	
Totale lavori	139.253,55	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 26

DETERMINA N. 20 DEL 07/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2018. CUP: B32H18000140004

a.3) Oneri per la sicurezza di cui al P.S.C.	4.123,76	
Totale importo lavori a base d'appalto		143.377,31
2) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 10% su lavori a base d'appalto a.1)	9.169,00	
I.V.A. 22% su lavori a base d'appalto a.2)	10.463,98	
I.V.A. 22% su oneri per la sicurezza a.3)	907,23	
Spese tecniche (prog.esecutiva, D.LL, C.S.P, C.S.E., C.R.E.	7.242,00	
Contributo C.N.P.A.I.A. Al 4% sulle spese tecniche	289,68	
Incentivi funzioni tecniche art.113, comma 3 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	2.294,04	
Incentivi funzioni tecniche art.113, comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	573,51	
Imprevisti ed arrotondamenti	7.683,25	
Lavori in economia esclusi dall'appalto	14.000,00	
Rilievi, accertamenti e indagini	2.000,00	
Allacciamenti ai pubblici servizi	2.000,00	
Totale importo somme a disposizione		56.622,69
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (1+2)		200.000,00

- con determina dirigenziale n.1242 del 24/07/2020 si aggiudicava alla ditta Mediterranea Società Agricola s.r.l. con sede in Cittadella (PD), Via D. Alighieri 38, codice fiscale e partita I.V.A. 03882040284, l'appalto dei lavori di riqualificazione parchi gioco e giardini scolastici – anno 2018 per il prezzo offerto di € 102.628,47 pari al ribasso del 26,301% + € 4.123,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 106.752,23 più IVA al 22%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara.

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

1) IMPORTO LAVORI	Euro	Euro
a) Importo opere		
a.1) Importo lavori con I.V.A. 10% (costruzione/	65.186,53	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 26

DETERMINA N. 20 DEL 07/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2018. CUP: B32H18000140004

nuova realizzazione		
a.2) Importo lavori con I.V.A. 22% (miglioria/Modifica dell'esistente)	37.441,94	
Totale lavori	102.628,47	
a.3) Oneri per la sicurezza di cui al P.S.C.	4.123,76	
Totale importo lavori		106.752,23
2) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 10% su lavori a base d'appalto a.1)	6.518,65	
I.V.A. 22% su lavori a base d'appalto a.2)	8.237,23	
I.V.A. 22% su oneri per la sicurezza a.3)	907,23	
Spese tecniche (prog.esecutiva, D.LL, C.S.P, C.S.E., C.R.E.	7.242,00	
Contributo C.N.P.A.I.A. Al 4% sulle spese tecniche	289,68	
Incentivi funzioni tecniche art.113, comma 3 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	2.294,04	
Incentivi funzioni tecniche art.113, comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	573,51	
Imprevisti ed arrotondamenti	7.683,25	
Lavori in economia esclusi dall'appalto	14.000,00	
Rilievi, accertamenti e indagini	2.000,00	
Allacciamenti ai pubblici servizi	2.000,00	
Ribasso d'asta	36.625,08	
Recupero IVA	4.877,10	
Totale importo somme a disposizione		93.247,77
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (1+2)		200.000,00

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 24/09/2020.

I lavori sono stati consegnati in pendenza della stipula del contratto in data 25/08/2020 ed il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori era stato fissato il 22/11/2020.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 26

DETERMINA N. 20 DEL 07/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2018. CUP: B32H18000140004

Considerate le sospensioni e le riprese intervenute dalla data di consegna dei lavori, il nuovo termine contrattuale è previsto per il 04/01/2021.

In data 17/12/2020 sono stati sottoscritti i documenti della perizia suppletiva oggetto del presente provvedimento.

In particolare in fase di esecuzione dei lavori, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si è intervenuto, si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni ulteriori lavori necessari ed indifferibili ancorché non previsti nel Capitolato speciale d'appalto, ma indispensabili ad un significativo miglioramento dell'opera.

Tali lavori hanno reso necessario il concordamento di n. 12 nuovi prezzi, in relazione ai quali si è redatto il relativo verbale.

In particolare i lavori consistono nelle variazioni delle quantità, in aggiunta o in detrazione e riguardano in particolare la fornitura e posa in opera – o rimozione – di alcune attrezzature ludiche, e le finiture dei servizi igienici oggetto di intervento.

Tali esigenze comportano differenti lavori e si possono così definire:

1. opere esterne;
2. abbattimento alberature;
3. fornitura e posa nuovo gioco scivolo;
4. demolizione e rifacimento di massetto in cls;
5. sistemazione area esterna;
6. stesura rivestimento esterno;
7. pavimentazione in resina;
8. sistemazione panchine;
9. pulizia tubazioni;
10. sostituzione curva in pvc;
11. apertura porta in breccia;
12. rasature.

Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi. In particolare al comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con un aumento di spesa, al netto dell'IVA, pari al 19,17%.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 26

DETERMINA N. 20 DEL 07/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2018. CUP: B32H18000140004

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e i nuovi come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione.

Vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza e per il necessario coordinamento con il cantiere edile privato sopraccitato.

Con atto di sottomissione in data 17.12.2020 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopraccitati per l'importo di € 16.345,76, oltre oneri per la sicurezza pari a € 4.123,76, per un totale complessivo di € 20.469,52 + I.V.A. con aumento dell'importo di contratto valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 12 nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 127.221,80 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica generale;
- computo metrico estimativo;
- quadro economico di spesa;
- quadro comparativo;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 26

DETERMINA N. 20 DEL 07/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2018. CUP: B32H18000140004

- atto di sottomissione e nuovi prezzi;
- tav. 04/bis – Parco giochi Gagliardotti;
- tav. 13/bis – Parco giochi Settecà;
- tav. 17/bis – Scuola Rodari.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n.1902 del 22/10/2019.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 17.12.2020.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, arch. Marta Scaggiari, la somma complessiva di € 1.456,33 (Oneri e IVA compresi) per i lavori di perizia. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 (**regime esercizio provvisorio**);

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 106, c. 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all'art. 151, c. 1, del Tuel, al 31 gennaio 2021;



Proposta N. 26

DETERMINA N. 20 DEL 07/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2018. CUP: B32H18000140004

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 dell'11/12/2019 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2020, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2018" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 20.469,52 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

1) IMPORTO LAVORI	Euro	Euro
a) Importo opere		
a.1) Importo lavori con I.V.A. 10% (costruzione/	63.212,84	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 26

DETERMINA N. 20 DEL 07/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2018. CUP: B32H18000140004

nuova realizzazione)		
a.2) Importo lavori con I.V.A. 22% (miglioria/Modifica dell'esistente)	59.885,20	
Totale lavori	123.098,04	
a.3) Oneri per la sicurezza di cui al P.S.C.	4.123,76	
Totale importo lavori		127.221,80
2) SOMME A DISPOSIZIONE da qui		
I.V.A. 10% su lavori a base d'appalto a.1)	6.321,28	
I.V.A. 22% su lavori a base d'appalto a.2)	13.174,74	
I.V.A. 22% su oneri per la sicurezza a.3)	907,23	
Spese tecniche (prog.esecutiva, D.LL, C.S.P, C.S.E., C.R.E.)	7.242,00	
Contributo C.N.P.A.I.A. Al 4% sulle spese tecniche	289,68	
Incentivi funzioni tecniche art.113, comma 3 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	2.294,04	
Incentivi funzioni tecniche art.113, comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	573,51	
Imprevisti ed arrotondamenti	7.683,26	
Lavori in economia esclusi dall'appalto	14.000,00	
Rilievi, accertamenti e indagini	2.000,00	
Allacciamenti ai pubblici servizi	2.000,00	
Ribasso d'asta	14.699,17	
Recupero IVA	136,95	
Totale importo somme a disposizione		72.778,20
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (1+2)		200.000,00

2) di approvare l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 17.12.2020 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Mediterranea Società Agricola s.r.l. con sede in Cittadella (PD) Via D. Alighieri 38, codice fiscale e partita I.V.A. 03882040284;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 26

DETERMINA N. 20 DEL 07/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2018. CUP: B32H18000140004

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Mediterranea Società Agricola s.r.l., alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 20.469,52, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 22%;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 24.972,81 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 125492 del cap.1881000 "Parchi gioco e giardini scolastici" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1902 del 22/10/2019, citata nelle premesse;

5) di dare atto che il RUP Arch. Paola Lovato, accoglie la richiesta della ditta Mediterranea società Agricola Srl. di concedere la proroga di 28 (ventotto) giorni per l'ultimazione dei lavori e pertanto la fine dei lavori si sposta al 04/01/2021, tuttavia per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella Perizia di Variante, il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 30 (trenta) dal 04/01/2021 e pertanto gli stessi dovranno essere ultimati entro il giorno 03/02/2021;

6) di approvare la spesa di € 1.456,33 (oneri compresi e non soggetto ad IVA ai sensi provv. Agenzia Entrate n. 185820 del 22/12/2011, come dichiarato dalla professionista), relativa alla progettazione della perizia suppletiva, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di variante, da riconoscere al direttore dei lavori arch. Marta Scaggiari di Vicenza, C.F. SCGMRT74A51L840Z – P.I.03447670245, CIG: ZCE2FF7ACA;

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.456,33, (oneri compresi e non soggetto ad IVA ai sensi provv. Agenzia Entrate n. 185820 del 22/12/2011, come dichiarato dalla professionista), per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 125492 del cap. 1881000 "Parchi gioco e giardini scolastici" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1902 del 22/10/2019, citata nelle premesse, CIG: ZCE2FF7ACA;

8) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 26

DETERMINA N. 20 DEL 07/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2018. CUP: B32H18000140004



Proposta N. 26

DETERMINA N. 20 DEL 07/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2018. CUP: B32H18000140004

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 07/01/2021 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 26

DETERMINA N. 20 DEL 07/01/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2018.
CUP: B32H18000140004

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
137841	2020	PARCHI GIOCO E SCOLASTICI	U	09022.02.1881000	24.972,81
137842	2020	PARCHI GIOCO E SCOLASTICI	U	09022.02.1881000	1.456,33

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 12/01/2021

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 05080155a1666a1d7762ae3807185c0b45bfc0a6

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"