



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1154

## DETERMINA N. 966 DEL 13/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2018. CUP B38E18000000004 – CIG 7791298E7E



Proposta N. 1154

**DETERMINA N. 966 DEL 13/05/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2018. CUP B38E18000000004 – CIG 7791298E7E

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- determina dirigenziale n. 1940 del 28.9.2018 con la quale è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria alberature per l'anno 2018 al dott. Forestale Enrico Pozza con studio in Recoaro Terme (VI) per l'importo di € 3.698,61 + oneri previdenziali + I.V.A. per complessivi € 4.692,80.
- delibera di Giunta comunale n.188/176253 del 28.11.2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria delle alberature, anno 2018, dell'importo di € 200.000,00 (I.V.A. compresa) finanziato mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;
- determina dirigenziale n.177 del 31.1.2019 con la quale è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e CRE al dott. Forestale Enrico Pozza con studio in Recoaro Terme (VI) per il prezzo di € 6.338,75 + oneri previdenziali 2% + I.V.A. 22% per complessivi € 7.887,94;
- determina dirigenziale n.227 del 7.2.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria alberature per l'anno 2018 dell'importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa, di cui € 154.618,55 per lavori soggetti a ribasso e € 6.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con procedura semplificata mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
- determina dirigenziale n.643 del 3.4.2019 con la quale l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria alberature per l'anno 2018 è stato aggiudicato alla ditta Giotto Cooperativa Sociale con sede in Padova, Via Vigonese 111, codice fiscale e partita I.V.A. 00246620280, per il prezzo offerto di € 110.907,89, pari al ribasso del 28,27% + € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 116.907,89, ed era stata calcolata un'aliquota I.V.A. del 10% sul totale delle opere, per un importo complessivo impegnato di € 128.598,68;
- determina dirigenziale n. 1859 del 20/10/2020 con la quale è stato riapprovato il quadro economico relativo ad alcuni lavori (lavori all'interno del parco di Villa Rota Barbieri, fornitura e messa a dimora di nuove piantumazioni), per i quali, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e s.m.i., era stata applicata l'aliquota I.V.A. del 10%, mentre per i restanti interventi era stata calcolata un'aliquota I.V.A. del 22%, approvando, contestualmente, la spesa di € 9.830,96 quale differenza I.V.A. (da 10% a 22%) relativa ai lavori di manutenzione straordinaria alberature anno 2018 già affidati alla ditta Giotto Cooperativa Sociale con sede in Padova;



Proposta N. 1154

**DETERMINA N. 966 DEL 13/05/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2018. CUP B38E18000000004 – CIG 7791298E7E

I lavori sono stati consegnati il giorno 10/04/2019. Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 20/06/2019 – N. 28560 di Rep.S.

In data 26/02/2021 sono stati sottoscritti i documenti della perizia suppletiva oggetto del presente provvedimento.

A seguito dell'affidamento dei lavori ed alla corretta applicazione dell'IVA, il quadro economico è stato così rimodulato:

A	IMPORTO LAVORI (a misura)	Euro
A1	Importo lavori a corpo e a misura (I.V.A. 10%)	34.983,22
A2	Importo lavori a corpo e a misura (I.V.A. 22%)	75.924,67
A3	Oneri per la sicurezza	6.000,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>116.907,89</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Imprevisti (I.V.A. compresa)	2.158,50
B2	I.V.A. 10% su A1 (Lavori Parco Villa Rota Barbieri; fornitura e messa a dimora alberature)	3.498,32
B3	I.V.A. 22% su A2 e A3 (altri lavori e oneri)	18.023,43
B4	Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo) art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	2.569,90
B5	Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali) art.113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	642,47
B6	Spese tecniche (comprensivi di I.V.A. e oneri previdenziali)	7.887,94

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1154

**DETERMINA N. 966 DEL 13/05/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2018. CUP B38E18000000004 – CIG 7791298E7E

B7	Consulenze specialistiche (oneri previdenziali e I.V.A. compresa)	3.500,00
B7	Ribasso d'asta (I.V.A. compresa)	44.811,55
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>83.092,11</b>
<b>A+ B</b>	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>200.000,00</b>

Durante il corso dei lavori sono emerse nuove esigenze esecutive per opere per le quali si è resa necessaria la redazione della presente perizia suppletiva, legati in particolare allo stress idrico per le nuove piantumazioni e con necessità di inserimento di un nuovo impianto di irrigazione, miglioramento tazze degli alberi, spostamento e nuove forniture alberature e vari minimi adeguamenti per un efficientamento delle opere a verde previste.

Tali ulteriori lavori e modifiche di dettaglio impartite dalla Direzione Lavori, non modificano il contratto originario e sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e agli interventi non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e), motivati da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi, non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti in apposita relazione del Direttore dei lavori in data 19/02/2021 e alla quale si rimanda, unitamente agli altri elaborati, per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 22/02/2021.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 18.700,00, (con incremento degli oneri per la sicurezza), + I.V.A., pari al 16,00 % dell'importo di contratto, sono contenute abbondantemente entro i limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.



Proposta N. 1154

**DETERMINA N. 966 DEL 13/05/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2018. CUP B38E18000000004 – CIG 7791298E7E

Le opere trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo del ribasso d'asta e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi; anche dal punto di vista della sicurezza rimangono valide le medesime prescrizioni di cui l'impresa è già debitamente informata;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, i cui quadro economico viene così riformulato:

A	IMPORTO LAVORI (a misura)	Euro
A1	Importo lavori a corpo e a misura (I.V.A. 10%)	34.983,22
A2	Importo lavori a corpo e a misura (I.V.A. 22%)	94.624,67
A3	Oneri per la sicurezza	6.000,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>135.607,89</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Imprevisti (I.V.A. compresa)	2.158,50

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1154

**DETERMINA N. 966 DEL 13/05/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2018. CUP B38E18000000004 – CIG 7791298E7E

B2	I.V.A. 10% su A1 (Lavori Parco Villa Rota Barbieri; fornitura e messa a dimora alberature)	3.498,32
B3	I.V.A. 22% su A2 e A3 (altri lavori e oneri)	22.137,43
B4	Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo) art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	2.569,90
B5	Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali) art.113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	642,47
B6	Spese tecniche (comprensivi di I.V.A. e oneri previdenziali)	7.887,94
B7	Redazione perizia (oneri previdenziali e I.V.A. compresa)	2.700,00
B7	Ribasso d'asta (I.V.A. compresa)	22.797,55
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>64.392,11</b>
<b>A+ B</b>	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>200.000,00</b>

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa Giotto Cooperativa Sociale con sede in Padova, Via Vigonese 111, codice fiscale e partita I.V.A. 00246620280.

Con atto di sottomissione in data 26/02/2021 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l'importo di € 18.700,00 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 7 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento sottoscritto il 26/02/2021 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Giotto Cooperativa Sociale. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 161.243,64 oneri per la sicurezza ed IVA compresi.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1154

**DETERMINA N. 966 DEL 13/05/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2018. CUP B38E18000000004 – CIG 7791298E7E

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di perizia con quadri economici e quadro di raffronto
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno, come riportato nella relazione tecnica, riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 60 (sessanta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n. 227 del 7.2.2019.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, dott. Forestale Enrico Pozza, la somma complessiva di € 2.700,00 comprensiva di EPAP e IVA, per i lavori di perizia. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione nel Quadro Economico di progetto.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1154

**DETERMINA N. 966 DEL 13/05/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2018. CUP B38E18000000004 – CIG 7791298E7E

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario degli "Interventi di manutenzione straordinaria delle alberature, anno 2018" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 18.700,00 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così ricalcolato:

A	IMPORTE LAVORI (a misura)	Euro
A1	Importo lavori a corpo e a misura (I.V.A. 10%)	34.983,22
A2	Importo lavori a corpo e a misura (I.V.A. 22%)	94.624,67
A3	Oneri per la sicurezza	6.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1154

**DETERMINA N. 966 DEL 13/05/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2018. CUP B38E18000000004 – CIG 7791298E7E

	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>135.607,89</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1	Imprevisti (I.V.A. compresa)	2.158,50
B2	I.V.A. 10% su A1 (Lavori Parco Villa Rota Barbieri; fornitura e messa a dimora alberature)	3.498,32
B3	I.V.A. 22% su A2 e A3 (altri lavori e oneri)	22.137,43
B4	Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo) art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	2.569,90
B5	Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali) art.113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	642,47
B6	Spese tecniche (comprensivi di I.V.A. e oneri previdenziali)	7.887,94
B7	Redazione perizia (oneri previdenziali e I.V.A. compresa)	2.700,00
B7	Ribasso d'asta (I.V.A. compresa)	22.797,55
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>64.392,11</b>
<b>A+ B</b>	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>200.000,00</b>

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 26/02/2021 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Giotto Cooperativa Sociale di Padova, Via Vigonese 111, codice fiscale e partita I.V.A. 00246620280;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Giotto Cooperativa Sociale di Padova, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre a n. 7 nuovi prezzi, per il maggior importo di €18.700,00 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1154

**DETERMINA N. 966 DEL 13/05/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2018. CUP B38E18000000004 – CIG 7791298E7E

22%, rideterminando in € 161.243,64 oneri per la sicurezza ed IVA compresi il nuovo importo contrattuale;

4) di riconoscere all'impresa appaltatrice, per l'esecuzione dei maggiori lavori, un termine suppletivo di giorni 60 (sessanta) al termine per l'ultimazione previsto;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 22.814,00 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 125581 al cap. 1660601 "Alberature – manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determina dirigenziale n. 227 del 7.2.2019 citata nelle premesse;

6) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

7) di approvare la spesa di € 2.700,00 (EPAP e IVA compresi), relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori dott. Forestale Enrico Pozza con studio in Recoaro Terme (VI), Via Franco 4 – codice fiscale PZZNRC85M25L551E e partita I.V.A. 03815140243;

8) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.700,00 (EPAP e IVA compresi), per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 125581 al cap. 1660601 "Alberature – manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determina dirigenziale n. 227 del 7.2.2019 citata nelle premesse – CIG ZEE313E47D;

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1154

**DETERMINA N. 966 DEL 13/05/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2018. CUP B38E18000000004 – CIG 7791298E7E**

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1154

**DETERMINA N. 966 DEL 13/05/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2018. CUP B38E18000000004 – CIG 7791298E7E**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 13/05/2021 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1154

## DETERMINA N. 966 DEL 13/05/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

**Oggetto:** VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2018. CUP B38E18000000004 – CIG 7791298E7E

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
141940	2021	ALBERATURE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	09022.02.1660601	22.814,00
141941	2021	ALBERATURE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	09022.02.1660601	2.700,00

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 20/05/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 736f7b8b5116666ce49afe233e7304b6fe86e38a

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*