



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1242

DETERMINA N. 980 DEL 17/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2017 "INTERVENTI VERDI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE AREE DI SANTA BERTILLA, SAN GIUSEPPE, SAN LAZZARO E DI CARPANEDA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 152.076,07 (I.V.A. COMPRESA) . CUP B32H17000180004 - - CIG 7756527890.



Proposta N. 1242

DETERMINA N. 980 DEL 17/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2017 “INTERVENTI VERDI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE AREE DI SANTA BERTILLA, SAN GIUSEPPE, SAN LAZZARO E DI CARPANEDA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 152.076,07 (I.V.A. COMPRESA) . CUP B32H17000180004 - - CIG 7756527890.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- determina n. 2138 del 17.10.2017 con la quale, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto allo Studio Nexteco s.r.l. con sede in Thiene – Via dei Quartieri 45 – codice fiscale e partita I.V.A. 03564920241, per l'importo di € 9.988,43 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22%, corrispondente al ribasso offerto del 27,60% complessivamente € 12.673,32 (imp.codice 118590).
- delibera della Giunta Comunale n. 194/165676 del 5.12.2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 152.076,07 I.V.A. compresa, finanziato in parte con mutuo della CDP.
- determina dirigenziale n. 86 del 21.01.2019 con la quale è stato approvato il relativo progetto esecutivo dei lavori relativi al progetto partecipato Interventi “verdi” di riqualificazione sulle aree di Santa Bertilla, San Giuseppe, San Lazzaro e di Carpaneda dell'importo complessivo di € 152.076,07, IVA compresa, così suddiviso:

A	IMPORTO LAVORI	Euro
1	Importo lavori soggetti a ribasso	98.860,78
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.943,04
	Totale importo a base d'asta (A)	103.803,82
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	Euro
1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	1.000,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini (oneri previdenziali compresi)	500,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1242

DETERMINA N. 980 DEL 17/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2017 “INTERVENTI VERDI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE AREE DI SANTA BERTILLA, SAN GIUSEPPE, SAN LAZZARO E DI CARPANEDA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 152.076,07 (I.V.A. COMPRESA) . CUP B32H17000180004 - - CIG 7756527890.

3	Allacciamenti ai pubblici servizi	2.000,00
4	Imprevisti	8.132,09
5	Acquisizione aree o immobili	0,00
6	Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4 del codice (adeguamento prezzi)	0
7	Spese tecniche (oneri previdenziali compresi, I.V.A. esclusa)	7.514,90
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione	0
9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
10	Spese per pubblicità e per opere artistiche	0,00
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00
12.a	I.V.A. 22% su A	22.836,84
12.b	I.V.A. 22% su voci da B1 a B4 e da B6 a B11	4.212,34
13	Incentivi per funzioni tecniche (art.113, comma 3, D:Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	1.660,86
14	Incentivi per funzioni tecniche (art.113, comma 4, D.Lgs.50/2016 e s.m.i.)	415,22
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne (B)		48.272,25

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1242

DETERMINA N. 980 DEL 17/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2017 “INTERVENTI VERDI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE AREE DI SANTA BERTILLA, SAN GIUSEPPE, SAN LAZZARO E DI CARPANEDA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 152.076,07 (I.V.A. COMPRESA) . CUP B32H17000180004 - - CIG 7756527890.

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A + B)	152.076,07
------------------------------------	------------

Con la medesima determinazione si decideva di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con procedura semplificata mediante procedura negoziata con consultazione di 10 operatori economici, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Con verbale PGN.13560/2019 la Provincia di Vicenza, Stazione Unica Appaltante, che ha seguito le procedure di gara, ha dichiarato deserta la procedura stessa non essendo pervenute offerte.

Con determina dirigenziale n. 511 del 15.3.2019 si stabiliva di indire una nuova gara per l'affidamento dei lavori sopraindicati, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. selezionando cinque operatori economici in possesso di categoria prevalente OG3 classifica I^ o superiore o dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/10 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

Con determina dirigenziale n. 938 del 20.05.2019 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ICA Consorzio Artigiani Associati con sede in Vicenza - Via Btg. Vestone 5 – codice fiscale e partita I.V.A. – 03353360245, la quale in sede di gara ha dichiarato di partecipare in nome e per conto della consociata L.C. Lavori in Corso s.r.l. con sede in Isola Vicentina (VI), Via Marotti 8, codice fiscale e partita I.V.A. 03581510249, per il prezzo offerto di € 90.457,61, pari al ribasso dell'8,50%, + € 4.943,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 95.400,65, più I.V.A. 22%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico risultava il seguente:

A	IMPORTO LAVORI	Euro
1	Importo lavori soggetti a ribasso	90.457,60
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.943,04
	Totale importo a base d'asta (A)	95.400,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	Euro
1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	1.000,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini (oneri previdenziali compresi)	500,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1242

DETERMINA N. 980 DEL 17/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2017 “INTERVENTI VERDI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE AREE DI SANTA BERTILLA, SAN GIUSEPPE, SAN LAZZARO E DI CARPANEDA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 152.076,07 (I.V.A. COMPRESA) . CUP B32H17000180004 - - CIG 7756527890.

3	Allacciamenti ai pubblici servizi	2.000,00
4	Imprevisti	8.132,09
	Ribasso d'asta	8.403,18
5	Acquisizione aree o immobili	0,00
6	Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4 del codice (adeguamento prezzi)	0
7	Spese tecniche (oneri previdenziali compresi, I.V.A. esclusa)	7.514,90
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione	0
9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
10	Spese per pubblicità e per opere artistiche	0,00
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00
12.a	I.V.A. 22% su A	20.988,14
12.b	I.V.A. 22% su voci da B1 a B4 e da B6 a B11	6.061,04
13	Incentivi per funzioni tecniche (art.113, comma 3, D:Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	1.660,86
14	Incentivi per funzioni tecniche (art.113, comma 4, D.Lgs.50/2016 e s.m.i.)	415,22
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne (B)	56.675,43

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1242

DETERMINA N. 980 DEL 17/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2017 “INTERVENTI VERDI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE AREE DI SANTA BERTILLA, SAN GIUSEPPE, SAN LAZZARO E DI CARPANEDA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 152.076,07 (I.V.A. COMPRESA) . CUP B32H17000180004 - - CIG 7756527890.

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A + B)	152.076,07
------------------------------------	------------

Dato atto che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 09.07.2019.

Durante l'esecuzione di alcune lavorazioni oggetto di appalto, si sono rese necessarie modifiche e variazioni progettuali, in quanto sono emerse alcune situazioni e criticità non prevedibili in fase progettuale, su cui è necessario intervenire per il completamento la messa in sicurezza dell'opera. Inoltre, per futura previsione è da integrarsi la struttura generale del palcoscenico di Parco Fornaci.

Vi è quindi la necessità di eseguire quanto di seguito sommariamente riassunto:

Modifica impianto di illuminazione S. Bertilla e S. Lazzaro: tale modifica è legata alle prescrizioni derivanti da AIM in merito alle specifiche tecniche dei corpi illuminati da installare all'interno delle aree pubbliche ai fini della sicurezza e alla riduzione dei costi di manutenzione. I corpi illuminati segna-passo sono stati sostituiti da lampioni e relativa armatura stradale conformi alle specifiche tecniche fornite da AIM.

Modifiche della pavimentazione presso il cantiere di S. Lazzaro: durante i lavori di scavo per la realizzazione del vialetto pedonale, è emersa la presenza di numerose radici superficiali degli alberi antistanti. Si è scelto di modificare la tipologia di pavimentazione del vialetto, sostituendola con una in betonelle in calcestruzzo al fine di garantire maggiore facilità di manutenzione nel caso in cui vi fossero dissesti legati alla spinta delle radici. Inoltre i lavori di asfaltatura dei piazzali adibiti a parcheggio hanno interessato anche il viale di accesso alla struttura.

Introduzione fondazioni per predisposizione eventuale sovrastruttura palcoscenico: nell'ottica della futura realizzazione di una sovrastruttura del palcoscenico, sono state introdotte tra le opere di realizzazione del palcoscenico delle fondazioni interrate integrate alla struttura del palcoscenico stesso.

Le modifiche e integrazioni che si andranno ad introdurre sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016., motivati da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi, e non alterano la natura e gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1242

DETERMINA N. 980 DEL 17/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2017 "INTERVENTI VERDI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE AREE DI SANTA BERTILLA, SAN GIUSEPPE, SAN LAZZARO E DI CARPANEDA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 152.076,07 (I.V.A. COMPRESA) . CUP B32H17000180004 - - CIG 7756527890.

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sul sito oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario (ribasso d'asta del 8,50%).

Tali opere previste in modifica al contratto originario ammontano complessivamente a € 16.945,09 + I.V.A., sono quindi contenute entro il 20% dell'importo contrattuale.

Vengono pertanto rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La perizia non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

A	IMPORTO LAVORI	Euro
1	Importo lavori	107.402,69
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.943,04

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1242

DETERMINA N. 980 DEL 17/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2017 “INTERVENTI VERDI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE AREE DI SANTA BERTILLA, SAN GIUSEPPE, SAN LAZZARO E DI CARPANEDA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 152.076,07 (I.V.A. COMPRESA) . CUP B32H17000180004 - - CIG 7756527890.

	Totale importo a base d'asta (A)	112.345,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	Euro
1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini (oneri previdenziali compresi)	0,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
4	Imprevisti	0,00
	Ribasso d'asta	0,000
5	Acquisizione aree o immobili	0,00
6	Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4 del codice (adeguamento prezzi)	0,00
7	Spese tecniche (oneri previdenziali compresi, I.V.A. esclusa)	7.514,90
8	Spese tecniche di perizia (oneri e I.V.A. compresi)	3.770,02
9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
10	Spese per pubblicità e per opere artistiche	0,00
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00
12.a	I.V.A. 22% su A	24.716,06
12.b	I.V.A. 22% su voci da B1 a B4 e da B6 a B11	1.653,28
13	Incentivi per funzioni tecniche (art.113, comma 3, D:Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	1.660,86

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1242

DETERMINA N. 980 DEL 17/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2017 “INTERVENTI VERDI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE AREE DI SANTA BERTILLA, SAN GIUSEPPE, SAN LAZZARO E DI CARPANEDA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 152.076,07 (I.V.A. COMPRESA) . CUP B32H17000180004 - - CIG 7756527890.

14	Incentivi per funzioni tecniche (art.113, comma 4, D.Lgs.50/2016 e s.m.i.)	415,22
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne (B)	39.730,34
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A + B)	152.076,07

Si specifica come il cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnico economici (è già presente in loco ditta specializzata con attrezzature e macchinari, già conoscitrice dei luoghi e con mantenimento delle misure di sicurezza) e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi. Quindi, per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa ICA Consorzio Artigiani Associati con sede in Vicenza - Via Btg. Vestone 5 – codice fiscale e partita I.V.A. – 03353360245.

Con atto di sottomissione in data 05.05.2020 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l'importo di € 16.945,09 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. , valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 3 nuovi prezzi (con relativa analisi), come da allegato verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 05.05.2020 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa ICA Consorzio Artigiani Associati. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 112.345,73 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- 1 - RELAZIONE TECNICA DI PERIZIA
- 2 - VERBALE NUOVI PREZZI E ANALISI
- 3 – ATTO DI SOTTOMISSIONE
- 4 - QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE
- 5 - TAVOLA STRUTTURA FONDAZIONE PALCOSCENICO

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1242

DETERMINA N. 980 DEL 17/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2017 “INTERVENTI VERDI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE AREE DI SANTA BERTILLA, SAN GIUSEPPE, SAN LAZZARO E DI CARPANEDA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 152.076,07 (I.V.A. COMPRESA) . CUP B32H17000180004 - - CIG 7756527890.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n. 86 del 21/01/2019.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, Studio Nexteco s.r.l. con sede in Thiene – Via dei Quartieri 45 – codice fiscale e partita I.V.A. 03564920241, la somma complessiva di € 3.770,02 (Inarcassa e IVA compresi) per i lavori di perizia. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016 e con applicazione medesimo ribasso offerto in sede di procedura comparativa (27,60%).

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1242

DETERMINA N. 980 DEL 17/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2017 “INTERVENTI VERDI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE AREE DI SANTA BERTILLA, SAN GIUSEPPE, SAN LAZZARO E DI CARPANEDA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 152.076,07 (I.V.A. COMPRESA) . CUP B32H17000180004 - - CIG 7756527890.

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei "LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2017 “INTERVENTI VERDI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE AREE DI SANTA BERTILLA, SAN GIUSEPPE, SAN LAZZARO E DI CARPANEDA” composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 16.945,09 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

A	IMPORTO LAVORI	Euro
1	Importo lavori	107.402,69
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.943,04
	Totale importo a base d'asta (A)	112.345,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	Euro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1242

DETERMINA N. 980 DEL 17/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2017 “INTERVENTI VERDI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE AREE DI SANTA BERTILLA, SAN GIUSEPPE, SAN LAZZARO E DI CARPANEDA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 152.076,07 (I.V.A. COMPRESA) . CUP B32H17000180004 - - CIG 7756527890.

1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini (oneri previdenziali compresi)	0,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
4	Imprevisti	0,00
	Ribasso d'asta	0,00
5	Acquisizione aree o immobili	0,00
6	Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4 del codice (adeguamento prezzi)	0,00
7	Spese tecniche (oneri previdenziali compresi, I.V.A. esclusa)	7.514,90
8	Spese tecniche di perizia (oneri e I.V.A. compresi)	3.770,02
9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
10	Spese per pubblicità e per opere artistiche	0,00
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00
12.a	I.V.A. 22% su A	24.716,06
12.b	I.V.A. 22% su voci da B1 a B4 e da B6 a B11	1.653,28
13	Incentivi per funzioni tecniche (art.113, comma 3, D:Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	1.660,86
14	Incentivi per funzioni tecniche (art.113, comma 4, D.Lgs.50/2016)	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1242

DETERMINA N. 980 DEL 17/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2017 “INTERVENTI VERDI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE AREE DI SANTA BERTILLA, SAN GIUSEPPE, SAN LAZZARO E DI CARPANEDA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 152.076,07 (I.V.A. COMPRESA) . CUP B32H17000180004 - - CIG 7756527890.

e s.m.i.)	415,22
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne (B)	39.730,34
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A + B)	152.076,07

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 05.05.2020 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa ICA Consorzio Artigiani Associati con sede in Vicenza - Via Btg. Vestone 5 – codice fiscale e partita I.V.A. – 03353360245;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta ICA Consorzio Artigiani Associati, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 16.945,09 compresi oneri per la sicurezza + I.V.A. 22%, rideterminando in € 112.345,73, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 22% il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 20.673,01 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura nell'impegno codice 126563 al cap.1400202 “Progetto partecipativo patrimonio comunale” del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n.86 del 21/01/2019 citata nelle premesse;

5) di approvare la spesa di € 3.770,02 (Inarcassa e IVA compresi), relativa alla progettazione della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori Studio Nexteco s.r.l. con sede in Thiene – Via dei Quartieri 45 – codice fiscale e partita I.V.A. 03564920241 – CIG ZF32D2D3AC;

6) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.770,02, Inarcassa e IVA compresi, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 126563 al cap.1400202 “Progetto partecipativo patrimonio comunale”, finanziato con mutuo dove

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 1242

DETERMINA N. 980 DEL 17/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2017 “INTERVENTI VERDI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE AREE DI SANTA BERTILLA, SAN GIUSEPPE, SAN LAZZARO E DI CARPANEDA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 152.076,07 (I.V.A. COMPRESA) . CUP B32H17000180004 - - CIG 7756527890.

rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 86 del 21/01/2019 citata nelle premesse;

7) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1242

DETERMINA N. 980 DEL 17/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2017 “INTERVENTI VERDI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE AREE DI SANTA BERTILLA, SAN GIUSEPPE, SAN LAZZARO E DI CARPANEDA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 152.076,07 (I.V.A. COMPRESA) . CUP B32H17000180004 – CIG 7756527890.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 15/06/2020 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riccardo D'Amato / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1242

DETERMINA N. 980 DEL 17/06/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'Amato Riccardo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2017 "INTERVENTI VERDI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE AREE DI SANTA BERTILLA, SAN GIUSEPPE, SAN LAZZARO E DI CARPANEDA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 152.076,07 (I.V.A. COMPRESA) . CUP B32H17000180004 - - CIG 7756527890.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
136044	2020	PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE	U	01052.02.1400202	20.673,01
136045	2020	PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE	U	01052.02.1400202	3.770,02

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 23/06/2020

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 85c2f0e68505f27ec20ccc3261b130186014dc13

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: D'Amato Riccardo

La PO di Ragioneria: Nardi Paolo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"