



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- determina dirigenziale n. 1803 del 21/10/2015 con la quale è stato incaricato lo Studio Tecnico Crosara Ballerini di Vicenza della progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento sicurezza in fase di progettazione delle opere di riqualificazione dei ponti in zona Centro-Sud del Comune di Vicenza;
- delibera della Giunta Comunale n. 176/117631 del 28/10/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione con risanamento statico e conservativo di ponti in zona centro-sud del territorio comunale dell'importo complessivo di € 250.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- delibera di Giunta Comunale n. 45 del 27/3/2017 con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa con Acque Vicentine spa, ora Viacqua spa, per la realizzazione di committenza congiunta con Acque Vicentine spa ora Viacqua spa dei lavori Riqualificazione con risanamento statico e conservativo di ponti in zona centro sud del Comune di Vicenza – Ponte Margherita sul fiume Bacchiglione in viale Margherita e sostituzione di un tratto di condotta di acquedotto in corrispondenza dello stesso ponte. Il Protocollo di Intesa PGN 56388/2019 è stato siglato digitalmente in data 5/4/2019 dal Comune di Vicenza e in data 10/4/2019 da Viacqua spa;
- determina dirigenziale n. 852 del 8/5/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo a ponti ed opere d'arte stradali anno 2015 riqualificazione risanamento statico e conservativo di ponti in zona centro sud del Comune di Vicenza e sostituzione di un tratto di condotta di acquedotto a carico di Viacqua spa in corrispondenza del Ponte Margherita sul fiume Bacchiglione in viale Margherita dell'importo complessivo di € 290.000,00, IVA compresa, di cui €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

250.000,00, IVA compresa, a carico del bilancio comunale ed € 40.000,00, IVA compresa, a carico di Viacqua spa. Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con unico contratto d'appalto come definito dal Protocollo di Intesa Comune/Viacqua sopracitato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal D.L. n. 32 del 18/4/2019, con procedura semplificata mediante procedura negoziata con consultazione di 20 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016, introdotto dal D.L. n. 32 del 18/4/2019, con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2bis e 3bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificati dal D.L. n. 32 del 18/4/2019;

- determina dirigenziale n. 1023 del 30/5/2019 con la quale a seguito di procedura comparativa e ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, è stato affidato all'ingegnere Marco Reffo di Monselice (PD) l'incarico della direzione, contabilità e redazione CRE e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione con risanamento statico e conservativo di ponti in zona centro sud del Comune di Vicenza (opere di competenza del Comune).

- determina dirigenziale n. 1215 del 28/06/2019 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto "ponti ed opere d'arte stradali anno 2015 riqualificazione risanamento statico e conservativo di ponti in zona centro sud del Comune di Vicenza e sostituzione di un tratto di condotta di acquedotto a carico di Viacqua spa in corrispondenza del Ponte Margherita sul fiume Bacchiglione in viale Margherita", alla ditta SICE srl – via E. Di Nicola 40 – 92021 Aragona (AG) – P. IVA 02182210845 per il prezzo offerto di € 144.196,02, pari al ribasso del 18,991% + € 9.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 153.196,02 + IVA 10%, di cui € 121.108,45 + € 7.500,00 per oneri per la sicurezza, complessivamente € 128.608,45 + IVA 10% a carico del Comune di Vicenza e € 23.087,57 + € 1.500,00 per oneri per la sicurezza,



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

complessivamente € 24.587,57 a carico di Viacqua spa e alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara.

- determina dirigenziale n. 2137 del 20.11.2019 con la quale è stato affidato l'incarico del collaudo statico all'Ing. Fabio Nadalini di Selvazzano Dentro (PD);

Richiamato il sopracitato Protocollo di Intesa Comune di Vicenza-Viacqua spa sulla base del quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori del sopracitato progetto con un unico contratto di appalto, affidando al Comune di Vicenza le funzioni di Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016;

I lavori sono stati consegnati in via definitiva ma in pendenza della stipula del contratto il giorno 30.07.2019 con inizio effettivo il 04.09.2019;

Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 29.08.2019 – N. 2298 di Racc. – N. 28575 di Rep.S.

I lavori dovevano concludersi entro il termine contrattuale di gg 90 naturali e consecutivi e quindi entro il 27.10.2019; in data 04.10.2019 i lavori sono stati sospesi per risolvere alcune interferenze con sopra e sottoservizi esistenti, poi ripresi in data 14.10.2019; con Atto PGN. 175345 del 06.11.2019 è stata concessa una proroga dei lavori di gg. 30 e quindi a tutto il 06.12.2019; in data 13.11.2019 i lavori sono stati sospesi per condizioni meteorologiche avverse, poi ripresi in data 29.11.2019; in data 21.12.2019 i lavori sono stati sospesi per consentire la potabilizzazione dell'acquedotto posato e per la redazione di perizia suppletiva modifica contratto.

In data 11.02.2020 sono stati sottoscritti i documenti della perizia suppletiva oggetto del presente provvedimento.

A seguito dell'affidamento dei lavori, i quadri economici sono stati così rimodulati:

COMUNE DI VICENZA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

A1) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
- a corpo e a misura	€ 121.108,45
A2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	€ 7.500,00
TOTALE LAVORI	€ 128.608,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 54.601,84
Rilievi, accertamenti ed indagini (oneri e IVA compresa)	€ 500,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
Imprevisti (IVA compresa)	€ 580,55
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% su A) di cui:	
art. 113 comma 3 del D. Lgs 50/2016	€ 2.512,00
art. 113 comma 4 del D. Lgs 50/2016	€ 628,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (INARCASSA e IVA compresi)	€ 16.288,68
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili	€ 0,00
Spese per collaudo funzionale, tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico (INARCASSA e IVA compresi)	€ 2.188,93
IVA 10% SU A	€ 12.860,85
Recupero ribasso d'asta e quota IVA sui lavori	€ 31.230,71
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 121.391,55
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 250.000,00

VIACQUA

A1) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
- a corpo e a misura	€ 23.087,57
A2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	€ 1.500,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

TOTALE LAVORI	€ 24.587,57
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 0,00
Rilievi, accertamenti ed indagini (oneri e IVA compresa)	€ 0,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
Imprevisti (IVA compresa)	€ 3.264,99
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% su A) di cui:	
art. 113 comma 3 del D. Lgs 50/2016	€ 0,00
art. 113 comma 4 del D. Lgs 50/2016	€ 0,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (INARCASSA e IVA compresi)	€ 6.735,01
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili	€ 0,00
Spese per collaudo funzionale, tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico (INARCASSA e IVA compresi)	€ 0,00
IVA 10% SU A	€ 0,00
Recupero ribasso d'asta e quota IVA sui lavori	€ 5.412,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 15.412,44
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 40.000,00

QUADRO GENERALE

A1) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
- a corpo e a misura	€ 144.196,02
A2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	€ 9.000,00
TOTALE LAVORI	€ 153.196,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 54.601,84

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

Rilievi, accertamenti ed indagini (oneri e IVA compresa)	€ 500,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
Imprevisti (IVA compresa)	€ 3.845,54
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% su A) di cui:	
art. 113 comma 3 del D. Lgs 50/2016	€ 2.512,00
art. 113 comma 4 del D. Lgs 50/2016	€ 628,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (INARCASSA e IVA compresi)	€ 23.023,69
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili	€ 0,00
Spese per collaudo funzionale, tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico (INARCASSA e IVA compresi)	€ 2.188,93
IVA 10% SU A	€ 12.860,85
Recupero ribasso d'asta e quota IVA sui lavori	€ 36.643,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 136.803,98
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 290.000,00

Durante il corso dei lavori sono emerse nuove esigenze esecutive per opere per le quali si è resa necessaria la redazione della presente perizia suppletiva. In particolare le lavorazioni sono:

1. Sostituzione del tratto di tubazione di acquedotto compresa tra i pozzetti ai due capi del ponte Margherita ed il ponte stesso. Tra i lavori è prevista la sostituzione del tubo dell'acquedotto (DN200 in acciaio) che attraversa il ponte e la messa a giorno dei pozzetti di intercettazione della tubazione, ai due capi del ponte, per le necessarie opere provvisorie e di adeguamento degli stessi. Nel mettere a giorno i pozzetti è emersa l'opportunità di sostituire anche i tratti di tubazione che collegano i suddetti pozzetti con il tratto a cielo aperto di tubazione posto sotto la passerella pedonale, già oggetto di sostituzione;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

2. Ristrutturazione parziale della spalla in destra idraulica. Nel corso dei lavori si è riscontrato che la struttura della spalla in destra idraulica (lato via Giuriolo), costituita di materiale misto di mattoni di laterizio e pietra, presenta delle evidenti fessurazioni con disconnessione degli elementi in laterizio e pietra e distacco di malta interstiziale. Si è pertanto ritenuto opportuno provvedere ad un restauro con la tecnica del cucì e scuci.

3. Posa di corrugati. Si è ritenuto opportuno, in vista di possibili future necessità, la messa in opera di due tubazioni corrugate (Φ 150 e Φ 200) alloggiare sulla struttura della nuova passerella pedonale della lunghezza ciascuna di m 50.

Tali ulteriori lavori e modifiche di dettaglio impartite dalla Direzione Lavori, non modificano il contratto originario e sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lett. b) (con riferimento ai lavori di competenza di Viacqua Spa) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e agli interventi non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., motivati da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi, non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti in apposita relazione del Direttore dei lavori in data 11.02.2020 e alla quale si rimanda, unitamente agli altri elaborati, per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 30.12.2019.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di 13.535,30, (con incremento degli oneri per la sicurezza), + I.V.A., pari al 8,84 % dell'importo di contratto, sono pertanto contenute abbondantemente entro i limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le opere trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo del ribasso d'asta e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

dell'aggiudicatario come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;

- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi; anche dal punto di vista della sicurezza rimangono valide le medesime prescrizioni di cui l'impresa è già debitamente informata;

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, i cui quadri economici vengono così riformulati:

COMUNE DI VICENZA

A1) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
- a corpo e a misura	€ 125.958,19
A2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	€ 11.100,00
TOTALE LAVORI	€ 137.058,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 54.601,84
Rilievi, accertamenti ed indagini (oneri e IVA compresa)	€ 500,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
Imprevisti (IVA compresa)	€ 761,93
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% su A) di cui:	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

art. 113 comma 3 del D. Lgs 50/2016	€ 2.512,00
art. 113 comma 4 del D. Lgs 50/2016	€ 628,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (INARCASSA e IVA compresi)	€ 16.288,68
Spese tecniche per perizia e per prestazione propedeutica e per assistenza varo passerella (INARCASSA e IVA compresi)	€ 3.806,40
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili	€ 0,00
Spese per collaudo funzionale, tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico (INARCASSA e IVA compresi)	€ 2.007,55
IVA 10% SU A	€ 13.705,82
Recupero ribasso d'asta e quota IVA sui lavori	€ 18.129,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 112.941,81
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 250.000,00

VIACQUA

A1) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
- a corpo e a misura	€ 28.173,13
A2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	€ 1.500,00
TOTALE LAVORI	€ 29.673,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 0,00
Rilievi, accertamenti ed indagini (oneri e IVA compresa)	€ 0,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
Imprevisti (IVA compresa)	€ 0,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% su A) di cui:	
art. 113 comma 3 del D. Lgs 50/2016	€ 0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

art. 113 comma 4 del D. Lgs 50/2016	€ 0,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (INARCASSA e IVA compresi)	€ 6.735,01
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili	€ 0,00
Spese per collaudo funzionale, tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico (INARCASSA e IVA compresi)	€ 0,00
IVA 10% SU A	€ 0,00
Recupero ribasso d'asta e quota IVA sui lavori	€ 3.591,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.326,87
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 40.000,00

QUADRO GENERALE

A1) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
- a corpo e a misura	€ 154.131,32
A2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	€ 12.600,00
TOTALE LAVORI	€ 166.731,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 54.601,84
Rilievi, accertamenti ed indagini (oneri e IVA compresa)	€ 500,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
Imprevisti (IVA compresa)	€ 761,93
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% su A) di cui:	
art. 113 comma 3 del D. Lgs 50/2016	€ 2.512,00
art. 113 comma 4 del D. Lgs 50/2016	€ 628,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (INARCASSA e IVA compresi)	€ 23.023,69

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

Spese tecniche per perizia e per prestazione propedeutica e per assistenza varo passerella (INARCASSA e IVA compresi)	€ 3.806,40
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili	€ 0,00
Spese per collaudo funzionale, tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico (INARCASSA e IVA compresi)	€ 2.007,55
IVA 10% SU A	€ 13.705,82
Recupero ribasso d'asta e quota IVA sui lavori	€ 21.721,45
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 123.268,68
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 290.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa SICE srl – via E. Di Nicola 40 – 92021 Aragona (AG) – P. IVA 02182210845.

Con atto di sottomissione in data 11.02.2020 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica (pari al 8,84% dell'importo originario di contratto) per l'importo di € 13.535,30 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 6 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 11.02.2020 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa SICE srl. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 166.731,32 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%.

Per quanto riguarda le opere a carico del Comune di Vicenza la perizia comporta maggiori lavori per l'importo di € 8.449,74 (oneri sicurezza compresi) + IVA 10%, complessivamente € 9.294,71.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- A Relazione tecnica

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

- B Quadro economico
- C verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione
- D Computo metrico estimativo di perizia
- E Quadro di raffronto
- F Analisi nuovi prezzi

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno, come riportato nella relazione tecnica, riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 10 (dieci) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n. 852 del 8/5/2019.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, ing. Marco Reffo di Monselice (PD), la somma complessiva di € 3.806,40 comprensiva di Inarcassa e IVA, per i lavori di perizia. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016 e con applicazione del medesimo ribasso offerto dal professionista in sede di procedura comparativa di cui alla determina n. 1023 del 30/05/2019.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo nel Quadro Generale del Quadro Economico delle somme a disposizione della Stazione appaltante per le Spese tecniche per perizia.

Tutto ciò premesso;



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di "Riqualificazione con risanamento statico e conservativo di ponti in zona centro sud del comune di Vicenza e sostituzione di un tratto di condotta di acquedotto in corrispondenza del ponte Margherita sul fiume Bacchiglione" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 13.535,30 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%, che lascia

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso in base ai lavori a carico del Comune di Vicenza e a carico di Viacqua:

COMUNE DI VICENZA

A1) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
- a corpo e a misura	€ 125.958,19
A2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	€ 11.100,00
TOTALE LAVORI	€ 137.058,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 54.601,84
Rilievi, accertamenti ed indagini (oneri e IVA compresa)	€ 500,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
Imprevisti (IVA compresa)	€ 761,93
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% su A) di cui:	
art. 113 comma 3 del D. Lgs 50/2016	€ 2.512,00
art. 113 comma 4 del D. Lgs 50/2016	€ 628,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (INARCASSA e IVA compresi)	€ 16.288,68
Spese tecniche per perizia e per prestazione propedeutica e per assistenza varo passerella (INARCASSA e IVA compresi)	€ 3.806,40
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili	€ 0,00
Spese per collaudo funzionale, tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico (INARCASSA e IVA compresi)	€ 2.007,55
IVA 10% SU A	€ 13.705,82
Recupero ribasso d'asta e quota IVA sui lavori	€ 18.129,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 112.941,81
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 250.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

VIACQUA

A1) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
- a corpo e a misura	€ 28.173,13
A2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	€ 1.500,00
TOTALE LAVORI	€ 29.673,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 0,00
Rilievi, accertamenti ed indagini (oneri e IVA compresa)	€ 0,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
Imprevisti (IVA compresa)	€ 0,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% su A) di cui:	
art. 113 comma 3 del D. Lgs 50/2016	€ 0,00
art. 113 comma 4 del D. Lgs 50/2016	€ 0,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (INARCASSA e IVA compresi)	€ 6.735,01
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili	€ 0,00
Spese per collaudo funzionale, tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico (INARCASSA e IVA compresi)	€ 0,00
IVA 10% SU A	€ 0,00
Recupero ribasso d'asta e quota IVA sui lavori	€ 3.591,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.326,87
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 40.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

QUADRO GENERALE

A1) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
- a corpo e a misura	€ 154.131,32
A2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	€ 12.600,00
TOTALE LAVORI	€ 166.731,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 54.601,84
Rilievi, accertamenti ed indagini (oneri e IVA compresa)	€ 500,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
Imprevisti (IVA compresa)	€ 761,93
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% su A) di cui:	
art. 113 comma 3 del D. Lgs 50/2016	€ 2.512,00
art. 113 comma 4 del D. Lgs 50/2016	€ 628,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (INARCASSA e IVA compresi)	€ 23.023,69
Spese tecniche per perizia e per prestazione propedeutica e per assistenza varo passerella (INARCASSA e IVA compresi)	€ 3.806,40
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili	€ 0,00
Spese per collaudo funzionale, tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico (INARCASSA e IVA compresi)	€ 2.007,55
IVA 10% SU A	€ 13.705,82
Recupero ribasso d'asta e quota IVA sui lavori	€ 21.721,45
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 123.268,68
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 290.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

- 2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 11.02.2020 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa SICE srl di Aragona (AG);
- 3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta SICE srl di Aragona (AG), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre a n. 6 nuovi prezzi, per il maggior importo di €13.535,30 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10% , rideterminando in € 166.731,32 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 10% il nuovo importo contrattuale;
- 4) di riconoscere all'impresa appaltatrice, per l'esecuzione dei maggiori lavori, un termine suppletivo di giorni 10 (dieci) al termine per l'ultimazione previsto;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 9.294,71 (I.V.A. compresa), per i lavori a carico del Comune di Vicenza e di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 105962 al capitolo 1950500 "Ponti e opere d'arte stradale – riqualificazione sovrappassi e sottopassi" , finanziato con mutuo, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 852 del 8/5/2019 citata nelle premesse;
- 6) di approvare la spesa di € 3.806,40 (Inarcassa e IVA compresi), relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori Ing. Marco Reffo di Monselice (PD);
- 7) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.806,40, Inarcassa e IVA compresi, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 105962 al capitolo 1950500 "Ponti e opere d'arte stradale – riqualificazione sovrappassi e sottopassi" , finanziato con mutuo, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 852 del 8/5/2019 citata nelle premesse;



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2020	2021	2022	
1950500	105962	competenza: 9.294,71			
		cassa: 9.294,71			
1950500	105962	competenza: 3.806,40			
		cassa: 3.806,40			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 13.101,11	0,00	0,00	0,00
		cassa: 13.101,11	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 11/03/2020 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riccardo D'Amato / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 616

DETERMINA N. 454 DEL 11/03/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'Amato Riccardo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SICE SRL DI ARAGONA (AG) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B37H15000610004 CIG 7896980A0B

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
135513	2020	PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI -MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MONITORAGGIO E COLLAUDI	U	10052.02.1950500	9.294,71
135514	2020	PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI -MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MONITORAGGIO E COLLAUDI	U	10052.02.1950500	3.806,40

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 20/03/2020

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 905bdcff6c6535d50014ff00447fcd3f61dfd808

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: D'Amato Riccardo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"