



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1166

DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6.



Proposta N. 1166

DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- determina dirigenziale n. 1951 del 1/10/2018 con la quale, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato all'ing. Mirko Brancaleoni di Rovigo l'incarico della progettazione definitiva/esecutiva e del coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria anno 2018 strade piste ciclabili marciapiedi – riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale;
- delibera della Giunta Comunale n. 192/176243 del 28.11.2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di strade piste ciclabili marciapiedi – manutenzione straordinaria anno 2018 – riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale – area centro e area sud, dell'importo complessivo di € 740.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP.
- determina dirigenziale n. 887 del 10.5.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di e 740.000,00, I.V.A. compresa, di cui € 500.000,00 per lavori soggetti a ribasso e € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal D.L. 32 del 18.4.2019, con procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.36, comma 9bis, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. n.32 del 18.4.2019;

Il progetto esecutivo prevedeva un onere economico di € 740.000,00 (I.V.A. compresa), così suddiviso:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1166

DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6.

- determina dirigenziale n.1130 del 13.6.2019 con la quale è stato affidato all'ing.Mirko Brancaleoni di Rovigo l'incarico della direzione, contabilità e redazione CRE e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in argomento.

- determina dirigenziale n. 1460 del 02.08.2019 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto "Strade, piste ciclabili e marciapiedi - manutenzione straordinaria anno 2018 - Riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale - area centro e area sud", alla ditta Vaccari Antonio Giulio S.p.A. con sede in Montecchio Precalcino (VI), Via Maglio, codice fiscale e partita I.V.A. 00652680240 per il prezzo offerto di € 340.850,00, pari al ribasso del 31,83% + € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 355.850,00, + IVA al 2%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, dichiarando di essere disponibile ad eseguire:

- 21.000 mq. di superficie di conglomerato bituminoso per lo strato di usura che, a parità di spessore e di prezzo offerto, realizza a propria cura e spese con conglomerato bituminoso contenente bitume modificato;

- 470,00 mc. di conglomerato bituminoso per lo strato di binder chiuso che, a parità di spessore e di prezzo offerto, realizza a propria cura e spese con conglomerato bituminoso contenente bitume modificato;

- n.15 giorni di lavoro in orario notturno.

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico risultava il seguente:

<u>A) IMPORTO LAVORI</u>			
	Lavori	€	340.850,00
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	15.000,00
<u>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</u>			<u>355.850,00</u>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1166

DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6.

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B 1)	Lavori in economia previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€	50.000,00
B 2)	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€	10.300,00
B 3a)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016	€	8.240,00
B 3b)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016	€	2.060,00
B 4)	Spese tecniche progettazione, DL, coordinamento sicurezza (IVA ed oneri previdenziali compresi)	€	25.000,00
B 5)	IVA 22% sui lavori	€	78.287,00
B 6)	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	€	5.000,00
B 7)	Imprevisti	€	11.100,00
B 8)	Recupero I.V.A.	€	35.013,00
B 9)	Ribasso d'asta	€	159.150,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€	384.150,00
TOTALE PROGETTO (A + B)		€	740.000,00

I lavori sono stati consegnati in via definitiva ma in pendenza della stipula del contratto il giorno 06/08/2019;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1166

DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6.

Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 14.10.2019 – N. 2307 di Racc. – N. 28584 di Rep.S.

I lavori dovevano concludersi entro il termine contrattuale di gg 130 naturali e consecutivi e quindi entro il 14.12.2019; in data 29.11.2019 i lavori sono stati sospesi per condizioni meteorologiche avverse e per la redazione di perizia suppletiva di modifica del contratto.

Durante il corso dei lavori infatti sono emerse nuove esigenze esecutive per opere per le quali si è resa necessaria la redazione della presente perizia suppletiva. In particolare l'obiettivo è stato quello di garantire la messa in sicurezza delle strade e il generale miglioramento della struttura e conseguente incremento della vita utile. Alcuni interventi, per mutate esigenze dell'Amministrazione Comunale, sono stati ridimensionati e ridotti, alcuni non eseguiti. A questo punto si intende inoltre intervenire in altre strade immediatamente attigue e bisognose di interventi simili a quelle di progetto e comunque rientranti nelle previsioni progettuali. Nel progetto esecutivo infatti non era esclusa la possibilità in corso d'opera di intervenire qualora le necessità di sicurezza lo imponessero, sulla base delle molteplici segnalazioni agli atti dell'Ufficio Tecnico e su uno specifico monitoraggio strade condotto durante il 2018. Tutto questo al fine di garantire omogeneità degli interventi e al fine di utilizzare al meglio le condizioni dell'appalto in corso di esecuzione, ritenute particolarmente vantaggiose.

La Giunta Comunale, con decisione n. 107/2020, ha concordato con la necessità espressa di procedere con gli ulteriori lavori e integrazioni sopradescritti, garantendo in tal modo l'utilizzo delle risorse in coerenza con quanto previsto dal progetto e nei medesimi contesti territoriali.

Per ogni dettaglio e descrizione dei lavori di perizia si rimanda agli elaborati e alla relazione tecnica dettagliata e in cui vengono spiegati i motivi impreveduti e imprevedibili legati in particolare ai sottoservizi esistenti e a previsioni future di sistemazione di alcune strade, oltre che i lavori supplementari e le modifiche non sostanziali apportate.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1166

DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6.

Tali ulteriori lavori e integrazioni che si andranno ad introdurre sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi. In particolare a:

- comma 1 lettera e), cosiddette modifiche non sostanziali, e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nella misura del 10% dell'importo di contratto, come previsto dall'art. 38 del CSA comma 3 (allegato al contratto d'appalto):

- comma 1 lettera c) per le circostanze impreviste e imprevedibili, e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi, come previsto dall'art. 38 del CSA comma 4 (allegato al contratto d'appalto):

- comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi - lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari, motivati da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi e che non alterano la natura e gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Vengono inoltre adeguati i costi della sicurezza alla luce dell'emergenza sanitaria COVID19 e dei relativi protocolli.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario, per l'ammontare complessivo di 144.150,00 + I.V.A., pari al 40 % dell'importo di contratto, sono pertanto contenute entro i limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sopracitato, ovvero entro il 50% dell'importo di contratto.

In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale come sopraccitate, medesimo sconto di gara e medesime caratteristiche tecniche dei conglomerati bituminosi forniti e posati, tutte condizioni ritenute particolarmente vantaggiose;

- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1166

DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6.

principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e la messa in sicurezza dei vari siti individuati. Inoltre, vista l'emergenza sanitaria, è possibile lavorare sulle strade in presenza di traffico ridotto rispetto alle normali condizioni, e quindi aumentando la produttività dei lavori e arrecando così minor disagio alla cittadinanza.

La perizia non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

A) IMPORTO LAVORI

A1) - LAVORI	€ 480.000,00
A2) - ONERI PER LA SICUREZZA	€ 20.000,00
TOTALE LAVORI	€ 500.000,00

B) - SOMME A DISPOSIZIONE

B1) – Lav. in economia previsti dal prog. ed esclusi dall'appalto (IVA comp.)	€ 50.000,00
B2) - Rilievi, accertamenti e indagini (IVA comp.)	€ 3.000,00
B3) - Accantonamento Art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
- a) art. 113 comma 3	€ 8.240,00
- b) art. 113 comma 4	€ 2.060,00
B4) - Spese Tecniche (IVA ed Oneri compresi)	
- Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza	€ 17.012,65
- Redazione Perizia suppletiva ed attività correlate a D.LL. e CSE	€ 15.860,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1166

DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6.

B5) - IVA sui Lavori (A) = 22,00% x 500 000,00	€ 110.000,00
B6) - Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	€ 5.000,00
B7) - Imprevisti	€ 28.827,35
<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	€ 240.000,00
TOTALE PROGETTO A+B	€ 740.000,00

Si specifica come il cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnico economici (è già presente in loco ditta specializzata con attrezzature e macchinari, già conoscitrice dei luoghi e con mantenimento delle misure di sicurezza) e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi (mancata repentina messa in sicurezza con pericolo per i veicoli circolanti). Quindi, per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa Vaccari Antonio Giulio S.p.A. con sede in Montecchio Precalcino (VI), Via Maglio, codice fiscale e partita I.V.A. 00652680240.

Con atto di sottomissione in data 14.04.2020 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l'importo di € 144.150,00 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. , valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 8 nuovi prezzi (con relativa analisi), come da allegato verbale di concordamento sottoscritto il 14.04.2020 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Vaccari Antonio Giulio S.p.A.. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 500.000,00 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- 1 - RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA DI PERIZIA
- 2 - ELABORATI GRAFICI DI PERIZIA
 - 2.1 CONTRA' SAN PIETRO
 - 2.2 ROTATORIA SR11 STRADA PADANA VERSO VERONA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1166

DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6.

- 2.3 STRADA COMMENDA
- 2.4 STRADA DI CASALE
- 2.5 STRADA PADANA VERSO PADOVA
- 2.6 VIALE DIECI GIUGNO
- 2.7 VIA LAMARMORA
- 2.8 VIA GIORDANO

- 3 - VERBALE NUOVI PREZZI E ANALISI
- 4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
- 5 - QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA
- 6 - QUADRO COMPARATIVO
- 7 - ATTO DI SOTTOMISSIONE

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n. 887 del 10.05.2019.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 01.04.2020.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, Ing. Arch. Mirko Brancaleoni di Rovigo, la somma complessiva di € 15.860,00 (Inarcassa e IVA compresi) per i lavori di perizia. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1166

DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6.

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b), c) ed e) del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario degli "INTERVENTI DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA SUD" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 144.150,00 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

A) IMPORTO LAVORI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1166

DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6.

A1) - LAVORI € 480.000,00

A2) - ONERI PER LA SICUREZZA € 20.000,00

TOTALE LAVORI €

500.000,00

B) - SOMME A DISPOSIZIONE

B1) – Lav. in economia previsti dal prog. ed esclusi dall'appalto (IVA comp.) € 50.000,00

B2) - Rilievi, accertamenti e indagini (IVA comp.) € 3.000,00

B3) - Accantonamento Art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- a) art. 113 comma 3 € 8.240,00

- b) art. 113 comma 4 € 2.060,00

B4) - Spese Tecniche (IVA ed Oneri compresi)

- Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza € 17.012,65

- Redazione Perizia suppletiva ed attività correlate a D.LL. e CSE € 15.860,00

B5) - IVA sui Lavori (A) = 22,00% x 500 000,00 € 110.000,00

B6) - Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) € 5.000,00

B7) - Imprevisti € 28.827,35

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 240.000,00

TOTALE PROGETTO A+B € 740.000,00

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 14.04.2020 dal Direttore dei lavori, dal



Proposta N. 1166

DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6.

RUP e dall'impresa Vaccari Antonio Giulio S.p.A. con sede in Montecchio Precalcino (VI), Via Maglio, codice fiscale e partita I.V.A. 00652680240;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Vaccari Antonio Giulio S.p.A. di Montecchio Precalcino (VI), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 144.150,00 compresi oneri per la sicurezza + I.V.A. 22%, rideterminando in € 500.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 22% il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 175.863,00 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura nell'impegno codice 129809 al capitolo 1941104 "Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 887 del 10.5.2019 citata nelle premesse;

5) di approvare la spesa di € 15.860,00 (Inarcassa e IVA compresi), relativa alla progettazione della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con adempimenti relativi ai nuovi protocolli COVID19, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori Ing. Arch. Mirko Brancaleoni di Rovigo – CF BRNMRK66P30F205O, P.IVA 01203090293 – CIG Z192D1000F;

6) di dare atto che la spesa complessiva di € 15.860,00, Inarcassa e IVA compresi, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 129809 al capitolo 1941104 "Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria", finanziato con mutuo dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 887 del 10.5.2019 citata nelle premesse;

7) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1166

DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6.

8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1166

DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 05/06/2020 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riccardo D'Amato / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1166

DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'Amato Riccardo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
135909	2020	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	175.863,00
135910	2020	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	15.860,00

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 23/06/2020

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 92d7316a7fa4d3116be97d5f93e9d19f37930073

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: D'Amato Riccardo

La PO di Ragioneria: Nardi Paolo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"