



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 122

DETERMINA N. 82 DEL 20/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITA' – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H18005660004 CIG Z7F250C506.



Proposta N. 122

DETERMINA N. 82 DEL 20/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H18005660004 CIG Z7F250C506.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 approvati unitamente al bilancio di previsione 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/174362 del 19/12/2017 e successive variazioni, che prevedono, tra l'altro, interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Viale San Lazzaro 1° stralcio;
- determina dirigenziale n. 1962 del 01/10/2018 con la quale, a seguito di valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, è stato affidato, al migliore offerente, arch. Lorenzo Attolico di Padova, l'incarico della progettazione definitiva dei lavori in oggetto;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 221/185660 del 12/12/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Viale San Lazzaro 1° stralcio dell'importo complessivo di € 600.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- determina dirigenziale n. 217 del 06/02/2019 con la quale, è stato affidato al medesimo professionista, arch. Lorenzo Attolico di Padova, anche l'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e direzione dei lavori in oggetto per l'importo di € 10.621,99, + INARCASSA 4% + IVA 22%, per un totale di € 13.477,18;
- determina dirigenziale n.1027 del 30/05/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Viale San Lazzaro -1° stralcio dell'importo € 600.000,00 (IVA compresa) e si è stabilito di contrarre e procedere all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., così come modificato dal D.L. n. 32 del 18/4/2019, con procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come introdotto dal D.L. n. 32 del 18/4/2019, con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2bis e 3bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificati dal D.L. n. 32 del 18/4/2019;
- determina dirigenziale n. 1607 del 06/09/2019 con la quale si è aggiudicato, a seguito di procedura telematica aperta e sulla base del verbale prot. 41845/2019 della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza, acquisito agli atti con P.G.N. 123204 del 02/08/2019, alla ditta GECOMA s.r.l. con sede in Farra di Soligo (TV), Via Giuseppe Verdi, 21 – codice fiscale e partita I.V.A 04754810267, l'appalto dei lavori di riqualificazione e

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 122

DETERMINA N. 82 DEL 20/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H18005660004 CIG Z7F250C506.

messa in sicurezza di Viale S. Lazzaro – 1° stralcio, con un ribasso offerto del 16,320% per il prezzo di € 407.396,00 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 14.100,00, più oneri fiscali;

- con la predetta determina dirigenziale n. 1607 del 06/09/2019, per mero errore materiale, l'importo di aggiudicazione dei predetti lavori veniva calcolato in € 497.023,12 applicando l'I.V.A. al 22% invece che al 4% e al 10%, come indicato nel quadro economico approvato con la suddetta determina, pertanto il corretto importo da aggiudicarsi era di € 433.616,88 I.V.A. compresa;
- il Quadro economico di spesa relativo al progetto, veniva così rideterminato:

LAVORI

Lavori (IVA 10%)	€ 317.984,00
Lavori (IVA 4 %)	€ 75.312,00
Totale lavori a base d'asta	€ 393.296,00
Oneri per la sicurezza (IVA 10%) non soggetti a ribasso	€ 14.100,00
TOTALE LAVORI	€ 407.396,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

- imprevisti (IVA compresa)	€ 93.757,99
- acquisizione aree	€ 41.000,00
- spese tecniche per prog. Ese, CSP, D, CSE emissione CRE (INARCASSA e IVA compresi)	€ 13.477,18
- fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, assistenza, al RUP, verifiche, funzioni tecniche) art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016)	€ 6.518,37
- fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc.) art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016	€ 1.629,58
- IVA 10% su lavori e oneri per la sicurezza	€ 33.208,40
- IVA 4 % su lavori	€ 3.012,48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 192.604,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 600.000,00

Considerato che:

- il contratto d'appalto n. 2.329 di Racc. N. 28.606 di Rep. S. è stato stipulato in data 07.02.2020;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 23/03/2020.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 122

DETERMINA N. 82 DEL 20/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO - 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H18005660004 CIG Z7F250C506.

Vista la relazione del direttore dei Lavori P.G.N. 4277 del 12/01/2021, che controfirmata dal RUP, indica che durante l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto è emersa l'opportunità per la stazione appaltante di apportare delle migliorie alle opere in termini di incremento prestazionale dell'infrastruttura e di aumento della sicurezza della circolazione.

In particolare gli interventi riguardano:

- modifica della tipologia del cordolo spartitraffico di interposizione del nuovo impianto di illuminazione pubblica e della nuova aiuola verde ornamentale a favore del miglioramento del grado di invalicabilità per gli automezzi in svio a protezione delle utenze deboli in corrispondenza delle isole di mezzera stradale di attraversamento pedonale, della migliore interposizione del getto in cls al fine di garantire la maggiore stabilità delle cordonature, del miglioramento del grado di protezione del nuovo impianto di illuminazione stradale, del miglioramento della futura messa a dimora delle specie vegetali ornamentali con l'incremento interstiziali del terreno vegetale reso maggiormente idoneo sia per ospitare l'insediamento di alberature di basse/medie dimensioni che per specie arbustive di minor levatura, preservando così l'intera infrastruttura da eventuali danneggiamenti limitando e migliorando in tal senso anche i futuri costi di gestione dell'opera a favore degli enti di gestione e della stessa stazione appaltante e non ultimo, migliorando gli standard di sicurezza e l'incolumità degli operatori addetti alla futura manutenzione degli impianti (compreso i pozzetti delle reti sotto-servizi già presenti) e dell'aiuola;
- modifica a seguito di verifica in fase di demolizione del pacchetto di pavimentazione stradale per uniformarlo ai limitrofi interventi di ricucitura della riasfaltatura nei pressi degli ambienti interessati al cantiere per gli strati di sottofondo, binder e usura;
- modifica operativa e miglioramento dell'insediamento delle esistenti linee dei sotto servizi rinvenuti inaspettatamente in fase di demolizione in quanto non segnalati coerentemente dagli enti gestori nella fase di progettazione;
- modifica tipologia caditoie a seguito della verifica in fase di demolizione dell'imprevedibile assetto delle linee di raccolta e recapito delle acque di piattaforma stradale interferenti anche con alcune reti di sotto servizi di cui al punto precedente;
- ricalibratura dei sottofondi stradali rinvenuti durante le fasi di scavo ritenuti non più idonei pertanto con necessità di incremento di smaltimento e successiva integrazione di materiale idoneo al raggiungimento del sub-strato alle quote previste da progetto;
- consolidamento con materiale idoneo di un tratto di pavimentazione e sottofondazione stradale in corrispondenza della rotatoria "Piva gomme" che durante le fasi operative di scavo e delle previste demolizioni, sono state accertate notevoli disomogeneità e discontinuità dei sub strati fondazionali del cassonetto stradale esistente oltre ad evidenti ammaloramenti e depressioni del manto d'usura;



Proposta N. 122

DETERMINA N. 82 DEL 20/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO - 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H18005660004 CIG Z7F250C506.

- predisposizione di pozzetti a servizio delle opere provvisionali in corrispondenza dei nuovi cavidotti ipogei lungo il cordolo/aiuola spartitraffico come da richiesta del Servizio Infrastrutture pervenuta successivamente alla approvazione del progetto;
- predisposizione di condotte di adduzione idrica funzionali al collegamento tra le aiuole verdi ornamentali, come da richiesta del Servizio Infrastrutture pervenuta successivamente alla approvazione del progetto.

Per tale modifica, non si ritiene necessario integrare gli oneri per la sicurezza, in quanto già ampiamente previsti all'interno dell'appalto.

Dato atto che,

gli interventi di cui ai punti precedenti comportano una variazione dell'importo dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza, con un incremento di spesa di **€ 81.004,75** pari al 19,88% del valore del contratto di appalto in corso di validità.

Il quadro economico a seguito della modifica al contratto viene rielaborato come di seguito riportato.

LAVORI

LAVORI (IVA 10%) € 384.300,75

LAVORI (IVA 4%) € 90.000,00

LAVORI TOTALI SOGGETTI A RIBASSO € 474.300,75

ONERI PER LA SICUREZZA (IVA 10 %) € 14.100,00

TOTALE LAVORI € 488.400,75

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

IMPREVISTI (IVA Compresa) € 3.913,99

ACQUISIZIONE AREE € 41.000,00

SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE (Inarcassa e IVA Compresi) € 13.477,18

FONDO RIS. FINANZIARIE 1,60 % (Art. 13 c.3 D.Lgs. 50/2016) € 7.814,41

FONDO RIS. FINANZIARIE 0,40 % (Art. 13 c.4 D.Lgs. 50/2016) € 1.953,60

IVA 10% € 39.840,07

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 122

DETERMINA N. 82 DEL 20/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO - 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H18005660004 CIG Z7F250C506.

IVA 4%

€ 3.600,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**€ 111.599,25****TOTALE COMPLESSIVO****€ 600.000,00****Verificato** quindi che,

- trattasi della medesima tipologia delle lavorazioni previste in appalto, tali da non costituire modifica sostanziale al contratto, secondo il dettame del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
- la spesa trova adeguata copertura all'interno del quadro economico approvato.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, si propone di procedere all'affidamento delle opere aggiuntive sopradescritte alla ditta GECOMA S.r.l. Via Giuseppe Verdi, 21 – Farra di Soligo (TV) P.IVA 04754810267.

Con P.G.N. 915 del 05/01/2021 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di migliorie alle opere in termini di incremento prestazionale dell'infrastruttura e di aumento della sicurezza alla circolazione per l'importo di € 81.004,75 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA al 10% valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale.

Visto che:

- la ditta è in possesso di Durc regolare, agli atti.
- la spesa trova la necessaria copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico di progetto.

Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente modifica al contratto si propone di riconoscere all'impresa 30 giorni naturali e consecutivi di proroga sui tempi per l'esecuzione delle stesse.

Accertato che vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza dei siti sopraindicati.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 122

DETERMINA N. 82 DEL 20/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H18005660004 CIG Z7F250C506.

Gli interventi di cui ai punti precedenti comportano una variazione dell'importo dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza, con un incremento di spesa di € 81.004,75 del contratto di appalto in corso di validità, rientrando quindi nei limiti previsti dall'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del Codice.

Tutto ciò premesso,

- visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D. Lgs 126/2014 (regime esercizio provvisorio);
- visto il p. 8 dell'allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
- visto il D. L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 106, comma 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, che differisce in termine di approvazione del bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all'art. 151, comma 1, del tuel, al 31 gennaio 2021;
- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
- visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 e successive variazioni, che adotta, altresì gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai dirigenti, è stato approvato con la delibera della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. C) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, la modifica al contratto originario dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza di Viale S. Lazzaro – 1° stralcio", per € 81.004,75 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto e il cui quadro economico risulta ridefinito come indicato nelle premesse;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 122

DETERMINA N. 82 DEL 20/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H18005660004 CIG Z7F250C506.

2. di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta GECOMA S.r.l. Via Giuseppe Verdi 21 – Farra di Soligo (TV) P.IVA 04754810267, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 81.004,75 comprensivo degli oneri per la sicurezza + I.V.A.;
3. di riconoscere all'impresa appaltatrice, per l'esecuzione dei maggiori lavori, un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per l'ultimazione previsto;
4. di dare atto che la spesa complessiva di €89.105,22 oneri per la sicurezza e I.V.A. compresi, per gli interventi di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 130038 al capitolo 1940810 "Viale San Lazzaro – Riqualificazione e Messa in Sicurezza – 1° stralcio" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1027 del 30/05/2019 citata nelle premesse;
5. di dare atto che gli stanziamenti si spesa effettivi, validi per l'anno 2021, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione;
6. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
7. di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
8. di stabilire che il contratto con la ditta sopraindicata verrà stipulato per mezzo di scrittura privata non autenticata, in applicazione dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dall'art.22 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza vigente;
9. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
10. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
11. di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 122

DETERMINA N. 82 DEL 20/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO - 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H18005660004 CIG Z7F250C506.



Proposta N. 122

DETERMINA N. 82 DEL 20/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H18005660004 CIG Z7F250C506.



Proposta N. 122

DETERMINA N. 82 DEL 20/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO - 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H18005660004 CIG Z7F250C506.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 20/01/2021 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 122

DETERMINA N. 82 DEL 20/01/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO - 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H18005660004 CIG Z7F250C506.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
138234	2020	VIALE SAN LAZZARO - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - 1° STRALCIO	U	10052.02.1940810	89.105,22

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 22/01/2021

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c47c28911045d1fa72883e168cdaec17e66c59b4

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"