



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33I14000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7



Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE

ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 225/142454 del 15/11/2016 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione della Piazza di Bertesina per l'importo complessivo di € 700.000,00 (IVA compresa) suddivisibile in tre stralci funzionali sulla base delle disponibilità di bilancio;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 267/156726 del 7/12/2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo del 1° stralcio dell'intervento per l'importo complessivo di € 300.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 170/154584 del 21/11/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo del 2° stralcio dell'intervento per l'importo complessivo di € 203.200,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 213/181485 del 5/12/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di completamento del 2° stralcio – pozzo di irrigazione e vasca di raccolta per l'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP.

Dato atto che complessivamente i progetti approvati prevedono la realizzazione degli interventi necessari per la sistemazione dell'area compresa tra Strada di Bertesina e Via S. Cristoforo, e che lo stesso progetto prevede inoltre la riqualificazione del tratto di Via S. Cristoforo adiacente alla nuova piazza, a nord e ad est della stessa, al fine di ottimizzare il cantiere dei lavori di realizzazione della Piazza di Bertesina nella tempistica e nelle modalità esecutive, si è ritenuto opportuno unificare i tre progetti definitivi approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 267 del 7/12/2016, n. 170 del 21/11/2017 e n. 213 del 5/12/2018 in un unico progetto esecutivo.

Con determina dirigenziale n. 496 del 2/3/2018 è stato affidato all'architetto Cesare Benedetti di Pescantina (VR) l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione della Piazza di Bertesina 1° e 2° stralcio, per l'importo di € 15.229,27 + € 847,42 per supporto specialistico, complessivamente € 16.076,69 + INARCASSA + IVA (codice 123620 per € 12.238,86, codice 123621 per € 8.159,24).

Con determina dirigenziale n. 105 del 23/1/2019 è stato affidato, a seguito di procedura comparativa, l'incarico di assistenza archeologica agli scavi dei lavori di realizzazione della Piazza di Bertesina a Nea Archeologia s.c di Nanto (VI), per l'importo di € 1.233,10, corrispondente al ribasso offerto del 35,10%, + € 150,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 1.383,10 + IVA (codice impegno n. 126597).

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE

ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

Il professionista incaricato ha quindi predisposto il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione della Piazza di Bertesina, per l'importo complessivo di € 603.200,00, IVA compresa, a carico del Comune di Vicenza.

Con determina dirigenziale n.1106 del 11/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 603.200,00, IVA compresa, a carico del Comune di Vicenza. Con il medesimo provvedimento è stato approvato l'elaborato Capitolato speciale di appalto parte amministrativa, comune ai tre progetti, relativi alla realizzazione della Piazza di Bertesina, separazione della rete fognaria, sostituzione della rete acquedotto e gas, posa cavidotti elettrici in via San Cristoforo, dell'importo complessivo di € 853.237,42, IVA compresa, di cui € 603.200,00, IVA compresa, a carico del Comune di Vicenza, € 171.882,65, IVA compresa, a carico di Viacqua spa ed € 78.154,77, IVA compresa, a carico di Servizi a Rete srl, suddiviso sulla base dei relativi quadri economici; si è inoltre stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con unico contratto d'appalto come definito dal Protocollo di Intesa Comune/Viacqua/Servizi a Rete srl PGN 67560/19, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il progetto esecutivo prevedeva un onere economico per il comune di Vicenza di € 603.200,00 (IVA compresa) così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
LAVORI COMUNE DI VICENZA	
IMPORTO LAVORI	IMPORTO DI PROGETTO
	LAVORI A CORPO € 244.774,72
	LAVORI A MISURA 150.345,08
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 395.119,80
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€ 5.003,24
A) TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE	€ 400.123,04
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B 1) Spese tecniche	€ -
B1a Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, C.R.E. e coordinamento sicurezza in fase	€ 28.759,58

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE

ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

di progettazione e di esecuzione compreso (IVA e oneri previdenziali 4% compresi) compreso il supporto specialistico per progettazione e D.L. di:

Prestazione Specialistica per Compatibilità Idraulica (IVA e oneri previdenziali 4% compresi)

Prestazione specialistica Agronomica (IVA e oneri previdenziali 2% compresi)

B1b	Prestazione Specialistica per realizzazione pozzo di irrigazione (IVA e oneri previdenziali 4% compresi)	1.480,50
B1c	Progetto strutturale e collaudo (compresa presentazione Denuncia C.A.) della vasca di raccolta acque meteoriche (IVA e oneri previdenziali 4% compresi)	1.480,50
B1d	Spese tecniche per la redazione di Relazione Geologica per la richiesta di autorizzazione Genio Civile di Vicenza pozzo d'irrigazione profondità 40m (IVA e oneri previdenziali 4% compresi)	1.512,00
B1e	Spese per la prestazione specialistica di assistenza archeologica (IVA e oneri previdenziali compresi)	1.687,38
Totale		€ 34.919,96

B 2) Imprevisti, Allacciamenti, Indagini, collaudi. ai pubblici servizi (Iva compresa) € 27.291,69

B 3) Opere da eseguirsi in economia previste in progetto ed escluse dall'appalto (iva compresa) € -

B3a	Illuminazione (strade, Villa Marcello, Segrato e parte area parco)	€ 23.463,00
B3b	Arredo panchine (n°8 panchine lineari area parco e n° 3 curve area quieta)	€ 23.172,00
B3c	Illuminazione (seconda parte area parco)	€ 10.408,00
B3d	Fornitura e posa arredi (n°23 panchine arena verde)	€ 34.132,00
Totale		€ 91.175,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE

ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

B 4) Incentivi di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016	€ -
Art. 113 Comma 3	€ 8.002,46
Art. 113 Comma 4	€ 1.675,55
Totale	€ 9.678,01
B 5) IVA sui lavori 10%	€ 40.012,30
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 203.076,96
TOTALE PROGETTO (A + B)	€ 603.200,00

Il quadro economico complessivo della spesa generale prevedeva un onere economico di € 853.237,42 (IVA compresa) così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE	
IMPORTO LAVORI (oneri sicurezza compresi)	
- COMUNE DI VICENZA	€ 400.123,04
- VIACQUA	€ 112.760,45
- SAR	€ 50.210,27
A) TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 563.093,76
SOMME A DISPOSIZIONE	
- COMUNE DI VICENZA	€ 203.076,96

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE

ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

- VIACQUA	€	59.122,20
- SAR	€	27.944,50
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	290.143,66
TOTALE PROGETTO (A + B)	€	853.237,42

Con determina dirigenziale n. 1705 del 23/09/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Battaglin Costruzioni s.r.l., con sede in Colceresa (VI), Via del Progresso n.27 – codice fiscale e partita I.V.A. 01779700242, che ha presentato l'offerta con un ribasso offerto del 16,803%, per il prezzo di € 472.554,14 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 24.263,64, più oneri fiscali, di cui € 328.727,82 + € 5.003,24 di oneri sicurezza + IVA 10% a carico del Comune di Vicenza, € 79.989,72 + 16.615,50 di oneri sicurezza + IVA 10% a carico di Viacqua Spa ed € 39.572,96 + 2.644,90 di oneri sicurezza + IVA 10% a carico di Servizi a Rete Srl.

Con determina n. 2299 del 06/12/2019 sono stati precisati gli importi di aggiudicazione di cui alla determina 1705/2019 e come di seguito precisati:

- € 326.169,09 per lavori + € 5.003,24 per oneri della sicurezza, complessivamente € 331.172,33 a carico del Comune di Vicenza,

- € 81.815,50 per lavori + € 16.615,50 per oneri della sicurezza, complessivamente € 98.431,00 a carico di Viacqua S.p.a.,

- € 40.303,80 per lavori + € 2.644,90 per oneri della sicurezza, complessivamente € 42.948,70 a carico di Servizi a Rete s.r.l.

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dei lavori del Comune di Vicenza risultava pertanto essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
LAVORI COMUNE DI VICENZA	
TOTALE IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	€ 326.169,09

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE

ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.003,24
calcolati in funzione della tipologia dei lavori

A) TOTALE IMPORTO LAVORI € **331.172,33**

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B 1) Spese tecniche € -

B1a Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, C.R.E. e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione compreso (IVA e oneri previdenziali 4% compresi) compreso il supporto specialistico per progettazione e D.L. di:

Prestazione Specialistica per Compatibilità Idraulica (IVA e oneri previdenziali 4% compresi)

Prestazione specialistica Agronomica (IVA e oneri previdenziali 2% compresi)

Prestazione Specialistica per realizzazione pozzo di irrigazione (IVA e oneri previdenziali 4% compresi)

Progetto strutturale e collaudo (compresa presentazione Denuncia C.A.) della vasca di raccolta acque meteoriche (IVA e oneri previdenziali 4% compresi)

Spese tecniche per la redazione di Relazione Geologica per la richiesta di autorizzazione Genio Civile di Vicenza pozzo d'irrigazione profondità 40m (IVA e oneri previdenziali 4% compresi)

B1b Spese per la prestazione specialistica di assistenza archeologica (IVA e oneri previdenziali compresi) 1.687,38

Totale € 34.605,80

B 2) Imprevisti, Allacciamenti, Indagini, collaudi. ai pubblici servizi € 27.605,86
(Iva compresa)

B 3) Opere da eseguirsi in economia previste in progetto ed escluse € -
dall'appalto (iva compresa)



Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

B3a	Illuminazione (strade, Villa Marcello, Sagrato e parte area parco)	€ 23.463,00
B3b	Arredo panchine (n°8 panchine lineari area parco e n° 3 curve area quieta)	€ 23.172,00
B3c	Illuminazione (seconda parte area parco)	€ 10.408,00
B3d	Fornitura e posa arredi (n°23 panchine arena verde)	€ 34.132,00
	Totale	€ 91.175,00
B 4)	Incentivi di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016	€ -
	Art. 113 Comma 3	€ 8.002,46
	Art. 113 Comma 4	€ 1.675,55
	Totale	€ 9.678,01
B 5)	IVA sui lavori 10%	€ 33.117,23
B 6)	Ribasso d'asta e recupero iva ribasso asta	75.845,77
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 272.027,67
	TOTALE PROGETTO (A + B)	€ 603.200,00

Il quadro economico complessivo della spesa generale prevedeva pertanto un onere economico di € 853.237,42 (IVA compresa) così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE	
IMPORTO LAVORI (oneri sicurezza compresi)	
- COMUNE DI VICENZA	€ 331.172,33
- VIACQUA	€ 98.431,00
- SAR	€ 42.984,70
A) TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 472.552,03

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE

ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

SOMME A DISPOSIZIONE

- COMUNE DI VICENZA	€ 272.027,67
- VIACQUA	€ 73.451,65
- SAR	€ 35.206,07
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 380.685,39
TOTALE PROGETTO (A + B)	€ 853.237,42

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 10/12/2019 n. 28592 di Rep. S. e n. 2315 di Racc..

I lavori sono stati consegnati in data 05/11/2019 ed il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori era stato fissato il 30/06/2020.

Considerate le sospensioni e le riprese intervenute dalla data di consegna dei lavori, il nuovo termine contrattuale era previsto per il 16/10/2020.

Con determina dirigenziale n.1664 del 24/09/2020 è stato cambiato il nominativo del RUP.

Con atto del RUP, PGN155088/2020 del 15/10/2020, è stata concessa una proroga per l'ultimazione dei lavori, per cui la nuova scadenza è il 05/11/2020.

In data 16/07/2020 sono stati sottoscritti i documenti della perizia suppletiva oggetto del presente provvedimento, e come verificati e revisionati ora dal nuovo RUP. Le modifiche apportate consentono l'introduzione di lavorazioni integrative consentite dall'utilizzazione del ribasso d'asta, prettamente di ordine tecnico-costruttivo, finalizzate al miglioramento delle caratteristiche prestazionali di alcune componenti del progetto, quali i materiali di finitura dei cordoli e delle pavimentazioni stradali, l'aumento dello spessore delle sottostrutture stradali in considerazione della natura geologica del terreno, l'implementazione delle opere a verde, tema centrale dell'intervento. Invariato rimane invece il disegno architettonico nei suoi elementi fondamentali: arena verde, area quieta, aree a parcheggio, percorsi pedonali, area a parco. In particolare le modifiche consistono in:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE

ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

- Pavimentazioni in porfido: la pavimentazione all'interno dell'area Parco, in direzione Villa Marcello, viene sostituita nello stesso sedime da una fascia in siepe di bosso e da un percorso in calcestre, delle medesime caratteristiche di quelli da realizzare nell'area a parco;
- Pavimentazione in calcestruzzo architettonico: nell'area prospiciente la chiesa parrocchiale e la Villa Marcello viene realizzato, in aggiunta a quanto previsto, un ulteriore strato di massetto in calcestruzzo armato per l'aumento delle caratteristiche portanti della fondazione stradale;
- Pavimentazione in cls architettonico tipo "drain beton": nell'area parcheggio di via San Cristoforo viene modificato il materiale di finitura della pavimentazione, passando da calcestre a calcestruzzo tipo "drain beton";
- Opere a verde: implementazione delle opere a verde da realizzarsi mediante lavorazioni aggiuntive di rifacimento dell'aiuola a lato della Via San Cristoforo, verso la Villa Curti, e la messa a dimora di quindici alberi ad alto fusto;
- Percorsi pedonali in calcestre: in corrispondenza dell'area circolare, fronte Villa Marcello, i percorsi vengono leggermente modificati in adeguamento al nuovo spazio a destinazione verde: giardino a bosso ed erbe odorose;
- Piano quotato: è stato eliminato il previsto sbancamento generale di circa 10-15 cm sull'intera area, lasciando di fatto inalterato il piano quotato del terreno originario. L'altezza delle gradonate dell'arena verde verranno realizzate con altezza di cm. 40, per complessivi cm. 140, onde mantenere conforme al progetto originario la quota sommitale delle stesse rispetto al piano stradale pubblico a margine (strada della Bertesina e Via San Cristoforo);
- Vasca di raccolta acque: viene spostata in area adiacente verso il centro del Parco, al fine di prevenire eventuali problemi di scavo in situazione di prossimità di confine con altre proprietà e fabbricati.

Le soluzioni adottate per entità e caratteristiche, oltre che realizzate in continuità architettonica formale con il progetto approvato, consentono di introdurre migliorie di carattere strutturale e funzionale, da rilevarsi in ordine alla durabilità degli elementi di progetto (pavimentazioni), alla minor manutenzione di alcuni componenti (parcheggi), nonché nella immediata fruibilità dell'opera in generale.

Tali ulteriori lavori e integrazioni sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi., nella misura del 15% dell'importo contrattuale, e sono meglio descritte negli elaborati allegati.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE

ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto di gara, pari al 16,803% (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono pertanto rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La perizia non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI PERIZIA	
LAVORI COMUNE DI VICENZA	
TOTALE IMPORTO LAVORI COMPLESSIVI (PROGETTO + VARIANTE)	€ 381.658,18
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€ 6.190,16
A) TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 387.848,34

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE

ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B 1) Spese tecniche

B1a	PERIZIA SUPPLETIVA - Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, C.R.E. e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (compreso IVA e oneri previdenziali 4%)	6.746,80
	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, C.R.E. e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (IVA e oneri previdenziali 4% compresi) compreso il supporto specialistico per progettazione e D.L. di: Prestazione Specialistica per Compatibilità Idraulica (IVA e oneri previdenziali 4% compresi) Prestazione specialistica Agronomica (IVA e oneri previdenziali 2% compresi) Prestazione Specialistica per realizzazione pozzo di irrigazione (IVA e oneri previdenziali 4% compresi) Progetto strutturale e collaudo (compresa presentazione Denuncia C.A.) della vasca di raccolta acque meteoriche (IVA e oneri previdenziali 4% compresi) Spese tecniche per la redazione di Relazione Geologica per la richiesta di autorizzazione Genio Civile di Vicenza pozzo d'irrigazione profondità 40m (IVA e oneri previdenziali 4% compresi)	32.918,42
B1b	Spese per la prestazione specialistica di assistenza archeologica (IVA e oneri previdenziali compresi)	1.687,38
	Totale	€ 41.352,60

B 2) Imprevisti, Allacciamenti, Indagini, collaudi. ai pubblici servizi (Iva compresa) € 27.605,86

B 3) Opere da eseguirsi in economia previste in progetto ed escluse dall'appalto (iva compresa)



Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

B3a	Illuminazione	€	23.463,00
B3b	Arredo panchine	€	23.172,00
B3c	Illuminazione (seconda parte area parco)	€	10.408,00
B3d	Fornitura e posa arredi	€	34.132,00
Totale		€	<u>91.175,00</u>
B 4) Incentivi di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016			
Art. 113 Comma 3		€	8.002,46
Art. 113 Comma 4		€	1.675,55
Totale		€	<u>9.678,01</u>
B 5)	IVA sui lavori 10%	€	38.784,83
B 6)	Ribasso d'asta e recupero iva ribasso d'asta	€	6.755,36
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<u>215.351,66</u>
TOTALE PROGETTO (A + B)		€	<u>603.200,00</u>

Il quadro economico complessivo della spesa generale prevedeva un onere economico di € 853.237,42 (IVA compresa) così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE DI PERIZIA	
IMPORTO LAVORI (oneri sicurezza compresi)	
- COMUNE DI VICENZA	€ 387.848,34
- VIACQUA (INVARIATO)	€ 98.431,00
- SAR (INVARIATO)	€ 42.948,70
A) TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 529.228,04

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE

ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

SOMME A DISPOSIZIONE

- COMUNE DI VICENZA	€ 215.351,66
- VIACQUA	€ 73.451,65
- SAR	€ 35.206,07
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 324.009,38
TOTALE PROGETTO (A + B)	€ 853.237,42

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa Battaglin Costruzioni s.r.l., con sede in Colceresa (VI), Via del Progresso n.27 – codice fiscale e partita I.V.A. 017797002423.

Con atto di sottomissione in data 16.07.2020 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l'importo di € 55.489,09, oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.186,92, per un totale complessivo di € 56.676,01 + I.V.A., valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 11 nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 387.848,34 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica generale;
- piano di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della mano d'opera;
- computo metrico estimativo;
- cronoprogramma;
- elenco prezzi e analisi prezzi;
- quadro economico;
- quadro comparativo di confronto dei computi;
- atto di sottomissione e nuovi prezzi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE

ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B3314000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

- stato di variante – planimetria generale;
- stato di variante – sezioni;
- stato di variante – dettagli “area sagrato”;
- stato di variante – dettagli “area quieta”;
- stato di variante – dettagli “arena verde”;
- stato di variante – dettagli parcheggio su Via Bertesina
- stato di progetto – planimetria verde – variante;
- stato di variante – dettagli “isola ecologica”;
- stato di variante – planimetria generale comparativa;
- stato di variante – sezioni comparative;
- stato di variante – planimetrie rete acque meteoriche.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n.1106 del 11/06/2019.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 60 (sessanta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 16/07/2020 e di cui ha preso atto il nuovo RUP.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, arch. Cesare Benedetti, la somma complessiva di € 6.746,80 (Oneri e IVA compresi) per i lavori di perizia. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
- Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE

ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 56.676,01 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
LAVORI COMUNE DI VICENZA	
TOTALE IMPORTO LAVORI COMPLESSIVI (PROGETTO + VARIANTE)	€ 381.658,18
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€ 6.190,16
A) TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 387.848,34
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B 1) Spese tecniche	
B1a PERIZIA SUPPLETIVA - Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, C.R.E. e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione compreso (IVA e oneri previdenziali 4% compresi)	6.746,80 e€

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, C.R.E. e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione compreso (IVA e oneri previdenziali 4% compresi) compreso il supporto specialistico per progettazione e D.L. di:	€ 32.918,42
	Prestazione Specialistica per Compatibilità Idraulica (IVA e oneri previdenziali 4% compresi)	
	Prestazione specialistica Agronomica (IVA e oneri previdenziali 2% compresi)	
	Prestazione Specialistica per realizzazione pozzo di irrigazione (IVA e oneri previdenziali 4% compresi)	
	Progetto strutturale e collaudo (compresa presentazione Denuncia C.A.) della vasca di raccolta acque meteoriche (IVA e oneri previdenziali 4% compresi)	
	Spese tecniche per la redazione di Relazione Geologica per la richiesta di autorizzazione Genio Civile di Vicenza pozzo d'irrigazione profondità 40m (IVA e oneri previdenziali 4% compresi)	
B1b	Spese per la prestazione specialistica di assistenza archeologica (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 1.687,38
	Totale	€ 41.352,60
B 2) Imprevisti, Allacciamenti, Indagini, collaudi. ai pubblici servizi (Iva compresa)		€ 27.605,86
B 3) Opere da eseguirsi in economia previste in progetto ed escluse dall'appalto (iva compresa)		
B3a	Illuminazione	€ 23.463,00
B3b	Arredo panchine	€ 23.172,00
B3c	Illuminazione (seconda parte area parco)	€ 10.408,00
B3d	Fornitura e posa arredi	€ 34.132,00
	Totale	€ 91.175,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE

ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

B 4) Incentivi di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016	
Art. 113 Comma 3	€ 8.002,46
Art. 113 Comma 4	€ 1.675,55
Totale	€ 9.678,01
B 5) IVA sui lavori 10%	€ 38.784,83
B 6) Ribasso d'asta e recupero iva ribasso d'asta	€ 6.755,36
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 215.351,66
TOTALE PROGETTO (A + B)	€ <u>603.200,01</u>

Il quadro economico complessivo della spesa generale prevede quindi un onere economico di € 853.237,42 (IVA compresa) così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE	
IMPORTO LAVORI (oneri sicurezza compresi)	
- COMUNE DI VICENZA	€ 387.848,34
- VIACQUA	€ 98.431,00
- SAR	€ 42.948,70
A) TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 529.228,04
SOMME A DISPOSIZIONE	
- COMUNE DI VICENZA	€ 215.351,66
- VIACQUA	€ 73.451,65

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE

ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

- SAR	€ 35.206,07
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 324.009,38
TOTALE PROGETTO (A + B)	€ 853.237,42

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 16/07/2020 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Battaglin Costruzioni s.r.l., con sede in Colceresa (VI), Via del Progresso n.27 – codice fiscale e partita I.V.A. 017797002423;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Battaglin Costruzioni s.r.l. di Colceresa (VI), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 56.676,01, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 10%;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 62.343,61 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura come segue:

- per € 25.000,00 all'impegno codice 113085 del cap.1859600;

- per € 30.000,00 all'impegno codice 118898 del cap.1859600;

- per € 7.343,61 all'impegno codice 125729 del cap. 1859600;

del bilancio corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1106 dell'11.6.2019, citata nelle premesse;

5) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 60 (sessanta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;

6) di approvare la spesa di € 6.746,80 (Inarcassa e IVA compresi), relativa alla progettazione della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con adempimenti relativi ai nuovi protocolli COVID19, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori arch. Cesare Benedetti di Pescantina (VR), C.F. BNDCRS64P07F861Q - P. IVA 02658240235– CIG Z862CD47FD;



Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE

ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.746,80, Inarcassa e IVA compresi, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura come segue:

- per € 2.500,00 all'impegno codice 113085 del cap.1859600;

- per € 3.500,00 all'impegno codice 118898 del cap.1859600;

- per € 746,80 all'impegno codice 125729 del cap. 1859600;

del bilancio corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n.1106 dell'11.6.2019, ciitata nelle premesse;

8) di approvare l'**allegato** cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE

ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 05/11/2020 da Marco Sinigaglia con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2426

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33I14000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
137088	2020	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	U	08012.02.1859600	25.000,00
137089	2020	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	U	08012.02.1859600	30.000,00
137090	2020	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	U	08012.02.1859600	7.343,61
137093	2020	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	U	08012.02.1859600	2.500,00
137095	2020	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	U	08012.02.1859600	3.500,00
137097	2020	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	U	08012.02.1859600	746,80

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 09/11/2020

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 58434b127352ab843e8ead1f24c544f724976110

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"