



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2571

## **DETERMINA N. 2112 DEL 19/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

MOBILITÀ – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ARGO COSTRUZIONI SRL DI VILLORBA (TV) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI APIEDINSICUREZZAPERBERTESINA E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE - ASSE PORTANTE N. 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004 CIG 8091992B09



Proposta N. 2571

**DETERMINA N. 2112 DEL 19/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITÀ – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ARGO COSTRUZIONI SRL DI VILLORBA (TV) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI APIEDINSICUREZZAPERBERTESINA E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE - ASSE PORTANTE N. 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004 CIG 8091992B09**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 approvati unitamente al bilancio di previsione 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/ del 19/12/2017, prevedono, tra l'altro, lo stanziamento di € 400.000,00 per lo svolgimento del Bilancio Partecipativo.

La Giunta comunale, con delibera n. 229 del 29.12.2017, in adempimento del "Regolamento per la disciplina del Bilancio partecipativo del Comune di Vicenza" - art. 5, comma 2 ha definito il limite minimo e massimo di spesa di ciascun progetto ed i tempi di svolgimento del processo partecipativo.

L'Assessorato alla Partecipazione ha attuato, nei tempi previsti, tutte le diverse fasi del processo partecipativo, tra cui informazione, presentazione delle idee progettuali, analisi dei progetti e votazioni, che si sono svolte dal 3 al 19 aprile scorso.

Le idee progettuali presentate dai cittadini sono state 21, mentre quelle ammesse al voto dopo il vaglio tecnico sono state 19.

I cittadini con più di 16 anni che hanno partecipato al voto, on line o cartaceo, sono stati 7.475.

I progetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono stati:

- 1) "Handy... amo: sport e gioco. Vicenza accessibile" (1972 voti), proposto dalle associazioni H81, Agendo, Anfass. Insieme per l'integrazione, Genitori Primavera 85, Aniep onlus Vicenza, Aias San Bortolo Vicenza, Autismo Triveneto onlus, Aism, Oildm, Rangers Rugby Vicenza, Amatori Rugby Vicenza, Asd Polisportiva Disabili Vicenza onlus, per l'importo di euro 150.000,00;
- 2) "ApiediperBertesinainsicurezza" (1607 voti), presentato dalla parrocchia di Bertesina per l'importo di euro 150.000,00.

La Giunta Comunale con propria direttiva n. 175 del 8/5/2018 ha preso atto dei risultati della votazione e di definizione dei progetti relativi al bilancio partecipativo.



Proposta N. 2571

**DETERMINA N. 2112 DEL 19/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITÀ – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ARGO COSTRUZIONI SRL DI VILLORBA (TV) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI APIEDINSICUREZZAPERBERTESINA E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE - ASSE PORTANTE N. 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B1800040004 CIG 8091992B09**

Pertanto, a seguito di procedura comparativa, con determina n.2006 del 05/10/2018, è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva dei lavori relativi al bilancio partecipato 2018 progetto "ApiediperBertesinainsicurezza" all'ing. Tiziana Ambrosi - Via Dian 40 – Vicenza – CF MBRTZN78M69G812B – P. IVA 03309340242, la quale ha offerto il ribasso del 57%, corrispondente all'importo di € 1.467,78 + INARCASSA + IVA e sulla base del disciplinare di incarico, rimandando ad un successivo provvedimento il conferimento dell'incarico per le altre prestazioni professionali ricomprese nella procedura comparativa.

Successivamente, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno, nell'ambito del Piano Comunale delle Opere pubbliche 2018, ampliare l'intervento di messa in sicurezza del transito ciclabile e pedonale lungo Strada di Bertesina e strada del Quintarello, fino al confine comunale con Quinto Vicentino, realizzando così un collegamento di ambito sovra comunale a completa implementazione dell'asse portante N. 9 ciclovia Quinto Vicentino – Vicenza Centro, previsto dal Piano Urbano della Mobilità (PUM) e di cui lo stanziamento è previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 attuazione PUM, sopra richiamato. Pertanto con determina dirigenziale n. 2296 del 12/11/2018 è stata approvata l'estensione dell'incarico, affidato all'ing. Tiziana Ambrosi di Vicenza, anche per la redazione della progettazione definitiva e della valutazione di compatibilità idraulica dei lavori relativi al bilancio partecipato 2018 "ApiediperBertesinainsicurezza" al fine di implementare il percorso ciclabile portante ciclovia n. 9. Con deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 05/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo denominato "Apiedinsicurezzaperbertesina e collegamento di ambito sovracomunale asse portante n.9 ciclovia Quinto Vicentino – Vicenza Centro (PUM).

Con determina n.448 del 07/03/2019 è stato affidato l'incarico per l'indagine geologica, geotecnica, geosismica ed ambientale per un importo di € 4.181,18 (IVA ed EPAP comprese).

Con determina n. 554 del 21/03/2019 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per un importo di € 14.336,28 (INARCASSA ed IVA comprese).

Il progetto esecutivo è stato approvato con determina dirigenziale n. 2037 del 08/11/2019 per l'importo complessivo di € 550.000,00, IVA compresa, a carico del Comune di Vicenza. Con il medesimo provvedimento si è inoltre stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 2571

**DETERMINA N. 2112 DEL 19/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITÀ – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ARGO COSTRUZIONI SRL DI VILLORBA (TV) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI APIEDINSICUREZZAPERBERTESINA E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE - ASSE PORTANTE N. 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004 CIG 8091992B09**

Con determinazione n. 365 del 28 febbraio 2020 si è provveduto ad aggiudicare, sulla base dei verbali redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, acquisiti agli atti con il P.G.N. 18661/2020, alla ditta ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL Via Amendola 10 Villorba (TV) – codice fiscale e partita I.V.A. 05015840266 i lavori relativi al progetto del bilancio partecipato 2018 “ApiediperBertesinainsicurezza” con un ribasso offerto del 15,684% sull'importo a base d'asta di € 401.000,00. per il prezzo di € 347.107,16 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 9.000,00) + IVA 10%.

Richiamato il quadro economico di spesa relativo al progetto approvato con determinazione n. 365 del 28 febbraio 2020, a seguito dell'aggiudicazione sopra esposta, come segue:



Proposta N. 2571

**DETERMINA N. 2112 DEL 19/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITÀ – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ARGO COSTRUZIONI SRL DI VILLORBA (TV) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI APIEDINSICUREZZAPERBERTESINA E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE - ASSE PORTANTE N. 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004 CIG 8091992B09**



Proposta N. 2571

**DETERMINA N. 2112 DEL 19/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITÀ – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ARGO COSTRUZIONI SRL DI VILLORBA (TV) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI APIEDINSICUREZZAPERBERTESINA E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE - ASSE PORTANTE N. 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004 CIG 8091992B09**

<b>A SOMME PER LAVORI E FORNITURE DI PROGETTO</b>			
A.1	Totale lavori a corpo		€ 5.058,96
A.2	Totale lavori a misura		€ 324.366,45
A.3	Totale lavori in economia		€ 8.681,75
<b>TOTALE LAVORI DI PROGETTO</b>			<b>€ 338.107,16</b>
<b>B ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>			
B.1	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 9.000,00
<b>TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA</b>			<b>€ 9.000,00</b>
<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A)</b>			<b>€ 338.107,16</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A+B)</b>			<b>€ 347.107,16</b>
<b>C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
C.1	Spostamento sottoservizi ed allacci		
	<i>c.1.1. Spostamento booster "Ospedaletto" (IVA esclusa) - preventivo Viacqua S.p.A. pratica n. ACQ/2019/021 - progetto 164/2019</i>		€ 5.129,11
	<i>c.1.2 Allacciamenti sottoservizi (IVA esclusa)</i>		€ 1.000,00
C.2	Imprevisti (IVA esclusa)		€ 6.855,02
C.3	Acquisizione aree o immobili, pertinenti indennizzi e spese accessorie		€ 55.000,00
C.4	Accatastamenti, frazionamenti		€ 3.000,00
C.5	<b>Spese tecniche (IVA esclusa):</b>		
	<i>c.5.1 - Progetto Esecutivo, Direzione Lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva</i>		€ 11.299,09
	<i>c.5.2 - Verifiche e collaudo tecnico amministrativo</i>		€ 0,00
	<i>c.5.3 - Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</i>		€ 0,00
	<i>c.5.4 - Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% di c.5.1, c.5.2, c.5.3)</i>	4,00%	€ 451,96
	<i>c.5.5 - Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (determina n. 448 del 07/03/2019)</i>		€ 3.360,00
	<i>c.5.6 - Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.5)</i>	2,00%	€ 67,20
C.6	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 (1,6%)		€ 6.560,00
C.7	Fondo risorse finanziarie art. 113 co 4 dlgs 50/2016 (0,4%)		€ 1.640,00
C.8	Spese per accertamenti di laboratorio		€ 0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>€ 94.362,38</b>
<b>D IMPORTI I.V.A.</b>			
D.1	I.V.A. (22% su C5 - Spese tecniche)	22%	€ 3.339,21
D.2	I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B)	10%	€ 34.710,72
D.3	I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su C.1, C.2)	10%	€ 1.298,41
<b>TOTALE I.V.A.</b>			<b>€ 39.348,34</b>
E	Ribasso d'asta e recupero IVA		€ 69.182,12
<b>IMPORTO COMPLESSIVO COMPRESA I.V.A. (A+B+C+D+E)</b>			<b>€ 550.000,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2571

**DETERMINA N. 2112 DEL 19/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITÀ – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ARGO COSTRUZIONI SRL DI VILLORBA (TV) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI APIEDINSICUREZZAPERBERTESINA E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE - ASSE PORTANTE N. 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B1800040004 CIG 8091992B09**

Il progetto "Apiedinsicurezzaperbertesina", per la realizzazione del collegamento di ambito sovracomunale asse portante n.9 ciclovia Quinto Vicentino – Vicenza Centro (PUM), prevede diverse tipologie di interventi tra cui quello inerente la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale nel tratto posto ad est del nodo idraulico della roggia Tribolo fino alla rotatoria di strada di Quintarello denominato "Intervento B". La realizzazione di tale opera pubblica interessa aree in proprietà privata per le quali è stata avviata la procedura di esproprio con dichiarazione di pubblica utilità, avvenuta con Delibera di G.C. n. 24 del 20.02.2019 ai sensi dell'art. 16 del DPR 327/2001 e s.m.i. con conseguente informazione alle proprietà interessate.

Durante le fasi preliminari di organizzazione del cantiere sono pervenute delle osservazioni da parte dei soggetti espropriandi in merito ad una proposta di modifica alle dimensioni del percorso ciclo-pedonale, tale da diminuirne il gravame sulle proprietà private sempre garantendo un miglioramento della sicurezza stradale. La richiesta di riduzione della larghezza del percorso ciclo-pedonale afferente al tratto denominato "intervento B" risulta limitato ad un preciso segmento dell'itinerario complessivo precedentemente approvato e, pertanto, si è valutata la possibilità di predisporre una variazione tecnica della larghezza del percorso ciclo-pedonale proponendo una dimensione totale della sede pari a 3,00 m precisando che l'opera potrà essere comunque realizzata in sede propria su un livello rialzato rispetto al piano stradale, garantendo quindi tutte le condizioni di sicurezza necessarie all'itinerario ciclo-pedonale sopra descritte.

La proposta di variante progettuale sopra menzionata, che interessa la porzione del percorso ciclo-pedonale denominata "intervento B", non comporta oneri aggiuntivi rispetto al quadro economico precedentemente approvato in quanto la modifica progettuale riguarda una diminuzione della larghezza della sede ciclo-pedonale che compensa i maggiori oneri derivanti dal posizionamento rialzato del percorso stesso, come si evince dalla documentazione progettuale redatta dal tecnico incaricato, ing. Tiziana Ambrosi, e acquisita con il P.N.G. 156401 in data 19.10.2020, composta dalla relazione illustrativa e tavola progettuale di "variazione soluzione progettuale tratto B", agli atti.

Preso atto della disponibilità della ditta aggiudicataria dell'appalto e incaricata alla realizzazione delle modifiche sopra descritte, in compensazione e quindi senza oneri aggiuntivi rispetto al contratto in essere, come da nota acquisita agli atti P.N.G 165186 in data 02.11.2020.

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*





Proposta N. 2571

**DETERMINA N. 2112 DEL 19/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITÀ – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ARGO COSTRUZIONI SRL DI VILLORBA (TV) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI APIEDINSICUREZZAPERBERTESINA E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE - ASSE PORTANTE N. 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B1800040004 CIG 8091992B09**

Tutto ciò premesso;

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1) di approvare la documentazione tecnica di modifica al progetto acquisita agli atti con il P.N.G. 156401 in data 19.10.2020 dal tecnico incaricato ing. Tiziana Ambrosi composta dalla relazione illustrativa e tavola progettuale di "variazione soluzione progettuale tratto B", allegati al presente provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che tale modifica progettuale non comporta maggiori oneri per la realizzazione in quanto riguarda una diminuzione della larghezza della sede ciclo-pedonale che compensa i maggiori oneri derivanti dal posizionamento rialzato del percorso stesso e pertanto il quadro economico dell'opera risulta invariato rispetto a quanto rideterminato con determinazione n. 365/2020 e così come il Piano Particellare di Esproprio essendo una modifica in diminuzione delle superfici e pertanto rientrando nelle somme e nelle quantità già approvate e comunicate agli interessati;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*





Proposta N. 2571

**DETERMINA N. 2112 DEL 19/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITÀ – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ARGO COSTRUZIONI SRL DI VILLORBA (TV) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI APIEDINSICUREZZAPERBERTESINA E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE - ASSE PORTANTE N. 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004 CIG 8091992B09**

3) di dare atto che la ditta aggiudicataria ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL Via Amendola 10 Villorba (TV) – codice fiscale e partita I.V.A. 05015840266 si rende disponibile all'esecuzione delle opere afferenti la variazione del tratto denominato "intervento B" senza la pretesa di oneri aggiuntivi in quanto, come precedentemente esplicitato, si ritengono compensati con quanto previsto originariamente in progetto, approvato come da nota acquisita agli atti P.N.G. 165186 in data 02.11.12020;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune in quanto il relativo impegno di spesa è già stato assunto con la determina di aggiudicazione n. 365 del 28/02/2020.



Proposta N. 2571

**DETERMINA N. 2112 DEL 19/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITÀ – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ARGO COSTRUZIONI SRL DI VILLORBA (TV) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI APIEDINSICUREZZAPERBERTESINA E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE - ASSE PORTANTE N. 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004 CIG 8091992B09**



Proposta N. 2571

**DETERMINA N. 2112 DEL 19/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITÀ – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ARGO COSTRUZIONI SRL DI VILLORBA (TV) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI APIEDINSICUREZZAPERBERTESINA E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE - ASSE PORTANTE N. 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004 CIG 8091992B09**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 19/11/2020 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2571

## DETERMINA N. 2112 DEL 19/11/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITÀ – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ARGO COSTRUZIONI SRL DI VILLORBA (TV) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI APIEDINSICUREZZAPERBERTESINA E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE - ASSE PORTANTE N. 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004 CIG 8091992B09

### PARERE art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	CAPITOLO	IMPORTO

La presente determinazione è: **REGOLARE** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### LA PO DI RAGIONERIA

Vicenza, 24/11/2020

Lorella Sorgato

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c20cadec7c4fe63a64f107837c47daa751cf4d28

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*