



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2561

DETERMINA N. 2406 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S7. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP B32H19000070001 - CIG 817962366E



Proposta N. 2561

DETERMINA N. 2406 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S7. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP B32H19000070001 - CIG 817962366E

IL DIRIGENTE**Premesso che,**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 5.6.2019 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori SISUS Area Urbana di Vicenza Azione 9.4.1 Recupero ed efficientamento energetico immobili di edilizia residenziale Lotto S7 per l'importo complessivo di € 255.000,00 finanziato con fondi POR;
- con determina dirigenziale n. 2494 del 27.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento SISUS dell'Area Urbana di Vicenza - Azione 9.4.1 - recupero funzionale ed efficientamento energetico immobili ERP - lotto S7 dell'importo complessivo di € 255.000,00 I.V.A. compresa, di cui € 154.701,90 per lavori e € 10.689,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina dirigenziale n. 108 del 23.1.2020 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), mediante procedura negoziata previa consultazione di dieci operatori economici nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG1 classifica I^A o superiore, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determina dirigenziale n. 588 del 7.4.2020 è stato affidato l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Giulio Baso con studio in Cadoneghe (PD);
- con determina dirigenziale n. 616 del 9.4.2020 i lavori sopraindicati sono stati affidati alla ditta ATHESTE COSTRUSIONI s.r.l. con sede in Este (PD), Via Principe Amedeo 45/c, codice fiscale e partita I.V.A. 01566420285 per il prezzo offerto di € 127.819,35 pari al ribasso del 17,377% + € 10.689,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 138.508,49 più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, alle quali si sono aggiunte le migliorie dichiarate dalla ditta in sede di offerta;
- a seguito dell'affidamento dei lavori il nuovo quadro economico dell'opera risultava essere il seguente:

A	IMPORTO DEI LAVORI	Euro
	Importo lavori	127.819,35

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2561

DETERMINA N. 2406 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S7. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP B32H19000070001 - CIG 817962366E

	Oneri per la sicurezza	10.689,14
	Totale importo lavori (A)	138.508,49
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori in economica e lavori esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	17.903,00
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazione tecnico-amministrative	3.305,89
B.3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (I.V.A. inclusa)	3.305,88
B.4	Imprevisti (I.V.A. inclusa)	13.500,00
B.5	Fondo incentivante art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	3.307,82
B.6	Spese tecniche (progettazione, sicurezza, INARCASSA)	13.231,28
B.7	Spese tecniche (Direzione Lavori, sicurezza, INARCASSA)	11.019,61
B.8	Spese tecnico-amministrative	1.000,00
B.9	Spese pubblicità	500,00
B.10	I.V.A. 10% sui lavori	13.850,85
B.11	I.V.A. 22% su spese tecniche progettazione	5.335,20
B.12	I.V.A. B.2 + B.3	661,18
B.13	Ribasso d'asta (I.V.A. compresa)	29.570,80
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	116.491,51
	TOTALE GENERALE (A + B)	255.000,00

considerato che,

- in data 15.6.2020 è stato sottoscritto il contratto con atto n. 28618 di Rep.S. e n. 2341 di Racc.;
- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 20.7.2020;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2561

DETERMINA N. 2406 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S7. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP B32H19000070001 - CIG 817962366E

- in data 7.9.2020 è stato sottoscritto il verbale di sospensione dei lavori;
- i lavori sono ripresi con verbale in data 28.9.2020;
- in fase di esecuzione dei lavori, come emerge dalla relazione dell'arch. Giulio Baso, direttore dei lavori in oggetto, si sono rese necessarie alcune modifiche ed integrazioni alle lavorazioni, in particolare per quanto riguarda: opere edili integrative riferite ai serramenti interni ed esterni, gli impianti termoidraulici, la predisposizione dell'impianto di condizionamento e la previsione di isolamento termico di piccolo spessore;
- inoltre, a seguito dell'applicazione delle vigenti norme sul contenimento della diffusione del COVID-19, si è proceduto alla revisione degli importi dovuti per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;
- i lavori di perizia in oggetto, come desumibili anche dai documenti economici e grafici allegati, rientrano nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto finalizzati al miglioramento e al completamento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza nel suo complesso, motivate anche da obiettive circostanze sopravvenute, a lavori in corso, che non alterano l'impostazione generale del progetto, la natura complessiva del contratto, e che trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, senza necessità di ulteriori stanziamenti;
- i lavori oggetto della presente variante che, come sopra detto, sono finalizzati al miglioramento e al completamento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza nel suo complesso, motivate da obiettive circostanze sopravvenute e in linea di massima non prevedibili, comportano un aumento netto contrattuale di € 12.975,57 oneri per la sicurezza compresi, + IVA, pari al 9,368% dell'importo contrattuale, rientrante quindi nella soglia del 15% di cui all'art. 106, comma 2), lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dette ulteriori lavorazioni, la cui maggiore spesa, rispetto all'importo dei lavori contrattuali, di € 12.975,57 + IVA 10%, rientra nel quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. vengono quindi eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e secondo nuovi prezzi concordati e accettati dall'aggiudicatario con apposito atto di sottomissione in data 12.10.2020 allegato al presente provvedimento;
- con verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione sottoscritto in data 12.10.2020 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di variante con i prezzi già previsti nel contratto principale e i nuovi prezzi, al netto del ribasso offerto (-17,377%), per l'importo complessivo di € 12.975,57 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. .
- la perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:
 - REL PERIZIA – relazione tecnica,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2561

DETERMINA N. 2406 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S7. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP B32H19000070001 - CIG 817962366E

- QE PERIZIA – quadro economico,
- CME PERIZIA – computo metrico estimativo,
- QR PERIZIA – quadro di raffronto,
- ELG PERIZIA – tavola identificativa lavori perizia,
- AS PERIZIA – atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi,
- relazione tecnica del RUP;
- tale variante è autorizzata dal RUP con nota allegata al presente provvedimento;
- per l'esecuzione dei maggiori lavori, tenuto conto della sospensione lavori disposta dal Direttore dei lavori e tenuto conto delle maggiori lavorazioni, si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 22 (ventidue) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;
- per i lavori inerenti alla perizia suppletiva e di modifica al contratto originario il professionista incaricato della Direzione lavori , arch. Giulio Baso, ha dovuto produrre ulteriori elaborati tecnici, risulta necessario procedere anche all'adeguamento dell'importo dell'incarico affidato e sulla base di quanto previsto dal relativo disciplinare di incarico;
- con nota P.G.N. 171010 del 10.11.2020 l'arch. Giulio Baso, applicando il ribasso offerto in sede di gara (-56,70%) ha quantificato in € 900,00 Inarcassa e I.V.A. escluse, il corrispettivo relativo all'adeguamento dell'incarico;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2561

DETERMINA N. 2406 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S7. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP B32H19000070001 - CIG 817962366E

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per le motivazioni indicate in premessa, l'allegata perizia di variante dei lavori SISUS Area Urbana di Vicenza Azione 9.4.1 Recupero ed efficientamento energetico immobili di edilizia residenziale Lotto S7 che lascia inalterato l'importo di progetto aggiornando il quadro economico come segue:

A	IMPORTO DEI LAVORI	Euro
	Importo lavori	134.677,56
	Oneri per la sicurezza	16.806,50
	Totale importo lavori (A)	151.484,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori in economica e lavori esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	17.903,00
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazione tecnico-amministrative	3.305,89
B.3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (I.V.A. inclusa)	3.305,88
B.4	Imprevisti (I.V.A. inclusa)	13.500,00
B.5	Fondo incentivante art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	3.307,82
B.6	Spese tecniche (progettazione, sicurezza, INARCASSA)	13.231,28
B.7	Spese tecniche (Direzione Lavori, sicurezza, INARCASSA)	11.019,61
B.8	Spese tecnico-amministrative	1.000,00
B.9	Spese pubblicità	500,00
B.10	I.V.A. 10% sui lavori	15.148,41
B.11	I.V.A. 22% su spese tecniche progettazione	5.335,20
B.12	I.V.A. B.2 + B.3	661,18
B.13	Ribasso d'asta (I.V.A. compresa)	15.297,68

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2561

DETERMINA N. 2406 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S7. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP B32H19000070001 - CIG 817962366E

	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	103.515,94
	TOTALE GENERALE (A + B)	255.000,00

2) di approvare i seguenti elaborati di variante che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- REL PERIZIA – relazione tecnica
- QE PERIZIA – quadro economico
- CME PERIZIA – computo metrico estimativo
- QR PERIZIA – quadro di raffronto
- ELG PERIZIA – tavola identificativa lavori perizia
- AS PERIZIA – atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi
- relazione tecnica del RUP

3) di approvare gli allegati verbali di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi degli art. 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 12.10.2020 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa ATHESTE Costruzioni s.r.l.;

4) di concedere, per le motivazioni evidenziate dall'appaltatore e riportate in narrativa, la proroga dei tempi contrattuali di 22 (ventidue) giorni consecutivi e naturali;

5) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Atheste Costruzioni s.r.l. con sede in Este (PD), Via Principe Amedeo 45/c, codice fiscale e partita I.V.A. 01566420285 alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 12.975,57 comprensivo degli oneri per la sicurezza + I.V.A., rideterminando in € 151.484,06 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;

6) di dare atto che la somma complessiva da riconoscere alla ditta ATHESTE Costruzioni s.r.l. per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo è pari a € 14.273,13 (I.V.A. compresa) e trova copertura nell'impegno codice 130090 del cap. 1932802 "FC – Progetto Sisus – Fondi Europei Regionali POR FESR Veneto 2014-2020 – asse 6" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con fondi POR, dove la somma risulta vincolata con la determina dirigenziale n. 2494 del 27.12.2019, citata in premessa;

7) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'adeguamento dell'importo dell'incarico di direzione lavori affidato con determina dirigenziale n. 588 del 7.4.2020 citata in premessa, all'arch. Giulio Baso di Cadonghe (PD), per il prezzo € 900,00 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22% (CIG Z152C9D486);



Proposta N. 2561

DETERMINA N. 2406 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S7. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP B32H19000070001 - CIG 817962366E

8) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.141,92 trova copertura nell'impegno codice 130090 del cap. 1932802 "FC – Progetto Sisus – Fondi Europei Regionali POR FESR Veneto 2014-2020 – asse 6" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con fondi POR, dove la somma risulta vincolata con la determina dirigenziale n. 2494 del 27.12.2019, citata in premessa;

9) di approvare l'**allegato** cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2561

DETERMINA N. 2406 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S7. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP B32H19000070001 - CIG 817962366E

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 25/11/2020 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2561

DETERMINA N. 2406 DEL 14/12/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S7. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP B32H19000070001 - CIG 817962366E

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
137587	2020	F.C. - PROGETTO SISUS - FONDI EUROPEI REGIONALI POR FESR VENETO 2014-2020 - ASSE 6 (LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI)	U	08022.02.1932802	14.273,13
137588	2020	F.C. - PROGETTO SISUS - FONDI EUROPEI REGIONALI POR FESR VENETO 2014-2020 - ASSE 6 (LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI)	U	08022.02.1932802	1.141,92

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 22/12/2020

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 73d726d6d314748f1c5e6f09340abc3157ea85e5

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"