



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2741

DETERMINA N. 2420 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 SUB 1 - SISUS ERP LOTTI S5 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI -APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP B31G19000170001 CIG 8211401677



Proposta N. 2741

DETERMINA N. 2420 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 SUB 1 - SISUS ERP LOTTI S5 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI -APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP B31G19000170001 CIG 8211401677

IL DIRIGENTE**Premesso che,**

- con DGR n. 1219 del 26 luglio 2016, la Regione del Veneto ha approvato un Bando per la selezione di una Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile tra quelle presentate da Aree urbane e relative Autorità urbane appartenenti alla Tipologia "Comuni capoluogo" di cui al POR FESR Veneto 2014-2020 - Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile e individuate con Decreto n. 19 del 15 giugno 2016 della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR con scadenza 11 novembre 2016;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 11 ottobre 2016 è stato approvato il riconoscimento del ruolo di Autorità Urbana per il Comune di Vicenza e il conseguente sviluppo della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS), afferente al Programma Operativo Regionale (POR) FESR Veneto 2014-2020 – CCI2014IT16RFOP021 - Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile, in conformità a quanto previsto dall'allegato A2 della DGR n. 1219 del 26 luglio 2016. In data 10 novembre 2016, con PEC PGN 143523/2016, è stata inviata la domanda di partecipazione all'avviso per la selezione della SISUS di Vicenza
- con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 22 del 11 aprile 2017, pubblicato sul BUR n. 39 del 21 aprile 2017 è stata approvata la SISUS dell'Area Urbana di Vicenza, la quale individua come potenziale beneficiario dell'azione 9.4.1 sub 1) "*Edilizia residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti*" e dell'azione 9.5.8 "*Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell'ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell'ambito di progetti integrati di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia*" il Comune di Vicenza, per il tramite del suo Settore Lavori Pubblici, ed è stata definita la quota di cofinanziamento POR FESR pari rispettivamente ad € 2.634.666,67 per l'azione 9.4.1 (di cui € 757.33,34 destinati al recupero di 12 alloggi ERP – Invito 2019) e € 877.333,33 per l'azione 9.5.8 (di cui € 430.000,00 destinati al recupero dell'albergo cittadino
- con il medesimo Decreto sono state definite le prescrizioni e indicazioni di cui tenere conto nelle fasi successive all'approvazione della Strategia; è stato stabilito che il periodo di ammissibilità delle spese decorre a partire dal 22 aprile 2016, data individuata dal Decreto, considerata la volontà di concorrere all'attuazione dell'Asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile da parte delle Aree Urbane, manifestatasi con la presentazione della domanda

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2741

DETERMINA N. 2420 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 SUB 1 - SISUS ERP LOTTI S5 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI -APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP B31G19000170001 CIG 8211401677

di adesione all'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per l'individuazione delle Aree urbane e delle Autorità urbane - "Comuni polo" (DGR n. 259 del 08/03/2017);

considerato che,

- il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni dovrà rispondere agli Inviti pubblici per la presentazione di domande di sostegno secondo i criteri delineati dal POR FESR 2014 - 2020 del Veneto [approvato con decisione della CE C(2015) 5903 finale del 17.08.2015] in attuazione all'Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile Azione 9.4.1 sub 1) e Azione 9.5.8; nelle domande dovrà risultare che la progettazione sia sviluppata almeno a livello di "progetto definitivo" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. I progetti devono essere regolarmente approvati ed i relativi provvedimenti devono essere allegati all'istanza (come da Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria del Veneto n. 52 del 5 luglio 2017);
- il programma triennale dei lavori pubblici 2017 – 2019 e l'elenco annuale 2017 approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/1/2016, hanno previsto le risorse sopracitate;
- per l'annualità 2019, sono previsti, in particolare, interventi di manutenzione e recupero di 12 alloggi che sono stati individuati, a seguito di incontri tra l'amministrazione comunale e Valore Città AMCPS srl, azienda concessionaria del servizio di manutenzione, dall'elenco di alloggi approvati in allegato alla SISUS (come da Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria del Veneto n. 52 del 5 luglio 2017);

visto che,

- con determina dirigenziale n. 391 del 1/3/2019, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato all'architetto Anna Di Meo di Vicenza, l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva SISUS Area Urbana di Vicenza Azione 9.4.1 Recupero ed efficientamento energetico immobili di edilizia residenziale Lotto S5, per l'importo complessivo di € 6.978,42 INARCASSA e IVA comprese (codice 129285);
- con determinazione dirigenziale n. 838 del 6/5/2019 è stato individuato, in coerenza con il POR FESR 2014-2020 del Veneto e la SISUS dell'Area Urbana di Vicenza, il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Vicenza quale soggetto pertinente per la presentazione delle domande di sostegno sulla base dell'Invito Pubblico approvato con il medesimo provvedimento;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 92 DEL 05/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori ERP - SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S5 dell'importo complessivo di € 175.000,00 I.V.A. compresa;



Proposta N. 2741

DETERMINA N. 2420 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 SUB 1 - SISUS ERP LOTTI S5 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI -APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP B31G19000170001 CIG 8211401677

- con determinazione dirigenziale n. 231 del 12/12/2019 veniva affidato l'incarico per il coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione dei lavori relativi al recupero funzionale ed efficientamento energetico immobili di Edilizia Residenziale Pubblica – lotto S5 nell'ambito SISUS Area Urbana di Vicenza. Azione 9.4.1 all'ing. Tiziana Ambrosi per l'importo di € 4.057,43 (INARCASSA e I.V.A comprese) impegno codice 130087;
- con Determina del Direttore del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni N. 322, del 21/02/2020, è stato approvato il progetto esecutivo "**POR FESR 201-2020 ASSE 6 – SISUS DELL'AREA URBANA DI VICENZA – AZIONE 9.4.1 SUB 1 – Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistente - LOTTO S5**", per un importo complessivo di € 175.000,00; con la stessa determinazione venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto previa valutazione comparativa di almeno tre preventivi forniti da operatori economici, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- il progetto esecutivo prevedeva un onere economico complessivo di €175.000,00 (IVA compresa) così risultante:

IMPORTO LAVORI

A1 LAVORI	€ 88 600,00
A2 Sicurezza	€ 2 800,00
TOTALE LAVORI A)	€ 91 400,00

SOMME A DISPOSIZIONE B)

B1 Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 37 500,00
B2 Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	€ 1 828,00
B3 Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (iva esclusa)	€ 1 828,00
B4 Imprevisti (iva inclusa)	€ 10 660,02
B5 Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DD.LL. e collaudo – art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 1.462,40
B6 Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. – art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 365,60
B7 Spese tecniche (Progettazione, Sicurezza, Inarcassa)	€ 7 312,50
B8 Spese tecniche (Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)	€ 6 581,25
B9 Spese tecnico-amministrative	€ 3 000,00
B10 Spese pubblicità	€ 500,00
B11 Iva al 10% sui lavori	€ 9 140,00
B12 Iva al 22% su spese tecniche	€ 3 056,63
B13 Iva B2+B3	€ 365,60

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2741

DETERMINA N. 2420 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 SUB 1 -**SISUS ERP LOTTI S5 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI****-APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106****COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP****B31G19000170001 CIG 8211401677**

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 83 600,00
TOTALE GENERALE A+B	€ 175 000,00

dato atto che,

- a seguito di procedura comparativa avviata con note via mail PPGGNN 32679 – 32708 – 32688 – 32686 - 32680 del 27/02/2020 a cinque operatori economici, con Determina Dirigenziale N. 514 del 23/03/2020, i lavori sono stati affidati all'impresa SERMA COSTRUZIONI SRL – Via Miranese 98/D – Mirano (VE) – P.IVA 03336250273, con un ribasso del 20,55% sui lavori a base d'asta, pari ad un importo contrattuale di € 73.192,70 + I.V.A., oneri per la sicurezza compresi;
- successivamente all'aggiudicazione il quadro economico risultava il seguente:

IMPORTO LAVORI

A1 LAVORI	€ 70.392,70
A2 Sicurezza	€ 2 800,00
TOTALE LAVORI A)	€ 73.192,70

SOMME A DISPOSIZIONE B)

B1 Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 37 500,00
B2 Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	€ 1.828,00
B3 Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (iva esclusa)	€ 1.828,00
B4 Imprevisti (iva inclusa)	€ 10.660,02
B5 Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DD.LL. e collaudo – art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 1.462,40
B6 Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. – art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 365,60
B7 Spese tecniche (Progettazione, Sicurezza, Inarcassa)	€ 7.312,50
B8 Spese tecniche (Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)	€ 6 581,25
B9 Spese tecnico-amministrative	€ 3 000,00
B10 Spese pubblicità	€ 500,00
B11 Iva al 10% sui lavori	€ 7.319,27
B12 Iva al 22% su spese tecniche	€ 3 056,63
B13 Iva B2+B3	€ 365,60
Ribasso d'asta del 20,55% IVA compresa	€ 20.028,03
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 101.807,30
TOTALE GENERALE A+B	€ 175 000,00

- il contratto d'appalto nella forma della scrittura privata non autenticata è stato stipulato in data 02/07/2020 con P.G.N.94662;

visto che,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2741

DETERMINA N. 2420 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 SUB 1 - SISUS ERP LOTTI S5 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI -APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP B31G19000170001 CIG 8211401677

- la relazione del RUP del 18/11/2020 agli atti, con la quale si attesta che durante l'esecuzione dei lavori, come emerge dalla relazione dell'arch. Anna Di Meo, direttore dei lavori in oggetto, in particolare per quanto riguarda gli impianti, si è riscontrata la necessità di intervenire su alcune parti danneggiate, non visibili in sede di rilievo progettuale, in maniera più precisa e puntuale;
- nello specifico gli interventi di miglioria riguardano:
 - rifacimento parziale delle colonne di scarico dei servizi igienici in PE-HD (D-110) complete di pezzi speciali ed assistenza muraria;
 - rifacimento dello scarico fumi per le caldaie a condensazione da inserire nella canna fumaria esterna;
 - fornitura e posa di un canale portacavi esterno per realizzare il nuovo impianto citofonico;
 - fornitura e posa in opera di porte con misure non standard al fine di migliorare la fruibilità dei servizi igienici;
- a seguito dell'applicazione delle vigenti norme sul contenimento della diffusione del COVID-19, si è proceduto alla revisione degli importi dovuti per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;
- i lavori di perizia in oggetto, come desumibili anche dai documenti economici e grafici in allegato, rientrano nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto finalizzati al miglioramento e al completamento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza nel suo complesso, motivate anche da obiettive circostanze sopravvenute, a lavori in corso, che non alterano l'impostazione generale del progetto, la natura complessiva del contratto, e che trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, senza necessità di ulteriori stanziamenti;
- altre lavorazioni di dettaglio in aggiunta o in diminuzione, non specificatamente riportate nella descrizione di cui sopra, rientrano invece nelle modifiche di dettaglio di competenza della DD.LL. e non comportano modifiche al progetto approvato;
- i lavori oggetto della presente modifica al contratto, finalizzati al miglioramento e al completamento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza nel suo complesso, motivate da obiettive circostanze sopravvenute e in linea di massima non prevedibili, comportano un **aumento contrattuale di € 6.710,06 + IVA**, pari al **9,167%** dell'importo contrattuale, rientranti nel quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per cui si applicano le stesse condizioni contrattuali, e trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., senza necessità di ulteriori stanziamenti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2741

DETERMINA N. 2420 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 SUB 1 - SISUS ERP LOTTI S5 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI -APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP B31G19000170001 CIG 8211401677

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto di gara, pari al 20,55% (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione);
- vengono pertanto rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:
 - principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
 - principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
 - principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza e per la necessaria messa in sicurezza del transito veicolare.

dato atto che,

- il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 79.902,76 più I.V.A. al 10% e che la maggiore spesa per complessivi € 6.710,06 più I.V.A. al 10% viene finanziata mediante l'utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione approvata con determina dirigenziale n. 322 del 21/02/2020;
- il quadro economico viene così riformulato:



Proposta N. 2741

DETERMINA N. 2420 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 SUB 1 -

SISUS ERP LOTTI S5 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI

-APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106

COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP

B31G19000170001 CIG 8211401677



Proposta N. 2741

DETERMINA N. 2420 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 SUB 1 - SISUS ERP LOTTI S5 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI -APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP B31G19000170001 CIG 8211401677

	IMPORTO LAVORI A)	EURO		DIFFERENZE
		AFFIDAMENTO	PERIZIA	IN PIÙ / IN MENO
A1	LAVORI	€ 70.392,70	€ 76.602,76	€ 6.210,06
A2	Sicurezza	€ 2.800,00	€ 3.300,00	€ 500,00
	TOTALE LAVORI A)	€ 73.192,70	€ 79.902,76	€ 6.710,06
	SOMME A DISPOSIZIONE B)			
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	€ 1.828,00	€ 1.828,00	€ 0,00
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (iva inclusa)	€ 1.828,00	€ 1.828,00	€ 0,00
B4	Imprevisti (iva inclusa)	€ 10.660,02	€ 10.660,02	€ 0,00
B5	Fondo incentivante 1,60% art.113 c.3 Dlgs. 50/2016 smi	€ 1.462,40	€ 1.462,40	€ 0,00
B6	Fondo risorse finanziarie 0,40% art.113 c.4 Dlgs. 50/2016 smi	€ 365,60	€ 365,60	€ 0,00
B7	Spese tecniche (Progettazione, Sicurezza, Inarcassa)	€ 7.312,50	€ 7.312,50	€ 0,00
B8	Spese tecniche (Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)	€ 6.581,25	€ 6.581,25	€ 0,00
B9	Spese tecnico-amministrative	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
B10	Spese pubblicità	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
B11	Iva al 10% sui lavori	€ 7.319,27	€ 7.990,28	€ 671,01
B12	Iva al 22% su spese tecniche	€ 3.056,63	€ 3.056,63	€ 0,00
B13	Iva B2+B3	€ 365,60	€ 365,60	€ 0,00
	Ribasso d'asta del 20,55% IVA compresa	€ 20.028,03	€ 12.646,97	-€ 7.381,07
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 101.807,30	€ 95.097,24	-€ 6.710,06
	TOTALE GENERALE A+B	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2741

DETERMINA N. 2420 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 SUB 1 - SISUS ERP LOTTI S5 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP B31G19000170001 CIG 8211401677

- per la realizzazione di tale interventi per ovvi motivi di celerità, corretta esecuzione ed economicità dell'affidamento si ritiene necessario procedere con l'affidamento diretto all'Impresa SERMA COSTRUZIONI SRL – Via Miranese 98/D – Mirano (VE), alle stesse condizioni del Contratto d'Appalto PGN 94662 sottoscritto in data 02/07/2020, oltre a quelle contenute nell'Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi sottoscritto in data 30/09/2020, allegato al presente provvedimento.
- si concede una proroga dei tempi contrattuali di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi) per la realizzazione dei maggiori lavori;
- con atto di sottomissione e Verbale nuovi prezzi sottoscritto in data 30/09/2020 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di modifica per l'importo di € 7.381,07 I.V.A. ed oneri per la sicurezza compresi, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n.4 nuovi prezzi;
- la perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:
 - relazione tecnica e nuovo quadro economico RUP;
 - quadro comparativo ;
 - computo metrico;
 - relazione con disegno variante;
- tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP, giusta relazione agli atti;

preso atto che,

- secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, arch. Anna Di Meo di Vicenza (VI) la somma complessiva di € 900,00 oltre ad oneri previdenziali Inarcassa 4% e IVA al 22% per la maggiore attività dovuta alla modifica del contratto. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016;
- la somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2741

DETERMINA N. 2420 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 SUB 1 - SISUS ERP LOTTI S5 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP B31G19000170001 CIG 8211401677

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020- 2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) ed e) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica del contratto originario " *POR FESR 201-2020 ASSE 6 – SISUS DELL'AREA URBANA DI VICENZA – AZIONE 9.4.1 SUB 1 – Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistente - LOTTO S5* per l'importo di € 6.710,06 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., il cui quadro economico risulta ridefinito come indicato nelle premesse e di assegnare inoltre una proroga di 10 giorni sulla data di ultimazione lavori;

2) di approvare l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 30/09/2020 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'Impresa SERMA COSTRUZIONI SRL – Via Miranese 98/D – Mirano (VE) – P.IVA 03336250273 (VI);

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta "SERMA COSTRUZIONI SRL" – Via Miranese 98/D – Mirano (VE) – P.IVA 03336250273, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 6.710,06 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%, rideterminando in € 79.902,76 più iva al 10% il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 7.381,07 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura nell'impegno codice 130087 al capitolo 1932802 "FC – Progetto SISUS – Fondi Europei Regionali POR FESR Veneto 2014-2020 – asse 6" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con fondi POR dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con determina dirigenziale n. 322 del 21/02/2020;

5) di approvare la spesa di € 1.141,92 (Inarcassa e IVA compresi), relativa all'attività relativa alla modifica degli elaborati tecnici comprensiva di direzione dei lavori rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche, da riconoscere al direttore dei lavori arch. Anna

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2741

DETERMINA N. 2420 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 SUB 1 -**SISUS ERP LOTTI S5 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI****-APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106****COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP****B31G19000170001 CIG 8211401677**

Di Meo con studio in Vicenza (VI), Strada della Commenda 78, cf. DMINNA63C71L840G, P.IVA 02789070246;

6) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.141,92 , Inarcassa e IVA compresi, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice copertura nell'impegno codice "trova copertura nell'impegno codice 130087 al capitolo 1932802 "FC – Progetto SISUS – Fondi Europei Regionali POR FESR Veneto 2014-2020 – asse 6" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con fondi POR dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con determina dirigenziale n. 322 del 21/02/2020 (**CIG NR ZE52C777C0**)

7) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2741

DETERMINA N. 2420 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 SUB 1 -

SISUS ERP LOTTI S5 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI

-APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106

COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP

B31G19000170001 CIG 8211401677

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 07/12/2020 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2741

DETERMINA N. 2420 DEL 14/12/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 SUB 1 - SISUS ERP LOTTI S5 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA - CUP B31G19000170001 CIG 8211401677

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
137578	2020	F.C. - PROGETTO SISUS - FONDI EUROPEI REGIONALI POR FESR VENETO 2014-2020 - ASSE 6 (LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI)	U	08022.02.1932802	7.381,07
137579	2020	F.C. - PROGETTO SISUS - FONDI EUROPEI REGIONALI POR FESR VENETO 2014-2020 - ASSE 6 (LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI)	U	08022.02.1932802	1.141,92

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 22/12/2020

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 2ec0626674e74f63f82fd31e50f1d773345ef851

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"