



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2643

## DETERMINA N. 2410 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S6. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP B32H19000090001 - CIG 821226711E



Proposta N. 2643

**DETERMINA N. 2410 DEL 14/12/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S6. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP B32H19000090001 - CIG 821226711E**

**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- con delibera della Giunta comunale n. 95 del 5.6.2019 è stato approvato il progetto definitivo Sisus area urbana di Vicenza Azione 9.4.1 Recupero funzionale ed efficientamento energetico immobili ERP Lotto S6 dell'importo complessivo di € 205.000,00 I.V.A. compresa;
- con determina dirigenziale n. 321 del 21.2.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori Sisus area urbana di Vicenza Azione 9.4.1 Recupero funzionale ed efficientamento energetico immobili ERP Lotto S6 dell'importo complessivo di € 205.000,00 I.V.A. compresa, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori con procedura semplificata mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi individuati tra operatori economici qualificati per lavori appartenenti a categoria OG1 classifica I<sup>a</sup> o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e nel rispetto di quanto previsto dalle linee Guida ANAC n. 4 aggiornate, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con determina dirigenziale 586 del 7.4.2020 è stato affidato l'incarico di direzione lavori all'ing. Susj Maria Basso con studio in Bressanvido (VI);
- con determina dirigenziale n. 797 del 15.5.2020 l'appalto dei lavori relativi a Sisus Area Urbana di Vicenza Azione 9.4.1 Recupero funzionale ed efficientamento energetico immobili ERP Lotto S6 è stato aggiudicato alla ditta Terre Costruzioni con sede in Vicenza, Via Btg. Val Leogra n. 38, codice fiscale e patita I.V.A. 03430940241 per il prezzo offerto di € 116.688,60 pari al ribasso del 5,50%, + € 8.820,00 per oneri della sicurezza, complessivamente € 125.508,60 I.V.A 10% esclusa, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, alle quali si sono aggiunte le migliorie dichiarate dalla ditta in sede di offerta;
- a seguito dell'affidamento dei lavori il nuovo quadro economico dell'opera risultava essere il seguente:

<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
A.1)	Importo lavori	€ 116.688,60
A.2)	Oneri per la sicurezza	€ 8.820,00
	<b>TOTALE Lavori</b>	<b>€ 125.508,60</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2643

**DETERMINA N. 2410 DEL 14/12/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S6. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP B32H19000090001 - CIG 821226711E**

<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	
B.1)	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	€ 12.970,52
B.2)	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	€ 1.764,00
B.3)	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (IVA inclusa)	€ 2.646,00
B.4)	Imprevisti (I.V.A. inclusa)	€ 13.000,00
B.5)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	€ 2.116,80
B.6)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016	€ 529,20
B.7)	Spese tecniche progettazione, Sicurezza (incluse INARCASSA)	€ 10.584,00
B.8)	Spese tecniche Direzione lavori, Sicurezza (incluse INARCASSA)	€ 9.500,00
B.9)	Spese tecnico-amministrative	€ 1.000,00
B.10)	Spese pubblicità	€ 500,00
B.11)	IVA 10% su lavori	€ 12.550,86
B.12)	IVA 22% su spese tecniche	€ 4.418,48
B.13)	I.V.A. B.1) + B.2)	€ 441,00
B.14)	Ribasso d'asta (I.V.A compresa)	€ 7.470,54
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 79.491,40</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 205.000,00</b>

considerato che,

- in data 8.7.2020 è stato sottoscritto il contratto con atto n. 28622 di Rep.S. e n.2345 di Racc.;
- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 20.7.2020;
- in data 5.8.2020 è stato sottoscritto il verbale di sospensione dei lavori;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2643

**DETERMINA N. 2410 DEL 14/12/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S6. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP B32H19000090001 - CIG 821226711E**

- i lavori sono ripresi con verbale in data 24.8.2020;
- in fase di esecuzione dei lavori, come emerge dalla relazione dell'Ing. Susj Maria Basso, direttore dei lavori in oggetto, si è ritenuto necessario modificare alcune lavorazioni per consentire il rifacimento degli impianti risultati particolarmente danneggiati: elemento non visibile in sede di rilievo;
- in particolare si rende opportuno procedere con:
  - demolizione dei pavimenti e relativi massetti in tutti e quattro gli appartamenti per consentire il rifacimento degli impianti, e migliorando così anche la planarità fra i vari locali,
  - rifacimento dell'impianto idrico-sanitario dei locali bagno degli alloggi in via Bertolo n. 18 e via Bertolo n. 20 in quanto lo stato di conservazione delle tubazioni degli scarichi sono risultati vetusti, oltre che danneggiati,
  - miglioramento dei collegamenti elettrici al fine di conseguire un maggior livello di sicurezza ed affidabilità,
  - spostamento della parete dei locali bagno in modo da ampliarli;
- i lavori di perizia in oggetto, come desumibili anche dai documenti economici e grafici in allegato, rientrano nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto finalizzati al miglioramento e al completamento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza nel suo complesso, motivate anche da obiettive circostanze sopravvenute, a lavori in corso, che non alterano l'impostazione generale del progetto, la natura complessiva del contratto, e che trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, senza necessità di ulteriori stanziamenti;
- i lavori oggetto della presente variante che, come sopra detto, sono finalizzati al miglioramento e al completamento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza nel suo complesso, motivate da obiettive circostanze sopravvenute e in linea di massima non prevedibili, comportano un aumento netto contrattuale di € 12.481,18, oneri per la sicurezza compresi, + IVA, pari al 9,944% dell'importo contrattuale, rientrante quindi nella soglia del 15% di cui all'art. 106, comma 2), lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dette ulteriori lavorazioni, inoltre, la cui maggiore spesa, rispetto all'importo dei lavori contrattuali, di € 12.481,18 + IVA 10%, rientra nel quinto d'obbligo, ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., vengono quindi eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e secondo nuovi prezzi concordati e accettati dall'aggiudicatario con apposito atto di sottomissione in data 19.10.2020 allegato al presente provvedimento;
- con verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione sottoscritto in data 19.10.2020 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di variante con i prezzi già previsti nel contratto principale e i due nuovi prezzi, al netto del ribasso

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2643

**DETERMINA N. 2410 DEL 14/12/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S6. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP B32H19000090001 - CIG 821226711E**

offerto (-5,50%), per l'importo complessivo di € 12.481,18 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A.;

- la perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:
  - relazione tecnico-illustrativa
  - computo metrico estimativo
  - quadro di raffronto
  - atto di sottomissione
  - relazione tecnica del RUP
- tale variante è autorizzata dal RUP con nota allegata al presente provvedimento;

**preso atto** che,

- per i lavori inerenti alla perizia suppletiva e di modifica al contratto originario il professionista incaricato della Direzione lavori, ing. Susj Maria Basso, ha dovuto produrre ulteriori elaborati tecnici, risulta necessario procedere anche all'adeguamento dell'importo dell'incarico affidato e sulla base di quanto previsto dal relativo disciplinare di incarico;
- con nota P.G.N. 171738 dell'11.11.2020 l'ing. Susj Maria Basso ha quantificato in € 900,00 oneri previdenziali esclusi, I.V.A. esente, il corrispettivo relativo all'adeguamento dell'incarico;

**Tutto ciò premesso,**

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 2643

**DETERMINA N. 2410 DEL 14/12/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S6. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP B32H19000090001 - CIG 821226711E**

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per le motivazioni indicate in premessa, l'allegata perizia di variante dei lavori SISUS Area Urbana di Vicenza Azione 9.4.1 Recupero ed efficientamento energetico immobili di edilizia residenziale Lotto S6 che lascia inalterato l'importo di progetto aggiornando il quadro economico come segue:

<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
A.1)	Importo lavori	€ 129.169,78
A.2)	Oneri per la sicurezza	€ 8.820,00
	<b>TOTALE Lavori</b>	<b>€ 137.989,78</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	
B.1)	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	€ 12.970,52
B.2)	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	€ 264,00
B.3)	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (IVA inclusa)	€ 146,00
B.4)	Imprevisti (I.V.A. inclusa)	€ 12.641,24
B.5)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	€ 2.116,80
B.6)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016	€ 529,20
B.7)	Spese tecniche progettazione, Sicurezza (incluse INARCASSA)	€ 10.584,00
B.8)	Spese tecniche Direzione lavori, Sicurezza (incluse INARCASSA)	€ 9.500,00
B.9)	Spese tecnico-amministrative	€ 0,00
B.10)	Spese pubblicità	€ 0,00
B.11)	IVA 10% su lavori	€ 13.798,98
B.12)	IVA 22% su spese tecniche	€ 4.418,48
B.13)	I.V.A. B.1) + B.2)	€ 41,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 67.010,22</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2643

**DETERMINA N. 2410 DEL 14/12/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S6. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP B32H19000090001 - CIG 821226711E**

<b>A+B</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 205.000,00</b>
------------	------------------------	---------------------

- 2) di approvare i seguenti elaborati di variante che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - relazione tecnico-illustrativa
  - computo metrico estimativo
  - quadro di raffronto
  - relazione tecnica del RUP;
- 3) di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi degli art. 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 19.10.2020 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa TIERRE Costruzioni;
- 4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta TIERRE Costruzioni con sede in Vicenza, Via Btg. Val Leogra n.38, codice fiscale e partita I.V.A. 03430940241 alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 12.481,18, comprensivo degli oneri per la sicurezza + I.V.A., rideterminando in € 137.989,78, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;
- 5) di dare atto che la somma complessiva da riconoscere alla ditta TIERRE Costruzioni per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo è pari a € 13.729,30 (I.V.A. compresa) e trova copertura nell'impegno codice 130094 del cap. 1932802 "FC – Progetto Sisus – Fondi Europei Regionali POR FESR Veneto 2014-2020 – asse 6" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con fondi POR, dove la somma risulta vincolata con la determina dirigenziale n. 321 del 21.2.2020, citata in premessa;
- 6) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'adeguamento dell'importo dell'incarico di direzione lavori affidato con determina dirigenziale n.586 del 7.4.2020 citata in premessa, all'ing.Susj Maria Basso con studio in Bressanvido (VI), codice fiscale BSS SJM 85H45 L840S e partita I.V.A. 038346602477, per il prezzo € 900,00 + INARCASSA 4%, I.V.A. esente ai sensi dell'art.27, commi 1 e 2 D.L. 6 luglio 2011 n.98 (CIG Z5C2C9C653);
- 7) di dare atto che la spesa complessiva di € 936,00 trova copertura nell'impegno codice 130094 del cap. 1932802 "FC – Progetto Sisus – Fondi Europei Regionali POR FESR Veneto 2014-2020 – asse 6" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con fondi POR, dove la somma risulta vincolata con la determina dirigenziale n. 321 del 21.2.2020, citata in premessa;
- 8) di approvare l'**allegato** cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2643

**DETERMINA N. 2410 DEL 14/12/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S6. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP B32H19000090001 - CIG 821226711E**

- 9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
- 10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 11) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2643

**DETERMINA N. 2410 DEL 14/12/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S6. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP B32H19000090001 - CIG 821226711E**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 25/11/2020 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2643

## DETERMINA N. 2410 DEL 14/12/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**Oggetto:** EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DEGLI INTERVENTI SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP LOTTO S6. CUP MASTER B31G19000170001 - CUP B32H19000090001 - CIG 821226711E

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
137593	2020	F.C. - PROGETTO SISUS - FONDI EUROPEI REGIONALI POR FESR VENETO 2014-2020 - ASSE 6 (LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI)	U	08022.02.1932802	13.729,30
137594	2020	F.C. - PROGETTO SISUS - FONDI EUROPEI REGIONALI POR FESR VENETO 2014-2020 - ASSE 6 (LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI)	U	08022.02.1932802	936,00

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 22/12/2020

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 0b62cce80b518c8c5fd5c6a645e795e04b812fdd

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera  
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore  
La PO di Ragioneria: Nardi Paolo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"