



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2115

DETERMINA N. 1743 DEL 05/10/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

BENI CULTURALI- LAVORI DI RESTAURO DELL'EDICOLA CINQUECENTESCA AI PIEDI DELLA TORRE DI PIAZZA DEI SIGNORI - CIG ZEC2C27925 PROROGA TERMINE CONTRATTUALE EX ART.107 D.LGS.50/2016 E S.M.I.



Proposta N. 2115

DETERMINA N. 1743 DEL 05/10/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: BENI CULTURALI- LAVORI DI RESTAURO DELL'EDICOLA CINQUECENTESCA AI PIEDI DELLA TORRE DI PIAZZA DEI SIGNORI - CIG ZEC2C27925 PROROGA TERMINE CONTRATTUALE EX ART.107 D.LGS.50/2016 E S.M.I.**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- nei primi anni 2000 la Torre di Piazza dei Signori è stata oggetto di alcuni interventi di consolidamento statico e di restauro che hanno interessato anche le parti lapidee e scultoree tra cui l'edicola cinquecentesca posta alla base della Torre;
- nonostante tali interventi, stante il tempo trascorso, oggi tale edicola presenta uno stato di degrado diffuso, con gravi problemi di distacco degli intonaci sulla parete di fondo, attacchi da parte di microrganismi biodeteriogeni (muschi e licheni) e necessita di una revisione generale di tutti i componenti in pietra per intervenire sulle parti de-coese ed eventualmente pericolanti;
- il progetto di restauro, predisposto dalla restauratrice dott.ssa Patrizia Toson e gli interventi sono stati autorizzati dalla competente Soprintendenza in data 26/11/2018 con nota PGN 178557/2018;
- con determinazione dirigenziale n. 597 del 07/04/2020, si affidava, alla ditta individuale "ENDRIZZI MONICA - RESTAURO ARTISTICO CONSERVATIVO" con sede a Casale sul Sile (TV) in Via Monte Nero n. 20, C.F. NDRMNC69P55L840P, P.IVA 02911080246, i lavori di restauro dell'edicola cinquecentesca ai piedi della Torre di Piazza dei Signori, per l'importo di € 12.410,00 corrispondente al ribasso offerto del 27%, + € 2.550,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 14.960,00 + IVA 10%;

considerato che,

- con verbale in data 27/07/2020 la direzione Lavori, arch. Barbara Zattra consegnava i lavori all'appaltatore, fissando in 45 giorni naturali il tempo contrattuale per portare a termine le lavorazioni, perciò cessanti il 09/09/2020;
- con mail del 24/08/2020 la direzione Lavori disponeva con decorrenza 25/08/2020 la sospensione parziale dei lavori per ritrovamenti effettuati e non prevedibili in fase progettuale, da valutarsi e tali da richiedere nuovi interventi non previsti, in attesa delle indicazioni della competente Soprintendenza di Verona;
- con nota del 08/09/2020, acquisita al PGN 132663/2020 in data 10/09/2020, la ditta ENDRIZZI MONICA - RESTAURO ARTISTICO CONSERVATIVO, richiedeva una proroga dei tempi contrattuali per consentire una valutazione economica ed ottenere le autorizzazioni di rito per le lavorazioni diverse ed aggiuntive, trattate in sede di sopralluogo del 28/08/2020 con funzionaria della Soprintendenza, la Direzione Lavori ed il R.U.P.;
- con nota del 18/09/2020 acquisita al PGN 138871/2020 in data 21/09/2020, la direzione Lavori rilasciava parere favorevole alla concessione della proroga del termine contrattuale alla ditta ENDRIZZI MONICA - RESTAURO ARTISTICO CONSERVATIVO;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2115

DETERMINA N. 1743 DEL 05/10/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: BENI CULTURALI- LAVORI DI RESTAURO DELL'EDICOLA CINQUECENTESCA AI PIEDI DELLA TORRE DI PIAZZA DEI SIGNORI - CIG ZEC2C27925 PROROGA TERMINE CONTRATTUALE EX ART.107 D.LGS.50/2016 E S.M.I.

- con nota PGN 0143865/2020 del 29/09/2020 è stata trasmessa alla Soprintendenza la documentazione dei lavori urgenti ed aggiuntivi con contestuale richiesta di autorizzazione;
- i lavori aggiuntivi, di cui si è in attesa dell'autorizzazione di cui al punto precedente, sono strettamente correlati all'opera in oggetto, il RUP con la sottoscrizione del presente atto ritiene necessario concedere la proroga, stabilendo che i lavori debbano essere conclusi entro il 30/10/2020;

Tutto ciò premesso,

visto il D.Lgs. 50/2016 e il Decreto 49/2018 «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*»;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di autorizzare la proroga, per le motivazioni espresse in premessa, stabilendo che i lavori di restauro dell'edicola cinquecentesca ai piedi della Torre di Piazza dei Signori, affidati con determinazione dirigenziale n. 597 del 07/04/2020, alla ditta individuale "ENDRIZZI MONICA - RESTAURO ARTISTICO CONSERVATIVO" con sede a Casale sul Sile (TV) in Via Monte Nero n. 20, C.F. NDRMNC69P55L840P, P.IVA 02911080246, debbano essere conclusi entro il 30/10/2020;
- 2) di dare atto che la proroga in questione non comporta aumento contrattuale;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 2115

DETERMINA N. 1743 DEL 05/10/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: BENI CULTURALI- LAVORI DI RESTAURO DELL'EDICOLA CINQUECENTESCA AI PIEDI DELLA TORRE DI PIAZZA DEI SIGNORI - CIG ZEC2C27925 PROROGA TERMINE CONTRATTUALE EX ART.107 D.LGS.50/2016 E S.M.I.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)