



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1583

DETERMINA N. 1339 DEL 07/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 1: MARCIAPIEDI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H19002810004 - CIG 837074909A



Proposta N. 1583

DETERMINA N. 1339 DEL 07/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 1: MARCIAPIEDI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H19002810004 – CIG 837074909A

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021 ed Elenco Annuale 2019 approvati, unitamente al bilancio di previsione 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/186827 del 12.12.2018 e successive variazioni, i quali hanno previsto, tra l'altro, interventi di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi del territorio comunale;
- Determina Dirigenziale n. 1904 del 22.10.2019 con la quale, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato all'Ing. De Marco Alessandro con sede in Via Asiago 35A a Padova - partita I.V.A. 03567920289, l'incarico della progettazione definitiva relativa ai lavori del Lotto 1 di manutenzione straordinaria marciapiedi anno 2019 - riqualificazione marciapiedi di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale, per l'importo di € 1.600,22 + oneri 4% + IVA 22%, complessivamente € 2.030,36;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 04/12/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo degli interventi relativi a "Strade e marciapiedi – manutenzione straordinaria – anno 2019 – lotto 1 marciapiedi" per l'importo complessivo di € 200.000,00, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP.;
- Determina Dirigenziale n. 508 del 19.03.2020 con la quale è stato affidato all'Ing. De Marco Alessandro l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del Certificato di regolare esecuzione e del coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria anno 2019 – lotto 1 marciapiedi.
- Determina dirigenziale n. 1185 del 15/07/2020 con la quale si approvava il progetto esecutivo degli interventi di "Strade, piste ciclabili e marciapiedi: Manutenzione Straordinaria Anno 2019 LOTTO 1 - Marciapiedi – Riqualificazione marciapiedi di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale" per l'importo complessivo di € 200.000,00, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

A1	Importo lavori	€ 147.901,04
----	----------------	--------------

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1583

DETERMINA N. 1339 DEL 07/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 1: MARCIAPIEDI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H19002810004 – CIG 837074909A

A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.995,80
	Totale A	€ 153.896,84
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA su lavori in appalto 22%	€ 33.857,30
B2	Spese tecniche progettazione esecutiva, DLL e contabilità, CRE, CSP e CSE	€ 5.375,59
B3	Contributo previdenziale 4% su spese tecniche	€ 215,02
B4	IVA 22% su B2+B3	€ 1.229,93
B5	Incentivo di cui ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 2.462,35
B6	Incentivo di cui ex art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 615,59
B7	Imprevisti ed arrotondamenti, oneri ed IVA compresa	€ 847,38
B8	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	€ 1.000,00
B9	Rilievi accertamenti indagini	€ 500,00
	Totale B	€ 46.103.16
	ONERE ECONOMICO TOTALE I.V.A. COMPRESA (A+B)	€ 200.000,00

- Con il medesimo provvedimento si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG3 classifica I^A o superiore, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., e con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2bis, 3bis e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1583

DETERMINA N. 1339 DEL 07/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 1: MARCIAPIEDI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H19002810004 – CIG 837074909A

- Determina dirigenziale n. 2143 del 23/11/2020 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE con sede in Camposampiero (PD), Via Tentori 60/6, codice fiscale e partita I.V.A. 04806020287, resasi disponibile ad eseguire i lavori per il prezzo offerto di € 123.921,84, pari al ribasso del 16,213% + € 5.995,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 129.917,64, più IVA, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara.

A seguito dell'affidamento dei lavori il nuovo quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

A.	LAVORI A BASE D'APPALTO	
A1	Importo lavori	€ 123.921,84
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.995,80
	Totale A	€ 129.917,64
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA su lavori in appalto 22%	€ 28.581,88
B2	Spese tecniche progettazione esecutiva, DLL e contabilità, CRE, CSP e CSE	€ 5.375,59
B3	Contributo previdenziale 4% su spese tecniche	€ 215,02
B4	IVA 22% su B2+B3	€ 1.229,93
B5	Incentivo di cui ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 2.462,35
B6	Incentivo di cui ex art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 615,59
B7	Imprevisti ed arrotondamenti, oneri ed IVA compresa	€ 847,38
B8	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	€ 1.000,00
B9	Rilievi accertamenti indagini	€ 500,00
B10	Recupero iva	€ 5.275,42
B 11	Ribasso d'asta	€ 23.979,20

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1583

DETERMINA N. 1339 DEL 07/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 1: MARCIAPIEDI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H19002810004 – CIG 837074909A

	Totale B	€ 70.082,36
	ONERE ECONOMICO TOTALE I.V.A. COMPRESA (A+B)	€ 200.000,00

Il contratto d'appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 27.01.2021 tra il Comune di Vicenza e l'Impresa LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE con sede in Camposampiero (PD);

I lavori sono stati consegnati in data 08.02.2021 e il termine assegnato per l'ultimazione era stato fissato il 09.05.2021. I lavori sono stati sospesi in attesa della redazione di una variante in corso d'opera dal 05/05/2021 al 02/06/2021;

In particolare in fase di realizzazione dell'intervento, si è resa necessaria una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per i seguenti motivi:

- a) compensare maggiori costi di variante per eventi imprevisi ed imprevedibili, senza alterare la natura e funzionalità dell'opera;
- b) compensare maggiori costi determinati da opere supplementari a completamento dell'intervento in Via Forlanini, finalizzate alla sistemazione del marciapiede opposto a quello di progetto.

Le circostanze impreviste e imprevedibili e le esigenze aggiuntive dell'Amministrazione Comunale comportano quanto di seguito:

1. Nell'intervento su Via Forlanini è necessario estendere le lavorazioni anche al marciapiede opposto coordinandole con interventi di scavo eseguiti da Servizi a Rete S.r.l. sulla rete di illuminazione pubblica, con l'obiettivo di ridurre i disagi per i residenti e gli utenti delle Piscine Comunali, concentrando tutte le attività nello stesso periodo.
2. Sempre su Via Forlanini sono da introdurre lavorazioni di predisposizione cavidotto e n. 2 nuovi plinti per la pubblica illuminazione lato piscine, al fine di ottimizzare gli interventi.
3. Maggiori oneri sono previsti per il rialzo e la messa in quota di vari chiusini rinvenuti sotto al piano dei marciapiedi, caditoie e sistemazione di alcune cordonate esistenti, sulle Vie Palli e Salomone.

Le modifiche, integrazioni e varianti che si andranno ad introdurre sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi. In particolare a:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 1583

DETERMINA N. 1339 DEL 07/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 1: MARCIAPIEDI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H19002810004 – CIG 837074909A

- comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi - lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari, motivati da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi e che non alterano la natura e gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.
- comma 1 lettera e), cosiddette modifiche non sostanziali, e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nella misura del 10% dell'importo di contratto, come previsto dall'art. 38 del CSA comma 3 (allegato al contratto d'appalto): *"ai sensi del comma 1, lettera e), della norma citata, non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo"*.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto di gara, pari al 16,213% (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1583

DETERMINA N. 1339 DEL 07/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 1: MARCIAPIEDI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H19002810004 – CIG 837074909A**

cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi.

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza e per la necessaria messa in sicurezza del transito veicolare.

In data 31.05.2021 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1, concedendo una proroga di gg. 30 naturali e consecutivi al tempo utile contrattuale, per cui con scadenza al 07.07.2021.

L'impresa appaltatrice si è dichiarata pertanto disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l'importo di € 25.574,51, corrispondente ad un incremento del 19,68% circa dell'importo contrattuale originario, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 9 nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 155.492,15 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. L'importo è contenuto entro il cosiddetto "quinto d'obbligo".

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro di raffronto;
- Relazione;
- Tav. DL1 – Via Forlanini.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata determina dirigenziale n. 1185 del 15/07/2020.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 18.05.2021.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, Ing. De Marco Alessandro con studio in Via Asiago 35A – Padova, P.IVA 03567920289, la somma complessiva di € 1.556,74 oltre a oneri e IVA 22%, per progetto perizia, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. L'importo è

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 1583

DETERMINA N. 1339 DEL 07/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 1: MARCIAPIEDI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H19002810004 – CIG 837074909A**

ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1583

DETERMINA N. 1339 DEL 07/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 1: MARCIAPIEDI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H19002810004 – CIG 837074909A

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "Strade, piste ciclabili e marciapiedi: Manutenzione Straordinaria Anno 2019 LOTTO 1 - Marciapiedi – Riquilificazione marciapiedi di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 25.574,51 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

A. LAVORI IN APPALTO

A1	Importo lavori (a cui applicare IVA 22%)	€ 136.896,82
A1.1	Importo lavori (a cui applicare IVA 4%)	€ 13.932,18
A2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.663,15
TOTALE A		€ 155.492,15

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	IVA su lavori in appalto 22%	€ 31.048,43
B1.1	IVA su lavori in appalto 4% (€ 13.932,18 + € 430,74 per oneri sicurezza)	€ 574,52
B2	Spese tecniche progetto esecutivo, DLL e contabilità, Variante, CRE, CSP, CSE	€ 6.932,33
B3	Contributo previdenziale 4% su spese tecniche	€ 277,29
B4	IVA 22% su B2+B3	€ 1.586,12
B5	Incentivo ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 2.462,35
B6	Incentivo ex art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 615,59
B7	Imprevisti ed arrotondamenti, oneri ed IVA compresi	€ 847,37
B7.1	Ribasso d'asta e recupero IVA	€ 163,85
B8	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	€ 0,00
B9	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 0,00
TOTALE B		€ 44.507,85

TOTALE (A+B) € 200.000,00

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 31.05.2021 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE con sede in Camposampiero (PD), Via Tentori 60/6, codice fiscale e partita I.V.A. 04806020287;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1583

DETERMINA N. 1339 DEL 07/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 1: MARCIAPIEDI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H19002810004 – CIG 837074909A

- 3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 25.574,51 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22% e 4%;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 28.615,58 IVA compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 132376 del cap. 1941104 "Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2143 del 23/11/2020 citata nelle premesse;
- 5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 6) di prendere atto dei 30 (trenta) giorni suppletivi rispetto al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;
- 7) di approvare la spesa di € 1.556,74 oltre oneri 4% e I.V.A. 22%, relativa alla progettazione della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con adempimenti relativi ai nuovi protocolli COVID19, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori Ing. De Marco Alessandro con studio in Via Asiago 35A – Padova, P.IVA 03567920289 - CIG ZBD3260A78 ;
- 8) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.975,19, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 132376 del capitolo 1941104 "Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2143 del 23/11/2020 citata nelle premesse;
- 9) di stabilire che il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 10) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1583

DETERMINA N. 1339 DEL 07/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 1: MARCIAPIEDI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H19002810004 – CIG 837074909A

11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

13) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1583

DETERMINA N. 1339 DEL 07/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 1: MARCIAPIEDI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H19002810004 – CIG 837074909A

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 07/07/2021 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1583

DETERMINA N. 1339 DEL 07/07/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 1: MARCIAPIEDI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H19002810004 - CIG 837074909A

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
142276	2021	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	28.615,58
142277	2021	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	1.975,19

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 09/07/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 99127e7118f5c23ebd2d84d1fd3900e5e45622c9

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"