



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 962

DETERMINA N. 802 DEL 12/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B19000000004 – CIG 8622357217. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.



Proposta N. 962

DETERMINA N. 802 DEL 12/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B1900000004 – CIG 8622357217. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.****IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- Con determina dirigenziale n. 2241 del 05/11/2018, a seguito di valutazione comparativa di preventivi ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato affidato l'incarico della redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) e della progettazione degli interventi necessari all'eliminazione delle barriere architettoniche per il TPL per l'anno 2018, allo studio dell'arch. Stefano Maurizio C.F. MRZSFN60P16L736A, P.IVA 02576250274, con sede legale in via Fermi 23/a a Gaggio di Marcon (VE);
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 25/09/2019; veniva approvato il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche;
- Con determina dirigenziale n. 1915 del 23/10/2019, con procedura semplificata e in applicazione all'art. 23 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in alcune fermate del TPL in attuazione del P.E.B.A. per l'anno 2019, al medesimo studio dell'arch. Stefano Maurizio C.F. MRZSFN60P16L736A, P.IVA 02576250274, con sede legale in via Fermi 23/a a Gaggio di Marcon (VE), che con nota acquisita al PGN 112841 del 16.07.2019 si è dichiarato disponibile ad eseguire la progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza per un importo complessivo pari a 19,737,67 + INARCASSA 4% + IVA 22%, applicando il medesimo ribasso del 10,50% offerto in sede di acquisizione di preventivo di cui alla determina dirigenziale n. 2241 del 05/11/2018 sopra citata; l'importo della progettazione definitiva affidata con la determinazione dirigenziale n. 1915 del 23/10/2019 è pari a € 5.739,05 comprensivo di INARCASSA 4% e IVA 22%;
- Con delibera della Giunta Comunale n.207 del 04/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo con CUP B31B1900000004 relativo agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in alcune fermate del trasporto pubblico locale in attuazione del P.E.B.A. per l'anno 2019, per un importo complessivo di € 250.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP.
- Con determinazione dirigenziale n. 664 del 20/04/2020 si è affidato, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di alcune fermate



Proposta N. 962

DETERMINA N. 802 DEL 12/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B1900000004 – CIG 8622357217. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

del TPL in attuazione dle P.E.B.A. per l'anno 2019, allo studio dell'arch. Stefano Maurizio, C.F. MRZSFN60P16L736A, P.IVA 02576250274, con sede legale in via Fermi 23/a a Gaggio di Marcon (VE), alle condizioni dell'unito disciplinare di € 15.214,46 + INARCASSA 4% + IVA 22%;

- Con determinazione dirigenziale n.1804 del 14/10/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo a INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019 dell'importo complessivo di € 250.000,00, IVA compresa e si decideva di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di cui all'art.63 previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria prevalente OG3 classifica I° o superiore o nelle condizioni di cui all'art. 90 del DPR 207/10 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2bis, 3bis e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

IMPORTO LAVORI N APPALTO

1 Opere a misura

160.868,26

2 Oneri per la sicurezza complessivi (non soggetti a ribasso)

9.131,74

3 Totale lavori in appalto**170.000,00****SOMME A DISPOSIZIONE**

C4 Imprevisti e allacci (IVA compresa) e arrotondamenti

50.495,89

C7 Spese tecniche progettazione esecutiva, sicurezza, DLL, coordinamento
sicurezza in fase esecutiva e CRE (Inclusi Inarcassa ed IVA al 22%)

19.304,11

C7 Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, di cui
80% ai sensi dello stesso articolo comma 3

2.720,00

C7 Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, di cui
20% ai sensi dello stesso articolo comma

680,00

4

C12 IVA sui lavori e sicurezza (4%)

6.800,00

Totale somme a disposizione**80.000,00**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 962

DETERMINA N. 802 DEL 12/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B19000000004 – CIG 8622357217. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Totale importo di Progetto**250.000,00**

- Con determinazione dirigenziale n. 1040 del 25/05/2021 si aggiudicavano sulla base dei verbali redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli atti con il PGN 39655 del 10.03.2021, alla ditta SICE SRL con sede in Aragona(AG) in Via De Nicola 40, p.iva 02182210845 gli INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019, che ha offerto il ribasso del 13,966% sull'importo a base d'asta di € 160.868,26 oltre a € 9.131,74 non soggetti a ribasso pari a € 147.533,14 compresi gli oneri della sicurezza oltre agli oneri fiscali.

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

MPORTO LAVORI N APPALTO

1 Opere a misura

138.401,40

2 Oneri per la sicurezza complessivi (non soggetti a ribasso)

9.131,74

3 Totale lavori in appalto**147.533,14****SOMME A DISPOSIZIONE**

C4 Imprevisti e allacci (IVA compresa) e arrotondamenti

50.495,89

C7 Spese tecniche progettazione esecutiva, sicurezza, DLL, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e CRE (Inclusi Inarcassa ed IVA al 22%)

19.304,11

C7 Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, di cui 80% ai sensi dello stesso articolo comma 3

2.720,00

C7 Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, di cui 20% ai sensi dello stesso articolo comma

680,00

C12 IVA sui lavori e sicurezza (4%)

5.901,33

Ribasso d'asta

23.365,54

Totale somme a disposizione**102.466,86****Totale importo di Progetto****250.000,00**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 962

DETERMINA N. 802 DEL 12/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B1900000004 – CIG 8622357217. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Il contratto d'appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 12.07.2021 tra il Comune di Vicenza e l'Impresa SICE SRL con sede in Aragona(AG).

In data 07.04.2021 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione mentre in data 12.05.2021 sono stati sottoscritti i relativi documenti di perizia oggetto del presente provvedimento.

In particolare in fase di realizzazione dell'intervento, si è resa necessaria una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e smi per le seguenti motivazioni:

- stralcio dell'esecuzione degli interventi previsti in via Fermi nelle fermate 1930-2080, in quanto la società proprietaria delle aree non ha acconsentito all'esecuzione dei lavori;
- stralcio dell'esecuzione degli interventi previsti in via Mentana nella fermata 8580, in quanto non è risultato ottimale l'inserimento degli stessi;
- realizzazione di nuovi interventi di abbattimento di barriere architettoniche in corrispondenza delle fermate 870-9150 in Piazzale Giuseppe Giusti;
- rifacimento dello strato d'usura del manto stradale in corrispondenza dell'attraversamento pedonale di via Cavalieri di Vittorio Veneto, in previsione di collocare le linee guida in termoplastico, a causa dell'eccessivo stato di degrado dell'asfalto per cui risulta impossibile applicare le linee guida citate;
- ridimensionamento di alcuni interventi relativi gli attraversamenti pedonali, alla luce di valutazioni sul luogo che hanno indotto a valutazioni più congrue allo stato dei luoghi;
- rivalutazione di modeste quantità delle lavorazioni previste, con conseguente ridefinizione degli oneri per la sicurezza.

Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario con n.4 nuovi prezzi; i nuovi



Proposta N. 962

DETERMINA N. 802 DEL 12/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B1900000004 – CIG 8622357217. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale del 13,966% ad eccezione del prezzo per la sicurezza (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP.).

Vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza e per la necessaria messa in sicurezza del transito veicolare.

Con atto di sottomissione in data 01/03/2022 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l'importo di € 158.427,56 compresi gli oneri per la sicurezza + I.V.A 4%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con i nuovi n.4 prezzi.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- P01 - Relazione tecnica;
- P02 - Quadro comparativo di confronto
- P03 - Quadro comparativo di raffronto dei quadri economici
- P04 - Computo metrico estimativo di perizia
- P05 - Atto di sottomissione
- PR01 Fermate 870-9150
- S01 – Piano di Sicurezza: Computo metrico estimativo di perizia.
- S02 – Piano di Sicurezza: Quadro comparativo di confronto.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata determina dirigenziale n. 1040 del 25/05/2021.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 962

DETERMINA N. 802 DEL 12/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B19000000004 – CIG 8622357217. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 45 (quarantacinque) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 28/03/2022.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori arch. Stefano Maurizio C.F. MRZSFN60P16L736A, P.IVA 02576250274, con sede legale in via Fermi 23/a a Gaggio di Marcon (VE) la somma complessiva di € 6.763,92 comprensivo di Oneri e IVA, per progetto perizia, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 962

DETERMINA N. 802 DEL 12/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B19000000004 – CIG 8622357217. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di " INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 158.427,56 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 4%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:



Proposta N. 962

DETERMINA N. 802 DEL 12/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B1900000004 – CIG 8622357217. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

A) LAVORI AGGIUDICATI

Lavori a misura	147.952,14
Spese per la sicurezza	<u>10.475,42</u>
	158.427,56

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- Imprevisti ed arrotondamenti	50.495,89
- Spese tecniche incluso Inarcassa ed IVA	26.068,03
- Incentivo art.113, c.2,c3	2.720,00
- Incentivo art.113, c.2,c4	680,00
- Economie da ribasso	11.608,52
- I.V.A. 4% su lavori	6.337,10
Sommano	<u>92.572,44</u>
TOTALE	250.000,00

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 01/03/2022 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa SICE SRL con sede in Aragona(AG) in Via De Nicola 40, p.iva 02182210845 ;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta SICE SRL con sede in Aragona(AG) alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 10.896,42 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 4%;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 11.330,20 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 136891 al capitolo 1950304 "Linee LAM e PEBA TPL" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 962

DETERMINA N. 802 DEL 12/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B1900000004 – CIG 8622357217. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

dove rientra nella somma vincolata con la determinazione dirigenziale n. 1804 del 14/10/2020 citata nelle premesse;;

5) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 45 (quarantacinque) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;

6) di approvare la spesa di € 6.763,92 (oneri 4% e I.V.A. 22% compresi), relativa alla progettazione della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori arch. Stefano Maurizio C.F. MRZSFN60P16L736A, P.IVA 02576250274, con sede legale in via Fermi 23/a a Gaggio di Marcon (VE);

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.763,92 oneri e I.V.A. compresi, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 136891 al capitolo 1950304 "Linee LAM e PEBA TPL" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 1804 del 14/10/2020 citata nelle premesse– CIG Z7535FD206 ;

8) di stabilire che il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

9) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 962

DETERMINA N. 802 DEL 12/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B19000000004 – CIG 8622357217. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.



Proposta N. 962

DETERMINA N. 802 DEL 12/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B1900000004 – CIG 8622357217. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

OPINIONE TECNICA ESPRESSA DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 12/04/2022 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 962

DETERMINA N. 802 DEL 12/04/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

Oggetto: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 - CUP B31B19000000004 - CIG 8622357217. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
148280	2022	ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)	U	10052.02.1950304	11.330,20
148281	2022	ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)	U	10052.02.1950304	6.763,92

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 13/04/2022

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : af5ea2c2bf62cb48da3937152898aa8658145a9f

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"