



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 54

DETERMINA N. 87 DEL 20/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

PATRIMONIO COMUNALE – LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI ARMERIA E AUTORIMESSA PRESSO PALAZZO NEGRISOLO CUP B39H19000660004 – CIG 8778059B6F. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.



Proposta N. 54

DETERMINA N. 87 DEL 20/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI ARMERIA E AUTORIMESSA PRESSO PALAZZO NEGRISOLO CUP B39H19000660004 – CIG 8778059B6F. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

IL DIRIGENTE**Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l'elenco annuale 2019, approvati unitamente al bilancio di previsione 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12.12.2018 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di manutenzione straordinaria di stabili di proprietà comunale; in particolare è stato individuato l'intervento di risanamento conservativo e messa in sicurezza di alcuni locali a Palazzo Negrisolò, sede del Comando Polizia Locale;
- con determina dirigenziale n. 11948 del 28.10.2019 è stato affidato ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'incarico della progettazione definitiva degli interventi per il risanamento conservativo e messa in sicurezza dei locali armeria e autorimessa presso Palazzo Negrisolò, sede del Comando Polizia Locale, all'ing. Marco Dal Cortivo di Caldogeno (VI);
- con deliberazione della Giunta comunale n. 217 del 6.12.2019 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di risanamento conservativo e messa in sicurezza dei locali armeria e autorimessa di Palazzo Negrisolò, sede del Comando Polizia Locale, dell'importo complessivo di € 100.000,00 (I.V.A. compresa);
- con nota del 03/12/2019 prot. n° 29062 la competente Soprintendenza di Verona autorizzava l'esecuzione delle opere (atto acquisito al ns. PGN 191377/2019 del 04/12/2019);
- con determina dirigenziale n. 624 del 9.4.2020 è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e CRE dei lavori di risanamento conservativo dell'autorimessa e la messa in sicurezza dei locali armeria di Palazzo Negrisolò all'ing. Marco Dal Cortivo per l'importo complessivo di € 14.230,91 (oneri previdenziali e I.V.A compresi) (impegno codice 135693);
- con determina dirigenziale n. 1785 del 12/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di risanamento conservativo e messa in sicurezza dei locali armeria e autorimessa presso Palazzo Negrisolò dell'importo complessivo di € 100.000,00 I.V.A. compresa procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e si è stabilito di procedere con procedura semplificata mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi individuati tra operatori economici qualificati per lavori appartenenti a categoria OG1 classifica I^A o in possesso dei

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 54

DETERMINA N. 87 DEL 20/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI ARMERIA E AUTORIMESSA PRESSO PALAZZO NEGRISOLO CUP B39H19000660004 – CIG 8778059B6F. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e nel rispetto di quanto previsto dalle linee Guida ANAC n. 4 aggiornate, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed acquisito contestualmente il rispettivo CIG n. 84671018C7;

- con determinazione dirigenziale n. 429 del 05/03/2021 è stato approvato l'elaborato di progetto 08CSA del 24/02/2021 in sostituzione dell'allegato progettuale CSA approvato con determinazione dirigenziale n.1785 del 12/10/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 1026 del 25.05.2021 si è proceduto ad affidare i lavori di risanamento conservativo e messa in sicurezza dei locali armeria e autorimessa di cui sopra, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta " BASSO SRL" con sede in Dueville (VI), Via San Giovanni 71, partita I.V.A. 03509920249 gli interventi di cui al punto 1) per l'importo di € 62.804,50 corrispondente al minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. + € 2.350,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, alle condizioni del progetto esecutivo approvato;

considerato che,

- a seguito dell'affidamento dei lavori il nuovo quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:



Proposta N. 54

DETERMINA N. 87 DEL 20/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI ARMERIA E AUTORIMESSA PRESSO PALAZZO NEGRISOLO CUP B39H19000660004 – CIG 8778059B6F. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

N	Descrizione	Importi
A	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO AUTORIMESSA – RISANAMENTO SOLAIO E RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ARMERIA	€ 62.804,50
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.750,00
	Oneri per la sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta	€ 600,00
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 65.154,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1.	I.V.A. 10% SUI LAVORI	€ 6.515,45
2.	Spese tecniche per progettazione esecutiva e rilievi. Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.LGS 81/08 . Direzione dei lavori	€ 11.216,04
3.	I.V.A. 22% sulle spese tecniche + 4% contributo integrativo	€ 3.014,87
4.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche impreviste dal Capitolato speciale di appalto. Collaudi, imprevisti, arrotondamenti, spese tecniche di supporto al RUP e di verifica e validazione (iva e oneri inclusi). Lavori in economia previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto	€ 4.737,09
5.	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 comma 3 D. Lgs 50/2016)	€ 1.157,60
6.	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 comma 4 D. Lgs 50/2016)	€ 289,40
7.	Ribasso d'asta e iva	€ 7.915,05
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 34.845,50
A + B	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 100.000,00

- il contratto è stato sottoscritto con Protocollo n. 0099235/2021 del 23/06/2021;

visto che,

- con verbale in data 08/07/2021, è stata eseguita la consegna dei lavori, ai sensi dell'art.5 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 07/03/2018 n. 49, e avranno una durata di 90 giorni e perciò dovranno concludersi entro il 06/10/2021;
- in data 20/09/2021 è stato emesso il primo verbale di sospensione dei lavori;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 54

DETERMINA N. 87 DEL 20/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI ARMERIA E AUTORIMESSA PRESSO PALAZZO NEGRISOLO CUP B39H19000660004 – CIG 8778059B6F. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- in data 02/11/2021 è stato emesso il primo verbale di ripresa lavori che ha portato la nuova scadenza contrattuale per ultimare le opere il 18/11/2021;
- in data 18/11/2021 è stato emesso il certificato di ultimazione lavori e contestuale verbale di constatazione sullo stato dei lavori e che assegna inoltre il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data del verbale steso per il completamento di lavorazioni di dettaglio elencate nel certificato stesso, che si configurano come di “piccola entità e del tutto marginali/non incidenti sull'uso e funzionalità dell'opera e di seguito si descrivono;

dato atto che,

- durante l'esecuzione dei lavori, in particolare nella fase di rimozione della pavimentazione della terrazza soprastante l'autorimessa, è stato possibile ispezionare in maniera accurata lo stato di manutenzione del sottofondo. Le condizioni del pacchetto impermeabile esistente, e l'andamento delle attuali pendenze della terrazza, è risultato tale da non ritenere necessaria la rimozione dello stesso;
- durante le operazioni di pulizia del fondo, sono stati intercettati due imbocchi di scarico che risultavano inizialmente non visibili in quanto coperti da detriti di terra e foglie accumulati negli anni;
- valutando attentamente la nuova situazione emersa, (ottime pendenze e scarichi esistenti di dimensioni generose), si è ritenuto opportuno e tecnicamente conveniente non eseguire la rimozione dei sottofondi con conseguente posa dei nuovi massetti, ma realizzare le impermeabilizzazioni sopra l'attuale guaina;
- tale scelta tecnica, ha comportato a delle lavorazioni aggiuntive, in ogni caso meno onerose rispetto a quelle preventivate in origine. Trattasi, di modifiche di dettaglio che non incidono né sull'oggetto della prestazione né sulle condizioni fondamentali che ne regolano lo svolgimento, ovvero di interventi in “miglioria” la cui somma non supera il 15% dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 106 comma 2 lett. b), nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 38 del CSA che prevede la possibilità di introdurre variazioni o modifiche nell'interesse della Stazione appaltante, nonché già previste nella lettera di invito a presentare offerta. Le modifiche e integrazioni che si andranno ad introdurre sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare:
 - principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
 - principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 54

DETERMINA N. 87 DEL 20/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI ARMERIA E AUTORIMESSA PRESSO PALAZZO NEGRISOLO CUP B39H19000660004 – CIG 8778059B6F. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza;
- in data 18/11/2021 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento prezzi, allegati al presente provvedimento;

rilevato che, il minore importo netto viene stimato in € 830,60 + IVA al 10% (derivante dalla differenza tra maggiori lavorazioni contenute negli NP pari a € 6.341,40 ed € 7.172,00 per lavori non eseguiti) ed incidente per lo -1,32% dell'importo originario di contratto e trova copertura all'interno del QE di spesa del progetto esecutivo approvato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii in quanto trattasi di importo inferiore a quello del contratto originario;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica al contratto originario di "LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI ARMERIA E

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 54

DETERMINA N. 87 DEL 20/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI ARMERIA E AUTORIMESSA PRESSO PALAZZO NEGRISOLO CUP B39H19000660004 – CIG 8778059B6F. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

AUTORIMESSA PRESSO PALAZZO NEGRISOLO” composta dagli elaborati indicati in premessa, del minore importo netto stimato in € 830,60 + IVA al 10%., complessivamente € 913,66 che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

N.	Descrizione	Importi
A	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO AUTORIMESSA_RISANAMENTO SOLAIO_RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ARMERIA	€ 61.973,90
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.750,00
	Oneri per la sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta	€ 600,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO		€ 64.323,90

SOMME A DISPOSIZIONE		
1	I.V.A. 10% sui lavori	€ 6.432,39
2	Spese tecniche per progettazione esecutiva e rilievi. Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D. Lgs. 81/08. Direzione Lavori.	€ 11.216,04
3	I.V.A. 22% sulle spese tecniche + 4% contributo integrativo	€ 3.014,87
4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche imprevedute dal Capitolato speciale d'appalto. Collaudi, imprevidi, arrotondamenti, spese tecniche di supporto al RUP e di verifica e validazione (iva e oneri inclusi). Lavori in economia previsti dal progetto. ed esclusi dall'appalto	€ 4.737,09
5	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016)	€ 1.157,60
6	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016)	€ 289,40
7	Ribasso d'asta, minori opere e IVA	€ 8.828,71
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 35.676,10
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO		€ 100.000,00

- 2) di approvare l'allegato atto di sottomissione e verbale di concordamento prezzi ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 18/11/2021 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa " BASSO SRL" con sede in Dueville (VI);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 54

DETERMINA N. 87 DEL 20/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI ARMERIA E AUTORIMESSA PRESSO PALAZZO NEGRISOLO CUP B39H19000660004 – CIG 8778059B6F. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- 3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta " BASSO SRL" con sede in Dueville (VI), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, per il minore importo netto stimato in € 830,60 + IVA al 10%., complessivamente € 913,66;
- 4) di dare atto che, la minore spesa complessiva di € 913,66 IVA compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, riduce l'impegno codice n. 142013 del cap.1400200 "Patrimonio comunale – Interventi per straordinaria manutenzione" del bilancio del corrente esercizio (di cui alla determinazione dirigenziale n. 1026 del 25.05.2021), e il medesimo importo ritorna in disponibilità dell'impegno codice n. 136883 del medesimo capitolo (di cui alla determinazione dirigenziale n. 1785 del 12/10/2020) del bilancio del corrente esercizio;
- 5) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;
- 7) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 54

DETERMINA N. 87 DEL 20/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E
MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI ARMERIA E AUTORIMESSA PRESSO PALAZZO
NEGRISOLO CUP B39H19000660004 – CIG 8778059B6F. MODIFICA DEL CONTRATTO AI
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 54

DETERMINA N. 87 DEL 20/01/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: PATRIMONIO COMUNALE – LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI ARMERIA E AUTORIMESSA PRESSO PALAZZO NEGRISOLO CUP B39H19000660004 – CIG 8778059B6F. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
145393	2022	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA	U	01052.02.1400200	913,66

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 26/01/2022

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 44cfd0f59a0bb47786d99b81621c9ab391bc30c7

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"