



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 911

## DETERMINA N. 781 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - LOTTO 2:  
STRADE DI QUARTIERE DELL'AREA NORD. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO  
CON LA DITTA FELTRIN SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP  
B37H20014460004 CIG 8882700BEB



Proposta N. 911

**DETERMINA N. 781 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - LOTTO 2: STRADE DI QUARTIERE DELL'AREA NORD. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FELTRIN SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8882700BEB****IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

- con determina dirigenziale n. 2029 del 09/11/2020, a seguito di procedura comparativa ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva per l'intervento di "Manutenzione straordinaria – Anno 2020 – Lotto 2 – strade di quartiere dell'area nord", all'ing. Giuseppe Garbin, con studio in Via Riva di Fiume n. 25, Este (PD) partita I.V.A. 04555760281, codice fiscale GRBGPP81D10G224D per il prezzo di € 1.589,88 + 4% INARCASSA + IVA 22%;
- con delibera della Giunta Comunale n.154 del 18/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo con CUP B37H20014440004 relativo all'intervento di "Manutenzione straordinaria – Anno 2020 – Lotto 2 – strade di quartiere dell'area nord", per un importo complessivo di € 250.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- con determina dirigenziale n.124 del 25/01/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, controllo contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di "Manutenzione straordinaria – Anno 2020 – Lotto 2 – strade di quartiere dell'area nord", all'ing. Giuseppe Garbin di Este (PD), per € 5.395,29 + INARCASSA 4% + IVA 22%;
- con determina dirigenziale n.390 del 02/03/2021 veniva affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta GEOTHEMA S.R.L. di Scorzè (VE) P.IVA 02653720272 con sede in Via Bachelet, 14 - 30037 Scorzè (VE) l'incarico per indagini sulle strade esistenti nel Comune di Vicenza, e in particolare per le strade di cui al LOTTO 2 per l'importo complessivo di € 5.440,16 (IVA compresa);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 911

**DETERMINA N. 781 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - LOTTO 2: STRADE DI QUARTIERE DELL'AREA NORD. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FELTRIN SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8882700BEB

• con determina dirigenziale n.1275 del 25/06/2021 si approvava il progetto esecutivo relativo ad interventi di "Manutenzione straordinaria – Anno 2020 – Lotto 2 – strade di quartiere dell'area nord", per un importo complessivo di € 250.000,00 (IVA compresa); con il medesimo provvedimento si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) del DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020 e s.m.i.), con procedura negoziata senza bando previa consultazione di n.5 operatori economici appartenenti alla categoria OG3 classifica I° individuati dal Comune di Vicenza, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95 comma 6 del medesimo D.lgs. 50/2016 e smi:

Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

Progetto Esecutivo		
QUADRO ECONOMICO DI SPESA OPERE		
A) LAVORI	PARZIALI	TOTALI
<b>A.1) IMPORTO LAVORAZIONI</b>		
Lavori a misura	€ 184.000,00	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>		€ 184.000,00
<b>A.2) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)</b>	€ 4.000,00	
<b>TOTALE A) LAVORI</b>		€ 188.000,00
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1 Rilievi, accertamenti di laboratorio, indagini, verifiche, collaudi	€ 500,00	
2 Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 500,00	
3 Imprevisti e arrotondamento	€ 1.577,07	
4 Competenze tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori (compreso IVA e CNPAIA)	€ 8.862,77	
5 Prove di laboratorio preliminari (iva compresa)	€ 5.440,16	
6 Incentivi funzioni tecniche art. 113 comma 3 e comma 4 del DLgs 50/2016		
6.a Comma 3 - 80%	€ 3.008,00	
6.b Comma 4 - 20%	€ 752,00	
7 I.V.A. al 22% sui lavori	€ 41.360,00	
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		€ 62.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		€ 250.000,00

"Documenti cartaceo e in forma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 911

**DETERMINA N. 781 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - LOTTO 2: STRADE DI QUARTIERE DELL'AREA NORD. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FELTRIN SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8882700BEB**

La gara, espletata dalla Provincia di Vicenza, in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Vicenza, è risultata deserta, come da verbale protocollo n. 3475 del 10/08/2021.

- con determina dirigenziale n. 1694 del 30.08.2021 si è preso atto della gara deserta e si è indetta nuova procedura con le medesime modalità di cui al provvedimento sopraccitato;
- con determina dirigenziale n. 2185 del 27/10/2021 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta FELTRIN S.R.L. con sede legale in Altivole (TV), Via Sant'Apollonia n. 6/5, P.IVA 00200210268, che ha offerto il ribasso del 6,830% per un importo contrattuale di € 175.432,80 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 4.000,00, oltre agli oneri fiscali e IVA al 22%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, dichiarando di essere disponibile ad eseguire:
  - a) mq 4.865,00 di superficie di conglomerato bituminoso per lo strato di binder che, a parità di spessore e di prezzo offerto, realizza a propria cura e spese con conglomerato bituminoso contenente bitume modificato;
  - b) mq 6.850,00 di superficie di conglomerato bituminoso per lo strato di usura che, a parità di spessore e di prezzo offerto, realizza a propria cura e spese con conglomerato bituminoso contenente bitume modificato;
  - c) n. 5 giorni di lavoro in orario notturno.

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:



Proposta N. 911

**DETERMINA N. 781 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - LOTTO 2: STRADE DI QUARTIERE DELL'AREA NORD. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FELTRIN SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8882700BEB

<b>A. LAVORI POST APPALTO</b>	
A1 importo lavori	€ 171.432,80
A2 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.000,00
<b>TOTALE A € 175.432,80</b>	
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1 Rilievi, accertamenti di laboratorio, indagini, verifiche, collaudi (IVA compresa)	€ 500,00
B2 Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 500,00
B3 Imprevisti e arrotondamento	€ 1.577,07
B4 Competenze tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori (compreso IVA e <u>CNPAIA</u> )	€ 8.862,77
B5 Prove di laboratorio preliminari (IVA compresa)	€ 5.440,16
B6 Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del <u>D.Lgs 50/2016</u> e <u>s.m.i.</u>	
a) comma 3 (80%)	€ 3.008,00
b) comma 4 (20%)	€ 752,00
B7 IVA 22% di A	€ 38.595,22
B8 Recupero IVA	€ 2.764,78
B9 Ribasso d'asta	€ 12.567,20
<b>TOTALE B € 74.567,20</b>	
<b>TOTALE A+B € 250.000,00</b>	

I lavori sono stati consegnati in data 22/02/2022 e il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori era stato fissato alla data del 06/04/2022; attualmente i lavori sono sospesi per la redazione della perizia di modifica del contratto.

Il contratto d'appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 18/01/2022 – n. 2.434 di Racc. n. 28.793 di Rep. S. - tra il Comune di Vicenza e l'impresa FELTRIN S.r.l. di Altivole (TV);

In data 24/03/2022 sono stati sottoscritti l'atto di sottomissione ed il relativi documenti di perizia oggetto del presente provvedimento. Infatti, in fase di realizzazione dell'intervento, si è resa necessaria una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 911

**DETERMINA N. 781 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - LOTTO 2: STRADE DI QUARTIERE DELL'AREA NORD. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FELTRIN SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8882700BEB

- a) compensare maggiori costi di variante per modifiche non sostanziali, senza alterare la natura e funzionalità dell'opera;
- b) compensare maggiori costi determinati da opere necessarie al miglioramento e completamento degli interventi, finalizzate ad avere una sistemazione definitiva delle pavimentazioni stradali interessate.

Le circostanze verificatesi e le esigenze aggiuntive dell'Amministrazione Comunale comportano quanto sintetizzato di seguito:

1. Fornitura e posa, compreso allaccio alla rete di smaltimento, di un nuovo pozzetto con caditoia in ghisa, all'intersezione tra le vie Colombo e Vespucci;
2. Modifica, a seguito delle evidenze dopo le fresature, dei pacchetti stradali previsti sia su Via Da Verrazzano che su Via Colombo;
3. Integrazione ed estensione delle sistemazioni stradali nell'ambito di intervento al fine di rendere omogenei gli interventi. E' compreso altresì il completamento della segnaletica stradale a seguito delle asfaltature;
4. Ulteriori minime e puntuali modifiche non sostanziali e rientranti nella discrezione della D.LL.

Le modifiche, integrazioni e varianti che si andranno ad introdurre sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- comma 1 lettera e), cosiddette modifiche non sostanziali, e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, nella misura entro il 15% dell'importo di contratto.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;



Proposta N. 911

**DETERMINA N. 781 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - LOTTO 2: STRADE DI QUARTIERE DELL'AREA NORD. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FELTRIN SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8882700BEB**

- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sul sito oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto di gara, pari al 6,830% (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono pertanto rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile all'utenza.

Con atto di sottomissione in data 24/03/2022 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l'importo di € 13.492,62, comprensivo di oneri di sicurezza + I.V.A. 22% con un aumento complessivo rispetto all'importo di contratto pari a circa il 7,70%, valutato con i prezzi e le condizioni già previste nel contratto principale e con i nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta essere pari a € 188.925,42 oneri della sicurezza compresi + I.V.A. 22%;

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

01 – Relazione tecnica

02 – Elaborati grafici

03 – Computo metrico estimativo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 911

**DETERMINA N. 781 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - LOTTO 2: STRADE DI QUARTIERE DELL'AREA NORD. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FELTRIN SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8882700BEB

04 – Quadro di raffronto

05 – Quadro economico

06 - Atto Sottomissione e Verbale nuovi prezzi 2 – firmato

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal quadro economico di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata determina dirigenziale n. 1275 del 25/06/2021.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 10 (dieci) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 22/03/2022.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, all'ing. Giuseppe Garbin con studio in Via Riva di Fiume, 25, 35042 Este (PD) C.F. GRBGPP81D10G224D – P.IVA 04555760281, la somma complessiva di € 1.050,00 oltre Oneri previdenziali 4% e I.V.A. 22%, pari ad € 1.090,00 + I.V.A., complessivamente € 1.332,24, per progetto perizia, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

**Tutto ciò premesso;**

*Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;*

*Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;*

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"





Proposta N. 911

**DETERMINA N. 781 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - LOTTO 2: STRADE DI QUARTIERE DELL'AREA NORD. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FELTRIN SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8882700BEB

*Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);*

*Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;*

*Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;*

*Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;*

**DETERMINA**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere e) e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "manutenzione straordinaria – anno 2020 – lotto 2 – strade di quartiere dell'area nord" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 13.492,62 (oneri per la sicurezza compresi) + 22% I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:



Proposta N. 911

**DETERMINA N. 781 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - LOTTO 2: STRADE DI QUARTIERE DELL'AREA NORD. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FELTRIN SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8882700BEB**

STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – LOTTO 2			
A. LAVORI A BASE DI GARA	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA
A1 importo lavori	€ 184 000,00	€ 171 432,80	€ 184 925,42
A2 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 188 000,00</b>	<b>€ 175 432,80</b>	<b>€ 188 925,42</b>
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1 Rilievi, accertamenti di laboratorio, indagini, verifiche, collaudi (IVA compresa)	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
B2 Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
B3 Imprevisti e arrotondamento	€ 1 577,07	€ 1 577,07	€ 115,82
B4 Competenze tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori (compreso IVA e CNPAIA)	€ 8 862,77	€ 8 862,77	€ 10 195,01
B5 Prove di laboratorio preliminari (IVA compresa)	€ 5 440,16	€ 5 440,16	€ 5 440,16
B6 Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.			
a) comma 3 (80%)	€ 3 008,00	€ 3 008,00	€ 3 008,00
b) comma 4 (20%)	€ 752,00	€ 752,00	€ 752,00
B7 IVA 22% di A	€ 41 360,00	€ 38 595,22	€ 41 563,59
B8 Recupero IVA		€ 2 764,78	€ 0,00
B9 Ribasso d'asta		€ 12 567,20	€ 0,00
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 62 000,00</b>	<b>€ 74 567,20</b>	<b>€ 61 074,58</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 250 000,00</b>	<b>€ 250 000,00</b>	<b>€ 250 000,00</b>

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 24/03/2022 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa FELTRIN S.r.l. con sede legale in Via Sant'Apollonia, 6/5, 31030 Altivole (TV), P. IVA 00200210268 ;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta FELTRIN S.r.l. con sede legale in Via Sant'Apollonia, 6/5, 31030 Altivole (TV), P. IVA 00200210268, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 13.492,62 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%, complessivamente € 16.461,00;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 16.461,00 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 142233 cap. 1941104 "Strade e marciapiedi – manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo, come da determina dirigenziale n.1275 del 25/06/2021 di approvazione del progetto esecutivo;

5) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 10 (dieci) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 911

**DETERMINA N. 781 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - LOTTO 2: STRADE DI QUARTIERE DELL'AREA NORD. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FELTRIN SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8882700BEB**

- 6) di approvare la spesa di € 1.332,24 (oneri 4% e I.V.A. 22% compresi), relativa alla progettazione della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione, da riconoscere al direttore dei lavori ing. Giuseppe Garbin con Studio in Via Riva di Fiume, 25, 35042 Este (PD) C.F. GRBGPP81D10G224D e P. IVA 04555760281 – CIG Z7035EA0BB;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.332,24 oneri e I.V.A. compresi, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 142233 al cap. 1941104 “Strade e marciapiedi – manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo, come da determina dirigenziale n. 1275 del 25/06/2021 di approvazione del progetto esecutivo;
- 8) di stabilire che il contratto con il professionista incaricato verrà stipulato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 9) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli art. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000, e dei principi contabili;
- 11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 911

**DETERMINA N. 781 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - LOTTO 2: STRADE DI QUARTIERE DELL'AREA NORD. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FELTRIN SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8882700BEB**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 07/04/2022 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)