



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 902

## **DETERMINA N. 785 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – 2° STRALCIO, PARCO GIOCHI GOGNA-RETRONE, ASILO NIDO PIARDA, PARCO GIOCHI IPPODROMO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GEO ALPI ITALIANA S.R.L. "PROTEZIONI CIVILI" AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87660705CE



Proposta N. 902

**DETERMINA N. 785 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – 2° STRALCIO, PARCO GIOCHI GOGNA-RETRONE, ASILO NIDO PIARDA, PARCO GIOCHI IPPODROMO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GEO ALPI ITALIANA S.R.L. "PROTEZIONI CIVILI" AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87660705CE**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 27/11/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori del Progetto Partecipativo Patrimonio Comunale anno 2019 - 2<sup>a</sup> stralcio per l'importo complessivo di € 150.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti e riguardante:

- ASILO NIDO PIARDA, in contrà della Piarda, la proposta prevede la realizzazione di un gazebo per il pranzo all'aperto, l'installazione di nuovi arredi e giochi e la riqualificazione di marciapiedi e percorsi interni;
- PARCO RETRONE E AREA EX COLONIA BEDIN-ALDIGHIERI in Gogna, la proposta prevede la realizzazione di un nuovo parco giochi all'interno del parco di Villa Bedin-Aldighieri e un nuovo percorso gioco al Parco Retrone;
- PARCO GIOCHI IPPODROMO, in Viale Ippodromo, la proposta prevede la realizzazione di un nuovo ingresso al parco giochi, alternativo e complementare all'ingresso storico.

- determina Dirigenziale n.368 del 02/03/2020 con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, redazione del CRE e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del Progetto "Partecipativo Patrimonio Comunale anno 2019 - Secondo Stralcio" allo Studio AS + Architetti associati, con sede in Contrà Sant'Ambrogio, 19 a Vicenza, P.IVA 03610110243 per l'importo di € 7.481,30 + 4% INARCASSA + 22% IVA.

- determina Dirigenziale n. 1074 del 31/05/2021 con la quale si provvedeva all'approvazione del progetto esecutivo "Partecipativo Patrimonio Comunale anno 2019 - Secondo Stralcio" dell'importo complessivo di € 150.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. Con il medesimo provvedimento si disponeva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, mediante affidamento diretto; il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>			
1.1	Lavori con IVA 4%		€	45.457,31
1.2	Lavori con IVA 22%		€	59.278,09
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) soggetti a IVA 22%		€	2.050,00
	<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>		€	<b>106.785,40</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 902

**DETERMINA N. 785 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – 2° STRALCIO, PARCO GIOCHI GOGNA-RETRONE, ASILO NIDO PIARDA, PARCO GIOCHI IPPODROMO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GEO ALPI ITALIANA S.R.L. "PROTEZIONI CIVILI" AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87660705CE**

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1	IVA 4% su lavori 1.1		€	1.818,29
B2	IVA 4% su lavori 1.2 e 2		€	13.492,18
	Totale IVA	€ 14.768,10		
B3	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (inclusa IVA 22%)		€	13.500,00
B4	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€	7.481,30
B5	Cassa previdenziale su spese tecniche (4%)		€	299,30
B6	IVA su spese tecniche e cassa previdenziale (22%)		€	1.711,73
B7	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%)		€	1.708,57
B8	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%)		€	427,14
B9	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali		€	1.000,00
B10	Imprevisti e arrotondamenti		€	1.776,09
	<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€	<b>43.214,60</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A + B)</b>		€	<b>150.000,00</b>

- determina Dirigenziale n. 1375 12/07/2021 con la quale è stato deciso di aggiudicare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., i lavori relativi al "PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – II° STRALCIO", alla ditta GEO ALPI ITALIANA SRL "PROTEZIONI CIVILI" Via XIV Agosto n. 25 - FELTRE (BL), codice fiscale e partita I.V.A. 00734440258, per il prezzo complessivo di € 100.912,56, pari al ribasso offerto del 3,65%, + € 2.050,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 102.962,56, + I.V.A. € 14.768,10 (al 4% ed al 22%), complessivamente € 117.730,66 (I.V.A. compresa) a tutti i patti e condizioni stabiliti nel capitolato speciale d'appalto agli atti di gara;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 902

**DETERMINA N. 785 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – 2° STRALCIO, PARCO GIOCHI GOGNA-RETRONE, ASILO NIDO PIARDA, PARCO GIOCHI IPPODROMO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GEO ALPI ITALIANA S.R.L. "PROTEZIONI CIVILI" AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87660705CE**

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>		
1.1	Lavori con IVA 4%	€	43.798,12
1.2	Lavori con IVA 22%	€	57.114,44
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) soggetti a IVA 22%	€	2.050,00
	<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>102.962,56</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	IVA 4% su lavori 1.1	€	1.751,92
B2	IVA 4% su lavori 1.2 e 2	€	13.016,18
	Totale IVA	€	14.768,10
B3	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (inclusa IVA 22%)	€	13.500,00
B4	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	7.481,30
B5	Cassa previdenziale su spese tecniche (4%)	€	299,30
B6	IVA su spese tecniche e cassa previdenziale (22%)	€	1.711,73
B7	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%)	€	1.708,57
B8	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%)	€	427,14
B9	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€	1.000,00
B10	Imprevisti e arrotondamenti	€	1.776,09
B11	Ribasso d'asta e recupero IVA	€	4.365,21
	<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>47.037,44</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 902

**DETERMINA N. 785 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – 2° STRALCIO, PARCO GIOCHI GOGNA-RETRONE, ASILO NIDO PIARDA, PARCO GIOCHI IPPODROMO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GEO ALPI ITALIANA S.R.L. "PROTEZIONI CIVILI" AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87660705CE**

	<b>TOTALE PROGETTO (A + B)</b>		<b>€</b>	<b>150.000,00</b>

I lavori sono stati consegnati parzialmente in pendenza di contratto, in data 03/08/2021. Il contratto d'appalto dei lavori sopra è stato stipulato con le modalità previste dal MEPA, nota PGN 0130992/2021 del 25/08/2021.

La consegna definitiva dei lavori ha avuto luogo in data 27/09/2021.

In data 26/02/2022 sono stati sottoscritti l'atto di sottomissione ed i relativi documenti di perizia oggetto del presente provvedimento.

In particolare le circostanze rilevate in fase di esecuzione dei lavori, comportano quanto di seguito.

- Nell'intervento relativo all'asilo nido Piarda, a seguito della richiesta da parte della dirigenza dell'asilo, è emersa la necessità di allargare il marciapiede curvilineo adiacente al fabbricato, per facilitare la movimentazione dei carrelli per la consegna del cibo per la mensa e lo spostamento / rifacimento delle caditoie che presentavano già dei problemi, come attestato dal ristagno di acque meteoriche nel cortile, dovuto all'intasamento e schiacciamento dei tubi di scarico delle stesse; contestualmente è emersa la necessità di sistemare la pavimentazione in ghiaio integrandola in presenza di avvallamenti;
- Nell'intervento del parco giochi Gogna è emersa la necessità di sistemare la pavimentazione della piastra in cemento, in cattivo stato di manutenzione, dove è prevista l'installazione dei tavoli da pic-nic. Si è quindi deciso di procedere con la posa di una pavimentazione in erba sintetica, previo livellamento del fondo.
- Accorgimenti di dettaglio a discrezione del D.LL. per ogni sito oggetto di intervento.

Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e con i nuovi prezzi concordati a norma dell'art. 8 comma 5 del DM 7 marzo 2018, n. 49.

Vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*



Proposta N. 902

**DETERMINA N. 785 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – 2° STRALCIO, PARCO GIOCHI GOGNA-RETRONE, ASILO NIDO PIARDA, PARCO GIOCHI IPPODROMO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GEO ALPI ITALIANA S.R.L. "PROTEZIONI CIVILI" AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87660705CE**

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile ai fruitori e per la necessaria messa in sicurezza dei siti.

Con atto di sottomissione in data 23/02/2022 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopraccitati per l'importo di € 5.906,70 comprensivo degli oneri per la sicurezza, con aumento complessivo rispetto all'importo di contratto pari al 5,74%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 3 verbali nuovi prezzi, cui è stato già applicato il ribasso d'asta del 3,65% relativo al contratto originario. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 108.869,26 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., complessivamente € 123.783,53.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- 01.00 - Relazione tecnico-descrittiva
- 02.00 - Computo metrico estimativo
- 03.00 - Quadro comparativo di confronto
- 04.00 - Quadro economico
- 05.00 - Atto di sottomissione

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione di cui al progetto esecutivo approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n. 1074 del 31/05/2021.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 10 (dieci) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 15/02/2022.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, Studio AS + Architetti associati, con sede in Contrà Sant'Ambrogio, 19 a Vicenza, P.IVA 03610110243, la somma complessiva di € 1.200,00 oltre Oneri e IVA pari ad € 1.248,00 + IVA 22%, complessivamente € 1.522,56, per progetto perizia, redazione n. 03 verbali di concordamento nuovi prezzi, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 902

**DETERMINA N. 785 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – 2° STRALCIO, PARCO GIOCHI GOGNA-RETRONE, ASILO NIDO PIARDA, PARCO GIOCHI IPPODROMO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GEO ALPI ITALIANA S.R.L. "PROTEZIONI CIVILI" AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87660705CE**

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – II° STRALCIO" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 5.906,70 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

A)	LAVORI A BASE D'APPALTO			
A.1	Lavori edili a misura e a corpo con IVA 4%		€	50.205,40
A.2	Lavori edili a misura e a corpo con IVA 22%		€	56.613,86

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 902

**DETERMINA N. 785 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – 2° STRALCIO, PARCO GIOCHI GOGNA-RETRONE, ASILO NIDO PIARDA, PARCO GIOCHI IPPODROMO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GEO ALPI ITALIANA S.R.L. "PROTEZIONI CIVILI" AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87660705CE**

A.3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2.050,00
	<b>TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA</b>	€	<b>108.869,26</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B.1	IVA (4% su A.1)	€	2.008,22
B.2	IVA (22% su A.2 + A.3)	€	12.906,05
B.3	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (percorso Disc Golf, inclusa IVA 22%)	€	13.050,00
B.4	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità	€	7.481,30
B.4.1	Spese tecniche per variazione al contratto e n. 3 verbali NP	€	1.200,00
B.5	Cassa previdenziale su spese tecniche (4% su B4+B4.1)	€	347,30
B.6	IVA su spese tecniche e cassa previdenziale (22% su B4+B4.1+B.5)	€	1.986,29
B.7	Incentivo di cui ex Art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€	1.708,57
B.8	Incentivo di cui ex Art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€	427,14
B.9	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (analisi terreni, sa scavo inclusa IVA 22%)	€	0,00
B.10	Imprevisti e arrotondamenti	€	15,87
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE(B)</b>	€	<b>41.130,74</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A + B)</b>	€	<b>150.000,00</b>

2) di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 26/02/2022 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa GEO ALPI ITALIANA SRL "PROTEZIONI CIVILI"- Via XIV Agosto n. 25- FELTRE (BL), Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00734440258;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 902

**DETERMINA N. 785 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – 2° STRALCIO, PARCO GIOCHI GOGNA-RETRONE, ASILO NIDO PIARDA, PARCO GIOCHI IPPODROMO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GEO ALPI ITALIANA S.R.L. "PROTEZIONI CIVILI" AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87660705CE**

- 3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta GEO ALPI ITALIANA SRL "PROTEZIONI CIVILI", alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 5.906,70 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., complessivamente € 6.052,87;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.052,87 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 142042 del cap. 1400202 PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1074 del 31/05/2021 citata nelle premesse;
- 5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 6) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 10 (dieci) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto e relative sospensioni;
- 7) di approvare la spesa di € 1.200,00 oltre oneri 4% e I.V.A. 22%, complessivamente € 1.522,56 , relativa alla progettazione della perizia suppletiva e redazione n. 03 verbali di concordamento nuovi prezzi, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, da riconoscere al direttore dei lavori Studio AS + Architetti associati, con sede in Contrà Sant'Ambrogio, 19 a Vicenza, partita I.V.A. 03610110243, legalmente rappresentato dall'ing. Antonio Antonio Albiero;
- 8) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.522,56 oneri e I.V.A. compresi, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 142042 del cap. 1400202 PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 1074 del 31/05/2021 citata nelle premesse citata nelle premesse – CIG Z6535D02F3;
- 9) di stabilire che il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 10) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 902

**DETERMINA N. 785 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – 2° STRALCIO, PARCO GIOCHI GOGNA-RETRONE, ASILO NIDO PIARDA, PARCO GIOCHI IPPODROMO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GEO ALPI ITALIANA S.R.L. "PROTEZIONI CIVILI" AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87660705CE**

13) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 902

**DETERMINA N. 785 DEL 08/04/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – 2° STRALCIO, PARCO GIOCHI GOGNA-RETRONE, ASILO NIDO PIARDA, PARCO GIOCHI IPPODROMO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GEO ALPI ITALIANA S.R.L. "PROTEZIONI CIVILI" AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87660705CE**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 06/04/2022 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 902

## DETERMINA N. 785 DEL 08/04/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

**Oggetto:** PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – 2° STRALCIO, PARCO GIOCHI GOGNA-RETRONE, ASILO NIDO PIARDA, PARCO GIOCHI IPPODROMO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GEO ALPI ITALIANA S.R.L. "PROTEZIONI CIVILI" AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87660705CE

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
148266	2022	PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE	U	01052.02.1400202	6.052,87
148267	2022	PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE	U	01052.02.1400202	1.522,56

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 12/04/2022

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c4170dae10dedd86b6056c8bad42fc27e9b04e34

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*